



PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2ª MEDIÇÃO - 08/07/2014

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – INSTALAÇÃO DA 5ª VARA DO TRABALHO
 CONTRATADA: MANU COMÉRCIO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME
 CONTRATO: 15/2014 (PO 10/2014)

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	MÊS 02	MÊS 02	ACUMULADO	SALDO
			PREVISTO	EXECUTADO		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS		R\$ 16.167,64	R\$ 16.167,63		
			19,87%	19,87%		
	Engenheiro ou arquiteto de obra - meio período	R\$ 37.034,50	R\$ 7.406,90	R\$ 7.406,90	R\$ 14.813,80	R\$ 22.220,70
		100%	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%
	Mestre de obras	R\$ 37.953,43	R\$ 7.590,69	R\$ 7.590,69	R\$ 15.181,37	R\$ 22.772,06
		100%	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%
	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	R\$ 525,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,82	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Andaimas	R\$ 5.850,21	R\$ 1.170,05	R\$ 1.170,04	R\$ 2.340,08	R\$ 3.510,13
		100%	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%
2	DEMOLIÇÃO		R\$ 1.142,73	R\$ 1.239,93		
			9,24%	10,02%		
	Caçamba para entulhos	R\$ 1.914,96	R\$ 382,99	R\$ 382,99	R\$ 765,99	R\$ 1.148,97
		100%	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%
	Escavações externas - execução de redes	R\$ 226,90	R\$ 151,27	R\$ 151,27	R\$ 226,90	R\$ 0,00
		100%	66,67%	66,67%	100,00%	0,00%
	FASE 01 + ÁREA EXTERNA	R\$ 4.436,55	R\$ 608,47	R\$ 183,11	R\$ 4.011,18	R\$ 425,37
		100%	13,71%	4,13%	90,41%	9,59%
	FASE 02	R\$ 5.790,83		R\$ 522,56	R\$ 975,01	R\$ 4.815,82
		100%	0,00%	9,02%	16,84%	83,16%
3	PAREDES E PAINÉIS		R\$ 55.949,26	R\$ 6.841,66		
			63,62%	7,78%		
	FASE 01					
	Alvenaria de vedação e elementos estruturais de base e sustentação das alvenarias	R\$ 4.938,49	R\$ 4.938,49	R\$ 4.938,48	R\$ 4.938,48	R\$ 0,01
		100%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Divisórias em gesso acartonado	R\$ 48.813,09	R\$ 48.813,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.813,09
		100%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Balcões	R\$ 2.071,77	R\$ 2.071,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.071,77
		100%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Vergas em concreto armado	R\$ 125,91	R\$ 125,91	R\$ 125,90	R\$ 125,90	R\$ 0,01
		100%	100,00%	99,99%	99,99%	0,01%
	FASE 02					
	Alvenaria de vedação e elementos estruturais de base e sustentação das alvenarias	R\$ 10.592,72		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.592,72
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Divisórias em gesso acartonado	R\$ 18.424,86		R\$ 1.240,26	R\$ 1.240,26	R\$ 17.184,60	
	100%	0,00%	6,73%	6,73%	93,27%	
Balcões	R\$ 1.897,83		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.897,83	
	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Vergas em concreto armado	R\$ 1.074,04		R\$ 537,02	R\$ 537,02	R\$ 537,02	
	100%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
4	ESQUADRIAS		R\$ 21.479,18	R\$ 3.569,15		
			31,30%	5,20%		
	FASE 01					
	CORTE E ADEQUAÇÃO DOS PAINÉIS PRE-MOLDADOS PARA INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS	R\$ 3.756,26	R\$ 3.756,26	R\$ 3.569,15	R\$ 3.569,15	R\$ 187,11
		100%	100,00%	95,02%	95,02%	4,98%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 6.496,66		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.496,66
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM	R\$ 15.519,39		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.519,39
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 17.722,92	R\$ 17.722,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.722,92
		100%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 02					
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 8.832,56		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.832,56
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM	R\$ 2.797,05		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.797,05	
	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 13.498,72		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.498,72	
	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
5	COBERTURA		R\$ 6.809,30	R\$ 9.588,87		
			41,52%	58,47%		
	FASE 01	R\$ 6.809,30	R\$ 6.809,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.809,30
		100%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 02	R\$ 9.588,87		R\$ 9.588,87	R\$ 9.588,87	R\$ 0,00
		100%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
6	FORRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
			0,00%	0,00%		
	FASE 01	R\$ 41.618,12		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.618,12



PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2ª MEDIÇÃO - 08/07/2014

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – INSTALAÇÃO DA 5ª VARA DO TRABALHO
 CONTRATADA: MANU COMÉRCIO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME
 CONTRATO: 15/2014 (PO 10/2014)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	MÊS 02	MÊS 02	ACUMULADO	SALDO
			PREVISTO	EXECUTADO		
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 12.009,19		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.009,19
	FASE 02	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 2.257,05		
7	REVESTIMENTOS PAREDES		0,00%	13,28%		
	FASE 01	R\$ 7.643,03		R\$ 2.257,05	R\$ 2.257,05	R\$ 5.385,98
		100%	0,00%	29,53%	29,53%	70,47%
	FASE 02	R\$ 9.348,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.348,00
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	PISOS INTERNOS/EXTERNOS		R\$ 20.976,50	R\$ 6.736,43		
			31,94%	10,26%		
	FASE 01	R\$ 42.396,24	R\$ 20.976,50	R\$ 0,00	R\$ 443,23	R\$ 41.953,01
		100%	49,48%	0,00%	1,05%	98,95%
	FASE 02	R\$ 16.109,18		R\$ 1.822,81	R\$ 1.822,81	R\$ 14.286,37
		100%	0,00%	11,32%	11,32%	88,68%
	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 7.175,05		R\$ 4.913,62	R\$ 4.913,62	R\$ 2.261,43
		100%	0,00%	68,48%	68,48%	31,52%
9	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
			0,00%	0,00%		
	FASE 01	R\$ 9.410,27		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.410,27
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 02	R\$ 7.093,39		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.093,39
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		R\$ 11.463,25	R\$ 6.166,86		
			61,65%	33,17%		
	FASE 01	R\$ 13.695,51	R\$ 11.463,25	R\$ 4.913,16	R\$ 7.145,43	R\$ 6.550,08
		100%	83,70%	35,87%	52,17%	47,83%
	FASE 02	R\$ 4.896,24		R\$ 1.253,69	R\$ 1.253,69	R\$ 3.642,55
		100%	0,00%	25,61%	25,61%	74,39%
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
			0,00%	0,00%		
	FASE 01	R\$ 14.282,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.282,60
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 02	R\$ 9.148,13		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.148,13
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		R\$ 19.805,23	R\$ 0,00		
			27,82%	0,00%		
	REDES			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.805,23
	FASE 01	R\$ 19.805,23	R\$ 19.805,23	0,00%	0,00%	100,00%
		100%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 02	R\$ 5.554,98		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.554,98
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	EQUIPAMENTOS	R\$ 45.822,72		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.822,72
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
			0,00%	0,00%		
	Extintor de pó classe ABC - 6 kg - Fornecimento e Instalação	R\$ 1.329,85		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.329,85
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS		R\$ 3.271,31	R\$ 1.475,05		
			12,56%	5,66%		
	INSTALAÇÃO DE FLOREIRAS	R\$ 2.269,13		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.269,13
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	MURO FRENTE - DELIMITAÇÃO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES E LIMPEZA DA ESTRUTURA DE COBERTURA	R\$ 13.576,16	R\$ 2.294,52	R\$ 498,26	R\$ 11.779,90	R\$ 1.796,26
		100%	16,90%	3,67%	86,77%	13,23%
	MURO AOS FUNDOS - ACESSO A IS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.405,52	R\$ 976,79	R\$ 976,79	R\$ 3.405,51	R\$ 0,01
		100%	28,68%	28,68%	100,00%	0,00%
	MURO AOS FUNDOS - DIVISA DO TERRENO E SERVIÇOS DIVERSOS NOS FUNDOS	R\$ 6.783,83		R\$ 0,00	R\$ 6.783,83	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
15	PINTURAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
			0,00%	0,00%		
	FASE 01	R\$ 20.686,92		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.686,92
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 02	R\$ 21.382,93		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.382,93
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 12.141,91		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.141,91
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00		




PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2ª MEDIÇÃO - 08/07/2014

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – INSTALAÇÃO DA 5ª VARA DO TRABALHO
 CONTRATADA: MANU COMÉRCIO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME
 CONTRATO: 15/2014 (PO 10/2014)

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	MÊS 02	MÊS 02	ACUMULADO	SALDO
			PREVISTO	EXECUTADO		
			0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 202,50
	Fixação de placas de comunicação visual nas portas, edital e quadro de avisos - os letreiros, placas, editais e quadros de aviso serão fornecidos pelo TRT.	R\$ 202,50		R\$ 0,00		
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17	LIMPEZA DA OBRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	Limpeza final da obra	R\$ 1.131,43	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.131,43
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 28.423,88	R\$ 0,00		
			15,79%	0,00%		
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.111,07	0,00%	0,00%	R\$ 1.137,74	R\$ 973,33
		100%	0,00%	0,00%	53,89%	46,11%
19.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 24.060,01	R\$ 14.654,56	R\$ 0,00	R\$ 9.405,45	R\$ 14.654,56
		100%	60,91%	0,00%	39,09%	60,91%
19.3	CABEAMENTO	R\$ 68.846,58	R\$ 13.769,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.846,58
		100%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19.4	INTERRUPTORES, TOMADAS, POSTES	R\$ 19.477,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.477,20
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19.5	ILUMINAÇÃO	R\$ 36.758,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.758,15
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19.6	QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 28.793,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.793,70
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
20	INSTALAÇÕES LÓGICAS, TELEFÔNICAS E SONORIZAÇÃO		R\$ 2.478,21	R\$ 0,00		
			5,61%	0,00%		
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.298,88	R\$ 649,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.298,88
		100%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
20.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 4.528,07	R\$ 1.828,77	R\$ 0,00	R\$ 435,27	R\$ 4.092,80
		100%	40,39%	0,00%	9,61%	90,39%
20.3	CABEAMENTO	R\$ 12.074,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.074,18
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
20.4	RACK E ACESSÓRIOS	R\$ 18.498,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.498,37
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
20.5	TOMADAS, CONECTORES E SONORIZAÇÃO	R\$ 3.216,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.216,80
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
20.6	CERTIFICAÇÃO	R\$ 4.575,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.575,29
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 839.912,00	R\$ 187.966,49	R\$ 54.042,61	R\$ 109.623,37	R\$ 730.226,63
			22,38%	6,43%		
	VALOR MATERIAL COM BDI=		68,02%	R\$ 36.759,78		
	VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=		31,98%	R\$ 17.282,83		
	VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%	R\$ 54.042,61		


 MANU COM. E MONT. IND. LTDA-ME
 Rita de Cássia Santos de Oliveira
 Sócia Administrativa