



PODER JUDICIÁRIO
Justiça do Trabalho
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO – PARANÁ
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO – PO 23/2014
INTERVENÇÃO NA VDT DE UNIÃO DA VITÓRIA

Resumo financeiro

Valor Contratado	R\$ 67.350,00
Valor total executado	R\$ 65.302,12
Percentual executado (acumulado)	96,00%

Demolição de cobertura de telha cerâmica - mão de obra. Item utilizado para completa remoção das telhas cerâmicas existentes, para posterior ajuste do madeiramento e recomposição do telhado com telhas de fibrocimento 6 mm . Item executado em 100% do previsto.

Cobertura com telha de fibrocimento uma água, perfil ondulado, e = 6 mm, altura 125 mm, largura útil 1.020 mm e largura nominal 1.064 mm, inclinação 27%. Item executado em 100% do previsto, para recomposição do telhado.

Limpeza geral da edificação. Item executado em 100% do previsto para promover limpeza da laje, após remoção das telhas, recolhendo entulhos e lixos diversos e, ao final da obra, executar limpeza fina das partes envolvidas diretamente na obra.

Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento. Inicialmente este item foi previsto para realizar abertura no muro, de modo a permitir o escoamento de líquidos pluviais, porém, no decorrer da obra percebeu-se que o problema na seria solucionado com a intervenção sugerida, sendo necessária ligação de um tubo que promova do escoamento diretamente para a rua. O acúmulo de água, por ser uma fina lâmina d'água, não oferece transtornos importantes, por isso poderá ser executado numa próxima intervenção. Item glosado integralmente. Previsto 0,20 m² Medido 0,00 m².

Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 33 cm. Item utilizado, conforme previsto, para promover a vedação dos encontros das telhas de lados opostos, na cumeeira do telhado.

Remoção de louças sanitárias. Este item fora previsto pra remover o vaso do gabinete do juiz titular, que apresentava escoamento diagnosticar e solucionar possível entupimento parcial, porém o problema acabou por ser solucionado pelos colegas da seção de conservação, razão pela qual este item foi totalmente glosado.

Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com três demãos, sem massa corrida. Item executado com pequeno redução em relação a estimativa. Inicialmente se previu o quantitativo de 1595,00m², porém, na medição final apurou-se o quantitativo de 1516,00 m², representando 95,3% do estimado.

Manta de subcobertura dupla face. Item instalado, conforme quantitativo previsto, imediatamente abaixo das telhas, pois além de promover melhor conforto térmico, auxilia no direcionamento de pontos e infiltração de porventura ocorram com o passar do tempo, direcionando líquidos diretamente para a calha de escoamento.

Pintura com tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã. Item previsto para pintura de toda área de calçamento externo. A estimativa de 259,13 m² foi feita com base em projeto, porém na medição final feita “in loco” este item apresentou pequena redução, tendo sido apurado 252,45m², que representa 97% do que foi previsto.

Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida. Item previsto e executado para repintura das esquadrias de madeira, como portas, batentes e guarnições.

Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos. Item previsto e executado para repintura das esquadrias metálicas, como gradis e portão de acesso ao estacionamento.

Reservatório d'água cilíndrico de fibra de vidro capacidade 500 litros. Item previsto e executado pra promover a substituição das caixas de fibrocimento outrora existentes, que já apresentavam sinais de deterioração em razão tempo de uso.

Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios. Item previsto para substituição no gabinete do juiz titular, caso houvesse necessidade, porém, o serviço já havia sido realizado pelo pessoal da seção de conservação, razão pela qual este item fora integralmente grosado. Estimado 01,00 unidade – Medido 0,00 unidade.

Caçamba para remoção de entulhos. Item utilizado, conforme previsto para recolhimento e destinação final aos entulhos gerados por ocasião da obra.

Proteção de áreas com lona plástica. Item utilizado, conforme previsto para promover a proteção das áreas envolvidas diretamente na obra e das partes indireta, onde houve necessidade.

Tabela de Prazos

Data de envio da nota de empenho	16/05/2014
Data prevista para início	24/05/2014
Data de início	23/05/2014
Prazo de execução (30 dias). Prazo previsto para término da execução.	23/06/2014
Data da finalização da execução.	13/06/2014

Considerando que os serviços foram executados conforme as técnicas adequadas e com os quantitativos aferidos pela fiscalização, dentro do prazo estipulado, não vemos óbice ao pagamento da nota fiscal 629.

Curitiba, 15 de julho de 2014.

Fiscais de acompanhamento conforme estabelecido no art. 67 da lei 8666/93.

In verbis “Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.”

Paulo Roberto dos Santos

José Luiz Cartolari