

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FINAL
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

			CRONOGRAMA EXECUTADO										TOTAL ACUMULADO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05			
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
I. CIVIL OBRA 01														
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	47.926,08	25,96%	12.443,58	24,68%	11.827,50	24,68%	11.827,50	24,68%	11.827,50	0,00%	0,00	100,00%	47.926,08
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA-meio período	24.141,52	25,00%	6.035,38	25,00%	6.035,38	25,00%	6.035,38	25,00%	6.035,38	0,00%	0,00	100,00%	24.141,52
	MESTRE DE OBRAS	23.168,48	25,00%	5.792,12	25,00%	5.792,12	25,00%	5.792,12	25,00%	5.792,12	0,00%	0,00	100,00%	23.168,48
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	616,08	100,00%	616,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	616,08
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	6.663,16	48,41%	3.225,84	6,45%	429,48	6,45%	429,48	38,70%	2.578,35	0,00%	0,01	100,00%	6.663,16
	ANDAIME	731,74	25,00%	182,93	25,00%	182,93	25,00%	182,93	25,00%	182,93	0,00%	0,00	100,00%	731,74
	TAPUME	647,49	100,00%	647,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	647,49
	CAÇAMBAS ENTULHO COMUM/ GESSO	5.283,93	45,33%	2.395,41	4,67%	246,55	4,67%	246,55	45,33%	2.395,41	0,00%	0,01	100,00%	5.283,93
3	DEMOLIÇÕES	6.598,44	96,68%	6.379,51	3,32%	218,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.598,44
	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES	166,09	100,00%	166,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	166,09
	REMOÇÃO DE FORRO	874,33	100,00%	874,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,01	100,00%	874,33
	REMOÇÃO DE PISO E RODAPÉ	1.417,10	100,00%	1.417,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	100,00%	1.417,10
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	666,83	100,00%	666,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	666,83
	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO	1.376,94	100,00%	1.376,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	100,00%	1.376,94
	DEMOLIÇÃO DE PAVER	617,56	64,55%	398,63	35,45%	218,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	617,56
	FURO, CORTE E ESCAVAÇÃO PARA HIDROSANITÁRIO	1.479,59	100,00%	1.479,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,01	100,00%	1.479,59
4	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	18.436,80	97,20%	17.920,72	2,80%	516,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,01	100,00%	18.436,80
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DA AMPLIAÇÃO	18.436,80	97,20%	17.920,72	2,80%	516,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,01	100,00%	18.436,80
5	PAREDES E PAINÉIS	21.258,32	13,21%	2.808,81	81,87%	17.404,12	4,92%	1.045,40	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	100,00%	21.258,32
	ALVENARIA	6.745,23	29,65%	1.999,92	70,35%	4.745,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,01	100,00%	6.745,23
	DIVISÓRIAS	11.858,20	0,00%	0,00	100,00%	11.858,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	100,00%	11.858,20
	VERGAS E CONTRAVERGAS	1.348,14	60,00%	808,89	40,00%	539,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	100,00%	1.348,14
	BALCÃO DE ATENDIMENTO	1.306,75	0,00%	0,00	20,00%	261,35	80,00%	1.045,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.306,75

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FINAL
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

			CRONOGRAMA EXECUTADO										TOTAL ACUMULADO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05			
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
6	ESQUADRIAS	21.488,09	2,14%	458,88	0,00%	0,00	74,01%	16.572,12	0,00%	0,00	20,74%	4.457,09	100,00%	21.488,09
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.457,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.457,08	100,00%	4.457,08
	ESQUADRIAS DE VIDRO	2.361,63	19,43%	458,88	0,00%	0,00	80,57%	1.902,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.361,63
	ESQUADRIAS METÁLICAS	14.669,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.669,37	0,00%	0,00	0,00%	0,01	100,00%	14.669,38
7	COBERTURA	16.455,99	0,00%	0,00	60,11%	9.891,92	39,89%	6.564,05	0,00%	0,00	0,00%	0,02	100,00%	16.455,99
	ESTRUTURA METÁLICA	6.254,36	0,00%	0,00	62,03%	3.879,63	37,97%	2.374,72	0,00%	0,00	0,00%	0,01	100,00%	6.254,36
	TELHA TERMOACÚSTICA E POLICARBONATO	6.952,75	0,00%	0,00	70,85%	4.926,16	29,15%	2.026,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.952,75
	CALHAS E RUFOS	1.726,63	0,00%	0,00	62,90%	1.086,13	37,09%	640,49	0,00%	0,00	0,00%	0,01	100,00%	1.726,63
	PILARES E BASE	1.144,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.144,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.144,21
	CAPEAMENTO PLATIBANDA	378,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	378,05	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	100,00%	378,04
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	804,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	804,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	804,79
	PLATIBANDA	631,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	631,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	631,37
	JARDIM INTERNO	173,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	173,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	173,42
9	FORRO	10.167,45	0,00%	0,00	3,56%	361,57	96,44%	9.805,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.167,45
	FORRO GESSO ACARTONADO	10.167,45	0,00%	0,00	3,56%	361,57	96,44%	9.805,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.167,45
10	REVESTIMENTOS INTERNOS / EXTERNOS	11.326,31	0,00%	0,00	100,00%	11.326,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,02	100,00%	11.326,31
	CHAPISCO E EMBOÇO	6.781,60	0,00%	0,00	100,00%	6.781,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	100,00%	6.781,60
	AZULEJOS	4.332,83	0,00%	0,00	100,00%	4.332,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.332,83
	REQUADRO DE VÃOS	211,88	0,00%	0,00	100,00%	211,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	100,00%	211,88
11	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	13.623,18	44,01%	5.995,85	50,96%	6.942,39	3,39%	461,18	0,00%	0,00	1,64%	223,76	100,00%	13.623,18
	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO	1.378,39	100,00%	1.378,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.378,39
	PISO ÁREA AMPLIADA	1.430,33	27,35%	391,16	72,65%	1.039,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,01	100,00%	1.430,33
	PISO 2ª VT	10.129,53	41,72%	4.226,30	58,28%	5.903,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.129,53
	PISO PODOTÁTIL	506,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	55,81%	282,57	0,00%	0,00	44,19%	223,76	100,00%	506,33
	PAVER	178,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	178,61	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	100,00%	178,60

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FINAL
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

			CRONOGRAMA EXECUTADO										TOTAL ACUMULADO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05			
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
12	CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	4.086,26	0,00%	0,00	40,97%	1.673,98	59,03%	2.412,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.086,26
	PEITORIL	822,87	0,00%	0,00	100,00%	822,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	822,87
	RODAPÉ	2.412,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.412,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.412,28
	SOLEIRAS	851,11	0,00%	0,00	100,00%	851,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	851,11
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.312,50	26,73%	2.489,49	11,40%	1.061,66	57,46%	5.350,85	4,27%	398,03	0,13%	12,47	100,00%	9.312,50
	AGUA FRIA	1.035,58	89,49%	926,73	0,00%	0,00	10,51%	108,84	0,00%	0,00	0,00%	0,01	100,00%	1.035,58
	ESGOTO	1.241,43	100,00%	1.241,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.241,43
	DRENAGEM	1.216,95	12,76%	155,29	87,24%	1.061,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.216,95
	LOUÇAS	3.119,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.119,98	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	100,00%	3.119,97
	METAIS	2.404,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	82,93%	1.993,76	16,56%	398,03	0,52%	12,47	100,00%	2.404,26
	CAIXAS DE GORDURA E SIFONADA	166,04	100,00%	166,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	166,04
	EXAUSTÃO	128,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	128,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	128,27
14	AR CONDICIONADO	36.641,21	0,64%	233,68	15,41%	5.646,38	83,95%	30.761,17	0,00%	0,00	0,00%	-0,02	100,00%	36.641,21
	DRENO	584,20	40,00%	233,68	60,00%	350,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	584,20
	REDE	10.591,71	0,00%	0,00	50,00%	5.295,86	50,00%	5.295,86	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	100,00%	10.591,71
	EQUIPAMENTOS	25.465,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.465,31	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	100,00%	25.465,30
15	PINTURAS	9.240,57	0,00%	0,00	43,21%	3.992,72	40,20%	3.714,77	0,00%	0,00	16,59%	1.533,08	100,00%	9.240,57
	LIXAMENTO, EMASS. E PINTURA PAREDES	7.707,49	0,00%	0,00	51,80%	3.992,72	48,20%	3.714,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.707,49
	LIXAMENTO, EMASS. E PINTURA ESQUADRIAS	1.533,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.533,08	100,00%	1.533,08
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA	742,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	53,40%	396,34	0,00%	0,00	46,60%	345,81	100,00%	742,15
	INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	345,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	345,81	100,00%	345,81
	LIMPEZA AREA REFORMADA	396,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	396,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	396,34
II. CIVIL OBRA 02														
3	DEMOLIÇÕES	2.832,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,49%	155,46	94,51%	2.677,22	0,00%	0,00	100,00%	2.832,68
	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES	260,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	261,00	0,00%	-0,01	100,00%	260,99

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FINAL
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

			CRONOGRAMA EXECUTADO										TOTAL ACUMULADO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05			
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	REMOÇÃO DE FORRO	2.024,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,68%	155,46	92,32%	1.869,19	0,00%	0,00	100,00%	2.024,65
	REMOÇÃO DE PISO E RODAPÉ	212,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	212,64	0,00%	0,00	100,00%	212,64
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	80,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,99%	80,77	0,01%	0,01	100,00%	80,78
	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO	253,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	253,62	0,00%	0,00	100,00%	253,62
5	PAREDES E PAINÉIS	5.760,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	84,01%	4.839,84	15,99%	920,99	100,00%	5.760,83
	ALVENARIA	406,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	406,86	0,00%	-0,01	100,00%	406,85
	DIVISÓRIAS	4.544,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,00%	4.090,13	10,00%	454,46	100,00%	4.544,59
	VERGAS E CONTRAVERGAS	187,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,99%	187,35	0,01%	0,01	100,00%	187,36
	BALCÃO DE ATENDIMENTO	622,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	155,51	75,00%	466,52	100,00%	622,03
6	ESQUADRIAS	6.552,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	24,08%	1.577,68	75,92%	4.974,76	100,00%	6.552,44
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.639,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.639,53	100,00%	2.639,53
	ESQUADRIAS DE VIDRO	417,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	417,54	100,00%	417,54
	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.495,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	45,14%	1.577,68	54,86%	1.917,69	100,00%	3.495,37
9	FORRO	23.544,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,68%	1.807,87	82,32%	19.382,15	10,00%	2.354,44	100,00%	23.544,46
	FORRO GESSO ACARTONADO	23.544,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,68%	1.807,87	82,32%	19.382,15	10,00%	2.354,44	100,00%	23.544,46
10	REVESTIMENTOS INTERNOS /EXTERNOS	394,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	394,64	0,00%	0,02	100,00%	394,66
	CHAPISCO E EMBOÇO	316,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	316,69	0,00%	0,01	100,00%	316,70
	REQUADRO DE VÃOS	77,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77,96	0,00%	0,00	100,00%	77,96
11	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	1.452,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	82,40%	1.197,15	17,60%	255,71	100,00%	1.452,86
	PISO 1ª VT	1.197,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.197,15	0,00%	0,00	100,00%	1.197,15
	PISO TATIL	255,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	255,71	100,00%	255,71
12	CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	714,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,12%	572,24	19,88%	141,97	100,00%	714,21
	RODAPÉ	229,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,00%	160,41	30,00%	68,75	100,00%	229,16
	SOLEIRAS	485,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	84,90%	411,83	15,10%	73,22	100,00%	485,05
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	258,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	258,34	100,00%	258,34

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FINAL
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

			CRONOGRAMA EXECUTADO										TOTAL ACUMULADO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05			
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	INSTALAÇÕES DE TANQUE DE APROVEITAMENTO	258,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	258,34	100,00%	258,34
15	PINTURAS	39.613,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,56%	3.787,45	15,36%	6.084,74	75,08%	29.741,79	100,00%	39.613,98
	PINTURA INTERNA (PAREDES E TETOS)	20.045,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,35%	6.084,74	69,65%	13.960,81	100,00%	20.045,55
	PINTURA ESQUADRIAS	3.394,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.394,69	100,00%	3.394,69
	PINTURA EXTERNA	13.013,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,95%	2.726,47	0,00%	0,00	79,05%	10.287,11	100,00%	13.013,58
	PINTURA ESTRUTURAS	3.160,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,57%	1.060,98	0,00%	0,00	66,43%	2.099,18	100,00%	3.160,16
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA	3.041,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.041,52	100,00%	3.041,52
	BICICLETÁRIOS	695,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	695,00	100,00%	695,00
	PAISAGISMO	1.002,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.002,42	100,00%	1.002,42
	LIMPEZA	1.344,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.344,10	100,00%	1.344,10
III. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E SPDA														
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.365,42	0,00%	0,00	11,24%	5.098,46	67,79%	30.751,38	11,17%	5.065,18	9,81%	4.450,41	100,00%	45.365,42
	SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	1.731,00	0,00%	0,00	31,25%	540,94	0,00%	0,00	43,75%	757,31	25,00%	432,75	100,00%	1.731,00
	INFRAESTRUTURA	7.773,16	0,00%	0,00	58,63%	4.557,52	20,46%	1.590,18	20,91%	1.625,46	0,00%	0,00	100,00%	7.773,16
	CABEAMENTO ELÉTRICO	14.244,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	78,25%	11.145,88	13,33%	1.899,31	8,42%	1.198,94	100,00%	14.244,13
	INTERRUPTORES, TOMADAS E DISPOSITIVOS	1.777,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	61,93%	1.100,63	6,13%	108,89	31,94%	567,68	100,00%	1.777,20
	POSTES, TOTENS, CAIXAS DE PISO E ACESSÓRIOS	7.468,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	92,34%	6.896,50	1,97%	147,40	5,69%	424,80	100,00%	7.468,69
	ILUMINAÇÃO COMUM E DE EMERGÊNCIA	9.869,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	79,57%	7.853,61	5,34%	526,81	15,09%	1.489,51	100,00%	9.869,94
	QUADROS ELÉTRICOS	2.501,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	86,54%	2.164,58	0,00%	0,00	13,46%	336,73	100,00%	2.501,31
2	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	16.158,48	0,00%	0,00	26,71%	4.316,58	47,43%	7.663,20	6,35%	1.026,19	19,51%	3.152,51	100,00%	16.158,48
	INFRAESTRUTURA	1.919,66	0,00%	0,00	59,69%	1.145,88	0,00%	0,00	37,74%	724,57	2,56%	49,21	100,00%	1.919,66
	CABEAMENTO LÓGICO	5.468,31	0,00%	0,00	57,98%	3.170,70	14,29%	781,19	0,00%	0,00	27,73%	1.516,42	100,00%	5.468,31
	RACK's E ACESSÓRIOS	5.423,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	85,99%	4.663,87	0,00%	0,00	14,01%	759,61	100,00%	5.423,48
	TOMADAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS	2.013,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	71,61%	1.441,57	0,00%	0,00	28,39%	571,59	100,00%	2.013,17

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FINAL
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

			CRONOGRAMA EXECUTADO										TOTAL ACUMULADO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05			
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA	937,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	72,73%	681,79	0,00%	0,00	27,27%	255,67	100,00%	937,46
	SONORIZAÇÃO	396,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	23,91%	94,78	76,09%	301,62	0,00%	0,00	100,00%	396,40
3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.578,57	0,00%	0,00	29,86%	471,39	70,14%	1.107,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.578,57
	SPDA	1.578,57	0,00%	0,00	29,86%	471,39	70,14%	1.107,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.578,57
IV. PRIMEIRO TERMO ADITIVO														
1	ALTERAÇÕES DE LAYOUT - DESPACHO GSEA 161/2015	13.089,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.089,68	100,00%	13.089,68
	CIVIL	10.048,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.048,06	100,00%	10.048,06
	ELÉTRICA	3.041,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.041,62	100,00%	3.041,62
2	RELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO HALL DE ESPERA	2.262,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.262,92	100,00%	2.262,92
	REDE	2.262,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.262,92	100,00%	2.262,92
3	SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.452,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	52,75%	2.348,85	47,25%	2.103,93	100,00%	4.452,78
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1.926,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	96,47%	1.858,87	3,53%	67,98	100,00%	1.926,85
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	539,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,74%	489,98	9,26%	50,00	100,00%	539,97
	REVESTIMENTOS INTERNOS / EXTERNOS	321,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	321,79	100,00%	321,79
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.303,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.303,71	100,00%	1.303,71
	PINTURA EXTERNA	360,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	360,45	100,00%	360,45
V. TERCEIRO TERMO ADITIVO														
1	DEMOLIÇÕES	195,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	195,12	100,00%	195,12
2	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	8.765,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.765,33	100,00%	8.765,33
3	PAREDES E PAINÉIS	3.442,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.442,91	100,00%	3.442,91
4	ESQUADRIAS	157,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	157,55	100,00%	157,55
5	COBERTURA	4.284,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.284,43	100,00%	4.284,43
6	REVESTIMENTOS INTERNOS / EXTERNOS	3.288,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.288,32	100,00%	3.288,32
7	PISOS INTERNOS / EXTERNOS	1.198,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.198,36	100,00%	1.198,36
8	PEITORIS, RODAPÉS, E SOLEIRAS	892,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	892,24	100,00%	892,24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FINAL
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

			CRONOGRAMA EXECUTADO										TOTAL ACUMULADO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05			
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
9	PINTURAS	3.067,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.067,27	100,00%	3.067,27
10	LIMPEZA	26,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26,37	100,00%	26,37
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	381,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	381,74	100,00%	381,74
12	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	71,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	71,36	100,00%	71,36
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	490,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	490,20	100,00%	490,20
		428.106,33	12,14%	51.956,36	18,96%	81.179,49	31,63%	135.418,33	14,01%	59.969,76	23,26%	99.582,39	100,00%	428.106,33