

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CRONOGRAMA EXECUCÃO												TOTAL		SALDO	
	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	ACQUIRIDO	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
11. REVESTIMENTOS EXTERNOS	0.00%	0.00%	43.23%	56.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
11.1 PAVIMENTO TERREO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 1.067.07	R\$ 1.372.55	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
11.2 PAVIMENTO SUB SOLO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 189.66	R\$ 75.00%	R\$ 568.99	R\$ 803.86	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
11.3 PISOS INTERIOS/EXTERNOS	R\$ 0.00	R\$ 5.646.72	R\$ 10.045.46	R\$ 27.86%	R\$ 19.143.63	R\$ 2.385.54	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
11.4 PAVIMENTO TERREO	R\$ 2.880.90	R\$ 1.988.472	R\$ 5.268.10	R\$ 18.418.68	R\$ 1.773.07	R\$ 1.395.54	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
11.5 SEGUNDO PAVIMENTO	R\$ 24.983.16	R\$ 3.985.31	R\$ 4.777.35	R\$ 1.253.68	R\$ 73.69%	R\$ 17.970.56	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
11.6 GOBIERNO, RODAPES, SOLEIRAS E PETIOLIS	R\$ 33.962.01	R\$ 0.00	R\$ 2.693.85	R\$ 8.72%	R\$ 9.310.40	R\$ 2.546.48	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
12. PAVIMENTO TERREO	R\$ 10.179.85	R\$ 2.260.60	R\$ 2.146.93	R\$ 2.146.93	R\$ 2.260.60	R\$ 2.546.48	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
12.1 PAVIMENTO TERREO	R\$ 12.373.90	R\$ 9.147.66	R\$ 5.945.93	R\$ 2.010.7%	R\$ 1.424.93	R\$ 2.546.48	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
12.2 PAVIMENTO TERREO	R\$ 1.988.472	R\$ 26.56%	R\$ 5.268.10	R\$ 74.11%	R\$ 1.773.07	R\$ 1.395.54	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
13. GOBIERNO, RODAPES, SOLEIRAS E PETIOLIS	R\$ 24.983.16	R\$ 3.985.31	R\$ 4.777.35	R\$ 1.253.68	R\$ 73.69%	R\$ 17.970.56	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
13.1 GOBIERNO, RODAPES, SOLEIRAS E PETIOLIS	R\$ 33.962.01	R\$ 0.00	R\$ 2.693.85	R\$ 8.72%	R\$ 9.310.40	R\$ 2.546.48	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	R\$ 10.179.85	R\$ 2.260.60	R\$ 2.146.93	R\$ 2.146.93	R\$ 2.260.60	R\$ 2.546.48	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
14.1 RIDE DE AGUA FRIA	R\$ 9.147.66	R\$ 2.709.56	R\$ 2.893.04	R\$ 33.00%	R\$ 1.674.18	R\$ 1.424.93	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
14.2 RIDE DE AGUA FRIA	R\$ 3.975.48	R\$ 4.317.37	R\$ 2.893.04	R\$ 10.75%	R\$ 8.698.75	R\$ 2.07%	R\$ 5.480.95	R\$ 29.00%	R\$ 23.474.33	R\$ 1.61%	R\$ 5.147.66	R\$ 0.00%	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
14.3 RIDE DE ESGOTO SANITARIO	R\$ 4.317.37	R\$ 2.709.56	R\$ 2.893.04	R\$ 10.75%	R\$ 8.698.75	R\$ 2.07%	R\$ 5.480.95	R\$ 29.00%	R\$ 23.474.33	R\$ 1.61%	R\$ 5.147.66	R\$ 0.00%	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
14.4 PULVIAS	R\$ 2.709.56	R\$ 2.709.56	R\$ 2.893.04	R\$ 10.75%	R\$ 8.698.75	R\$ 2.07%	R\$ 5.480.95	R\$ 29.00%	R\$ 23.474.33	R\$ 1.61%	R\$ 5.147.66	R\$ 0.00%	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
15. PONTO DE AGUA FRIA - INCLUSIVE INSTALACAO DE REGISTROS	R\$ 3.481.01	R\$ 2.851.63	R\$ 8.571.36	R\$ 8.571.36	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
15.1 PONTO DE AGUA FRIA - INCLUSIVE INSTALACAO DE REGISTROS	R\$ 2.851.90	R\$ 2.288.25	R\$ 8.062.70	R\$ 8.062.70	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
15.2 METEIS	R\$ 8.640.63	R\$ 575.59	R\$ 364.72	R\$ 113.27	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
15.3 CAIXAS	R\$ 113.27	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
16. INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	R\$ 4.981.40	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
16.1 EXINTORIS	R\$ 4.981.40	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
16.2 PINTURAS EM MUIROS	R\$ 106.255.07	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
16.3 PAVIMENTO SUBSOLIDO	R\$ 3.079.16	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
16.4 FASSAMENTO COM MASSA PVA	R\$ 4.354.76	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
16.5 PINTURAS LATEX ACRIICA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS - 2 demão - PARQUES	R\$ 5.252.37	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ENDERECO: Avenida XV de Novembro, 830 - Centro
 LOCAL: Canialto FochalPR

	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		TOTAL ACUMULADO		SALDO		
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	
POSTES, TOTENS, CAVAS DE PISO E ACESSÓRIOS	R\$ 15.912,29																				R\$ 15.912,29	0,00%	R\$ 0,00	
ILUMINAÇÃO COMUM E DE EMERGÊNCIA	R\$ 22.467,17																				R\$ 22.467,17	0,00%	R\$ 0,00	
20 SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 9.728,81	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 242,90	7,63%	R\$ 242,90	2,49%	R\$ 1.723,55	17,71%	R\$ 1.723,55	17,71%	R\$ 2.985,94	30,47%	R\$ 2.985,94	30,47%	R\$ 4.467,22	0,00%	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	R\$ 9.728,81																				R\$ 9.728,81	0,00%	R\$ 0,00	
CENTRAL, ACONDICIONADORES E ACESSÓRIOS	R\$ 2.060,86																				R\$ 2.060,86	0,00%	R\$ 0,00	
ACONDICIONAMENTO DA BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 583,38																				R\$ 583,38	0,00%	R\$ 0,00	
21 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	R\$ 87.207,64	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.359,14	1,56%	R\$ 1.359,14	1,56%	R\$ 2.206,77	7,97%	R\$ 6.949,14	9,26%	R\$ 8.074,71	9,26%	R\$ 8.074,71	9,26%	R\$ 63.817,93	0,00%	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 63,71																				R\$ 63,71	0,00%	R\$ 0,00	
INFRAESTRUTURA	R\$ 5.648,85																				R\$ 5.648,85	0,00%	R\$ 0,00	
CABEAMENTO LÓGICO, TELEFONIA E ALARME	R\$ 17.500,30																				R\$ 17.500,30	0,00%	R\$ 0,00	
RACK S E ACESSÓRIOS	R\$ 20.700,21																				R\$ 20.700,21	0,00%	R\$ 0,00	
TOMADAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS	R\$ 5.490,63																				R\$ 5.490,63	0,00%	R\$ 0,00	
CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA	R\$ 2.530,91																				R\$ 2.530,91	0,00%	R\$ 0,00	
SONORIZAÇÃO	R\$ 985,07																				R\$ 985,07	0,00%	R\$ 0,00	
CFTV E ALARME	R\$ 34.287,96																				R\$ 34.287,96	0,00%	R\$ 0,00	
22 2º TERMO ADITIVO	R\$ 43.311,34	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.933,71	22,94%	R\$ 22.948,64	52,99%	R\$ 22.948,64	52,99%	R\$ 7.714,77	17,81%	R\$ 43.311,34	0,00%	R\$ 0,00
CÂMERA PARA ENTULHO COMUM	R\$ 90,52																				R\$ 90,52	0,00%	R\$ 0,00	
DEBULHADORES	R\$ 207,37																				R\$ 207,37	0,00%	R\$ 0,00	
SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 1.323,73																				R\$ 1.323,73	0,00%	R\$ 0,00	
PAREDES E PAINÉIS	R\$ 17.934,61																				R\$ 17.934,61	0,00%	R\$ 0,00	
ESQUADRIAS	R\$ 1.957,20																				R\$ 1.957,20	0,00%	R\$ 0,00	
COBERTURA	R\$ 493,18																				R\$ 493,18	0,00%	R\$ 0,00	
FORRO	R\$ 4.340,94																				R\$ 4.340,94	0,00%	R\$ 0,00	
REGISTROS EXTERNOS	R\$ 754,08																				R\$ 754,08	0,00%	R\$ 0,00	
PISSOS INTERNOS/EXTERNOS	R\$ 3.044,46																				R\$ 3.044,46	0,00%	R\$ 0,00	
CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PETICORIS	R\$ 422,21																				R\$ 422,21	0,00%	R\$ 0,00	
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	R\$ 518,75																				R\$ 518,75	0,00%	R\$ 0,00	
PRINTURAS	R\$ 1.330,19																				R\$ 1.330,19	0,00%	R\$ 0,00	
FURROS - VENTILAÇÃO DO SUBSÓLIO	R\$ 6.856,34																				R\$ 6.856,34	0,00%	R\$ 0,00	
PORTO - GARAGEM	R\$ 3.075,94																				R\$ 3.075,94	0,00%	R\$ 0,00	
AUTOMAÇÃO PORTO - GARAGEM	R\$ 961,82																				R\$ 961,82	0,00%	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 1.279.257,95	5,00%	R\$ 63.993,47	2,31%	R\$ 28.576,33	5,04%	R\$ 64.520,91	4,59%	R\$ 58.716,20	12,29%	R\$ 157.294,70	18,86%	R\$ 241.319,75	13,18%	R\$ 168.654,12	21,54%	R\$ 275.589,30	17,20%	R\$ 220.082,87	100,00%	R\$ 1.279.257,95	0,00%	R\$ 0,00	

RIVALDO SALVATICO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 31.865/D
 NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 NIVALDO SALVATICO JUNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RG - 5.148.866-9 / CREA-PR 31.865/D

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 07.148.290/0001-64