

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PR  
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 05		MÊS 05		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>128.374,95</b>	8,30%	10.649,23	8,30%	10.649,23	41,93%	53.830,30	58,07%	74.544,65
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	63.393,13	8,33%	5.282,76	8,33%	5.282,76	41,67%	26.413,80	58,33%	36.979,33
	Mestre de Obras	64.397,69	8,33%	5.366,47	8,33%	5.366,47	41,67%	26.832,37	58,33%	37.565,32
	Placa de Obra	584,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	584,13	0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>37.099,96</b>	0,00%	0,00	9,66%	3.584,03	89,50%	33.204,66	10,50%	3.895,30
	Caçambas - remoção de entulhos	3.273,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.273,09
	Ligações e instalações provisórias de Obra	29.805,87	0,00%	0,00	12,02%	3.584,03	97,91%	29.183,66	2,09%	622,21
	Locação de Obra	4.021,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.021,00	0,00%	0,00
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>21.462,77</b>	0,00%	0,00	2,63%	563,51	69,26%	14.865,69	30,74%	6.597,08
	Remoção da camada vegetal + carga + transporte	6.238,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.238,30	0,00%	0,00
	Escavações - fundações	2.841,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.841,90	0,00%	0,00
	Escavações - redes	5.635,11	0,00%	0,00	10,00%	563,51	10,00%	563,51	90,00%	5.071,60
	Reaterro - entre baldrame	4.581,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.581,04	0,00%	0,00
	Reaterro - valas	1.525,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.525,49
	Terraplanagem	640,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	640,93	0,00%	0,00
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>64.496,39</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	64.496,38	0,00%	0,01
	Fundações Profundas - estacas	30.551,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.551,54	0,00%	0,00
	Blocos	11.774,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.774,40	0,00%	0,00
	Vigas Baldrame	22.170,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.170,44	0,00%	0,01
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>96.807,71</b>	56,36%	54.558,26	55,26%	53.496,07	78,42%	75.914,85	21,58%	20.892,86
	Pilares	14.912,82	4,35%	648,93	4,35%	648,93	90,00%	13.421,54	10,00%	1.491,28
	Vigas	28.916,52	56,64%	16.378,69	56,64%	16.378,69	90,00%	26.024,86	10,00%	2.891,66
	Estrutura de amarração, platibandas e caixa-dagua	8.763,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.763,39
	Vergas	6.684,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.684,34
	Lajes	37.530,64	100,00%	37.530,64	97,17%	36.468,45	97,17%	36.468,45	2,83%	1.062,19
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>77.407,57</b>	0,00%	0,00	9,38%	7.262,58	9,38%	7.262,58	90,62%	70.144,99
	Alvenarias - fechamento externo arquivo	5.438,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.438,33
	Alvenarias - fechamento externo VT	20.505,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.505,16
	Alvenarias - platibandas - arquivo+VT + volume VT	21.076,36	0,00%	0,00	34,46%	7.262,58	34,46%	7.262,58	65,54%	13.813,78
	Alvenarias - fechamentos internos	6.829,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.829,12
	Divisórias em gesso acartonado + balcão de atendimento	23.558,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.558,60
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>120.556,52</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	120.556,52
	Esquadrias de Madeira	25.899,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.899,84
	Fechaduras - esquadrias de madeira	3.418,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.418,94
	Esquadrias em Vidro temperado	12.854,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.854,77
	Esquadrias em alumínio	54.595,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	54.595,31
	Gradis de Proteção - janelas	23.787,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.787,66
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>120.291,29</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	120.291,29
	Estrutura de Cobertura VT + arquivo	48.772,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.772,02
	Telhamento - VT + arquivo	60.870,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	60.870,65
	Calhas, Rufos, Capeamento	10.648,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.648,62
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>4.861,76</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	48,53%	2.359,19	51,47%	2.502,57
	Impermeabilização de Baldrame	2.359,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.359,19	0,00%	0,00
	Impermeabilização de piso com lona plástica	2.502,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.502,57
<b>10</b>	<b>FORRO</b>	<b>38.534,66</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.534,66
	Forro de gesso acartando removível	38.534,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.534,66
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>35.995,38</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.995,38
	Chapisco	2.809,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.809,67
	Emboço - massa única	23.693,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.693,76
	Revestimento em azulejos	8.728,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.728,86
	Entelamento para prevenção de trincas	763,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	763,09
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>20.514,00</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.514,00
	Chapisco	2.177,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.177,25
	Emboço	18.336,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.336,75
<b>13</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>51.110,49</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	51.110,49
	Piso em cancreo armado - brita+tela+concreto	26.391,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.391,18
	Piso podotátil	1.098,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.098,32

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PR  
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 05		MÊS 05		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
	Piso Cerâmico	22.039,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.039,24
	Piso em basalto serrado	1.581,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.581,75
14	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>12.466,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.466,64</b>
	Peitoril em granito	6.456,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.456,47
	Rodapé em poliuretano	5.496,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.496,60
	Rodapé em basalto serrado	197,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	197,72
	Soleira em granito	315,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	315,85
15	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>59.540,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>59.540,14</b>
	Água fria - alimentação + distribuição	1.747,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.747,21
	Água fria - registros	1.284,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.284,95
	Reservatório	1.369,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.369,17
	Água fria - pontos	2.272,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.272,23
	Esgoto Sanitário - pontos	4.482,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.482,86
	Esgoto Sanitário - rede de coleta	5.977,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.977,65
	Drenagem - prumadas	3.750,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.750,59
	Drenagem -tubulação de concreto + caixas	13.705,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.705,34
	Drenagem -drenos de ar condicionado	1.354,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.354,09
	Drenagem -sistema de aproveitamento	5.104,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.104,58
	Louças + metais	18.491,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.491,47
16	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>	<b>66.438,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.438,22</b>
	Redes frigorígenas	23.210,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.210,21
	Equipamentos	43.228,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.228,01
17	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>2.319,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.319,67</b>
	Extintores de pó ABC	2.319,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.319,67
18	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>215.658,78</b>	<b>12,19%</b>	<b>26.297,54</b>	<b>8,15%</b>	<b>17.566,35</b>	<b>35,85%</b>	<b>77.306,95</b>	<b>64,15%</b>	<b>138.351,84</b>
	Plantio de grama + arbustos + árvores (interno ao terreno)	6.152,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.152,04
	Estacionamento - base+paver+meio fio	56.497,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	56.497,81
	Calçadas (interno ao terreno)	15.193,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.193,68
	Plantio de grama - passeio público	608,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	608,82
	Calçada + meio fio + rebaixo - passeio público	4.628,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.628,27
	Rampa acesso PNE, escada e patamar- acesso ao imóvel	11.392,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.392,64
	Grade de fechamento do terreno - fundações	8.826,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.826,16	0,00%	0,01
	Grade de fechamento do terreno - instalação de gradis	12.230,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.230,93
	Grade de fechamento do terreno - instalação de portões	11.621,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.621,24
	Muros	38.981,80	22,36%	8.715,70	7,59%	2.958,79	77,22%	30.099,93	22,78%	8.881,87
	Muro de arrimo	49.525,39	35,50%	17.581,85	29,50%	14.607,56	77,50%	38.380,85	22,50%	11.144,54
19	<b>PINTURAS</b>	<b>52.051,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.051,05</b>
	Pintura dos muros	5.410,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.410,40
	Pinturas das paredes internas	18.594,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.594,80
	Pintura externo - textura	14.338,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.338,29
	Pintura das Esquadrias de Madeira	2.580,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.580,24
	Pintura em metal - estrutura de cobertura	7.667,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.667,62
	Pintura em metal - gradil	1.639,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.639,97
	Pintura em piso - demarcação de vagas	1.819,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.819,73
20	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>7.694,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.694,93</b>
	Mastros para bandeira	3.050,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.050,17
	Banco de Concreto + bicicletário	4.644,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.644,76
21	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>1.118,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.118,35</b>
	Limpeza final da obra	1.118,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.118,35
23	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>126.952,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>126.952,79</b>
	ENTRADA DE ENERGIA	6.852,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.852,66
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	12.237,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.237,97
	INFRAESTRUTURA INTERNA	12.448,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.448,95
	CABEAMENTO ELÉTRICO	42.788,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.788,18

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PR  
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 05		MÊS 05		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	9.509,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.509,17
	25.115,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.115,49
	11.875,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.875,73
	6.124,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.124,65
24	<b>34.527,29</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	34.527,29
	4.205,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.205,38
	4.689,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.689,57
	12.087,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.087,67
	2.310,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.310,11
	10.033,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.033,43
	1.201,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.201,14
25	<b>12.556,21</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.556,21
	7.970,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.970,56
	4.106,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.106,11
	479,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	479,54
26	<b>8.021,42</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	81,80%	6.561,85	18,20%	1.459,57
	3.501,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.501,58	0,00%	0,00
	982,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	982,32	0,00%	0,00
	-3.562,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-3.562,48	0,00%	0,00
	-2.635,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.635,78
	4.095,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.095,35
	5.640,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.640,44	0,00%	0,00

<b>1.416.858,95</b>	6,46%	<b>91.505,03</b>	6,57%	<b>93.121,77</b>	23,70%	<b>335.802,45</b>	76,30%	<b>1.081.056,50</b>
---------------------	-------	------------------	-------	------------------	--------	-------------------	--------	---------------------

<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>67,83%</b>	<b>R\$ 63.164,50</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>32,17%</b>	<b>R\$ 29.957,27</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 93.121,77</b>