



RELATÓRIO – 8ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE PALMAS.

CONTRATADA: BC CONSTRUTORA LTDA - EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE PALMAS**, objeto do Contrato Nº 86/2015, CP 01/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 04/09/2016 (data que se atingiu valor financeiro inferior ao previsto para 7ª Medição) até 03/10/2016 (data que se atingiu valor financeiro inferior ao previsto para 8ª Medição).

Esta 8ª medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 83.819,59 (oitenta e três mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos)**, que corresponde a um percentual de 5,89% para a medição e 49,93% acumulado. Portanto, esta medição foi inferior ao previsto no cronograma contratual, o qual previa para esta medição um percentual de 8,52%.

A contratada apresentou em conjunto com esta medição um novo cronograma, considerando o percentual executado nesta 8ª medição, e mantendo o prazo final da obra.

A 8ª medição, conforme previsto em contrato, ocorreu sete meses após a data de início, ou seja, em 04/09/2015.

Conforme o cronograma alterado na 7ª Medição deveria ter sido executado 8,30% do valor previsto para o item 01 (Administração de obra e serviços iniciais), 1,76% do item 02 (Instalação do canteiro de obras), 16,68% do item 03 (Movimento

de terra), 0,00% do item 04 (Infra-estrutura), 0,00% do item 05 (Supra-estrutura), 6,81% do item 06 (Paredes e painéis), 21,41% do item 07 (Esquadrias), 4,81% do item 08 (Cobertura), 30,88% do item 09 (Impermeabilização e tratamentos), 0,00% do item 10 (Forro), 51,15% do item 11 (Revestimento internos), 10,00% do item 12 (Revestimento externos), 44,41% do item 13 (Pisos internos/externos), 0,00% do item 14 (Rodapés, soleiras e peitoris), 32,85% do item 15 (Instalações hidrossanitárias), 0,00% do item 16 (Instalações de ar condicionado), 0,00% do item 17 (Instalações de prevenção contra incêndios), 0,00% do item 18 (Paisagismo e serviços internos), 0,00% do item 19 (Pinturas), 0,00% do item 20 (Serviços complementares), 0,00% do item 21 (Limpeza da obra), 2,56% do item 23 (Instalações elétricas), 5,93% do item 24 (Instalações lógicas, CFTV, telefonia, alarme), 0,00% do item 25 (sistema de proteção contra descargas atmosféricas), e 0,00% do item 26 (1º Termo Aditivo). Porém, a Contratada executou 8,30% do valor previsto para o item 01, 3,44% do item 02, 10,01% do item 03, 0,00% do item 04, 0,00% do item 05, 6,81% do item 06, 1,79% do item 07, 3,76% do item 08, 30,88% do item 09, 0,00% do item 10, 47,47% do item 11, 0,00% do item 12, 34,34% do item 13, 29,72% do item 14, 25,99% do item 15, 0,00% do item 16, 0,00% do item 17, 0,00% do item 18, 0,00% do item 19, 0,00% do item 20, 0,00% do item 21, 0,95% do item 23, 3,65% do item 24, 0,00% do item 25, e 0,00% do item 26.



Figura 1 – Vista externa - frente.



Figura 2 – Vista externa - fundos.



Figura 3 – Vista externa - lateral.



Figura 4 – Vista interna.



Figura 5 – Vista interna.



I. SERVIÇOS.

I.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 8,30%, com acumulado de 66,82%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Engenheiro ou arquiteto de obra - meio período: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa, a contratada manteve na obra o Engenheiro Civil Renato Fauth (CREA PR-148762/D, ART 20160277347).

Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa, a contratada manteve na obra o mestre de obras Celso de Lara Terêncio (CTPS nº 2344915/SÉRIE 0010/PR).

| | |
|--|---|
| Total financeiro executado no item SERVIÇOS CIVIL – ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 10.649,23 na etapa (8,30% do total em planilha) |
| | R\$ 85.778,01 acumulado (66,82% do total em planilha) |

I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 3,44%, com acumulado de 92,94%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços (Figuras 01C e 02C):

Caçamba: Foram utilizadas caçambas para retirada do entulho de obra.

Ligação de esgoto: foi finalizada a interligação do esgoto predial com a rede pública, com a execução das caixas de inspeção.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

| | |
|---|---|
| Total financeiro executado no item SERVIÇOS CIVIL – INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 1.276,84 na etapa (3,44% do total em planilha) |
| | R\$ 34.481,50 acumulado (92,94% do total em planilha) |

I.3. MOVIMENTO DE TERRA.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 10,01%, com acumulado de 93,33%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços (Figuras 03C a 10C):

Escavação de vala: nesta etapa deu-se continuidade à escavação de valas para as redes de esgoto e coleta de águas pluviais. A escavação foi executada tanto manualmente, como mecanicamente com a utilização de retroescavadeira.

Reaterro de vala: foi executado o reaterro apiloado das valas, após a instalação das tubulações das redes de esgoto e coleta de águas pluviais.

| | |
|--|---|
| Total financeiro executado no item MOVIMENTO DE TERRA: | R\$ 2.148,18 na etapa (10,01% do total em planilha) |
| | R\$ 20.030,64 acumulado (93,33% do total em planilha) |

I.4. INFRA-ESTRUTURA.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 0,00%, com acumulado de 100%.

| | |
|---|---|
| Total financeiro executado no item INFRA-ESTRUTURA: | R\$ 0,00 na etapa (0,00% do total em planilha) |
| | R\$ 64.496,39 acumulado (100% do total em planilha) |



I.5. SUPRA-ESTRUTURA.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 0,00%, com acumulado de 100%.

| | |
|---|---|
| Total financeiro executado no item SUPRA-ESTRUTURA: | R\$ 0,00 na etapa (0,00% do total em planilha) |
| | R\$ 96.807,71 acumulado (100% do total em planilha) |

I.6. PAREDES E PAINÉIS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 6,81%, com acumulado de 75,49%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços (Figuras 11C a 14C):

Alvenarias - prédio principal: foi finalizada a execução das alvenarias das paredes internas do prédio principal, com espessura de 14 cm. Na interface alvenaria x pilar foram utilizados "cabelos" de aço a cada 3 fiadas, colados nos pilares com adesivo epóxi. Foram utilizados blocos cerâmicos 9x14x24cm, da Cerâmica J.J.

Divisórias internas: foram executadas as parede divisórias das áreas úmidas (instalações sanitárias, copas e área de serviço) em alvenaria de tijolo cerâmico, com revestimento argamassado composto de chapisco e massa única (reboco) em ambas as faces.

| | |
|---|---|
| Total financeiro executado no item PAREDES E PAINÉIS: | R\$ 5.271,86 na etapa (6,81% do total em planilha) |
| | R\$ 58.437,90 acumulado (75,49% do total em planilha) |



I.7. ESQUADRIAS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 1,79%, com acumulado de 1,79%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços (Figuras 15C a 24C):

Esquadrias em alumínio: foram instalados os contramarcos das esquadrias de alumínio. Os contramarcos foram alinhados com o reboco da face interna das paredes de alvenaria. Como a composição dos contramarcos representa 5% do preço de tais esquadrias, esse foi o percentual considerado para as peças instaladas.

| | |
|--|---|
| Total financeiro executado no item ESQUADRIAS: | R\$ 2.162,38 na etapa (1,79% do total em planilha) |
| | R\$ 2.162,38 acumulado (1,79% do total em planilha) |

I.8. COBERTURA.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 3,76%, com acumulado de 98,95%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços (Figuras 25C a 36C):

Capeamento das platibandas: foi executado, parcialmente (50%), o assentamento das pedras basalto, 20x100 cm, no topo das platibandas. As pedras apresentam pingadeira, em baixo relevo, na face inferior.

Rufos: foram executados os rufos em chapa de aço galvanizado, na interface entre as telhas e as platibandas, em chapa # 22. A vedação entre os rufos e as platibandas foi executada com selante elástico a base de poliuretano.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

| | |
|---|--|
| Total financeiro executado no item COBERTURA: | R\$ 4.518,92 na etapa (3,76% do total em planilha) |
| | R\$ 119.030,15 acumulado (98,95% do total em planilha) |

I.9. IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 30,88%, com acumulado de 100%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Impermeabilização com lona plástica: foi finalizada a impermeabilização do contrapiso, com aplicação de lona plástica preta sobre a camada de brita.

| | |
|---|---|
| Total financeiro executado no item IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS: | R\$ 1.501,54 na etapa (30,88% do total em planilha) |
| | R\$ 4.861,77 acumulado (100% do total em planilha) |

I.10. FORRO.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 0,00%, com acumulado de 0,00%.

| | |
|---|---|
| Total financeiro executado no item FORRO: | R\$ 0,00 na etapa (0,00% do total em planilha) |
| | R\$ 0,00 acumulado (0,00% do total em planilha) |

I.11. REVESTIMENTOS INTERNOS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 47,47%, com acumulado de 72,07%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços (Figuras 37C a 46C):



Chapisco: foi executado, parcialmente, o chapisco da face interna das alvenarias externas, bem como nas duas faces das alvenarias internas. O chapisco foi aplicado com colher de pedreiro, com traço 1:3.

Emboço - massa única: Sobre o chapisco, foi executado o emboço (massa única) na face interna das alvenarias externas, bem como nas duas faces das alvenarias internas. O emboço foi aplicado com colher de pedreiro, e desempenado com régua de alumínio, com traço 1:2:8.

| | |
|--|---|
| Total financeiro executado no item REVESTIMENTOS INTERNOS: | R\$ 17.086,75 na etapa (47,47% do total em planilha) |
| | R\$ 25.941,35 acumulado (72,07% do total em planilha) |

I.12. REVESTIMENTOS EXTERNOS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 0,00%, com acumulado de 90,00%.

| | |
|--|---|
| Total financeiro executado no item REVESTIMENTOS EXTERNOS: | R\$ 0,00 na etapa (0,00% do total em planilha) |
| | R\$ 18.462,60 acumulado (90,00% do total em planilha) |

I.13. PISOS INTERNOS/EXTERNOS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 34,34%, com acumulado de 41,56%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços (Figuras 47C a 50C):

Contrapiso: após a compactação do solo, foi executado um lastro de 5 cm de brita, entre as vigas baldrame e até a altura do topo das mesmas. Sobre a brita foi colocada a lona preta para impermeabilização. Sobre a lona de impermeabilização



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

foi executado o contrapiso de concreto armado. Utilizou-se concreto usinado (fck = 20 Mpa), e tela eletrossoldada, de malha quadrada (10 x 10 cm) e espessura 4,2 mm. Ainda falta a execução da regularização do contrapiso no prédio principal e no arquivo.

| | |
|---|---|
| Total financeiro executado no item PISOS INTERNOS/EXTERNOS: | R\$ 17.550,99 na etapa (34,34% do total em planilha) |
| | R\$ 21.242,34 acumulado (41,56% do total em planilha) |

I.14. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 29,72%, com acumulado de 29,72%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços (Figuras 51C a 56C):

Peitoris: foram instalados, parcialmente, os peitoris em granito cinza andorinha, sob as aberturas das janelas. Os peitoris foram instalados a partir dos contramarcos, e avançam 2 cm para fora do alinhamento do reboco externo. Os peitoris apresentam pingadeira em baixo relevo e ficam embutidos 2 cm de cada lado das aberturas dos vãos.

| | |
|--|--|
| Total financeiro executado no item RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS: | R\$ 3.705,26 na etapa (29,72% do total em planilha) |
| | R\$ 3.705,26 acumulado (29,72% do total em planilha) |

I.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 25,99%, com acumulado de 48,82%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços (Figuras 57C a 74C).



Rede de água fria - tubos: foram instalados, parcialmente, os tubos de água fria de PVC Ø 25 mm da rede de distribuição de água fria e Ø 32 mm da rede de limpeza e dos extravasores dos reservatórios de água. Foram instalados, parcialmente, os tubos de PVC Ø 50 mm do barrilete sobre a laje de cobertura. Foram instaladas tubos da marca Plasilit.

Registros de esfera: foram instalados nos reservatórios os registros de esfera de Ø 2" para alimentação do barrilete. Os registros instalados são da marca Krona.

Registros de gaveta: foram instalados os registros de gaveta Ø 3/4" no outro banheiro público, na espera para banheiro da sala da OAB, no bebedouro do hall público, no tanque e no banheiro do arquivo. Todos os registros são da marca Docol. Falta a instalação dos acabamentos.

Registros de pressão: foi instalado o registro de pressão Ø 3/4" para o chuveiro do banheiro do arquivo. O registro é da marca Docol. Falta a instalação do acabamento.

Reservatórios: foram instaladas as duas caixas de água de polietileno, com capacidade de 1000 litros, da marca Fortlev. Foram executados os furos e instaladas as flanges. Falta ainda a execução das tubulações do ladrão e da limpeza.

Rede de água fria - pontos de água fria: foram instalados dois pontos de água fria Ø 50 mm para as válvulas de descargas dos banheiros adaptados para PNE. Foram instalados os seguintes pontos de água fria Ø 25 mm:

- 2 pontos de lavatório, 1 ponto de caixa acoplada e 4 pontos de torneira de limpeza nos banheiros públicos;
- 2 pontos de torneira de limpeza nos banheiros públicos;
- 1 ponto de lavatório, 1 ponto de caixa acoplada e 1 ponto de torneira de limpeza na OAB;
- 1 ponto de torneira de limpeza nos banheiros da secretaria;



- 1 ponto de pia e 1 ponto de torneira de limpeza na copa;
- 1 ponto de tanque, 1 ponto de lavatório, 1 ponto de caixa acoplada, 1 ponto de chuveiro e 2 pontos de torneira de limpeza na área de serviço e no banheiro do arquivo;
- 1 ponto de bebedouro no hall público;

Rede de esgoto sanitário - tubos: foram instalados os tubos de esgoto de PVC Ø 100 mm da rede de coleta de esgoto. Foram instalados tubos da marca Plasilit.

Rede de esgoto sanitário - caixas de inspeção: foram executadas, parcialmente, as caixas de inspeção em bloco de concreto, revestidas internamente com argamassa, com dimensões 60x60 cm. Ainda falta a execução do revestimento argamassado interno e a instalação das tampas de concreto.

Rede de drenagem pluvial - tubos: foram instalados, parcialmente, os tubos de PVC Ø 100 mm e Ø 150 mm, e de concreto Ø 200 mm e Ø 300 mm, interligando as caixas de inspeção.

Rede de drenagem pluvial - caixas de inspeção: foram executadas, parcialmente, as caixas de inspeção em bloco de concreto, revestidas internamente com argamassa, com dimensões 60x60 cm. Ainda falta a execução do revestimento argamassado interno e a instalação das tampas de concreto.

| | |
|--|---|
| Total financeiro executado no item INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: | R\$ 15.476,29 na etapa (25,99% do total em planilha) |
| | R\$ 29.068,54 acumulado (48,82% do total em planilha) |

I.16. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 0,00%, com acumulado de 0,00%.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

| | |
|--|---|
| Total financeiro executado no item INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: | R\$ 0,00 na etapa (0,00% do total em planilha) |
| | R\$ 0,00 acumulado (0,00% do total em planilha) |

I.17. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 0,00%, com acumulado de 0,00%.

| | |
|---|---|
| Total financeiro executado no item INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS: | R\$ 0,00 na etapa (0,00% do total em planilha) |
| | R\$ 0,00 acumulado (0,00% do total em planilha) |

I.18. PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 0,00%, com acumulado de 41,34%.

| | |
|--|---|
| Total financeiro executado no item PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS: | R\$ 0,00 na etapa (0,00% do total em planilha) |
| | R\$ 89.163,10 acumulado (41,34% do total em planilha) |

I.19. PINTURAS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 0,00%, com acumulado de 14,73%.

| | |
|--|--|
| Total financeiro executado no item PINTURAS: | R\$ 0,00 na etapa (0,00% do total em planilha) |
| | R\$ 7.667,62 acumulado (14,73% do total em planilha) |



I.20. SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 0,00%, com acumulado de 0,00%.

| | |
|---|---|
| Total financeiro executado no item SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | R\$ 0,00 na etapa (0,00% do total em planilha) |
| | R\$ 0,00 acumulado (0,00% do total em planilha) |

I.21. LIMPEZA DA OBRA.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 0,00%, com acumulado de 0,00%.

| | |
|---|---|
| Total financeiro executado no item LIMPEZA DA OBRA: | R\$ 0,00 na etapa (0,00% do total em planilha) |
| | R\$ 0,00 acumulado (0,00% do total em planilha) |

I.23. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 0,95%, com acumulado de 14,81%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços (Figuras 01E a 14E):

Nesta oitava fase foram executados os trechos de eletrodutos fixados ao poste de descida dos cabos de entrada de energia elétrica e de telecomunicações. Foram utilizados eletrodutos de PVC rígido roscável \varnothing 75 mm para rede elétrica e dois eletrodutos de \varnothing 60 mm para as descidas de telecomunicações.

Na infraestrutura interna foram medidos os perfilados #38x38mm da sala OAB e Arquivo.



Foram executadas as caixas 2x4" e 4x4" em chapa de aço, padrão embutir, para rede elétrica, nas paredes de alvenaria do arquivo (8), prédio principal (31), iluminação externa arquivo (4), iluminação externa prédio principal (19).

Foram executados os eletrodutos de PVC flexíveis corrugados, embutidos em alvenaria, e parte dos eletrodutos rígidos roscáveis entre a eletrocalhas/perfilado e as descidas das alvenarias, ambos com diâmetro 1", referentes aos pontos das caixas acima mencionadas.

| | |
|---|---|
| Total financeiro executado no item INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: | R\$ 1.209,67 na etapa (0,95% do total em planilha) |
| | R\$ 18.801,84 acumulado (14,81% do total em planilha) |

I.24. INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA, ALARME.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 3,65%, com acumulado de 5,97%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços (Figuras 15E a 22E):

Foram executadas as caixas 2x4" e 4x4" em chapa de aço, padrão embutir, para circuitos de CFTV e alarme patrimonial, nas paredes de alvenaria, lado externo do arquivo (4), lado externo do prédio principal (9) e, para rede lógica, no prédio principal - paredes internas (4).

Foram executados os eletrodutos de PVC flexíveis corrugados, embutidos em alvenaria, e parte dos eletrodutos rígidos roscáveis entre a eletrocalhas/perfilado e as descidas das alvenarias, ambos com diâmetro 1", referentes aos pontos das caixas acima mencionadas.

Foram medidos, ainda, os perfilados #38x38mm da sala OAB e Arquivo.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

| | |
|--|---|
| Total financeiro executado no item INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA, ALARME: | R\$ 1.261,67 na etapa (3,65% do total em planilha) |
| | R\$ 2.062,33 acumulado (5,97% do total em planilha) |

I.25. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRIAS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 0,00%, com acumulado de 0,00%.

| | |
|--|---|
| Total financeiro executado no item SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRIAS: | R\$ 0,00 na etapa (0,00% do total em planilha) |
| | R\$ 0,00 acumulado (0,00% do total em planilha) |

I.26. 1º TERMO ADITIVO.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 0,00%, com acumulado de 100%.

| | |
|--|--|
| Total financeiro executado no item 1º TERMO ADITIVO: | R\$ 0,00 na etapa (0,00% do total em planilha) |
| | R\$ 8.021,42 acumulado (100% do total em planilha) |

II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 8ª medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 8ª medição.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

III. DOS ANEXOS

- Relatório fotográfico, planilha e cronograma alterado;

Curitiba, 20 de setembro de 2016.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro