

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PR  
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 11		MÊS 11		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>128.374,95</b>	8,30%	10.649,27	8,30%	10.649,23	91,70%	117.725,70	8,30%	10.649,24
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	63.393,13	8,33%	5.282,77	8,33%	5.282,76	91,67%	58.110,36	8,33%	5.282,77
	Mestre de Obras	64.397,69	8,33%	5.366,50	8,33%	5.366,47	91,67%	59.031,21	8,33%	5.366,48
	Placa de Obra	584,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	584,13	0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>37.099,96</b>	1,76%	654,60	1,76%	654,62	98,24%	36.445,35	1,76%	654,61
	Caçambas - remoção de entulhos	3.273,09	20,00%	654,61	20,00%	654,62	80,00%	2.618,48	20,00%	654,61
	Ligações e instalações provisórias de Obra	29.805,87	0,00%	-0,01	0,00%	0,00	100,00%	29.805,88	0,00%	-0,01
	Locação de Obra	4.021,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.021,00	0,00%	0,00
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>21.462,77</b>	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	21.462,76	0,00%	0,01
	Remoção da camada vegetal + carga + transporte	6.238,30	0,00%	-0,01	0,00%	0,00	100,00%	6.238,30	0,00%	0,00
	Escavações - fundações	2.841,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.841,90	0,00%	0,00
	Escavações - redes	5.635,11	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	5.635,10	0,00%	0,01
	Reaterro - entre baldrame	4.581,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.581,04	0,00%	0,00
	Reaterro - valas	1.525,49	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	1.525,48	0,00%	0,01
	Terraplanagem	640,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	640,93	0,00%	0,00
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>64.496,39</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	64.496,36	0,00%	0,03
	Fundações Profundas - estacas	30.551,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.551,54	0,00%	0,00
	Blocos	11.774,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.774,40	0,00%	0,00
	Vigas Baldrame	22.170,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.170,42	0,00%	0,03
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>96.807,71</b>	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	96.807,70	0,00%	0,01
	Pilares	14.912,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.912,82	0,00%	0,00
	Vigas	28.916,52	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	28.916,51	0,00%	0,01
	Estrutura de amarração, platibandas e caixa-dagua	8.763,39	0,00%	-0,01	0,00%	0,00	100,00%	8.763,40	0,00%	-0,01
	Vergas	6.684,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.684,33	0,00%	0,01
	Lajes	37.530,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.530,64	0,00%	0,00
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>77.407,57</b>	2,04%	1.577,85	0,41%	315,57	98,37%	76.145,28	1,63%	1.262,29
	Alvenarias - fechamento externo arquivo	5.438,33	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	5.438,33	0,00%	0,00
	Alvenarias - fechamento externo VT	20.505,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.505,16	0,00%	0,00
	Alvenarias - platibandas - arquivo+VT + volume VT	21.076,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.076,35	0,00%	0,01
	Alvenarias - fechamentos internos	6.829,12	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	6.829,11	0,00%	0,01
	Divisórias em gesso acartonado + balcão de atendimento	23.558,60	6,70%	1.577,83	1,34%	315,57	94,64%	22.296,33	5,36%	1.262,27
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>120.556,52</b>	21,11%	25.451,72	34,32%	41.370,39	89,18%	107.516,62	10,82%	13.039,90
	Esquadrias de Madeira	25.899,84	50,00%	12.949,92	100,00%	25.899,84	100,00%	25.899,84	0,00%	0,00
	Fechaduras - esquadrias de madeira	3.418,94	0,00%	0,00	85,87%	2.935,69	85,87%	2.935,69	14,13%	483,25
	Esquadrias em Vidro temperado	12.854,77	4,73%	607,94	4,73%	607,94	94,59%	12.158,89	5,41%	695,88
	Esquadrias em alumínio	54.595,31	0,00%	0,03	0,00%	0,00	100,00%	54.595,28	0,00%	0,03
	Gradis de Proteção - janelas	23.787,66	50,00%	11.893,83	50,14%	11.926,91	50,14%	11.926,91	49,86%	11.860,75
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>120.291,29</b>	0,00%	0,02	0,00%	0,00	100,00%	120.291,26	0,00%	0,03
	Estrutura de Cobertura VT + arquivo	48.772,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.772,02	0,00%	0,00
	Telhamento - VT + arquivo	60.870,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	60.870,65	0,00%	0,00
	Calhas, Rufos, Capeamento	10.648,62	0,00%	0,02	0,00%	0,00	100,00%	10.648,60	0,00%	0,02
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>4.861,76</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.861,77	0,00%	-0,01
	Impermeabilização de Baldrame	2.359,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.359,19	0,00%	0,00
	Impermeabilização de piso com lona plástica	2.502,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.502,57	0,00%	0,00
<b>10</b>	<b>FORRO</b>	<b>38.534,66</b>	55,00%	21.194,06	65,00%	25.047,53	100,00%	38.534,66	0,00%	0,00
	Forro de gesso acartando removível	38.534,66	55,00%	21.194,06	65,00%	25.047,53	100,00%	38.534,66	0,00%	0,00
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>35.995,38</b>	1,21%	436,44	1,21%	436,44	100,00%	35.995,39	0,00%	-0,01
	Chapisco	2.809,67	0,00%	-0,01	0,00%	0,00	100,00%	2.809,68	0,00%	-0,01
	Emboço - massa única	23.693,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.693,76	0,00%	0,00
	Revestimento em azulejos	8.728,86	5,00%	436,44	5,00%	436,44	100,00%	8.728,87	0,00%	-0,01
	Entelamento para prevenção de trincas	763,09	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	763,08	0,00%	0,01
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>20.514,00</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.514,00	0,00%	0,00
	Chapisco	2.177,25	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	2.177,24	0,00%	0,01
	Emboço	18.336,75	0,00%	-0,01	0,00%	0,00	100,00%	18.336,76	0,00%	-0,01
<b>13</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>51.110,49</b>	5,25%	2.683,71	5,25%	2.683,72	97,85%	50.012,18	2,15%	1.098,31
	Piso em cancreo armado - brita+tela+concreto	26.391,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.391,19	0,00%	-0,01
	Piso podotátil	1.098,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.098,32

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PR  
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 11		MÊS 11		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
	Piso Cerâmico	22.039,24	5,00%	1.101,96	5,00%	1.101,96	100,00%	22.039,24	0,00%	0,00
	Piso em basalto serrado	1.581,75	100,00%	1.581,75	100,00%	1.581,75	100,00%	1.581,75	0,00%	0,00
14	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>12.466,64</b>	<b>23,63%</b>	<b>2.946,03</b>	<b>45,68%</b>	<b>5.694,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.466,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02</b>
	Peitoril em granito	6.456,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.456,47	0,00%	0,00
	Rodapé em poliuretano	5.496,60	50,00%	2.748,30	100,00%	5.496,59	100,00%	5.496,59	0,00%	0,01
	Rodapé em basalto serrado	197,72	100,00%	197,72	100,00%	197,72	100,00%	197,72	0,00%	0,00
	Soleira em granito	315,85	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	315,84	0,00%	0,01
15	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>59.540,14</b>	<b>16,22%</b>	<b>9.657,19</b>	<b>17,24%</b>	<b>10.267,30</b>	<b>76,18%</b>	<b>45.357,09</b>	<b>23,82%</b>	<b>14.183,05</b>
	Água fria - alimentação + distribuição	1.747,21	0,00%	0,02	0,00%	0,00	100,00%	1.747,19	0,00%	0,02
	Água fria - registros	1.284,95	43,23%	555,43	0,00%	0,00	56,77%	729,52	43,23%	555,43
	Reservatório	1.369,17	0,00%	-0,01	0,00%	0,00	100,00%	1.369,17	0,00%	0,00
	Água fria - pontos	2.272,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.272,23	0,00%	0,00
	Esgoto Sanitário - pontos	4.482,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.482,86	0,00%	0,00
	Esgoto Sanitário - rede de coleta	5.977,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.977,65	0,00%	0,00
	Drenagem - prumadas	3.750,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.750,59	0,00%	0,00
	Drenagem - tubulação de concreto + caixas	13.705,34	8,19%	1.122,07	6,08%	833,39	97,89%	13.416,66	2,11%	288,68
	Drenagem -drenos de ar condicionado	1.354,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.354,09	0,00%	0,00
	Drenagem -sistema de aproveitamento	5.104,58	91,47%	4.668,99	0,00%	0,00	8,53%	435,59	91,47%	4.668,99
	Louças + metais	18.491,47	17,90%	3.310,67	51,02%	9.433,92	53,11%	9.821,54	46,89%	8.669,93
16	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>	<b>66.438,22</b>	<b>16,57%</b>	<b>11.006,84</b>	<b>10,89%</b>	<b>7.236,47</b>	<b>22,27%</b>	<b>14.797,80</b>	<b>77,73%</b>	<b>51.640,42</b>
	Redes frigorígenas	23.210,21	47,42%	11.006,84	0,00%	0,00	32,58%	7.561,33	67,42%	15.648,88
	Equipamentos	43.228,01	0,00%	0,00	16,74%	7.236,47	16,74%	7.236,47	83,26%	35.991,54
17	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>2.319,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.319,67</b>
	Extintores de pó ABC	2.319,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.319,67
18	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>215.658,78</b>	<b>19,00%</b>	<b>40.978,13</b>	<b>22,74%</b>	<b>49.046,75</b>	<b>81,65%</b>	<b>176.076,22</b>	<b>18,35%</b>	<b>39.582,56</b>
	Plantio de grama + arbustos + árvores (interno ao terreno)	6.152,04	0,00%	0,00	42,50%	2.614,53	42,50%	2.614,53	57,50%	3.537,51
	Estacionamento - base+paver+meio fio	56.497,81	46,92%	26.509,05	62,98%	35.581,23	96,06%	54.270,43	3,94%	2.227,38
	Calçadas (interno ao terreno)	15.193,68	80,00%	12.154,94	71,42%	10.850,99	71,42%	10.850,99	28,58%	4.342,69
	Plantio de grama - passeio público	608,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	608,82
	Calçada + meio fio + rebaixo - passeio público	4.628,27	50,00%	2.314,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.628,27
	Rampa acesso PNE, escada e patamar- acesso ao imóvel	11.392,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,36%	1.521,76	86,64%	9.870,88
	Grade de fechamento do terreno - fundações	8.826,16	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	8.826,16	0,00%	0,01
	Grade de fechamento do terreno - instalação de gradis	12.230,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.230,93	0,00%	0,00
	Grade de fechamento do terreno - instalação de portões	11.621,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	46,68%	5.424,49	53,32%	6.196,75
	Muros	38.981,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.981,80	0,00%	0,00
	Muro de arrimo	49.525,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	83,50%	41.355,14	16,50%	8.170,25
19	<b>PINTURAS</b>	<b>52.051,05</b>	<b>21,71%</b>	<b>11.302,56</b>	<b>22,18%</b>	<b>11.544,70</b>	<b>73,72%</b>	<b>38.369,53</b>	<b>26,28%</b>	<b>13.681,52</b>
	Pintura dos muros	5.410,40	0,00%	0,00	20,00%	1.082,08	20,00%	1.082,08	80,00%	4.328,32
	Pinturas das paredes internas	18.594,80	13,96%	2.596,51	21,57%	4.010,39	97,60%	18.149,20	2,40%	445,60
	Pintura externo - textura	14.338,29	55,00%	7.886,06	45,00%	6.452,23	80,00%	11.470,63	20,00%	2.867,66
	Pintura das Esquadrias de Madeira	2.580,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.580,24
	Pintura em metal - estrutura de cobertura	7.667,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.667,62	0,00%	0,00
	Pintura em metal - gradil	1.639,97	50,00%	819,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.639,97
	Pintura em piso - demarcação de vagas	1.819,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.819,73
20	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>7.694,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>44,50%</b>	<b>3.424,16</b>	<b>54,53%</b>	<b>4.195,94</b>	<b>45,47%</b>	<b>3.498,99</b>
	Mastros para bandeira	3.050,17	0,00%	0,00	11,43%	348,51	17,95%	547,51	82,05%	2.502,66
	Banco de Concreto + bicicletário	4.644,76	0,00%	0,00	66,22%	3.075,65	78,55%	3.648,43	21,45%	996,33
21	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>1.118,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.118,35</b>
	Limpeza final da obra	1.118,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.118,35
23	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>126.952,79</b>	<b>49,20%</b>	<b>62.458,34</b>	<b>21,82%</b>	<b>27.695,56</b>	<b>58,05%</b>	<b>73.694,40</b>	<b>41,95%</b>	<b>53.258,39</b>
	ENTRADA DE ENERGIA	6.852,66	1,03%	70,71	0,00%	0,00	98,97%	6.781,94	1,03%	70,71
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	12.237,97	10,79%	1.321,01	8,10%	991,81	97,31%	11.908,77	2,69%	329,20
	INFRAESTRUTURA INTERNA	12.448,95	18,09%	2.251,91	0,00%	0,00	81,91%	10.197,04	18,09%	2.251,91
	CABEAMENTO ELÉTRICO	42.788,18	57,69%	24.685,28	37,72%	16.138,89	80,03%	34.241,79	19,97%	8.546,39
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	9.509,17	100,00%	9.509,17	38,96%	3.705,02	38,96%	3.705,02	61,04%	5.804,15

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PR  
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 11		MÊS 11						
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
	ILUMINAÇÃO INTERNA	25.115,49	50,00%	12.557,75	6,01%	1.509,67	6,01%	1.509,67	93,99%	23.605,82
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	11.875,73	50,00%	5.937,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.875,73
	QUADROS ELÉTRICOS	6.124,65	100,00%	6.124,65	87,35%	5.350,17	87,35%	5.350,17	12,65%	774,48
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA, ALARME	<b>34.527,29</b>	29,30%	10.114,86	0,37%	129,24	53,07%	18.323,82	46,93%	16.203,47
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	4.205,38	6,90%	290,22	0,00%	0,00	93,10%	3.915,16	6,90%	290,22
	INFRAESTRUTURA INTERNA	4.689,57	35,42%	1.660,87	2,76%	129,24	67,34%	3.157,94	32,66%	1.531,63
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	12.087,67	6,92%	836,95	0,00%	0,00	93,08%	11.250,72	6,92%	836,95
	TOMADAS LÓGICAS, TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	2.310,11	100,00%	2.310,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.310,11
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	10.033,43	50,00%	5.016,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.033,43
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.201,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.201,14
25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRIAS	<b>12.556,21</b>	21,34%	2.679,59	4,64%	582,26	79,48%	9.979,33	20,52%	2.576,88
	ATERRAMENTO	7.970,56	14,60%	1.164,06	4,99%	397,99	90,39%	7.204,49	9,61%	766,07
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	4.106,11	36,91%	1.515,54	0,00%	0,00	63,09%	2.590,57	36,91%	1.515,54
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	479,54	0,00%	0,00	38,43%	184,27	38,43%	184,27	61,57%	295,27
26	1º TERMO ADITIVO	<b>8.021,42</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.021,42	0,00%	0,00
	INFRA-ESTRUTURA-ESTACAS	3.501,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.501,58	0,00%	0,00
	INFRA-ESTRUTURA-BALDRAMES	982,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	982,32	0,00%	0,00
	SUPRA-ESTRUTURA-PILARES	-3.562,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-3.562,48	0,00%	0,00
	SUPRA-ESTRUTURA-VIGAS	-2.635,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.635,78	0,00%	0,00
	SUPRA-ESTRUTURA-PILARES E VIGAS AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA	4.095,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.095,35	0,00%	0,00
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	5.640,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.640,44	0,00%	0,00
27	3º TERMO ADITIVO	<b>5.712,53</b>	23,73%	1.355,86	23,73%	1.355,86	100,00%	5.712,53	0,00%	0,00
	ESCADA MARINHEIRO	1.355,86	100,00%	1.355,86	100,00%	1.355,86	100,00%	1.355,86	0,00%	0,00
	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS MARQUISES	4.356,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.356,67	0,00%	0,00

<b>1.422.571,48</b>	15,12%	<b>215.147,08</b>	13,93%	<b>198.134,10</b>	84,20%	<b>1.197.803,75</b>	15,80%	<b>224.767,73</b>
---------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	---------------------	--------	-------------------

<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>67,83%</b>	<b>R\$ 134.394,36</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>32,17%</b>	<b>R\$ 63.739,74</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 198.134,10</b>