

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563
 LOCAL: PALMAS/PR
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 10		MÊS 10		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	128.374,95	8,30%	10.649,27	8,30%	10.649,23	83,41%	107.076,47	16,59%	21.298,47
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	63.393,13	8,33%	5.282,77	8,33%	5.282,76	83,33%	52.827,60	16,67%	10.565,53
	Mestre de Obras	64.397,69	8,33%	5.366,50	8,33%	5.366,47	83,33%	53.664,74	16,67%	10.732,95
	Placa de Obra	584,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	584,13	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.099,96	1,76%	654,60	1,76%	654,62	96,47%	35.790,73	3,53%	1.309,23
	Caçambas - remoção de entulhos	3.273,09	20,00%	654,61	20,00%	654,62	60,00%	1.963,86	40,00%	1.309,23
	Ligações e instalações provisórias de Obra	29.805,87	0,00%	-0,01	0,00%	0,00	100,00%	29.805,88	0,00%	-0,01
	Locação de Obra	4.021,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.021,00	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	21.462,77	3,34%	716,07	3,34%	716,06	100,00%	21.462,76	0,00%	0,01
	Remoção da camada vegetal + carga + transporte	6.238,30	0,00%	-0,01	0,00%	0,00	100,00%	6.238,30	0,00%	0,00
	Escavações - fundações	2.841,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.841,90	0,00%	0,00
	Escavações - redes	5.635,11	10,00%	563,52	10,00%	563,51	100,00%	5.635,10	0,00%	0,01
	Reaterro - entre baldrame	4.581,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.581,04	0,00%	0,00
	Reaterro - valas	1.525,49	10,00%	152,56	10,00%	152,55	100,00%	1.525,48	0,00%	0,01
	Terraplanagem	640,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	640,93	0,00%	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA	64.496,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	64.496,36	0,00%	0,03
	Fundações Profundas - estacas	30.551,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.551,54	0,00%	0,00
	Blocos	11.774,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.774,40	0,00%	0,00
	Vigas Baldrame	22.170,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.170,42	0,00%	0,03
5	SUPRA-ESTRUTURA	96.807,71	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	96.807,70	0,00%	0,01
	Pilares	14.912,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.912,82	0,00%	0,00
	Vigas	28.916,52	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	28.916,51	0,00%	0,01
	Estrutura de amarração, platibandas e caixa-dagua	8.763,39	0,00%	-0,01	0,00%	0,00	100,00%	8.763,40	0,00%	-0,01
	Vergas	6.684,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.684,33	0,00%	0,01
	Lajes	37.530,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.530,64	0,00%	0,00
6	PAREDES E PAINÉIS	77.407,57	24,51%	18.969,67	22,47%	17.391,82	97,96%	75.829,72	2,04%	1.577,85
	Alvenarias - fechamento externo arquivo	5.438,33	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	5.438,33	0,00%	0,00
	Alvenarias - fechamento externo VT	20.505,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.505,16	0,00%	0,00
	Alvenarias - platibandas - arquivo+VT + volume VT	21.076,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.076,35	0,00%	0,01
	Alvenarias - fechamentos internos	6.829,12	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	6.829,11	0,00%	0,01
	Divisórias em gesso acartonado + balcão de atendimento	23.558,60	80,52%	18.969,65	73,82%	17.391,82	93,30%	21.980,77	6,70%	1.577,83
7	ESQUADRIAS	120.556,52	14,39%	17.343,86	46,61%	56.192,43	54,87%	66.146,23	45,13%	54.410,29
	Esquadrias de Madeira	25.899,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.899,84
	Fechaduras - esquadrias de madeira	3.418,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.418,94
	Esquadrias em Vidro temperado	12.854,77	0,00%	0,00	89,86%	11.550,95	89,86%	11.550,95	10,14%	1.303,82
	Esquadrias em alumínio	54.595,31	31,77%	17.343,86	81,77%	44.641,48	100,00%	54.595,28	0,00%	0,03
	Gradis de Proteção - janelas	23.787,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.787,66
8	COBERTURA	120.291,29	0,00%	0,02	0,00%	0,00	100,00%	120.291,26	0,00%	0,03
	Estrutura de Cobertura VT + arquivo	48.772,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.772,02	0,00%	0,00
	Telhamento - VT + arquivo	60.870,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	60.870,65	0,00%	0,00
	Calhas, Rufos, Capeamento	10.648,62	0,00%	0,02	0,00%	0,00	100,00%	10.648,60	0,00%	0,02
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.861,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.861,77	0,00%	-0,01
	Impermeabilização de Baldrame	2.359,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.359,19	0,00%	0,00
	Impermeabilização de piso com lona plástica	2.502,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.502,57	0,00%	0,00
10	FORRO	38.534,66	0,00%	0,00	35,00%	13.487,13	35,00%	13.487,13	65,00%	25.047,53
	Forro de gesso acartando removível	38.534,66	0,00%	0,00	35,00%	13.487,13	35,00%	13.487,13	65,00%	25.047,53
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	35.995,38	13,34%	4.800,88	18,19%	6.546,65	98,79%	35.558,94	1,21%	436,44
	Chapisco	2.809,67	0,00%	-0,01	0,00%	0,00	100,00%	2.809,68	0,00%	-0,01
	Emboço - massa única	23.693,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.693,76	0,00%	0,00
	Revestimento em azulejos	8.728,86	55,00%	4.800,88	75,00%	6.546,65	95,00%	8.292,42	5,00%	436,44
	Entelamento para prevenção de trincas	763,09	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	763,08	0,00%	0,01
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	20.514,00	5,00%	1.025,70	5,00%	1.025,70	100,00%	20.514,00	0,00%	0,00
	Chapisco	2.177,25	5,00%	108,87	5,00%	108,86	100,00%	2.177,24	0,00%	0,01
	Emboço	18.336,75	5,00%	916,83	5,00%	916,84	100,00%	18.336,75	0,00%	0,00
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	51.110,49	12,94%	6.611,77	19,40%	9.917,66	92,60%	47.328,47	7,40%	3.782,02
	Piso em cancreo armado - brita+tela+concreto	26.391,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.391,19	0,00%	-0,01
	Piso podotátil	1.098,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.098,32

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563
 LOCAL: PALMAS/PR
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 10		MÊS 10		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
	Piso Cerâmico	22.039,24	30,00%	6.611,77	45,00%	9.917,66	95,00%	20.937,28	5,00%	1.101,96
	Piso em basalto serrado	1.581,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.581,75
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.466,64	2,53%	315,85	2,53%	315,84	54,32%	6.772,31	45,68%	5.694,33
	Peitoril em granito	6.456,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.456,47	0,00%	0,00
	Rodapé em poliuretano	5.496,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.496,60
	Rodapé em basalto serrado	197,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	197,72
	Soleira em granito	315,85	100,00%	315,85	100,00%	315,84	100,00%	315,84	0,00%	0,01
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	59.540,14	13,07%	7.780,47	2,41%	1.433,96	58,93%	35.089,79	41,07%	24.450,35
	Água fria - alimentação + distribuição	1.747,21	0,00%	0,02	0,00%	0,00	100,00%	1.747,19	0,00%	0,02
	Água fria - registros	1.284,95	43,23%	555,43	0,00%	0,00	56,77%	729,52	43,23%	555,43
	Reservatório	1.369,17	0,00%	-0,01	0,00%	0,00	100,00%	1.369,17	0,00%	0,00
	Água fria - pontos	2.272,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.272,23	0,00%	0,00
	Esgoto Sanitário - pontos	4.482,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.482,86	0,00%	0,00
	Esgoto Sanitário - rede de coleta	5.977,65	13,17%	787,02	13,17%	787,02	100,00%	5.977,65	0,00%	0,00
	Drenagem - prumadas	3.750,59	5,64%	211,35	5,64%	211,35	100,00%	3.750,60	0,00%	-0,01
	Drenagem - tubulação de concreto + caixas	13.705,34	8,19%	1.122,07	0,00%	0,00	91,81%	12.583,27	8,19%	1.122,07
	Drenagem -drenos de ar condicionado	1.354,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.354,09	0,00%	0,00
	Drenagem -sistema de aproveitamento	5.104,58	100,00%	5.104,58	8,53%	435,59	8,53%	435,59	91,47%	4.668,99
	Louças + metais	18.491,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,10%	387,62	97,90%	18.103,85
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	66.438,22	10,48%	6.963,06	11,38%	7.561,33	11,38%	7.561,33	88,62%	58.876,89
	Redes frigorígenas	23.210,21	30,00%	6.963,06	32,58%	7.561,33	32,58%	7.561,33	67,42%	15.648,88
	Equipamentos	43.228,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.228,01
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.319,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.319,67
	Extintores de pó ABC	2.319,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.319,67
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	215.658,78	9,97%	21.507,45	12,45%	26.858,54	58,90%	127.029,47	41,10%	88.629,31
	Plantio de grama + arbustos + árvores (interno ao terreno)	6.152,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.152,04
	Estacionamento - base+paver+meio fio	56.497,81	30,00%	16.949,34	33,08%	18.689,20	33,08%	18.689,20	66,92%	37.808,61
	Calçadas (interno ao terreno)	15.193,68	30,00%	4.558,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.193,68
	Plantio de grama - passeio público	608,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	608,82
	Calçada + meio fio + rebaixo - passeio público	4.628,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.628,27
	Rampa acesso PNE, escada e patamar- acesso ao imóvel	11.392,64	0,00%	0,00	13,36%	1.521,76	13,36%	1.521,76	86,64%	9.870,88
	Grade de fechamento do terreno - fundações	8.826,16	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	8.826,16	0,00%	0,01
	Grade de fechamento do terreno - instalação de gradis	12.230,93	0,00%	0,00	10,00%	1.223,09	100,00%	12.230,93	0,00%	0,00
	Grade de fechamento do terreno - instalação de portões	11.621,24	0,00%	0,00	46,68%	5.424,49	46,68%	5.424,49	53,32%	6.196,75
	Muros	38.981,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.981,80	0,00%	0,00
	Muro de arrimo	49.525,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	83,50%	41.355,14	16,50%	8.170,25
19	PINTURAS	52.051,05	14,29%	7.437,92	29,36%	15.284,08	51,54%	26.824,84	48,46%	25.226,21
	Pintura dos muros	5.410,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.410,40
	Pinturas das paredes internas	18.594,80	40,00%	7.437,92	55,21%	10.265,68	76,04%	14.138,82	23,96%	4.455,98
	Pintura externo - textura	14.338,29	0,00%	0,00	35,00%	5.018,40	35,00%	5.018,40	65,00%	9.319,89
	Pintura das Esquadrias de Madeira	2.580,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.580,24
	Pintura em metal - estrutura de cobertura	7.667,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.667,62	0,00%	0,00
	Pintura em metal - gradil	1.639,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.639,97
	Pintura em piso - demarcação de vagas	1.819,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.819,73
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.694,93	0,00%	0,00	10,03%	771,78	10,03%	771,78	89,97%	6.923,15
	Mastros para bandeira	3.050,17	0,00%	0,00	6,52%	199,00	6,52%	199,00	93,48%	2.851,17
	Banco de Concreto + bicicletário	4.644,76	0,00%	0,00	12,33%	572,78	12,33%	572,78	87,67%	4.071,98
21	LIMPEZA DA OBRA	1.118,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.118,35
	Limpeza final da obra	1.118,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.118,35
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	126.952,79	32,35%	41.066,19	20,73%	26.314,46	36,23%	45.998,84	63,77%	80.953,95
	ENTRADA DE ENERGIA	6.852,66	40,98%	2.808,45	39,95%	2.737,73	98,97%	6.781,94	1,03%	70,71
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	12.237,97	41,39%	5.065,34	30,60%	3.744,33	89,21%	10.916,95	10,79%	1.321,01
	INFRAESTRUTURA INTERNA	12.448,95	31,98%	3.981,41	13,89%	1.729,50	81,91%	10.197,04	18,09%	2.251,91
	CABEAMENTO ELÉTRICO	42.788,18	50,00%	21.394,09	42,31%	18.102,90	42,31%	18.102,90	57,69%	24.685,28
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	9.509,17	50,00%	4.754,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.509,17

OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563
 LOCAL: PALMAS/PR
 ÁREA(m²): 507,11

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 10		MÊS 10		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
	ILUMINAÇÃO INTERNA	25.115,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.115,49
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	11.875,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.875,73
	QUADROS ELÉTRICOS	6.124,65	50,00%	3.062,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.124,65
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA, ALARME	34.527,29	39,82%	13.748,71	45,90%	15.849,46	52,70%	18.194,58	47,30%	16.332,71
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	4.205,38	97,85%	4.115,14	90,95%	3.824,92	93,10%	3.915,16	6,90%	290,22
	INFRAESTRUTURA INTERNA	4.689,57	51,92%	2.434,69	16,50%	773,82	64,58%	3.028,70	35,42%	1.660,87
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	12.087,67	50,00%	6.043,83	93,08%	11.250,72	93,08%	11.250,72	6,92%	836,94
	TOMADAS LÓGICAS, TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	2.310,11	50,00%	1.155,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.310,11
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	10.033,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.033,43
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.201,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.201,14
25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRIAS	12.556,21	14,24%	1.787,68	28,09%	3.526,47	74,84%	9.397,08	25,16%	3.159,13
	ATERRAMENTO	7.970,56	0,00%	0,00	15,07%	1.201,27	85,40%	6.806,50	14,60%	1.164,06
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	4.106,11	43,54%	1.787,69	56,63%	2.325,20	63,09%	2.590,58	36,91%	1.515,53
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	479,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	479,54
26	1º TERMO ADITIVO	8.021,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.021,42	0,00%	0,00
	INFRA-ESTRUTURA-ESTACAS	3.501,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.501,58	0,00%	0,00
	INFRA-ESTRUTURA-BALDRAMES	982,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	982,32	0,00%	0,00
	SUPRA-ESTRUTURA-PILARES	-3.562,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-3.562,48	0,00%	0,00
	SUPRA-ESTRUTURA-VIGAS	-2.635,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.635,78	0,00%	0,00
	SUPRA-ESTRUTURA-PILARES E VIGAS AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA	4.095,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.095,35	0,00%	0,00
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	5.640,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.640,44	0,00%	0,00
27	3º TERMO ADITIVO	5.712,53	0,00%	2.178,34	76,27%	4.356,67	76,27%	4.356,67	23,73%	1.355,86
	ESCADA MARINHEIRO	1.355,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.355,86
	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS MARQUISES	4.356,67	0,00%	2.178,34	100,00%	4.356,67	100,00%	4.356,67	0,00%	0,00

1.422.571,48	11,50%	163.557,50	15,38%	218.853,89	70,27%	999.669,65	29,73%	422.901,83
---------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------

VALOR MATERIAL COM BDI=	67,83%	R\$ 148.448,59
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	32,17%	R\$ 70.405,30
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 218.853,89