

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**
 ENDEREÇO: **RUA ESTEFANO SECCHI, 522**
 LOCAL: **TOLEDO/PR**
 ÁREA(m²): **1.520,40**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 01		MÊS 01		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	363.311,65	3,53%	12.813,98	3,52%	12.804,23	3,52%	12.804,23	96,48%	350.507,41
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	146.352,68	4,17%	6.102,91	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	95,83%	140.254,65
	Engenheiro electricista	70.336,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	70.336,52
	Mestre de Obras	145.999,55	4,17%	6.088,18	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	95,83%	139.916,24
	Placa de Obra	622,89	100,00%	622,89	100,00%	622,89	100,00%	622,89	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100.108,35	26,82%	26.852,64	82,32%	82.409,26	82,32%	82.409,26	17,68%	17.699,08
	Caçambas - remoção de entulhos	17.384,90	4,17%	724,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.384,90
	Ligações de água e esgoto	663,65	0,00%	0,00	52,66%	349,46	52,66%	349,46	47,34%	314,18
	Instalações Provisórias	52.255,38	50,00%	26.127,69	100,00%	52.255,38	100,00%	52.255,38	0,00%	0,00
	Locação de Obra	29.804,42	0,00%	0,00	100,00%	29.804,42	100,00%	29.804,42	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	35.556,24	34,29%	12.193,13	50,61%	17.995,28	50,61%	17.995,28	49,39%	17.560,96
	REMOÇÃO CAMADA VEGETAL	6.390,99	100,00%	6.390,99	100,00%	6.390,99	100,00%	6.390,99	0,00%	0,00
	ESCAVAÇÕES	13.042,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.042,86
	REATERRO COMPACTADO	4.518,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.518,11
	TERRAPLANAGEM	11.604,29	50,00%	5.802,14	100,00%	11.604,29	100,00%	11.604,29	0,00%	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA	360.663,31	0,00%	0,00	50,19%	181.013,61	50,19%	181.013,61	49,81%	179.649,70
	Estacas - Fórum	189.527,31	0,00%	0,00	95,51%	181.013,61	95,51%	181.013,61	4,49%	8.513,70
	Blocos - Fórum	43.103,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.103,96
	Baldrames - Fórum	74.960,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.960,68
	Estacas, blocos e baldrames - Guarita	4.146,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.146,29
	ARRIMO	48.925,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.925,08
5	SUPRA-ESTRUTURA	336.619,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	336.619,91
	Vergas	10.359,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.359,68
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	30.510,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.510,87
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	104.770,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	104.770,15
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	167.153,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	167.153,74
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.262,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.262,89
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	10.159,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.159,63
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	10.071,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.071,72
	Pilares, Vigas e Lajes - Guarita	2.331,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.331,23
6	PAREDES E PAINÉIS	246.905,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	246.905,88
	Alvenarias Fórum	156.989,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	156.989,21
	Alvenarias Guarita	3.461,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.461,07
	Divisórias Fórum + guarita	86.455,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	86.455,60
7	ESQUADRIAS	363.252,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	363.252,94
	Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	76.763,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	76.763,77
	Portas de Alumínio - Fórum + Guarita	12.198,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.198,48
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	72.246,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	72.246,07
	Janelas em alumínio- Fórum + Guarita	132.782,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	132.782,52
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum + Guarita	69.262,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.262,09
8	COBERTURA	345.533,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	345.533,38
	Estrutura de Cobertura - Fórum	144.220,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	144.220,64
	Telhamento - Fórum	151.843,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	151.843,40
	Arremates de cobertura - Fórum	31.252,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	31.252,41
	Cobertura - Guarita	18.216,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.216,93
9	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	16.095,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.095,78
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	15.103,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.103,82
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	991,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	991,96
10	FORRO	129.435,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	129.435,07
	Forro - Fórum	128.841,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	128.841,43
	Forro - Guarita	593,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	593,64

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**
 ENDEREÇO: **RUA ESTEFANO SECCHI, 522**
 LOCAL: **TOLEDO/PR**
 ÁREA(m²): **1.520,40**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 01		MÊS 01		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	65.714,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	65.714,86
	Chapisco - Fórum	3.902,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.902,07
	Emboço - Fórum	33.557,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.557,83
	Revestimento em azulejos - Fórum	25.901,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.901,67
	Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	793,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	793,34
	Revestimentos Guarita	1.559,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.559,95
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	55.205,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	55.205,00
	Chapisco - Fórum	5.634,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.634,76
	Emboço - Fórum	48.666,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.666,02
	Chapisco + Emboço - Guarita	904,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	904,22
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	153.773,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	153.773,48
	Piso bruto - Fórum	75.675,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	75.675,48
	Revestimentos de piso - Fórum	77.161,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77.161,89
	Piso bruto - Guarita	477,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	477,70
	Revestimentos de piso - Guarita	458,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	458,41
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	39.652,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	39.652,28
	Peitoril e Soleiras - Fórum	13.028,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.028,06
	Rodapés - Fórum	25.716,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.716,93
	Peitoril e Soleiras - Guarita	652,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	652,24
	Rodapés - Guarita	255,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	255,05
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	164.486,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	164.486,74
	Pontos água/esgoto - Fórum	25.798,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.798,80
	Registros - Fórum	3.608,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.608,41
	Louças - Fórum	21.033,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.033,23
	Metais - Fórum	30.623,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.623,93
	Pontos água/esgoto/registros - Guarita	986,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	986,64
	Louças e Metais - Guarita	1.612,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.612,68
	Alimentação/distribuição de água fria	20.468,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.468,64
	Rede de drenagem e captação pluvial	49.697,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	49.697,40
	Rede de coleta esgoto	10.657,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.657,01
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (PLANILHA ANEXA)	246.877,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	246.877,53
	Drenos	7.121,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.121,79
	Redes	82.775,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	82.775,89
	Equipamentos	156.979,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	156.979,85
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	35.289,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.289,12
	Instalações de prevenção de incêndio	35.289,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.289,12
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	356.877,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	356.877,84
	Paisagismo	11.627,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.627,52
	Estacionamento pavimentado	113.960,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.960,75
	Rampa e escada de acesso ao estacionamento	7.787,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.787,23
	Calçadas internas	40.676,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	40.676,76
	hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.826,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.826,42
	Gradil fechamento do terreno	107.556,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	107.556,40
	Muro de fechamento do terreno	69.622,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.622,84
	Serviços Externos ao terreno - Grama + calçada passeio	2.819,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.819,93
19	PINTURAS	166.718,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	166.718,18
	PINTURA EM MUROS E ARRIMOS	8.889,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.889,75
	PINTURA EM GRADIL DE FECHAMENTO E PORTÕES	9.578,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.578,02
	PINTURA EM PISO	1.752,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.752,09
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	73.230,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	73.230,08

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**
 ENDEREÇO: **RUA ESTEFANO SECCHI, 522**
 LOCAL: **TOLEDO/PR**
 ÁREA(m²): **1.520,40**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 01		MÊS 01		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	35.910,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.910,31
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	7.737,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.737,96
	PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	27.160,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	27.160,04
	GUARITA	2.459,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.459,93
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.560,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.560,56
	Mastros para bandeira	3.875,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.875,98
	Banco de Concreto + bicicletário	2.731,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.731,14
	Escada Marinheiro	5.056,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.056,38
	Paraciclo	2.897,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.897,06
21	LIMPEZA DA OBRA	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68
	Limpeza final da obra	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	586.682,42	0,15%	877,03	0,15%	877,03	0,15%	877,03	99,85%	585.805,40
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	877,03	100,00%	877,03	100,00%	877,03	100,00%	877,03	0,00%	0,00
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	38.333,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.333,67
	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	42.349,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.349,68
	INFRAESTRUTURA INTERNA	59.148,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	59.148,94
	CABEAMENTO ELÉTRICO	237.860,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	237.860,32
	INTERRUPTORES E TOMADAS	11.322,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.322,31
	POSTES TÉCNICOS E ACESSÓRIOS	28.201,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.201,68
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	92.621,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	92.621,36
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	29.384,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.384,75
	QUADROS ELÉTRICOS	46.582,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.582,69
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	31.008,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	31.008,90
	ATERRAMENTO	16.747,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.747,30
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	12.854,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.854,69
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.406,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.406,91
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	100.141,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	100.141,62
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	17.415,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.415,08
	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.436,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.436,26
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	33.426,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.426,08
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.043,96
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	882,05
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.633,94
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.304,24
25	SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO	14.061,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.061,18
	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.882,93
	CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.178,25
TOTAL (R\$)		4.332.052,89	1,22%	52.736,78	6,81%	295.099,41	6,81%	295.099,41	93,19%	4.036.953,48
							VALOR MATERIAL COM BDI=	59,57%	R\$ 175.790,72	
							VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	40,43%	R\$ 119.308,69	
							VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 295.099,41	