

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃOSECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRASAvenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail:
obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 /**MEDIÇÕES**OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA
TRATADA: PRP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	1ª MEDIÇÃO							
			PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	369.901,24	R\$ 12.455,05	3,37%	R\$ 12.445,58	3,36%	R\$ 12.445,58	3,36%	R\$ 357.455,67	96,64%
	ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO	142.206,30	R\$ 5.930,00	4,17%	R\$ 5.925,26	4,17%	R\$ 5.925,26	4,17%	R\$ 136.281,04	95,83%
	ENGENHEIRO ELETRICISTA	85.147,74	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 85.147,74	100,00%
	MESTRE DE OBRAS	141.941,10	R\$ 5.918,94	4,17%	R\$ 5.914,21	4,17%	R\$ 5.914,21	4,17%	R\$ 136.026,89	95,83%
	PLACA DE OBRA	606,10	R\$ 606,10	100,00%	R\$ 606,10	100,00%	R\$ 606,10	100,00%	R\$ -	0,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	102.516,91	R\$ 30.237,59	29,50%	R\$ 85.614,86	83,51%	R\$ 85.614,86	83,51%	R\$ 16.902,05	16,49%
	CAÇAMBAS	7.093,20	R\$ 295,79	4,17%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.093,20	100,00%
	LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.071,76	R\$ -	0,00%	R\$ 2.071,76	100,00%	R\$ 2.071,76	100,00%	R\$ -	0,00%
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	50.074,75	R\$ 25.037,38	50,00%	R\$ 50.074,75	100,00%	R\$ 50.074,75	100,00%	R\$ -	0,00%
	LOCAÇÃO DA OBRA E TAPUMES	33.468,35	R\$ -	0,00%	R\$ 33.468,35	100,00%	R\$ 33.468,35	100,00%	R\$ -	0,00%
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA E CERCA	9.808,85	R\$ 4.904,43	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.808,85	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	44.590,58	R\$ 7.512,79	16,85%	R\$ 7.512,79	16,85%	R\$ 7.512,79	16,85%	R\$ 37.077,79	83,15%
	REMOÇÃO CAMADA VEGETAL	7.512,79	R\$ 7.512,79	100,00%	R\$ 7.512,79	100,00%	R\$ 7.512,79	100,00%	R\$ -	0,00%
	ESCAVAÇÕES	17.683,92	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.683,92	100,00%
	REATERRO E COMPACTAÇÃO	19.393,87	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.393,87	100,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	99.665,27	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 99.665,27	100,00%
	ESTACAS - FÓRUM	43.820,41	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 43.820,41	100,00%
	BLOCOS - FÓRUM	25.502,69	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.502,69	100,00%
	BALDRAMES - FÓRUM	25.764,77	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.764,77	100,00%
	ESTACAS, BLOCOS E BALDRAMES - RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO	4.577,40	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.577,40	100,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	275.605,01	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 275.605,01	100,00%
	PILARES - FÓRUM	30.237,77	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 30.237,77	100,00%
	VIGAS - FÓRUM	74.602,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 74.602,00	100,00%
	ESTRUTURA DAS PLATIBANDAS - FÓRUM	9.541,38	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.541,38	100,00%
	VERGAS	9.585,68	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.585,68	100,00%
	LAJES - FÓRUM	142.333,35	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 142.333,35	100,00%
	PILARES, VIGAS E LAJES - RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO	9.304,83	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.304,83	100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	282.102,82	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 282.102,82	100,00%
	ALVENARIA - FECHAMENTO INTERNO/EXTERNO	154.687,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 154.687,96	100,00%
	ALVENARIA - - PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA	55.214,62	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 55.214,62	100,00%
	DIVISÓRIAS - FÓRUM	72.200,24	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 72.200,24	100,00%
7	ESQUADRIAS	562.959,02	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 562.959,02	100,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORUM E GUARITA	113.248,80	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 113.248,80	100,00%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM - FORUM	42.845,07	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 42.845,07	100,00%
	PORTAS DE ALUMÍNIO - FÓRUM	44.092,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 44.092,21	100,00%
	JANELAS EM ALUMÍNIO - FÓRUM	39.180,94	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 39.180,94	100,00%
	JANELAS ESPECIAIS	252.241,69	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 252.241,69	100,00%

			1ª MEDIÇÃO							
ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	71.350,31	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 71.350,31	100,00%
8	COBERTURA	332.169,85	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 332.169,85	100,00%
	ESTRUTURA DE COBERTURA - FORUM E RESERVATÓRIO	146.633,89	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 146.633,89	100,00%
	TELHAMENTO - FORUM E RESERVATÓRIO	161.198,11	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 161.198,11	100,00%
	ARREMATAS DE COBERTURA - FÓRUM E RESERVATÓRIO	24.337,85	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.337,85	100,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	16.321,71	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.321,71	100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME E PISO - FORUM E RESERVATÓRIO	10.666,03	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.666,03	100,00%
	ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA - AUDITÓRIO, ARQUIVO E SALAS MULTI-USO	5.655,68	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.655,68	100,00%
10	FORRO	115.169,71	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 115.169,71	100,00%
	FORRO	115.169,71	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 115.169,71	100,00%
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	79.319,43	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 79.319,43	100,00%
	CHAPISCO - FÓRUM E RESERVATÓRIO	5.341,07	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.341,07	100,00%
	EMBOÇO - FÓRUM E RESERVATÓRIO	46.336,65	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 46.336,65	100,00%
	AZULEJOS	27.070,43	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 27.070,43	100,00%
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	571,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 571,28	100,00%
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	46.415,63	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 46.415,63	100,00%
	CHAPISCO - FÓRUM E RESERVATÓRIO	10.407,48	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.407,48	100,00%
	EMBOÇO - FÓRUM E RESERVATÓRIO	36.008,15	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 36.008,15	100,00%
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	146.257,08	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 146.257,08	100,00%
	PREPARAÇÃO DE CONTRAPISO - FÓRUM E RESERVATÓRIO	65.569,73	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 65.569,73	100,00%
	REVESTIMENTO DE PISO - FÓRUM	72.979,69	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 72.979,69	100,00%
	PISO HALL - BASALTO	2.578,79	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.578,79	100,00%
	CANALETAS DE CONCRETO - SITE	5.128,87	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.128,87	100,00%
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	28.865,47	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 28.865,47	100,00%
	PEITORIL - FÓRUM	9.226,44	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.226,44	100,00%
	RODAPÉS - FÓRUM	19.182,19	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.182,19	100,00%
	SOLEIRAS - FÓRUM	456,84	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 456,84	100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	126.023,45	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 126.023,45	100,00%
15.1	ÁGUA FRIA - PONTOS E DISTRIBUIÇÃO	5.154,20	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.154,20	100,00%
	ÁGUA FRIA - REGISTROS E RESERVATÓRIOS	3.098,08	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.098,08	100,00%
15.2	ESGOTO - PONTOS E DISTRIBUIÇÃO	17.782,80	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.782,80	100,00%
	ESGOTO - CAIXAS	2.563,35	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.563,35	100,00%
15.3	DRENAGEM - REDE	29.597,73	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.597,73	100,00%
	DRENAGEM - CAIXAS E CANALETAS	7.244,22	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.244,22	100,00%
15.4	SISTEMA DE APROVEITAMENTO - TUBOS E RESERVATÓRIOS	8.081,40	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.081,40	100,00%
	SISTEMA DE APROVEITAMENTO - REGISTROS, TORNEIRAS, BOMBAS, TEC	1.439,54	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.439,54	100,00%
15.5	LOUÇAS	21.225,54	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 21.225,54	100,00%
15.6	METAIS	29.836,59	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.836,59	100,00%
16	CLIMATIZAÇÃO	203.632,54	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 203.632,54	100,00%
	DRENOS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR	5.711,11	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.711,11	100,00%
	REDES	74.132,99	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 74.132,99	100,00%
	EQUIPAMENTOS	123.788,44	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 123.788,44	100,00%
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	33.715,92	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 33.715,92	100,00%
	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	12.257,42	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.257,42	100,00%
	INSTALAÇÃO DE HIDRANTES, BOMBAS E ACESSÓRIOS	21.458,50	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 21.458,50	100,00%

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	1ª MEDIÇÃO							
			PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	365.389,19	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 365.389,19	100,00%
	PAISAGISMO	11.201,71	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.201,71	100,00%
	ESTACIONAMENTO PAVIMENTADO	132.303,69	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 132.303,69	100,00%
	CALÇADAS INTERNAS	20.145,18	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.145,18	100,00%
	CALÇADA E GRAMA EXTERNA - PASSEIO	29.651,93	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.651,93	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO	91.905,10	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 91.905,10	100,00%
	MURO DE FECHAMENTO DO TERRENO	80.181,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 80.181,58	100,00%
19	PINTURAS	123.651,26	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 123.651,26	100,00%
	PINTURA EM MUROS	8.397,59	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.397,59	100,00%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	29.562,03	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.562,03	100,00%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	21.882,80	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 21.882,80	100,00%
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	8.107,59	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.107,59	100,00%
	PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DE COBERTURA E GRADIL	55.537,05	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 55.537,05	100,00%
	PINTURA EM PISO	164,20	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 164,20	100,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.002,17	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.002,17	100,00%
	MASTROS PARA BANDEIRA	3.759,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.759,21	100,00%
	BANCO EM CONCRETO E BICICLETÁRIO	3.932,29	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.932,29	100,00%
	ESCADA MARINHEIRO	1.310,67	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.310,67	100,00%
21	LIMPEZA DA OBRA	3.422,18	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.422,18	100,00%
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3.422,18	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.422,18	100,00%
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	491.892,13	R\$ 788,76	0,16%	R\$ 788,76	0,16%	R\$ 788,76	0,16%	R\$ 491.103,36	99,84%
22.1	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	788,76	R\$ 788,76	100,00%	R\$ 788,76	100,00%	R\$ 788,76	100,00%	R\$ -	0,00%
22.2	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	37.958,18	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.958,18	100,00%
22.3	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	34.817,22	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 34.817,22	100,00%
22.4	INFRAESTRUTURA INTERNA	47.918,80	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 47.918,80	100,00%
22.5	CABEAMENTO ELÉTRICO	177.163,81	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 177.163,81	100,00%
22.6	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	12.561,42	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.561,42	100,00%
22.7	COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO	32.815,81	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 32.815,81	100,00%
22.8	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	85.206,19	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 85.206,19	100,00%
22.9	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	25.525,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.525,58	100,00%
22.10	QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.136,35	100,00%
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.910,61	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.910,61	100,00%
23.1	ATERRAMENTO	16.345,98	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.345,98	100,00%
23.2	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.839,25	100,00%
23.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.725,38	100,00%
24	ALARME DE INCÊNDIO	9.432,69	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.432,69	100,00%
24.1	INFRAESTRUTURA	1.998,13	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.998,13	100,00%
24.2	EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.434,56	100,00%
25	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	101.630,24	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 101.630,24	100,00%
25.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.605,99	100,00%
25.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.320,07	100,00%
25.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 36.369,98	100,00%
25.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.780,04	100,00%
25.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 525,06	100,00%
25.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 28.136,64	100,00%

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	1ª MEDIÇÃO							
			PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
25.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.892,47	100,00%

3.999.562,11

R\$ 64.679,82	60,81%
MATERIAL	
R\$ 41.682,17	39,19%
MÃO DE OBRA	

R\$ 50.994,19	1,27%	R\$ 106.361,99	2,66%	R\$ 106.361,99	2,66%	R\$ 3.893.200,12	97,34%
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
PREVISTO PARA ETAPA		EXECUTADO NA ETAPA		ACUMULADO		SALDO	