

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃOSECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRASAvenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail:
obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 /OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA
TRATADA: PRP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP**MEDIÇÕES**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL
------	---------	-------

ITEM	SERVIÇO	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	284.753,50
	ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO	142.206,30
	MESTRE DE OBRAS	141.941,10
	PLACA DE OBRA	606,10
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	102.516,91
	CAÇAMBAS	7.093,20
	LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.071,76
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	50.074,75
	LOCAÇÃO DA OBRA E TAPUMES	33.468,35
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA E CERCA	9.808,85
3	MOVIMENTO DE TERRA	44.590,58
	REMOÇÃO CAMADA VEGETAL	7.512,79
	ESCAVAÇÕES	17.683,92
	REATERRO E COMPACTAÇÃO	19.393,87
4	INFRA-ESTRUTURA	99.665,27
	ESTACAS - FÓRUM	43.820,41
	BLOCOS - FÓRUM	25.502,69
	BALDRAMES - FÓRUM	25.764,77
	ESTACAS, BLOCOS E BALDRAMES - RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO	4.577,40
5	SUPRA-ESTRUTURA	275.605,01
	PILARES - FÓRUM	30.237,77
	VIGAS - FÓRUM	74.602,00
	ESTRUTURA DAS PLATIBANDAS - FÓRUM	9.541,38
	VERGAS	9.585,68
	LAJES - FÓRUM	142.333,35
	PILARES, VIGAS E LAJES - RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO	9.304,83
6	PAREDES E PAINÉIS	72.200,24
	DIVISÓRIAS - FÓRUM	72.200,24
7	ESQUADRIAS	562.959,02
	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FÓRUM E GUARITA	113.248,80
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM - FÓRUM	42.845,07
	PORTAS DE ALUMÍNIO - FÓRUM	44.092,21
	JANELAS EM ALUMÍNIO - FÓRUM	39.180,94
	JANELAS ESPECIAIS	252.241,69
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	71.350,31
8	COBERTURA	332.169,85
	ESTRUTURA DE COBERTURA - FÓRUM E RESERVATÓRIO	146.633,89
	TELHAMENTO - FÓRUM E RESERVATÓRIO	161.198,11
	ARREMATAS DE COBERTURA - FÓRUM E RESERVATÓRIO	24.337,85
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	16.321,71
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME E PISO - FÓRUM E RESERVATÓRIO	10.666,03

2ª MEDIÇÃO							
PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
R\$ 11.839,48	4,16%	R\$ 11.839,48	4,16%	R\$ 24.285,05	8,53%	R\$ 260.468,45	91,47%
R\$ 5.925,26	4,17%	R\$ 5.925,26	4,17%	R\$ 11.850,53	8,33%	R\$ 130.355,78	91,67%
R\$ 5.914,21	4,17%	R\$ 5.914,21	4,17%	R\$ 11.828,43	8,33%	R\$ 130.112,68	91,67%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 606,10	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 5.212,83	5,08%	R\$ -	0,00%	R\$ 85.614,86	83,51%	R\$ 16.902,05	16,49%
R\$ 308,40	4,35%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.093,20	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.071,76	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 50.074,75	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 33.468,35	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 4.904,43	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.808,85	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ 3.094,07	6,94%	R\$ 10.606,86	23,79%	R\$ 33.983,72	76,21%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.512,79	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ 3.094,07	17,50%	R\$ 3.094,07	17,50%	R\$ 14.589,85	82,50%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.393,87	100,00%
R\$ 14.460,74	14,51%	R\$ 61.707,37	61,91%	R\$ 61.707,37	61,91%	R\$ 37.957,90	38,09%
R\$ 14.460,74	33,00%	R\$ 43.051,72	98,25%	R\$ 43.051,72	98,25%	R\$ 768,69	1,75%
R\$ -	0,00%	R\$ 18.655,65	73,15%	R\$ 18.655,65	73,15%	R\$ 6.847,04	26,85%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.764,77	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.577,40	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 275.605,01	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 30.237,77	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 74.602,00	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.541,38	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.585,68	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 142.333,35	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.304,83	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 72.200,24	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 72.200,24	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 562.959,02	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 113.248,80	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 42.845,07	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 44.092,21	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 39.180,94	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 252.241,69	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 71.350,31	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 332.169,85	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 146.633,89	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 161.198,11	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.337,85	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.321,71	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.666,03	100,00%

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail:
obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 /

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA
TRATADA: PRP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

MEDIÇÕES

ITEM	SERVIÇO	TOTAL
	ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA - AUDITÓRIO, ARQUIVO E SALAS MULTI-USO	5.655,68
10	FORRO	115.169,71
	FORRO	115.169,71
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	79.319,43
	CHAPISCO - FÓRUM E RESERVATÓRIO	5.341,07
	EMBOÇO - FÓRUM E RESERVATÓRIO	46.336,65
	AZULEJOS	27.070,43
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	571,28
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	46.415,63
	CHAPISCO - FÓRUM E RESERVATÓRIO	10.407,48
	EMBOÇO - FÓRUM E RESERVATÓRIO	36.008,15
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	146.257,08
	PREPARAÇÃO DE CONTRAPISO - FÓRUM E RESERVATÓRIO	65.569,73
	REVESTIMENTO DE PISO - FÓRUM	72.979,69
	PISO HALL - BASALTO	2.578,79
	CANALETAS DE CONCRETO - SITE	5.128,87
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	28.865,47
	PEITORIL - FÓRUM	9.226,44
	RODAPÉS - FÓRUM	19.182,19
	SOLEIRAS - FÓRUM	456,84
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	126.023,45
15.1	ÁGUA FRIA - PONTOS E DISTRIBUIÇÃO	5.154,20
	ÁGUA FRIA - REGISTROS E RESERVATÓRIOS	3.098,08
15.2	ESGOTO - PONTOS E DISTRIBUIÇÃO	17.782,80
	ESGOTO - CAIXAS	2.563,35
15.3	DRENAGEM - REDE	29.597,73
	DRENAGEM - CAIXAS E CANALETAS	7.244,22
15.4	SISTEMA DE APROVEITAMENTO - TUBOS E RESERVATÓRIOS	8.081,40
	SISTEMA DE APROVEITAMENTO - REGISTROS, TORNEIRAS, BOMBAS, TEC	1.439,54
15.5	LOUÇAS	21.225,54
15.6	METAIS	29.836,59
16	CLIMATIZAÇÃO	203.632,54
	DRENOS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR	5.711,11
	REDES	74.132,99
	EQUIPAMENTOS	123.788,44
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	33.715,92
	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	12.257,42
	INSTALAÇÃO DE HIDRANTES, BOMBAS E ACESSÓRIOS	21.458,50
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	354.387,73
	PAISAGISMO	11.201,71
	ESTACIONAMENTO PAVIMENTADO	132.303,69
	CALÇADAS INTERNAS	20.145,18

2ª MEDIÇÃO							
PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.655,68	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 115.169,71	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 115.169,71	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 79.319,43	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.341,07	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 46.336,65	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 27.070,43	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 571,28	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 46.415,63	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.407,48	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 36.008,15	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 146.257,08	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 65.569,73	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 72.979,69	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.578,79	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.128,87	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 28.865,47	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.226,44	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.182,19	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 456,84	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 126.023,45	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.154,20	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.098,08	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.782,80	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.563,35	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.597,73	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.244,22	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.081,40	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.439,54	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 21.225,54	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.836,59	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 203.632,54	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.711,11	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 74.132,99	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 123.788,44	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 33.715,92	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.257,42	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 21.458,50	100,00%
R\$ 34.590,06	9,76%	R\$ 12.407,18	3,50%	R\$ 12.407,18	3,50%	R\$ 341.980,55	96,50%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.201,71	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 132.303,69	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.145,18	100,00%

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃOSECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRASAvenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail:
obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 /OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA
TRATADA: PRP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP**MEDIÇÕES**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL
	CALÇADA E GRAMA EXTERNA - PASSEIO	29.651,93
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO	91.905,10
	MURO DE FECHAMENTO DO TERRENO	69.180,12
19	PINTURAS	123.651,26
	PINTURA EM MUROS	8.397,59
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	29.562,03
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	21.882,80
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	8.107,59
	PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DE COBERTURA E GRADIL	55.537,05
	PINTURA EM PISO	164,20
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.002,17
	MASTROS PARA BANDEIRA	3.759,21
	BANCO EM CONCRETO E BICICLETÁRIO	3.932,29
	ESCALADA MARINHEIRO	1.310,67
21	LIMPEZA DA OBRA	3.422,18
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3.422,18
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	491.892,13
22.1	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	788,76
22.2	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	37.958,18
22.3	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	34.817,22
22.4	INFRAESTRUTURA INTERNA	47.918,80
22.5	CABEAMENTO ELÉTRICO	177.163,81
22.6	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	12.561,42
22.7	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO	32.815,81
22.8	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	85.206,19
22.9	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	25.525,58
22.10	QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.910,61
23.1	ATERRAMENTO	16.345,98
23.2	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25
23.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38
24	ALARME DE INCÊNDIO	9.432,69
24.1	INFRAESTRUTURA	1.998,13
24.2	EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56
25	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	101.630,24
25.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99
25.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07
25.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98
25.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04
25.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06
25.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64

2ª MEDIÇÃO							
PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.651,93	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 91.905,10	100,00%
R\$ 34.590,06	50,00%	R\$ 12.407,18	17,93%	R\$ 12.407,18	17,93%	R\$ 56.772,94	82,07%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 123.651,26	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.397,59	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.562,03	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 21.882,80	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.107,59	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 55.537,05	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 164,20	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.002,17	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.759,21	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.932,29	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.310,67	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.422,18	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.422,18	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 788,76	0,16%	R\$ 491.103,36	99,84%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 788,76	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.958,18	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 34.817,22	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 47.918,80	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 177.163,81	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.561,42	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 32.815,81	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 85.206,19	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.525,58	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.136,35	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.910,61	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.345,98	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.839,25	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.725,38	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.432,69	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.998,13	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.434,56	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 101.630,24	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.605,99	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.320,07	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 36.369,98	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.780,04	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 525,06	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 28.136,64	100,00%

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail:

obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 /

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA

TRATADA: PRP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

MEDIÇÕES

ITEM	SERVIÇO	TOTAL
25.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47
26	1º TERMO ADITIVO	272.550,32
26.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	83.053,77
26.2	PAREDES E PAINÉIS	180.780,19
26.3	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	8.716,35

3.966.060,65

2ª MEDIÇÃO							
PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.892,47	100,00%
R\$ 4.358,18	1,60%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 272.550,32	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 83.053,77	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 180.780,19	100,00%
R\$ 4.358,18	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.716,35	100,00%

R\$ 57.047,27	64,06%
MATERIAL	
R\$ 32.000,83	35,94%
MÃO DE OBRA	

R\$ 70.461,27	1,78%	R\$ 89.048,10	2,25%	R\$ 195.410,09	4,93%	R\$ 3.770.650,56	95,07%
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
PREVISTO PARA ETAPA		EXECUTADO NA ETAPA		ACUMULADO		SALDO	