

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>148.068,54</b>	R\$ 12.916,74	8,72%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ 630,21	100,00%	R\$ -		R\$ -	
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>54.820,41</b>	R\$ 14.824,28	27,04%	R\$ 31.042,87	56,63%	R\$ -	0,00%
	CAÇAMBAS	8.767,36	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,69	R\$ 58,18	0,22%	R\$ 26.637,61	99,09%	R\$ -	
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ 14.766,10	77,02%	R\$ 4.405,26	22,98%	R\$ -	
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>24.898,90</b>	R\$ 11.297,66	45,37%	R\$ 820,20	3,29%	R\$ -	0,00%
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ 6.178,82	88,28%	R\$ 820,20	11,72%	R\$ -	
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	REATERRO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	REATERRO DE VALAS	1.012,96	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ 5.118,84	70,83%	R\$ -		R\$ -	
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>25.217,96</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>108.303,04</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	PILARES	11.145,64	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	VIGAS	29.653,55	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA DÁGUA	12.491,24	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	VERGAS	7.024,94	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	LAJES	47.987,67	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>126.172,91</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	57.740,27	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALÇÃO	26.130,03	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>154.068,87</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	66.403,92	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>102.749,08</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>9.966,21</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -	

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES	4.455,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>10</b>	<b>FORRO</b>	<b>39.628,79</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79		0,00%		0,00%		0,00%
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>39.826,17</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	CHAPISCO	3.226,31						
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.365,52						
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72						
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62						
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>23.482,96</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	CHAPISCO	1.367,22						
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74						
<b>13</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>50.904,84</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.653,54						
	PISO PODOTÁTIL	837,16						
	PISO CERÂMICO	23.206,26						
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88						
<b>14</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>12.176,19</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47						
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83						
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78						
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11						
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>68.755,22</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61						
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.558,37						
	RESERVATÓRIOS	1.548,84						
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95						
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03						
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49						
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87						
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22						
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64						
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.363,55						
	LOUÇAS E METAIS	19.184,65						
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>	<b>77.483,62</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59						
	EQUIPAMENTOS	49.656,03						
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>2.195,60</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60						
<b>18</b>	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>268.166,43</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62						

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
	<b>ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO</b>	<b>85.304,91</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>CALÇADAS INTERNAS</b>	<b>12.942,28</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>PLATIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO</b>	<b>861,74</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO</b>	<b>14.680,39</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL</b>	<b>233,20</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES</b>	<b>18.799,07</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS</b>	<b>63.476,88</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES</b>	<b>4.928,58</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>MUROS</b>	<b>48.681,76</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>19</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>62.113,01</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>
	<b>PINTURA EM MUROS</b>	<b>7.520,87</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>PINTURA EM PAREDES INTERNAS</b>	<b>18.603,93</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>PINTURA EM PAREDES EXTERNAS</b>	<b>16.239,78</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>	<b>2.668,47</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>PINTURA EM METAL - GRADIL</b>	<b>8.799,13</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA</b>	<b>8.167,78</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS</b>	<b>113,05</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>11.016,50</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>
	<b>MASTROS PARA BANDEIRA</b>	<b>3.999,16</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>BANCO EM CONCRETO</b>	<b>3.100,86</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO</b>	<b>3.916,48</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>21</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>1.209,58</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>
	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>	<b>1.209,58</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>22</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>179.461,16</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>
<b>22.1</b>	<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>	<b>7.992,59</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>22.2</b>	<b>INFRAESTRUTURA EXTERNA</b>	<b>18.770,74</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>22.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA INTERNA</b>	<b>17.082,86</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>22.4</b>	<b>CABEAMENTO ELÉTRICO</b>	<b>61.998,65</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	<b>INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES</b>	<b>16.572,65</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>22.7</b>	<b>ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS</b>	<b>29.756,89</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>22.8</b>	<b>ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS</b>	<b>18.118,70</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>22.9</b>	<b>QUADROS ELÉTRICOS</b>	<b>9.168,07</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>23</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>	<b>18.711,13</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>
<b>23.1</b>	<b>ATERRAMENTO</b>	<b>10.557,54</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>23.2</b>	<b>CAPTAÇÃO E DESCIDAS</b>	<b>7.363,68</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>23.3</b>	<b>EQUIPOTENCIALIZAÇÃO</b>	<b>789,92</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>24</b>	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>44.141,19</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>	R\$ -	<b>0,00%</b>
<b>24.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA EXTERNA</b>	<b>6.174,44</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>24.2</b>	<b>INFRAESTRUTURA INTERNA</b>	<b>7.081,77</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>24.3</b>	<b>CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO</b>	<b>16.425,97</b>	R\$ -		R\$ -		R\$ -	



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
 Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
24.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	3.361,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-
24.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	9.369,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-
24.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.727,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>25</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	<b>34.799,86</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
25.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	12.287,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-
25.2	MOVIMENTO DE TERRA II	2.668,21	R\$	-	R\$	-	R\$	-
25.3	INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)	10.622,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-
25.4	INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)	9.221,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-

Total:	1.688.338,16	R\$	39.038,67	2,31%	R\$	44.149,60	2,61%	R\$	12.286,53	0,73%	
			PREVISTO PARA A ETAPA			PREVISTO PARA A ETAPA			PREVISTO PARA A ETAPA		
			R\$	39.038,67	2,31%	R\$	83.188,27	4,93%	R\$	95.474,80	5,65%
			PREVISÃO DE ACUMULADO			PREVISÃO DE ACUMULADO			PREVISÃO DE ACUMULADO		
			MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
			MÊS 04	MÊS 05	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 06	MÊS 06
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>148.068,54</b>	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>54.820,41</b>	R\$ -	0,00%	R\$ 185,90	0,34%	R\$ 1.095,92	2,00%
	CAÇAMBAS	8.767,36	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.095,92	12,50%
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,69	R\$ -		R\$ 185,90	0,69%	R\$ -	
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>24.898,90</b>	R\$ 2.431,62	9,77%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.349,42	41,57%
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62	R\$ 2.431,62	100,00%	R\$ -		R\$ -	
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.032,92	100,00%
	REATERRO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.195,79	100,00%
	REATERRO DE VALAS	1.012,96	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.012,96	100,00%
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.107,75	29,17%
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>25.217,96</b>	R\$ 25.217,96	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ 25.217,96	100,00%	R\$ -		R\$ -	
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>108.303,04</b>	R\$ -	0,00%	R\$ 11.145,64	10,29%	R\$ 90.132,46	83,22%
	PILARES	11.145,64	R\$ -		R\$ 11.145,64	100,00%	R\$ -	
	VIGAS	29.653,55	R\$ -		R\$ -		R\$ 29.653,55	100,00%
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA DÁGUA	12.491,24	R\$ -		R\$ -		R\$ 12.491,24	100,00%
	VERGAS	7.024,94	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	LAJES	47.987,67	R\$ -		R\$ -		R\$ 47.987,67	100,00%
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>126.172,91</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	57.740,27	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALÇÃO	26.130,03	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>154.068,87</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	66.403,92	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>102.749,08</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>9.966,21</b>	R\$ -	0,00%	R\$ 2.838,18	28,48%	R\$ -	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$ -		R\$ 2.838,18	100,00%	R\$ -	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -	

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
			MÊS 04	MÊS 05	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 04	MÊS 05
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES	4.455,24	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>10</b>	<b>FORRO</b>	<b>39.628,79</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>39.826,17</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	CHAPISCO	3.226,31	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.365,52	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>23.482,96</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	CHAPISCO	1.367,22	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>13</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>50.904,84</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.653,54	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	PISO PODOTÁTIL	837,16	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	PISO CERÂMICO	23.206,26	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>14</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>12.176,19</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>68.755,22</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.558,37	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	RESERVATÓRIOS	1.548,84	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.363,55	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	LOUÇAS E METAIS	19.184,65	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>	<b>77.483,62</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	EQUIPAMENTOS	49.656,03	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>2.195,60</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>18</b>	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>268.166,43</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62	R\$ -		R\$ -		R\$ -	



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS  
 Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.  
 Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
 Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
			MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
	ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO	85.304,91	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	CALÇADAS INTERNAS	12.942,28	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	PLATIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO	861,74	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO	14.680,39	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMOVEL	233,20	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES	18.799,07	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS	63.476,88	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES	4.928,58	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	MUROS	48.681,76	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>19</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>62.113,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
	PINTURA EM MUROS	7.520,87	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	18.603,93	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	16.239,78	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.668,47	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	PINTURA EM METAL - GRADIL	8.799,13	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA	8.167,78	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	113,05	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>11.016,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
	MASTROS PARA BANDEIRA	3.999,16	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	BANCO EM CONCRETO	3.100,86	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO	3.916,48	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>21</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>1.209,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.209,58	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>22</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>179.461,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 17.377,96</b>	<b>9,68%</b>
22.1	ENTRADA DE ENERGIA	7.992,59	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.992,59	100,00%
22.2	INFRAESTRUTURA EXTERNA	18.770,74	R\$ -		R\$ -		R\$ 9.385,37	50,00%
22.3	INFRAESTRUTURA INTERNA	17.082,86	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
22.4	CABEAMENTO ELÉTRICO	61.998,65	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	16.572,65	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
22.7	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.756,89	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
22.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	18.118,70	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
22.9	QUADROS ELÉTRICOS	9.168,07	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>23</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>	<b>18.711,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
23.1	ATERRAMENTO	10.557,54	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
23.2	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	7.363,68	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
23.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	789,92	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>24</b>	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>44.141,19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 3.087,22</b>	<b>6,99%</b>
24.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	6.174,44	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.087,22	50,00%
24.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	7.081,77	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
24.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	16.425,97	R\$ -		R\$ -		R\$ -	

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL
24.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	3.361,88
24.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	9.369,64
24.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.727,49
<b>25</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	<b>34.799,86</b>
25.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	12.287,04
25.2	MOVIMENTO DE TERRA II	2.668,21
25.3	INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)	10.622,84
25.4	INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)	9.221,77

Total: **1.688.338,16**

PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO				
MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06				
R\$	-	R\$	-	R\$	-			
R\$	-	R\$	-	R\$	-			
R\$	-	R\$	-	R\$	-			
R\$	21.928,74	63,01%	R\$	584,08	1,68%			
R\$	-		R\$	-				
R\$	2.084,13	78,11%	R\$	584,08	21,89%			
R\$	10.622,84	100,00%	R\$	-				
R\$	9.221,77	100,00%	R\$	-				
R\$	61.864,84	3,66%	R\$	27.040,33	1,60%	R\$	134.329,51	7,96%
PREVISTO PARA A ETAPA		PREVISTO PARA A ETAPA		PREVISTO PARA A ETAPA				
R\$	157.339,64	9,32%	R\$	184.379,97	10,92%	R\$	318.709,48	18,88%
PREVISÃO DE ACUMULADO		PREVISÃO DE ACUMULADO		PREVISÃO DE ACUMULADO				
MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06				



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
			MÊS 07	MÊS 08	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 09
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>148.068,54</b>	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>54.820,41</b>	R\$ 1.095,92	2,00%	R\$ 1.095,92	2,00%	R\$ 1.095,92	2,00%
	CAÇAMBAS	8.767,36	R\$ 1.095,92	12,50%	R\$ 1.095,92	12,50%	R\$ 1.095,92	12,50%
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,69	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>24.898,90</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	REATERRO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	REATERRO DE VALAS	1.012,96	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>25.217,96</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>108.303,04</b>	R\$ 7.024,94	6,49%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	PILARES	11.145,64	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	VIGAS	29.653,55	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA DÁGUA	12.491,24	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	VERGAS	7.024,94	R\$ 7.024,94	100,00%	R\$ -		R\$ -	
	LAJES	47.987,67	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>126.172,91</b>	R\$ 100.042,88	79,29%	R\$ 26.130,03	20,71%	R\$ -	0,00%
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	57.740,27	R\$ 57.740,27	100,00%	R\$ -		R\$ -	
	ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$ 33.664,32	100,00%	R\$ -		R\$ -	
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$ 8.638,29	100,00%	R\$ -		R\$ -	
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALÇÃO	26.130,03	R\$ -		R\$ 26.130,03	100,00%	R\$ -	
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>154.068,87</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 41.829,53	27,15%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53	R\$ -		R\$ -		R\$ 41.829,53	100,00%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	66.403,92	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>102.749,08</b>	R\$ 92.295,24	89,83%	R\$ 10.453,84	10,17%	R\$ -	0,00%
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ 45.910,65	100,00%	R\$ -		R\$ -	
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ 46.384,59	100,00%	R\$ -		R\$ -	
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ -		R\$ 10.453,84	100,00%	R\$ -	
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>9.966,21</b>	R\$ 2.672,79	26,82%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79	R\$ 2.672,79	100,00%	R\$ -		R\$ -	

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
			MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES	4.455,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
10	<b>FORRO</b>	<b>39.628,79</b>	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 39.628,79	100,00%		
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.628,79	100,00%		
11	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>39.826,17</b>	R\$ - 0,00%	R\$ 3.226,31 8,10%	R\$ 36.599,86	91,90%		
	CHAPISCO	3.226,31	R\$ -	R\$ 3.226,31 100,00%	R\$ -			
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.365,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.365,52	100,00%		
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.208,72	100,00%		
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.025,62	100,00%		
12	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>23.482,96</b>	R\$ - 0,00%	R\$ 1.367,22 5,82%	R\$ 22.115,74	94,18%		
	CHAPISCO	1.367,22	R\$ -	R\$ 1.367,22 100,00%	R\$ -			
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.115,74	100,00%		
13	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>50.904,84</b>	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ -	0,00%		
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.653,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	PISO PODOTÁTIL	837,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	PISO CERÂMICO	23.206,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
14	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>12.176,19</b>	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 4.265,47	35,03%		
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.265,47	100,00%		
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
15	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>68.755,22</b>	R\$ - 0,00%	R\$ 23.174,29 33,71%	R\$ 26.396,28	38,39%		
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61	R\$ -	R\$ 1.425,61 100,00%	R\$ -			
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.558,37	R\$ -	R\$ 1.558,37 100,00%	R\$ -			
	RESERVATÓRIOS	1.548,84	R\$ -	R\$ 1.548,84 100,00%	R\$ -			
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95	R\$ -	R\$ 3.441,95 100,00%	R\$ -			
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03	R\$ -	R\$ 6.876,03 100,00%	R\$ -			
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49	R\$ -	R\$ 8.323,49 100,00%	R\$ -			
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.712,87	100,00%		
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.410,22	100,00%		
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.909,64	100,00%		
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.363,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.363,55	100,00%		
	LOUÇAS E METAIS	19.184,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
16	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>	<b>77.483,62</b>	R\$ - 0,00%	R\$ 27.827,59 35,91%	R\$ -	0,00%		
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59	R\$ -	R\$ 27.827,59 100,00%	R\$ -			
	EQUIPAMENTOS	49.656,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
17	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>2.195,60</b>	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ -	0,00%		
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
18	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>268.166,43</b>	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ -	0,00%		
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -			



# TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
			MÊS 07	MÊS 08	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 09	MÊS 09
	<b>ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO</b>	<b>85.304,91</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>CALÇADAS INTERNAS</b>	<b>12.942,28</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>PLATIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO</b>	<b>861,74</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO</b>	<b>14.680,39</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL</b>	<b>233,20</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES</b>	<b>18.799,07</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS</b>	<b>63.476,88</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES</b>	<b>4.928,58</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>MUROS</b>	<b>48.681,76</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>19</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>62.113,01</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>PINTURA EM MUROS</b>	<b>7.520,87</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>PINTURA EM PAREDES INTERNAS</b>	<b>18.603,93</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>PINTURA EM PAREDES EXTERNAS</b>	<b>16.239,78</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>	<b>2.668,47</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>PINTURA EM METAL - GRADIL</b>	<b>8.799,13</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA</b>	<b>8.167,78</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS</b>	<b>113,05</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>11.016,50</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>MASTROS PARA BANDEIRA</b>	<b>3.999,16</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>BANCO EM CONCRETO</b>	<b>3.100,86</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO</b>	<b>3.916,48</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>21</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>1.209,58</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>	<b>1.209,58</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>22</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>179.461,16</b>	R\$ 9.385,37	R\$ 8.541,43	R\$ 8.541,43	R\$ 8.541,43	R\$ 8.541,43	R\$ 8.541,43
	<b>22.1 ENTRADA DE ENERGIA</b>	<b>7.992,59</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>22.2 INFRAESTRUTURA EXTERNA</b>	<b>18.770,74</b>	R\$ 9.385,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>22.3 INFRAESTRUTURA INTERNA</b>	<b>17.082,86</b>	R\$ -	R\$ 8.541,43	R\$ 8.541,43	R\$ 8.541,43	R\$ 8.541,43	R\$ 8.541,43
	<b>22.4 CABEAMENTO ELÉTRICO</b>	<b>61.998,65</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES</b>	<b>16.572,65</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>22.7 ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS</b>	<b>29.756,89</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>22.8 ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS</b>	<b>18.118,70</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>22.9 QUADROS ELÉTRICOS</b>	<b>9.168,07</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>23</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>	<b>18.711,13</b>	R\$ 5.278,77	R\$ 5.278,77	R\$ 5.278,77	R\$ 7.363,68	R\$ 7.363,68	R\$ 7.363,68
	<b>23.1 ATERRAMENTO</b>	<b>10.557,54</b>	R\$ 5.278,77	R\$ 5.278,77	R\$ 5.278,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>23.2 CAPTAÇÃO E DESCIDAS</b>	<b>7.363,68</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.363,68	R\$ 7.363,68	R\$ 7.363,68
	<b>23.3 EQUIPOTENCIALIZAÇÃO</b>	<b>789,92</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>24</b>	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>44.141,19</b>	R\$ 3.087,22	R\$ 3.540,89	R\$ 3.540,89	R\$ 3.540,89	R\$ 3.540,89	R\$ 3.540,89
	<b>24.1 INFRAESTRUTURA EXTERNA</b>	<b>6.174,44</b>	R\$ 3.087,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>24.2 INFRAESTRUTURA INTERNA</b>	<b>7.081,77</b>	R\$ -	R\$ 3.540,89	R\$ 3.540,89	R\$ 3.540,89	R\$ 3.540,89	R\$ 3.540,89
	<b>24.3 CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO</b>	<b>16.425,97</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



# TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**

Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL
24.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	3.361,88
24.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	9.369,64
24.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.727,49
<b>25</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	<b>34.799,86</b>
25.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	12.287,04
25.2	MOVIMENTO DE TERRA II	2.668,21
25.3	INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)	10.622,84
25.4	INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)	9.221,77

Total: **1.688.338,16**

PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09	
R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>
R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>R\$</b>	<b>233.169,66</b>	<b>R\$</b>	<b>122.922,81</b>	<b>R\$</b>	<b>203.664,11</b>
	<b>13,81%</b>		<b>7,28%</b>		<b>12,06%</b>
PREVISTO PARA A ETAPA		PREVISTO PARA A ETAPA		PREVISTO PARA A ETAPA	
<b>R\$</b>	<b>551.879,14</b>	<b>R\$</b>	<b>674.801,95</b>	<b>R\$</b>	<b>878.466,07</b>
	<b>32,69%</b>		<b>39,97%</b>		<b>52,03%</b>
PREVISÃO DE ACUMULADO		PREVISÃO DE ACUMULADO		PREVISÃO DE ACUMULADO	
<b>MÊS 07</b>		<b>MÊS 08</b>		<b>MÊS 09</b>	

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
			MÊS 10	MÊS 11	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 10	MÊS 11
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>148.068,54</b>	<b>R\$ 12.286,53</b>	<b>8,30%</b>	<b>R\$ 12.286,53</b>	<b>8,30%</b>	<b>R\$ 12.286,53</b>	<b>8,30%</b>
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>54.820,41</b>	<b>R\$ 1.095,92</b>	<b>2,00%</b>	<b>R\$ 1.095,92</b>	<b>2,00%</b>	<b>R\$ 1.095,92</b>	<b>2,00%</b>
	CAÇAMBAS	8.767,36	R\$ 1.095,92	12,50%	R\$ 1.095,92	12,50%	R\$ 1.095,92	12,50%
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,69	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>24.898,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	REATERRO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	REATERRO DE VALAS	1.012,96	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>25.217,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>108.303,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
	PILARES	11.145,64	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	VIGAS	29.653,55	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA DÁGUA	12.491,24	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	VERGAS	7.024,94	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	LAJES	47.987,67	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>126.172,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	57.740,27	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALÇÃO	26.130,03	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>154.068,87</b>	<b>R\$ 112.239,34</b>	<b>72,85%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ 15.378,79	100,00%	R\$ -		R\$ -	
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	66.403,92	R\$ 66.403,92	100,00%	R\$ -		R\$ -	
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ 30.456,63	100,00%	R\$ -		R\$ -	
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>102.749,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>9.966,21</b>	<b>R\$ 4.455,24</b>	<b>44,70%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -	

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
			MÊS 10	MÊS 11	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 10	MÊS 11
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES	4.455,24	R\$ 4.455,24	100,00%	R\$ -		R\$ -	
<b>10</b>	<b>FORRO</b>	<b>39.628,79</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>39.826,17</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	CHAPISCO	3.226,31	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.365,52	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>23.482,96</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	CHAPISCO	1.367,22	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>13</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>50.904,84</b>	R\$ 25.653,54	50,40%	R\$ 25.251,30	49,60%	R\$ -	0,00%
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.653,54	R\$ 25.653,54	100,00%	R\$ -		R\$ -	
	PISO PODOTÁTIL	837,16	R\$ -		R\$ 837,16	100,00%	R\$ -	
	PISO CERÂMICO	23.206,26	R\$ -		R\$ 23.206,26	100,00%	R\$ -	
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88	R\$ -		R\$ 1.207,88	100,00%	R\$ -	
<b>14</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>12.176,19</b>	R\$ -	0,00%	R\$ 7.910,72	64,97%	R\$ -	0,00%
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83	R\$ -		R\$ 7.322,83	100,00%	R\$ -	
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78	R\$ -		R\$ 269,78	100,00%	R\$ -	
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11	R\$ -		R\$ 318,11	100,00%	R\$ -	
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>68.755,22</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.184,65	27,90%
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.558,37	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	RESERVATÓRIOS	1.548,84	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.363,55	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	LOUÇAS E METAIS	19.184,65	R\$ -		R\$ -		R\$ 19.184,65	100,00%
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>	<b>77.483,62</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	EQUIPAMENTOS	49.656,03	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>2.195,60</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>18</b>	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>268.166,43</b>	R\$ -	0,00%	R\$ 98.247,19	36,64%	R\$ 151.661,62	56,56%
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62	R\$ -		R\$ -		R\$ -	

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
			MÊS 10	MÊS 11	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 12	MÊS 12
	<b>ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO</b>	<b>85.304,91</b>	R\$ -	R\$ 85.304,91	100,00%	R\$ -		
	<b>CALÇADAS INTERNAS</b>	<b>12.942,28</b>	R\$ -	R\$ 12.942,28	100,00%	R\$ -		
	<b>PLATIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO</b>	<b>861,74</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 861,74	100,00%	
	<b>CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO</b>	<b>14.680,39</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 14.680,39	100,00%	
	<b>RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL</b>	<b>233,20</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 233,20	100,00%	
	<b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES</b>	<b>18.799,07</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 18.799,07	100,00%	
	<b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS</b>	<b>63.476,88</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 63.476,88	100,00%	
	<b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES</b>	<b>4.928,58</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.928,58	100,00%	
	<b>MUROS</b>	<b>48.681,76</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 48.681,76	100,00%	
<b>19</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>62.113,01</b>	R\$ -	R\$ 19.635,38	31,61%	R\$ 34.843,71	56,10%	
	<b>PINTURA EM MUROS</b>	<b>7.520,87</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
	<b>PINTURA EM PAREDES INTERNAS</b>	<b>18.603,93</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 18.603,93	100,00%	
	<b>PINTURA EM PAREDES EXTERNAS</b>	<b>16.239,78</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 16.239,78	100,00%	
	<b>PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>	<b>2.668,47</b>	R\$ -	R\$ 2.668,47	100,00%	R\$ -		
	<b>PINTURA EM METAL - GRADIL</b>	<b>8.799,13</b>	R\$ -	R\$ 8.799,13	100,00%	R\$ -		
	<b>PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA</b>	<b>8.167,78</b>	R\$ -	R\$ 8.167,78	100,00%	R\$ -		
	<b>PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS</b>	<b>113,05</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>11.016,50</b>	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 11.016,50	100,00%	
	<b>MASTROS PARA BANDEIRA</b>	<b>3.999,16</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.999,16	100,00%	
	<b>BANCO EM CONCRETO</b>	<b>3.100,86</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.100,86	100,00%	
	<b>ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO</b>	<b>3.916,48</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.916,48	100,00%	
<b>21</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>1.209,58</b>	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>	<b>1.209,58</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
<b>22</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>179.461,16</b>	R\$ -	R\$ 63.332,17	35,29%	R\$ 72.282,79	40,28%	
<b>22.1</b>	<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>	<b>7.992,59</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
<b>22.2</b>	<b>INFRAESTRUTURA EXTERNA</b>	<b>18.770,74</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
<b>22.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA INTERNA</b>	<b>17.082,86</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
<b>22.4</b>	<b>CABEAMENTO ELÉTRICO</b>	<b>61.998,65</b>	R\$ -	R\$ 30.999,32	50,00%	R\$ 30.999,32	50,00%	
	<b>INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES</b>	<b>16.572,65</b>	R\$ -	R\$ 8.286,33	50,00%	R\$ 8.286,33	50,00%	
<b>22.7</b>	<b>ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS</b>	<b>29.756,89</b>	R\$ -	R\$ 14.878,44	50,00%	R\$ 14.878,44	50,00%	
<b>22.8</b>	<b>ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS</b>	<b>18.118,70</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 18.118,70	100,00%	
<b>22.9</b>	<b>QUADROS ELÉTRICOS</b>	<b>9.168,07</b>	R\$ -	R\$ 9.168,07	100,00%	R\$ -		
<b>23</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>	<b>18.711,13</b>	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 789,92	4,22%	
<b>23.1</b>	<b>ATERRAMENTO</b>	<b>10.557,54</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
<b>23.2</b>	<b>CAPTAÇÃO E DESCIDAS</b>	<b>7.363,68</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
<b>23.3</b>	<b>EQUIPOTENCIALIZAÇÃO</b>	<b>789,92</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ 789,92	100,00%	
<b>24</b>	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>44.141,19</b>	R\$ -	R\$ 19.787,85	44,83%	R\$ 9.369,64	21,23%	
<b>24.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA EXTERNA</b>	<b>6.174,44</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
<b>24.2</b>	<b>INFRAESTRUTURA INTERNA</b>	<b>7.081,77</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
<b>24.3</b>	<b>CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO</b>	<b>16.425,97</b>	R\$ -	R\$ 16.425,97	100,00%	R\$ -		



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL
24.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	3.361,88
24.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	9.369,64
24.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.727,49
<b>25</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	<b>34.799,86</b>
25.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	12.287,04
25.2	MOVIMENTO DE TERRA II	2.668,21
25.3	INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)	10.622,84
25.4	INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)	9.221,77

Total: **1.688.338,16**

PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO			
MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12			
R\$	-	R\$	3.361,88	100,00%	R\$	-	
R\$	-	R\$	-		R\$	9.369,64	
R\$	-	R\$	-		R\$	-	
R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
R\$	-		R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-		R\$	-
R\$	-		R\$	-		R\$	-
R\$	155.730,57	9,22%	R\$	247.547,05	14,66%	R\$	312.531,27
PREVISTO PARA A ETAPA		PREVISTO PARA A ETAPA		PREVISTO PARA A ETAPA			
R\$	1.034.196,63	61,26%	R\$	1.281.743,68	75,92%	R\$	1.594.274,95
PREVISÃO DE ACUMULADO		PREVISÃO DE ACUMULADO		PREVISÃO DE ACUMULADO			
MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12			



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		TOTAL	%
			MÊS 13			
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>148.068,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 148.068,54</b>	<b>100,00%</b>
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ -		R\$ 73.785,33	100,00%
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00	R\$ -		R\$ 73.653,00	100,00%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ -		R\$ 630,21	100,00%
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>54.820,41</b>	<b>R\$ 1.095,92</b>	<b>2,00%</b>	<b>R\$ 54.820,41</b>	<b>100,00%</b>
	CAÇAMBAS	8.767,36	R\$ 1.095,92	12,50%	R\$ 8.767,36	100,00%
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,69	R\$ -		R\$ 26.881,69	100,00%
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ -		R\$ 19.171,36	100,00%
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>24.898,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 24.898,90</b>	<b>100,00%</b>
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ -		R\$ 6.999,02	100,00%
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62	R\$ -		R\$ 2.431,62	100,00%
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$ -		R\$ 4.032,92	100,00%
	REATERRO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$ -		R\$ 3.195,79	100,00%
	REATERRO DE VALAS	1.012,96	R\$ -		R\$ 1.012,96	100,00%
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ -		R\$ 7.226,59	100,00%
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>25.217,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 25.217,96</b>	<b>100,00%</b>
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ -		R\$ 25.217,96	100,00%
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>108.303,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 108.303,04</b>	<b>100,00%</b>
	PILARES	11.145,64	R\$ -		R\$ 11.145,64	100,00%
	VIGAS	29.653,55	R\$ -		R\$ 29.653,55	100,00%
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA	12.491,24	R\$ -		R\$ 12.491,24	100,00%
	VERGAS	7.024,94	R\$ -		R\$ 7.024,94	100,00%
	LAJES	47.987,67	R\$ -		R\$ 47.987,67	100,00%
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>126.172,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 126.172,91</b>	<b>100,00%</b>
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	57.740,27	R\$ -		R\$ 57.740,27	100,00%
	ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$ -		R\$ 33.664,32	100,00%
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$ -		R\$ 8.638,29	100,00%
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO	26.130,03	R\$ -		R\$ 26.130,03	100,00%
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>154.068,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 154.068,87</b>	<b>100,00%</b>
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53	R\$ -		R\$ 41.829,53	100,00%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ -		R\$ 15.378,79	100,00%
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	66.403,92	R\$ -		R\$ 66.403,92	100,00%
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ -		R\$ 30.456,63	100,00%
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>102.749,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 102.749,08</b>	<b>100,00%</b>
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ -		R\$ 45.910,65	100,00%
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ -		R\$ 46.384,59	100,00%
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ -		R\$ 10.453,84	100,00%
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>9.966,21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 9.966,21</b>	<b>100,00%</b>
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$ -		R\$ 2.838,18	100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79	R\$ -		R\$ 2.672,79	100,00%

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		TOTAL	%
			MÊS 13			
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES	4.455,24	R\$	-	R\$ 4.455,24	100,00%
<b>10</b>	<b>FORRO</b>	<b>39.628,79</b>	R\$	-	<b>R\$ 39.628,79</b>	<b>100,00%</b>
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79	R\$	-	R\$ 39.628,79	100,00%
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>39.826,17</b>	R\$	-	<b>R\$ 39.826,17</b>	<b>100,00%</b>
	CHAPISCO	3.226,31	R\$	-	R\$ 3.226,31	100,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.365,52	R\$	-	R\$ 26.365,52	100,00%
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72	R\$	-	R\$ 9.208,72	100,00%
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62	R\$	-	R\$ 1.025,62	100,00%
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>23.482,96</b>	R\$	-	<b>R\$ 23.482,96</b>	<b>100,00%</b>
	CHAPISCO	1.367,22	R\$	-	R\$ 1.367,22	100,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74	R\$	-	R\$ 22.115,74	100,00%
<b>13</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>50.904,84</b>	R\$	-	<b>R\$ 50.904,84</b>	<b>100,00%</b>
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.653,54	R\$	-	R\$ 25.653,54	100,00%
	PISO PODOTÁTIL	837,16	R\$	-	R\$ 837,16	100,00%
	PISO CERÂMICO	23.206,26	R\$	-	R\$ 23.206,26	100,00%
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88	R\$	-	R\$ 1.207,88	100,00%
<b>14</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>12.176,19</b>	R\$	-	<b>R\$ 12.176,19</b>	<b>100,00%</b>
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47	R\$	-	R\$ 4.265,47	100,00%
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83	R\$	-	R\$ 7.322,83	100,00%
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78	R\$	-	R\$ 269,78	100,00%
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11	R\$	-	R\$ 318,11	100,00%
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>68.755,22</b>	R\$	-	<b>R\$ 68.755,22</b>	<b>100,00%</b>
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61	R\$	-	R\$ 1.425,61	100,00%
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.558,37	R\$	-	R\$ 1.558,37	100,00%
	RESERVATÓRIOS	1.548,84	R\$	-	R\$ 1.548,84	100,00%
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95	R\$	-	R\$ 3.441,95	100,00%
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03	R\$	-	R\$ 6.876,03	100,00%
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49	R\$	-	R\$ 8.323,49	100,00%
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87	R\$	-	R\$ 1.712,87	100,00%
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22	R\$	-	R\$ 16.410,22	100,00%
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64	R\$	-	R\$ 2.909,64	100,00%
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.363,55	R\$	-	R\$ 5.363,55	100,00%
	LOUÇAS E METAIS	19.184,65	R\$	-	R\$ 19.184,65	100,00%
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>	<b>77.483,62</b>	R\$	49.656,03	<b>R\$ 77.483,62</b>	<b>100,00%</b>
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59	R\$	-	R\$ 27.827,59	100,00%
	EQUIPAMENTOS	49.656,03	R\$	49.656,03	R\$ 49.656,03	100,00%
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>2.195,60</b>	R\$	2.195,60	<b>R\$ 2.195,60</b>	<b>100,00%</b>
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60	R\$	2.195,60	R\$ 2.195,60	100,00%
<b>18</b>	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>268.166,43</b>	R\$	18.257,62	<b>R\$ 268.166,43</b>	<b>100,00%</b>
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62	R\$	18.257,62	R\$ 18.257,62	100,00%

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO		TOTAL	%	
			MÊS 13				
	<b>ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO</b>	<b>85.304,91</b>	R\$	-	R\$ 85.304,91	100,00%	
	<b>CALÇADAS INTERNAS</b>	<b>12.942,28</b>	R\$	-	R\$ 12.942,28	100,00%	
	<b>PLATIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO</b>	<b>861,74</b>	R\$	-	R\$ 861,74	100,00%	
	<b>CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO</b>	<b>14.680,39</b>	R\$	-	R\$ 14.680,39	100,00%	
	<b>RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL</b>	<b>233,20</b>	R\$	-	R\$ 233,20	100,00%	
	<b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES</b>	<b>18.799,07</b>	R\$	-	R\$ 18.799,07	100,00%	
	<b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS</b>	<b>63.476,88</b>	R\$	-	R\$ 63.476,88	100,00%	
	<b>GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES</b>	<b>4.928,58</b>	R\$	-	R\$ 4.928,58	100,00%	
	<b>MUROS</b>	<b>48.681,76</b>	R\$	-	R\$ 48.681,76	100,00%	
<b>19</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>62.113,01</b>	<b>R\$</b>	<b>7.633,92</b>	<b>12,29%</b>	<b>R\$ 62.113,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PINTURA EM MUROS</b>	<b>7.520,87</b>	R\$	7.520,87	100,00%	R\$ 7.520,87	100,00%
	<b>PINTURA EM PAREDES INTERNAS</b>	<b>18.603,93</b>	R\$	-	R\$ 18.603,93	100,00%	
	<b>PINTURA EM PAREDES EXTERNAS</b>	<b>16.239,78</b>	R\$	-	R\$ 16.239,78	100,00%	
	<b>PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>	<b>2.668,47</b>	R\$	-	R\$ 2.668,47	100,00%	
	<b>PINTURA EM METAL - GRADIL</b>	<b>8.799,13</b>	R\$	-	R\$ 8.799,13	100,00%	
	<b>PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA</b>	<b>8.167,78</b>	R\$	-	R\$ 8.167,78	100,00%	
	<b>PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS</b>	<b>113,05</b>	R\$	113,05	100,00%	R\$ 113,05	100,00%
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>11.016,50</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 11.016,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>MASTROS PARA BANDEIRA</b>	<b>3.999,16</b>	R\$	-	R\$ 3.999,16	100,00%	
	<b>BANCO EM CONCRETO</b>	<b>3.100,86</b>	R\$	-	R\$ 3.100,86	100,00%	
	<b>ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO</b>	<b>3.916,48</b>	R\$	-	R\$ 3.916,48	100,00%	
<b>21</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>1.209,58</b>	<b>R\$</b>	<b>1.209,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.209,58</b>	<b>100,00%</b>
	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>	<b>1.209,58</b>	R\$	1.209,58	100,00%	R\$ 1.209,58	100,00%
<b>22</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>179.461,16</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 179.461,16</b>	<b>100,00%</b>
22.1	<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>	<b>7.992,59</b>	R\$	-	R\$ 7.992,59	100,00%	
22.2	<b>INFRAESTRUTURA EXTERNA</b>	<b>18.770,74</b>	R\$	-	R\$ 18.770,74	100,00%	
22.3	<b>INFRAESTRUTURA INTERNA</b>	<b>17.082,86</b>	R\$	-	R\$ 17.082,86	100,00%	
22.4	<b>CABEAMENTO ELÉTRICO</b>	<b>61.998,65</b>	R\$	-	R\$ 61.998,65	100,00%	
	<b>INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES</b>	<b>16.572,65</b>	R\$	-	R\$ 16.572,65	100,00%	
22.7	<b>ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS</b>	<b>29.756,89</b>	R\$	-	R\$ 29.756,89	100,00%	
22.8	<b>ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS</b>	<b>18.118,70</b>	R\$	-	R\$ 18.118,70	100,00%	
22.9	<b>QUADROS ELÉTRICOS</b>	<b>9.168,07</b>	R\$	-	R\$ 9.168,07	100,00%	
<b>23</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>	<b>18.711,13</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 18.711,13</b>	<b>100,00%</b>
23.1	<b>ATERRAMENTO</b>	<b>10.557,54</b>	R\$	-	R\$ 10.557,54	100,00%	
23.2	<b>CAPTAÇÃO E DESCIDAS</b>	<b>7.363,68</b>	R\$	-	R\$ 7.363,68	100,00%	
23.3	<b>EQUIPOTENCIALIZAÇÃO</b>	<b>789,92</b>	R\$	-	R\$ 789,92	100,00%	
<b>24</b>	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>44.141,19</b>	<b>R\$</b>	<b>1.727,49</b>	<b>3,91%</b>	<b>R\$ 44.141,19</b>	<b>100,00%</b>
24.1	<b>INFRAESTRUTURA EXTERNA</b>	<b>6.174,44</b>	R\$	-	R\$ 6.174,44	100,00%	
24.2	<b>INFRAESTRUTURA INTERNA</b>	<b>7.081,77</b>	R\$	-	R\$ 7.081,77	100,00%	
24.3	<b>CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO</b>	<b>16.425,97</b>	R\$	-	R\$ 16.425,97	100,00%	

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.

Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**  
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL
24.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	3.361,88
24.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	9.369,64
24.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.727,49
<b>25</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	<b>34.799,86</b>
25.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	12.287,04
25.2	MOVIMENTO DE TERRA II	2.668,21
25.3	INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)	10.622,84
25.4	INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)	9.221,77

Total: **1.688.338,16**

PREVISÃO	
MÊS 13	
R\$	-
R\$	-
R\$	1.727,49 100,00%
R\$	12.287,04 35,31%
R\$	12.287,04 100,00%
R\$	-
R\$	-
R\$	-

TOTAL	%
R\$ 3.361,88	100,00%
R\$ 9.369,64	100,00%
R\$ 1.727,49	100,00%
R\$ 34.799,86	100,00%
R\$ 12.287,04	100,00%
R\$ 2.668,21	100,00%
R\$ 10.622,84	100,00%
R\$ 9.221,77	100,00%

R\$	94.063,21	5,57%
PREVISTO PARA A ETAPA		
R\$	1.688.338,16	100,00%
PREVISÃO DE ACUMULADO		
MÊS 13		

R\$	1.688.338,16	100,00%
TOTAL PREVISTO		
R\$	1.688.338,16	100,00%
TOTAL ACUMULADO		
TOTAL		