





OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná LOCAL: Apucarana/PR ÁREA(m²): 1.506,56		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 5ª MEDIÇÃO																								
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	
	Paisagismo	11.201,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Estacionamento pavimentado	132.303,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Calçadas internas	20.145,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Calçada e grama externa - passeio	29.651,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Gradil fechamento do terreno	91.905,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Muro de fechamento do terreno	80.181,58	0,00%	0,00	15,47%	12.407,18	16,41%	13.154,61	22,85%	18.325,44	0,00%	0,00	25,27%	20.261,89	20,00%	16.036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>PINTURAS</b>	<b>123.651,26</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	22,46%	27.768,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Pintura em muros	8.397,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pintura em paredes internas	29.562,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pintura em paredes externas -textura	21.882,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pintura em esquadria de madeira	8.107,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pintura metálica em estrutura cobertura e gradil	55.537,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	27.768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pintura em piso	164,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>9.002,17</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Mastros para bandeira	3.759,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Banco de Concreto + bicicletário	3.932,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Escada Marinho	1.310,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>3.422,18</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Limpeza final da obra	3.422,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>491.892,13</b>	0,16%	788,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,36%	16.527,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,18%	25.477,31	1,46%	7.187,82	1,46%	7.187,82	1,46%	7.187,82	1,46%	7.187,82	13,11%	64.476,49
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	788,76	100,00%	788,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	37.958,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	34.817,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	47,47%	16.527,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	52,53%	18.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INFRAESTRUTURA INTERNA	47.918,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	7.187,82	15,00%	7.187,82	15,00%	7.187,82	15,00%	7.187,82	15,00%	7.187,82	15,00%	7.187,82
	CABEAMENTO ELÉTRICO	177.163,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	44.290,95	
	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	12.561,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO	32.815,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	85.206,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	25.525,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	12.997,72	
23	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	<b>29.910,61</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39,58%	11.839,25	
	ATERRAMENTO	16.345,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	11.839,25	
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	<b>ALARME DE INCÊNDIO</b>	<b>9.432,69</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	INFRAESTRUTURA	1.998,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>101.630,24</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,92%	7.029,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,98%	9.125,60	1,52%	1.548,01	1,52%	1.548,01	1,52%	1.548,01	1,52%	1.548,01	19,42%	19.733,00
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	48,12%	7.029,07	0,00	0,00	0,00%	0,00	51,88%	7.577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	1.548,01	15,00%	1.548,01	15,00%	1.548,01	15,00%	1.548,01	15,00%	1.548,01	15,00%	

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA																										
ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná																										
LOCAL: Apucarana/PR																										
ÁREA(m²): 1.506,56																										
<b>CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 5ª MEDIÇÃO</b>																										
	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	18.184,99
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>1º TERMO ADITIVO</b>	<b>-33.501,46</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>6,82%</b>	<b>-2.285,10</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>8,24%</b>	<b>-2.762,11</b>	<b>16,18%</b>	<b>-5.419,52</b>	<b>61,86%</b>	<b>-20.723,36</b>	<b>1,90%</b>	<b>-636,18</b>	<b>0,63%</b>	<b>-209,40</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>
	Engenheiro eletricitista	-2.093,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	10,00%	-209,40	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70
	Alvenarias Fechamento Externo/interna	-10.629,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	-2.657,41	50,00%	-5.314,83	20,00%	-2.125,93	5,00%	-531,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Alvenarias Platinbanda e Cx D'Água	-18.492,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-18.492,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>27</b>	<b>2º TERMO ADITIVO</b>	<b>22.266,17</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.266,17</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Estacas - Fórum	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	480,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>3.988.326,82</b>	<b>2,67%</b>	<b>106.361,99</b>	<b>2,23%</b>	<b>89.048,10</b>	<b>2,02%</b>	<b>80.640,76</b>	<b>2,18%</b>	<b>87.107,25</b>	<b>2,64%</b>	<b>105.401,60</b>	<b>7,07%</b>	<b>282.053,77</b>	<b>9,19%</b>	<b>366.419,02</b>	<b>7,28%</b>	<b>290.278,01</b>	<b>5,27%</b>	<b>210.204,46</b>	<b>4,93%</b>	<b>196.814,70</b>	<b>6,41%</b>	<b>255.697,58</b>	<b>6,97%</b>	<b>278.036,17</b>

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA																										
ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná																										
LOCAL: Apucarana/PR																										
ÁREA(m²): 1.506,56																										
		<b>CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 5ª MEDIÇÃO</b>																								
	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>369.901,24</b>	4,35%	16.106,33	4,35%	16.106,33	4,35%	16.106,33	4,35%	16.106,33	4,35%	16.106,33	4,35%	16.106,33	4,35%	16.106,33	4,35%	16.106,33	4,35%	16.106,33	4,35%	16.106,33	4,30%	15.907,44		
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	142.206,30	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	4,10%	5.830,46
	Engenheiro eletricista	85.147,74	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39
	Mestre de Obras	141.941,10	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	4,10%	5.819,59
	Placa de Obra	606,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>102.516,91</b>	0,35%	354,66	9,91%	10.163,51	0,35%	354,66	0,35%	354,66	0,35%	354,66	0,35%	354,66	0,35%	354,66	0,35%	354,66	0,35%	354,66	0,35%	354,66	0,35%	354,66	0,35%	354,66
	Caçambas - remoção de entulhos	7.093,20	5,00%	354,66	5,00%	354,66	5,00%	354,66	5,00%	354,66	5,00%	354,66	5,00%	354,66	5,00%	354,66	5,00%	354,66	5,00%	354,66	5,00%	354,66	5,00%	354,66	5,00%	354,66
	Ligações de água e esgoto	2.071,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Instalações Provisórias	50.074,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Locação de Obra + Tapume	33.468,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Demolições calçada e cerca	9.808,85		0,00	100,00%	9.808,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>44.590,58</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,83
	Remoção da camada vegetal	7.512,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Escavações	17.683,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-0,05
	Reaterro compactado	19.393,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,90
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>99.665,27</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Estacas - Fórum	43.820,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Blocos - Fórum	25.502,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Baldrames - Fórum	25.764,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Estacas, blocos e baldrames - Reservatório de incêndio	4.577,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>275.605,01</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum	30.237,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Vigas - Fórum	74.602,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	9.541,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Vergas	9.585,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Lajes - Fórum	142.333,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Pilares, Vigas e Lajes - Reservatório de incêndio	9.304,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>282.102,82</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Alvenarias Fechamento Externo/interna	154.687,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Alvenarias Platibanda e Cx D'Água	55.214,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Divisórias Fórum	72.200,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>562.959,02</b>	37,35%	210.267,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	113.248,80	10,00%	11.324,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	42.845,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Portas de Alumínio - Fórum	44.092,21	25,00%	11.023,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Janelas em alumínio- Fórum	39.180,94	40,00%	15.672,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Janelas Especiais	252.241,69	40,00%	100.896,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum	71.350,31	100,00%	71.350,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>332.169,85</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Estrutura de Cobertura - Fórum + Reservatório	146.633,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Telhamento - Fórum+ Reservatório	161.198,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

OBRA: <b>FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA</b>																										
ENDEREÇO: <b>Avenida Central do Paraná</b>																										
LOCAL: <b>Apucarana/PR</b>																										
ÁREA(m²): <b>1.506,56</b>																										
		<b>CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 5ª MEDIÇÃO</b>																								
	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
	Arremates de cobertura - Fórum + Reservatório		24.337,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>		<b>16.321,71</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum + reservatório		10.666,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Isolamento com lâ de rocha (sobre a laje- auditório, arquivo, salas multi-uso)		5.655,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>10</b>	<b>FORRO</b>		<b>115.169,71</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
	Forro - Fórum		115.169,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>		<b>79.319,43</b>	<b>8,53%</b>	<b>6.767,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
	Chapisco - Fórum + Reserv.		5.341,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Emboço - Fórum + Reserv.		46.336,65		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Azulejos		27.070,43	<b>25,00%</b>	<b>6.767,61</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Entelamento para prevenção de trincas - Fórum		571,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>		<b>46.415,63</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
	Chapisco - Fórum + reserv.		10.407,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Emboço - Fórum + reserv.		36.008,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>13</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>		<b>146.257,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>24,95%</b>	<b>36.489,85</b>	<b>24,95%</b>	<b>36.489,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>3,51%</b>	<b>5.128,87</b>	<b>1,76%</b>	<b>2.578,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Preparação de contra piso - fórum e reserv.		65.569,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Revestimentos de piso - Fórum		72.979,69		0,00	<b>50,00%</b>	<b>36.489,85</b>	<b>50,00%</b>	<b>36.489,85</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Piso hall - Basalto		2.578,79		0,00		0,00		0,00		0,00		<b>100,00%</b>	<b>2.578,79</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
	Canaletas de concreto - site		5.128,87		0,00		0,00		0,00		<b>100,00%</b>	<b>5.128,87</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>		<b>28.865,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>16,77%</b>	<b>4.841,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>66,45%</b>	<b>19.182,19</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
	Peitoril e Soleiras - Fórum		9.683,28		0,00	<b>50,00%</b>	<b>4.841,64</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Rodapés - Fórum		19.182,19		0,00		0,00		<b>100,00%</b>	<b>19.182,19</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		<b>126.023,45</b>	<b>3,60%</b>	<b>4.537,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>20,26%</b>	<b>25.531,07</b>	<b>20,26%</b>	<b>25.531,07</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Água fria - pontos e distribuição		5.154,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Água fria - registros e reservatório		3.098,08	<b>100,00%</b>	<b>3.098,08</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Esgoto - pontos e distribuição		17.782,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Esgoto -Caixas		2.563,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Drenagem - rede		29.597,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Drenagem - caixas e canaletas		7.244,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Sistema de aproveitamento - tubos e reserv.		8.081,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Sistema de aproveitamento -registros, torneiras, bombas, etc		1.439,54	<b>100,00%</b>	<b>1.439,54</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Louças		21.225,54		0,00		0,00		0,00		<b>50,00%</b>	<b>10.612,77</b>	<b>50,00%</b>	<b>10.612,77</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Metais		29.836,59		0,00		0,00		0,00		<b>50,00%</b>	<b>14.918,30</b>	<b>50,00%</b>	<b>14.918,30</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>16</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>		<b>203.632,54</b>	<b>2,80%</b>	<b>5.711,11</b>	<b>36,41%</b>	<b>74.132,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>30,40%</b>	<b>61.894,22</b>	<b>30,40%</b>	<b>61.894,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Drenos		5.711,11	<b>100,00%</b>	<b>5.711,11</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Redes		74.132,99		0,00	<b>100,00%</b>	<b>74.132,99</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Equipamentos		123.788,44		0,00		0,00		<b>50,00%</b>	<b>61.894,22</b>	<b>50,00%</b>	<b>61.894,22</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>		<b>33.715,92</b>	<b>50,00%</b>	<b>16.857,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
	Instalações de tubulação prevenção de incêndio		12.257,42	<b>50,00%</b>	<b>6.128,71</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Instalações de Hidrantes, bombas e acessórios		21.458,50	<b>50,00%</b>	<b>10.729,25</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>18</b>	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>		<b>365.389,19</b>	<b>30,67%</b>	<b>112.050,28</b>	<b>8,12%</b>	<b>29.651,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67%</b>	<b>46.306,29</b>	<b>25,07%</b>	<b>91.598,25</b>	<b>1,53%</b>	<b>5.600,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,88</b>

OBRA: <b>FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA</b>																										
ENDEREÇO: <b>Avenida Central do Paraná</b>																										
LOCAL: <b>Apucarana/PR</b>																										
ÁREA(m²): <b>1.506,56</b>																										
		<b>CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 5ª MEDIÇÃO</b>																								
	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
	Paisagismo		11.201,71		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	5.600,86	50,00%	5.600,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Estacionamento pavimentado		132.303,69		0,00		0,00		0,00	35,00%	46.306,29	65,00%	85.997,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Calçadas internas	100,00%	20.145,18		20.145,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Calçada e grama externa - passeio		29.651,93		0,00	100,00%	29.651,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Gradil fechamento do terreno	100,00%	91.905,10		91.905,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Muro de fechamento do terreno		80.181,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-3,86	
<b>19</b>	<b>PINTURAS</b>		<b>123.651,26</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,13%	22.423,50	18,27%	22.587,70	41,14%	50.871,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Pintura em muros		8.397,59		0,00		0,00		0,00	33,00%	2.771,20	33,00%	2.771,20	34,00%	2.855,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Pintura em paredes internas		29.562,03		0,00		0,00		0,00	33,00%	9.755,47	33,00%	9.755,47	34,00%	10.051,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Pintura em paredes externas -textura		21.882,80		0,00		0,00		0,00	33,00%	7.221,32	33,00%	7.221,32	34,00%	7.440,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Pintura em esquadria de madeira		8.107,59		0,00		0,00		0,00	33,00%	2.675,50	33,00%	2.675,50	34,00%	2.756,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Pintura metálica em estrutura cobertura e gradil		55.537,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	27.768,53		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Pintura em piso		164,20		0,00		0,00		0,00	100,00%	164,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		<b>9.002,17</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.002,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Mastros para bandeira		3.759,21		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.759,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Banco de Concreto + bicicletário		3.932,29		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.932,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Escada Marinheiro		1.310,67		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.310,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>21</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		<b>3.422,18</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.422,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Limpeza final da obra		3.422,18		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.422,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>22</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>491.892,13</b>	21,38%	105.142,00	28,84%	141.867,55	4,88%	24.003,66	7,99%	39.278,74	3,34%	16.407,90	5,93%	29.170,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA		788,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA		37.958,18		0,00		50,00%	18.979,09	50,00%	18.979,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)		34.817,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,28	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	10,00%	4.791,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	35,00%	62.007,33	40,00%	70.865,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS		12.561,42		0,00		40,00%	5.024,57	60,00%	7.536,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO		32.815,81		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	16.407,90	50,00%	16.407,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	45,00%	38.342,79	55,00%	46.863,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS		25.525,58		0,00		0,00		0,00	50,00%	12.762,79		0,00	50,00%	12.762,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES		37.136,35		0,00	65,00%	24.138,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>23</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		<b>29.910,61</b>	60,42%	18.071,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ATERRAMENTO	100,00%	16.345,98		16.345,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS		11.839,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	100,00%	1.725,38		1.725,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>24</b>	<b>ALARME DE INCÊNDIO</b>		<b>9.432,69</b>	10,59%	999,06	10,59%	999,06	0,00%	0,00	39,41%	3.717,28	0,00%	0,00	39,41%	3.717,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA	50,00%	999,06	50,00%	999,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO		7.434,56		0,00		0,00		0,00	50,00%	3.717,28		0,00	50,00%	3.717,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>25</b>	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>		<b>101.630,24</b>	40,41%	41.065,35	14,36%	14.593,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,83%	3.892,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,67	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA		14.605,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-0,67	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	10,00%	1.032,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

OBRA: <b>FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA</b> ENDEREÇO: <b>Avenida Central do Paraná</b> LOCAL: <b>Apucarana/PR</b> ÁREA(m²): <b>1.506,56</b>		<b>CRONOGRAMA VIGENTE</b>																									
		<b>ALTERADO NA 5ª MEDIÇÃO</b>																									
	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24			
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	50,00%	18.184,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	YOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	100,00%	7.780,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06		0,00	100,00%	525,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	50,00%	14.068,32	50,00%	14.068,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.892,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>26</b>	<b>1ª TERMO ADITIVO</b>	<b>-33.501,46</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,31%</b>	<b>-104,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
	Engenheiro eletricitista	-2.093,98	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	0,00
	Alvenarias Fechamento Externo/Interna	-10.629,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Alvenarias Platinbanda e Cx D'Água	-18.492,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>27</b>	<b>2ª TERMO ADITIVO</b>	<b>22.266,17</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
	Estacas - Fórum	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Blocos - Fórum	480,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>3.988.326,82</b>	<b>13,49%</b>	<b>537.825,94</b>	<b>8,24%</b>	<b>328.741,55</b>	<b>1,93%</b>	<b>76.849,80</b>	<b>5,24%</b>	<b>209.158,52</b>	<b>6,23%</b>	<b>248.506,48</b>	<b>3,54%</b>	<b>141.141,16</b>	<b>0,41%</b>	<b>16.356,29</b>	<b>0,41%</b>	<b>16.356,29</b>	<b>0,41%</b>	<b>16.356,29</b>	<b>0,41%</b>	<b>16.356,29</b>	<b>0,41%</b>	<b>16.356,29</b>	<b>0,41%</b>	<b>16.258,47</b>	