

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.
Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

MEDIÇÕESObra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

| ITEM | SERVIÇO | TOTAL | 7ª MEDIÇÃO | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | PREVISTO | | EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | VALOR PREVISTO R\$ | % PREV. | VALOR MEDIDO (R\$) | % EXEC. | ACUMULADO (R\$) | % ACUM. | VALOR SALDO R\$ | % SALDO |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 148.068,54 | R\$ 12.286,53 | 8,30% | R\$ 12.286,53 | 8,30% | R\$ 86.635,90 | 58,51% | R\$ 61.432,64 | 41,49% |
| | ENGENHEIRO | 73.785,33 | R\$ 6.148,78 | 8,33% | R\$ 6.148,78 | 8,33% | R\$ 43.041,44 | 58,33% | R\$ 30.743,89 | 41,67% |
| | MESTRE DE OBRAS | 73.653,00 | R\$ 6.137,75 | 8,33% | R\$ 6.137,75 | 8,33% | R\$ 42.964,25 | 58,33% | R\$ 30.688,75 | 41,67% |
| | PLACA DE OBRA | 630,21 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 630,21 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 54.820,41 | R\$ 1.252,48 | 2,28% | R\$ - | 0,00% | R\$ 46.053,05 | 84,01% | R\$ 8.767,36 | 15,99% |
| | CAÇAMBAS | 8.767,36 | R\$ 1.252,48 | 14,29% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 8.767,36 | 100,00% |
| | LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA | 26.881,69 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 26.881,69 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME | 19.171,36 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 19.171,36 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 24.898,90 | R\$ 7.153,63 | 28,73% | R\$ 903,32 | 3,63% | R\$ 18.648,59 | 74,90% | R\$ 6.250,31 | 25,10% |
| | REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE | 6.999,02 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 6.999,02 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES | 2.431,62 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.431,62 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | ESCAVAÇÃO - REDES | 4.032,92 | R\$ 4.032,92 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 4.032,92 | 100,00% |
| | REATERRO ENTRE BALDRAMES | 3.195,79 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.195,79 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | REATERRO DE VALAS | 1.012,96 | R\$ 1.012,96 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.012,96 | 100,00% |
| | TERRAPLENAGEM | 7.226,59 | R\$ 2.107,75 | 29,17% | R\$ 903,32 | 12,50% | R\$ 6.022,16 | 83,33% | R\$ 1.204,43 | 16,67% |
| 4 | INFRA-ESTRUTURA | 25.217,96 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 25.217,96 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | VIGAS BALDRAME | 25.217,96 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 25.217,96 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 5 | SUPRA-ESTRUTURA | 108.303,04 | R\$ 19.516,18 | 18,02% | R\$ - | 0,00% | R\$ 88.786,86 | 81,98% | R\$ 19.516,18 | 18,02% |
| | PILARES | 11.145,64 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 11.145,64 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | VIGAS | 29.653,55 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 29.653,55 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA | 12.491,24 | R\$ 12.491,24 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 12.491,24 | 100,00% |
| | VERGAS | 7.024,94 | R\$ 7.024,94 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 7.024,94 | 100,00% |
| | LAJES | 47.987,67 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 47.987,67 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 6 | PAREDES E PAINÉIS | 126.172,91 | R\$ 100.042,88 | 79,29% | R\$ 20.545,97 | 16,28% | R\$ 20.545,97 | 16,28% | R\$ 105.626,94 | 83,72% |
| | ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO | 57.740,27 | R\$ 57.740,27 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 57.740,27 | 100,00% |
| | ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME | 33.664,32 | R\$ 33.664,32 | 100,00% | R\$ 20.545,97 | 61,03% | R\$ 20.545,97 | 61,03% | R\$ 13.118,35 | 38,97% |
| | ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS | 8.638,29 | R\$ 8.638,29 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 8.638,29 | 100,00% |
| | DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO | 26.130,03 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 26.130,03 | 100,00% |
| 7 | ESQUADRIAS | 90.888,51 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 90.888,51 | 100,00% |
| | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 41.829,53 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 41.829,53 | 100,00% |
| | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO | 15.378,79 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 15.378,79 | 100,00% |
| | ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO | 3.223,56 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.223,56 | 100,00% |
| | GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS | 30.456,63 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 30.456,63 | 100,00% |
| 8 | COBERTURA | 102.749,08 | R\$ 92.295,24 | 89,83% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 102.749,08 | 100,00% |
| | ESTRUTURA DE COBERTURA | 45.910,65 | R\$ 45.910,65 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 45.910,65 | 100,00% |

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.
Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

MEDIÇÕESObra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

| ITEM | SERVIÇO | TOTAL | 7ª MEDIÇÃO | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | PREVISTO | | EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | VALOR PREVISTO R\$ | % PREV. | VALOR MEDIDO (R\$) | % EXEC. | ACUMULADO (R\$) | % ACUM. | VALOR SALDO R\$ | % SALDO |
| | TELHAMENTO | 46.384,59 | R\$ 46.384,59 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 46.384,59 | 100,00% |
| | CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO | 10.453,84 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 10.453,84 | 100,00% |
| 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS | 9.966,21 | R\$ 2.672,79 | 26,82% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.838,18 | 28,48% | R\$ 7.128,03 | 71,52% |
| | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME | 2.838,18 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.838,18 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA | 2.672,79 | R\$ 2.672,79 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.672,79 | 100,00% |
| | IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES | 4.455,24 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 4.455,24 | 100,00% |
| 10 | FORRO | 39.628,79 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 39.628,79 | 100,00% |
| | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL | 39.628,79 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 39.628,79 | 100,00% |
| 11 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 39.826,17 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 39.826,17 | 100,00% |
| | CHAPISCO | 3.226,31 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.226,31 | 100,00% |
| | EMBOÇO - MASSA ÚNICA | 26.365,52 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 26.365,52 | 100,00% |
| | REVESTIMENTOS EM AZULEJOS | 9.208,72 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 9.208,72 | 100,00% |
| | ENTEAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS | 1.025,62 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.025,62 | 100,00% |
| 12 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 23.482,96 | R\$ - | 0,00% | R\$ 366,24 | 1,56% | R\$ 366,24 | 1,56% | R\$ 23.116,72 | 98,44% |
| | CHAPISCO | 1.367,22 | R\$ - | 0,00% | R\$ 366,24 | 26,79% | R\$ 366,24 | 26,79% | R\$ 1.000,98 | 73,21% |
| | EMBOÇO - MASSA ÚNICA | 22.115,74 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 22.115,74 | 100,00% |
| 13 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | 50.904,84 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 50.904,84 | 100,00% |
| | PISO EM CONCRETO ARMADO | 25.653,54 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 25.653,54 | 100,00% |
| | PISO PODOTATIL | 837,16 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 837,16 | 100,00% |
| | PISO CERÂMICO | 23.206,26 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 23.206,26 | 100,00% |
| | PISO EM BASALTO CERRADO | 1.207,88 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.207,88 | 100,00% |
| 14 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 12.176,19 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 12.176,19 | 100,00% |
| | PEITORIL EM GRANITO | 4.265,47 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 4.265,47 | 100,00% |
| | RODAPÉS EM POLIURETANO | 7.322,83 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 7.322,83 | 100,00% |
| | RODAPÉS EM BASALTO CERRADO | 269,78 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 269,78 | 100,00% |
| | SOLEIRA EM GRANITO | 318,11 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 318,11 | 100,00% |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 68.755,22 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 68.755,22 | 100,00% |
| | ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 1.425,61 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.425,61 | 100,00% |
| | ÁGUA FRIA - REGISTROS | 1.558,37 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.558,37 | 100,00% |
| | RESERVATÓRIOS | 1.548,84 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.548,84 | 100,00% |
| | ÁGUA FRIA - PONTOS | 3.441,95 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.441,95 | 100,00% |
| | ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS | 6.876,03 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 6.876,03 | 100,00% |
| | ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA | 8.323,49 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 8.323,49 | 100,00% |
| | DRENAGEM - PRUMADAS | 1.712,87 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.712,87 | 100,00% |
| | DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS | 16.410,22 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 16.410,22 | 100,00% |

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.
Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

MEDIÇÕESObra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

| ITEM | SERVIÇO | TOTAL | 7ª MEDIÇÃO | | | | | | | |
|------|--|------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | PREVISTO | | EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | VALOR PREVISTO R\$ | % PREV. | VALOR MEDIDO (R\$) | % EXEC. | ACUMULADO (R\$) | % ACUM. | VALOR SALDO R\$ | % SALDO |
| | DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO | 2.909,64 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.909,64 | 100,00% |
| | DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA | 5.363,55 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 5.363,55 | 100,00% |
| | LOUÇAS E METAIS | 19.184,65 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 19.184,65 | 100,00% |
| 16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 77.483,62 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 77.483,62 | 100,00% |
| | REDES FRIGORÍGENAS | 27.827,59 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 27.827,59 | 100,00% |
| | EQUIPAMENTOS | 49.656,03 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 49.656,03 | 100,00% |
| 17 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | 2.195,60 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.195,60 | 100,00% |
| | EXTINTORES DE PÓ ABC | 2.195,60 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.195,60 | 100,00% |
| 18 | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS | 268.166,43 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 268.166,43 | 100,00% |
| | PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES | 18.257,62 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 18.257,62 | 100,00% |
| | ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO | 85.304,91 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 85.304,91 | 100,00% |
| | CALÇADAS INTERNAS | 12.942,28 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 12.942,28 | 100,00% |
| | PLATIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO | 861,74 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 861,74 | 100,00% |
| | CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO | 14.680,39 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 14.680,39 | 100,00% |
| | RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL | 233,20 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 233,20 | 100,00% |
| | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES | 18.799,07 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 18.799,07 | 100,00% |
| | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS | 63.476,88 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 63.476,88 | 100,00% |
| | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES | 4.928,58 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 4.928,58 | 100,00% |
| | MUROS | 48.681,76 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 48.681,76 | 100,00% |
| 19 | PINTURAS | 62.113,01 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 62.113,01 | 100,00% |
| | PINTURA EM MUROS | 7.520,87 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 7.520,87 | 100,00% |
| | PINTURA EM PAREDES INTERNAS | 18.603,93 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 18.603,93 | 100,00% |
| | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS | 16.239,78 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 16.239,78 | 100,00% |
| | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2.668,47 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.668,47 | 100,00% |
| | PINTURA EM METAL - GRADIL | 8.799,13 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 8.799,13 | 100,00% |
| | PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA | 8.167,78 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 8.167,78 | 100,00% |
| | PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS | 113,05 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 113,05 | 100,00% |
| 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.016,50 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 11.016,50 | 100,00% |
| | MASTRÓS PARA BANDEIRA | 3.999,16 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.999,16 | 100,00% |
| | BANCO EM CONCRETO | 3.100,86 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.100,86 | 100,00% |
| | ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO | 3.916,48 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.916,48 | 100,00% |
| 21 | LIMPEZA DA OBRA | 1.209,58 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.209,58 | 100,00% |
| | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1.209,58 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.209,58 | 100,00% |
| 22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 179.461,16 | R\$ 17.377,96 | 9,68% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 179.461,16 | 100,00% |
| 22.1 | ENTRADA DE ENERGIA | 7.992,59 | R\$ 7.992,59 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 7.992,59 | 100,00% |

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
 Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.
 Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

MEDIÇÕESObra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

| ITEM | SERVIÇO | TOTAL | 7ª MEDIÇÃO | | | | | | | |
|------|---|-----------|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | PREVISTO | | EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | VALOR PREVISTO R\$ | % PREV. | VALOR MEDIDO (R\$) | % EXEC. | ACUMULADO (R\$) | % ACUM. | VALOR SALDO R\$ | % SALDO |
| 22.2 | INFRAESTRUTURA EXTERNA | 18.770,74 | R\$ 9.385,37 | 50,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 18.770,74 | 100,00% |
| 22.3 | INFRAESTRUTURA INTERNA | 17.082,86 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 17.082,86 | 100,00% |
| 22.4 | CABEAMENTO ELÉTRICO | 61.998,65 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 61.998,65 | 100,00% |
| | INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES | 16.572,65 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 16.572,65 | 100,00% |
| 22.7 | ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS | 29.756,89 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 29.756,89 | 100,00% |
| 22.8 | ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS | 18.118,70 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 18.118,70 | 100,00% |
| 22.9 | QUADROS ELÉTRICOS | 9.168,07 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 9.168,07 | 100,00% |
| 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 18.711,13 | R\$ 5.278,77 | 28,21% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 18.711,13 | 100,00% |
| 23.1 | ATERRAMENTO | 10.557,54 | R\$ 5.278,77 | 50,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 10.557,54 | 100,00% |
| 23.2 | CAPTAÇÃO E DESCIDAS | 7.363,68 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 7.363,68 | 100,00% |
| 23.3 | EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | 789,92 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 789,92 | 100,00% |
| 24 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME | 44.141,19 | R\$ 3.087,22 | 6,99% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 44.141,19 | 100,00% |
| 24.1 | INFRAESTRUTURA EXTERNA | 6.174,44 | R\$ 3.087,22 | 50,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 6.174,44 | 100,00% |
| 24.2 | INFRAESTRUTURA INTERNA | 7.081,77 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 7.081,77 | 100,00% |
| 24.3 | CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO | 16.425,97 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 16.425,97 | 100,00% |
| 24.4 | TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO | 3.361,88 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.361,88 | 100,00% |
| 24.6 | QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS | 9.369,64 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 9.369,64 | 100,00% |
| 24.7 | CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA | 1.727,49 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.727,49 | 100,00% |
| 25 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 34.799,86 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 22.512,82 | 64,69% | R\$ 12.287,04 | 35,31% |
| 25.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II | 12.287,04 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 12.287,04 | 100,00% |
| 25.2 | MOVIMENTO DE TERRA II | 2.668,21 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.668,21 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 25.3 | INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA) | 10.622,84 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 10.622,84 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 25.4 | INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA) | 9.221,77 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 9.221,77 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 26 | SEGUNDO TERMO ADITIVO | 54.188,04 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 54.188,04 | 100,00% |
| 26.1 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E RET. DE CUSTOS ADITIVO 1 | 54.188,04 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 54.188,04 | 100,00% |

Total: **1.679.345,84**

| | | |
|-------------|-----------|--------|
| R\$ | 19.431,35 | 56,98% |
| MATERIAL | | |
| R\$ | 14.670,71 | 43,02% |
| MAO DE OBRA | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------|--------------------|-----------|-------|-----------|------------|--------|-------|--------------|--------|
| R\$ | 260.963,68 | 15,54% | R\$ | 34.102,06 | 2,03% | R\$ | 311.605,57 | 18,56% | R\$ | 1.367.740,27 | 81,44% |
| TOTAL | | | TOTAL | | | TOTAL | | | TOTAL | | |
| PREVISTO PARA ETAPA | | | EXECUTADO NA ETAPA | | | ACUMULADO | | SALDO | | | |