

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|
| OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: Apucarana/PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREA(m²): 1.506,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 6ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | | MÊS 05 | | MÊS 06 | | MÊS 07 | | MÊS 08 | | MÊS 09 | | MÊS 10 | | MÊS 11 | | MÊS 12 | | |
| VALOR TOTAL (R\$) | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | |
| | Paisagismo | 11.201,71 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Estacionamento pavimentado | 132.303,69 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Calçadas internas | 20.145,18 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Calçada e grama externa - passeio | 29.651,93 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Gradil fechamento do terreno | 91.905,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Muro de fechamento do terreno | 80.181,58 | 0,00% | 0,00 | 15,47% | 12.407,18 | 16,41% | 13.154,61 | 22,85% | 18.325,44 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 20,00% | 16.036,32 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 19 | PINTURAS | 123.651,26 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 22,46% | 27.768,53 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Pintura em muros | 8.397,59 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Pintura em paredes internas | 29.562,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Pintura em paredes externas -textura | 21.882,80 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Pintura em esquadria de madeira | 8.107,59 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Pintura metálica em estrutura cobertura e gradil | 55.537,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 50,00% | 27.768,53 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Pintura em piso | 164,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9.002,17 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Mastros para bandeira | 3.759,21 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Banco de Concreto + bicicletário | 3.932,29 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Escada Marinheiro | 1.310,67 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 21 | LIMPEZA DA OBRA | 3.422,18 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Limpeza final da obra | 3.422,18 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 491.892,13 | 0,16% | 788,76 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3,36% | 16.527,46 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 5,18% | 25.477,58 | 1,46% | 7.187,82 | 1,46% | 7.187,82 | 1,46% | 7.187,82 | 1,46% | 7.187,82 | 13,11% | 64.476,49 |
| | ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA | 788,76 | 100,00% | 788,76 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA | 37.958,18 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO) | 34.817,22 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 47,47% | 16.527,46 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 52,53% | 18.289,76 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | INFRAESTRUTURA INTERNA | 47.918,80 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 15,00% | 7.187,82 | 15,00% | 7.187,82 | 15,00% | 7.187,82 | 15,00% | 7.187,82 | 15,00% | 7.187,82 | 15,00% | 7.187,82 |
| | CABEAMENTO ELÉTRICO | 177.163,81 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 25,00% | 44.290,95 |
| | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS | 12.561,42 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO | 32.815,81 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS | 85.206,19 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS | 25.525,58 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES | 37.136,35 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 35,00% | 12.997,72 |
| 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 29.910,61 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 39,58% | 11.839,25 |
| | ATERRAMENTO | 16.345,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | CAPTAÇÃO E DESCIDAS | 11.839,25 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 11.839,25 |
| | EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | 1.725,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 24 | ALARME DE INCÊNDIO | 9.432,69 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | INFRAESTRUTURA | 1.998,13 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO | 7.434,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 25 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME | 101.630,24 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 6,92% | 7.029,07 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8,98% | 9.124,93 | 1,52% | 1.548,01 | 1,52% | 1.548,01 | 1,52% | 1.548,01 | 1,52% | 1.548,01 | 1,52% | 1.548,01 |
| | INFRAESTRUTURA EXTERNA | 14.605,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 48,12% | 7.029,07 | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
 ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná
 LOCAL: Apucarana/PR
 ÁREA(m²): 1.506,56

**CRONOGRAMA VIGENTE
 ALTERADO NA 6ª MEDIÇÃO**

| | VALOR TOTAL (R\$) | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | | MÊS 05 | | MÊS 06 | | MÊS 07 | | MÊS 08 | | MÊS 09 | | MÊS 10 | | MÊS 11 | | MÊS 12 | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) |
| CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO | 36.369,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 50,00% | 18.184,99 |
| TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS | 7.780,04 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO | 525,06 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS | 28.136,64 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA | 3.892,47 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 26 1º TERMO ADITIVO | -33.501,46 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 6,82% | -2.285,10 | 0,31% | -104,70 | 8,24% | -2.762,11 | 8,24% | -2.762,11 | 61,86% | -20.723,36 | 8,24% | -2.762,11 | 2,21% | -740,88 | 0,31% | -104,70 | 0,31% | -104,70 |
| Engenheiro eletricitista | -2.093,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 10,00% | -209,40 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 |
| Alvenarias Fechamento Externo/interna | -10.629,65 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 25,00% | -2.657,41 | 25,00% | -2.657,42 | 20,00% | -2.125,93 | 25,00% | -2.657,41 | 5,00% | -531,48 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Alvenarias Plátibanda e Cx D'Água | -18.492,73 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | -18.492,73 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Muro de fechamento do terreno | -2.285,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | -2.285,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 27 2º TERMO ADITIVO | 22.266,17 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 22.266,17 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Estacas - Fórum | 21.785,54 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 21.785,54 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Blocos - Fórum | 480,63 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 480,63 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL (R\$) | 3.988.326,82 | 2,67% | 106.361,99 | 2,23% | 89.048,10 | 2,02% | 80.640,76 | 2,18% | 87.107,25 | 2,64% | 105.401,61 | 5,22% | 208.196,52 | 10,17% | 405.805,88 | 7,01% | 279.632,35 | 5,58% | 222.623,46 | 5,12% | 204.017,62 | 6,41% | 255.697,58 | 6,97% | 278.036,17 |

| OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná LOCAL: Apucarana/PR ÁREA(m²): 1.506,56 | | CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 6ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-----------|
| | | MÊS 13 | | MÊS 14 | | MÊS 15 | | MÊS 16 | | MÊS 17 | | MÊS 18 | | MÊS 19 | | MÊS 20 | | MÊS 21 | | MÊS 22 | | MÊS 23 | | MÊS 24 | | | |
| | | VALOR TOTAL (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % |
| | Arremates de cobertura - Fórum + Reservatório | 24.337,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS | 16.321,71 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum + reservatório | 10.666,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Isolamento com lã de rocha (sobre a laje- auditório, arquivo, salas multi-uso) | 5.655,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 | FORRO | 115.169,71 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Forro - Fórum | 115.169,71 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 79.319,43 | 8,53% | 6.767,61 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Chapisco - Fórum + Reserv. | 5.341,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Emboço - Fórum + Reserv. | 46.336,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Azulejos | 27.070,43 | 25,00% | 6.767,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Entelamento para prevenção de trincas - Fórum | 571,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 46.415,63 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Chapisco - Fórum + reserv. | 10.407,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Emboço - Fórum + reserv. | 36.008,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | 146.257,08 | 0,00% | 0,00 | 24,95% | 36.489,85 | 24,95% | 36.489,85 | 0,00% | 0,00 | 3,51% | 5.128,87 | 1,76% | 2.578,79 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Preparação de contra piso - fórum e reserv. | 65.569,73 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Revestimentos de piso - Fórum | 72.979,69 | | 0,00 | 50,00% | 36.489,85 | 50,00% | 36.489,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Piso hall - Basalto | 2.578,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00% | 2.578,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Canaletas de concreto - site | 5.128,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 5.128,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 28.865,47 | 0,00% | 0,00 | 16,77% | 4.841,64 | 0,00% | 0,00 | 66,45% | 19.182,19 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Peitoril e Soleiras - Fórum | 9.683,28 | | 0,00 | 50,00% | 4.841,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Rodapés - Fórum | 19.182,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 19.182,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 126.023,45 | 3,60% | 4.537,62 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 20,26% | 25.531,07 | 20,26% | 25.531,07 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Água fria - pontos e distribuição | 5.154,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Água fria - registros e reservatório | 3.098,08 | 100,00% | 3.098,08 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Esgoto - pontos e distribuição | 17.782,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Esgoto -Caixas | 2.563,35 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Drenagem - rede | 29.597,73 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Drenagem - caixas e canaletas | 7.244,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Sistema de aproveitamento -tubos e reserv. | 8.081,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Sistema de aproveitamento -registros, torneiras, bombas, etc | 1.439,54 | 100,00% | 1.439,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Louças | 21.225,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50,00% | 10.612,77 | 50,00% | 10.612,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Metais | 29.836,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50,00% | 14.918,30 | 50,00% | 14.918,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16 | CLIMATIZAÇÃO | 203.632,54 | 2,80% | 5.711,11 | 36,41% | 74.132,99 | 0,00% | 0,00 | 30,40% | 61.894,22 | 30,40% | 61.894,22 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Drenos | 5.711,11 | 100,00% | 5.711,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Redes | 74.132,99 | | 0,00 | 100,00% | 74.132,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Equipamentos | 123.788,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50,00% | 61.894,22 | 50,00% | 61.894,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | 33.715,92 | 50,00% | 16.857,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Instalações de tubulação prevenção de incêndio | 12.257,42 | 50,00% | 6.128,71 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Instalações de Hidrantes, bombas e acessórios | 21.458,50 | 50,00% | 10.729,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18 | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS | 365.389,19 | 30,67% | 112.050,28 | 8,12% | 29.651,93 | 0,00% | 0,00 | 12,67% | 46.306,29 | 25,07% | 91.598,25 | 1,53% | 5.600,86 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,54% | 20.258,03 |

| OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná LOCAL: Apucarana/PR ÁREA(m²): 1.506,56 | | CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 6ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | MÊS 13 | | MÊS 14 | | MÊS 15 | | MÊS 16 | | MÊS 17 | | MÊS 18 | | MÊS 19 | | MÊS 20 | | MÊS 21 | | MÊS 22 | | MÊS 23 | | MÊS 24 | | | |
| | | VALOR TOTAL (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % |
| Paisagismo | | 11.201,71 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50,00% | 5.600,86 | | 50,00% | 5.600,86 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Estacionamento pavimentado | | 132.303,69 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 35,00% | 46.306,29 | 65,00% | 85.997,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Calçadas internas | | 20.145,18 | 100,00% | 20.145,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Calçada e grama externa - passeio | | 29.651,93 | | 0,00 | 100,00% | 29.651,93 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Gradil fechamento do terreno | | 91.905,10 | 100,00% | 91.905,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Muro de fechamento do terreno | | 80.181,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 25,27% | 20.258,03 | |
| 19 | PINTURAS | 123.651,26 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 18,13% | 22.423,50 | 18,27% | 22.587,70 | 41,14% | 50.871,53 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Pintura em muros | | 8.397,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33,00% | 2.771,20 | 33,00% | 2.771,20 | 34,00% | 2.855,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Pintura em paredes internas | | 29.562,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33,00% | 9.755,47 | 33,00% | 9.755,47 | 34,00% | 10.051,09 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Pintura em paredes externas -textura | | 21.882,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33,00% | 7.221,32 | 33,00% | 7.221,32 | 34,00% | 7.440,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Pintura em esquadria de madeira | | 8.107,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33,00% | 2.675,50 | 33,00% | 2.675,50 | 34,00% | 2.756,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Pintura metálica em estrutura cobertura e gradil | | 55.537,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50,00% | 27.768,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Pintura em piso | | 164,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 164,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9.002,17 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 9.002,17 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Mastros para bandeira | | 3.759,21 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 3.759,21 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Banco de Concreto + bicicletário | | 3.932,29 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 3.932,29 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Escada Marinheiro | | 1.310,67 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 1.310,67 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 21 | LIMPEZA DA OBRA | 3.422,18 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 3.422,18 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Limpeza final da obra | | 3.422,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 3.422,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 491.892,13 | 21,38% | 105.142,00 | 28,84% | 141.867,55 | 4,88% | 24.003,66 | 7,99% | 39.278,74 | 3,34% | 16.407,90 | 5,93% | 29.170,69 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA | | 788,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA | | 37.958,18 | | 0,00 | | 0,00 | 50,00% | 18.979,09 | 50,00% | 18.979,09 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO) | | 34.817,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| INFRAESTRUTURA INTERNA | | 47.918,80 | 10,00% | 4.791,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CABEAMENTO ELÉTRICO | | 177.163,81 | 35,00% | 62.007,33 | 40,00% | 70.865,52 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS | | 12.561,42 | | 0,00 | | 0,00 | 40,00% | 5.024,57 | 60,00% | 7.536,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO | | 32.815,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50,00% | 16.407,90 | 50,00% | 16.407,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS | | 85.206,19 | 45,00% | 38.342,79 | 55,00% | 46.863,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS | | 25.525,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50,00% | 12.762,79 | | 0,00 | 50,00% | 12.762,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES | | 37.136,35 | | 0,00 | 65,00% | 24.138,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 29.910,61 | 60,42% | 18.071,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| ATERRAMENTO | | 16.345,98 | 100,00% | 16.345,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CAPTAÇÃO E DESCIDAS | | 11.839,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | | 1.725,38 | 100,00% | 1.725,38 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 24 | ALARME DE INCÊNDIO | 9.432,69 | 10,59% | 999,06 | 10,59% | 999,06 | 0,00% | 0,00 | 39,41% | 3.717,28 | 0,00% | 0,00 | 39,41% | 3.717,28 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| INFRAESTRUTURA | | 1.998,13 | 50,00% | 999,06 | 50,00% | 999,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO | | 7.434,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50,00% | 3.717,28 | | 0,00 | 50,00% | 3.717,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 25 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME | 101.630,24 | 40,41% | 41.065,35 | 14,36% | 14.593,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3,83% | 3.892,47 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| INFRAESTRUTURA EXTERNA | | 14.605,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| INFRAESTRUTURA INTERNA | | 10.320,07 | 10,00% | 1.032,01 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná LOCAL: Apucarana/PR ÁREA(m²): 1.506,56 | | CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 6ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-------|------|
| | VALOR TOTAL (R\$) | MÊS 13 | | MÊS 14 | | MÊS 15 | | MÊS 16 | | MÊS 17 | | MÊS 18 | | MÊS 19 | | MÊS 20 | | MÊS 21 | | MÊS 22 | | MÊS 23 | | MÊS 24 | | | |
| | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | | |
| CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO | 36.369,98 | 50,00% | 18.184,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS | 7.780,04 | 100,00% | 7.780,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO | 525,06 | | 0,00 | 100,00% | 525,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS | 28.136,64 | 50,00% | 14.068,32 | 50,00% | 14.068,32 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA | 3.892,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 3.892,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 26 1º TERMO ADITIVO | -33.501,46 | 0,31% | -104,70 | 0,31% | -104,70 | 0,31% | -104,70 | 0,31% | -104,70 | 0,31% | -104,70 | 0,31% | -104,70 | 0,31% | -104,70 | 0,31% | -104,70 | 0,31% | -104,70 | 0,31% | -104,70 | 0,31% | -104,70 | 0,00% | 0,00 | | |
| Engenheiro eletricista | -2.093,98 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 0,00% | 0,00 |
| Alvenarias Fechamento Externo/interna | -10.629,65 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| Alvenarias Platinbanda e Cx D'Água | -18.492,73 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| Muro de fechamento do terreno | -2.285,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 27 2º TERMO ADITIVO | 22.266,17 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| Estacas - Fórum | 21.785,54 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| Blocos - Fórum | 480,63 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| TOTAL (R\$) | 3.988.326,82 | 13,49% | 537.825,94 | 8,24% | 328.741,55 | 1,93% | 76.849,80 | 5,24% | 209.158,52 | 6,23% | 248.506,48 | 3,54% | 141.141,16 | 0,41% | 16.356,29 | 0,41% | 16.356,29 | 0,41% | 16.356,29 | 0,41% | 16.356,29 | 0,41% | 16.356,29 | 1,05% | 41.752,61 | | |