

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO  
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522  
 LOCAL: TOLEDO/PR  
 ÁREA(m²): 1.520,40

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 06		MÊS 06		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>363.311,65</b>	3,35%	12.181,34	3,35%	12.181,34	20,29%	73.710,95	79,71%	289.600,70
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	146.352,68	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	25,00%	36.588,17	75,00%	109.764,51
	Engenheiro eletricista	70.336,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	70.336,52
	Mestre de Obras	145.999,55	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	25,00%	36.499,89	75,00%	109.499,66
	Placa de Obra	622,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	622,89	0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>100.108,35</b>	3,79%	3.791,15	0,87%	869,25	83,19%	83.278,51	16,81%	16.829,84
	Caçambas - remoção de entulhos	17.384,90	20,00%	3.476,98	5,00%	869,25	5,00%	869,25	95,00%	16.515,66
	Ligações de água e esgoto	663,65	47,34%	314,17	0,00%	0,00	52,66%	349,46	47,34%	314,18
	Instalações Provisórias	52.255,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	52.255,38	0,00%	0,00
	Locação de Obra	29.804,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.804,42	0,00%	0,00
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>35.556,24</b>	16,13%	5.734,38	0,00%	0,00	83,87%	29.821,72	16,13%	5.734,52
	REMOÇÃO CAMADA VEGETAL	6.390,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.390,99	0,00%	0,00
	ESCAVAÇÕES	13.042,86	25,00%	3.260,71	0,00%	0,00	75,00%	9.782,14	25,00%	3.260,71
	REATERRO COMPACTADO	4.518,11	54,75%	2.473,66	0,00%	0,00	45,25%	2.044,30	54,75%	2.473,80
	TERRAPLANAGEM	11.604,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.604,29	0,00%	0,00
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>360.663,31</b>	6,78%	24.462,54	0,00%	0,00	85,29%	307.591,95	14,71%	53.071,36
	Estacas - Fórum	189.527,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	189.527,31	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	43.103,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.103,96	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	74.960,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.960,68	0,00%	0,00
	Estacas, blocos e baldrames - Guarita	4.146,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.146,29
	ARRIMO	48.925,08	50,00%	24.462,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.925,08
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>336.619,91</b>	48,52%	163.311,90	18,18%	61.182,88	63,59%	214.059,49	36,41%	122.560,42
	Vergas	10.359,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.359,68
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	30.510,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.510,87	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	104.770,15	55,00%	57.623,58	22,50%	23.573,28	67,50%	70.719,85	32,50%	34.050,30
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	167.153,74	55,00%	91.934,56	22,50%	37.609,59	67,50%	112.828,77	32,50%	54.324,96
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.262,89	100,00%	1.262,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.262,89
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	10.159,63	100,00%	10.159,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.159,63
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	10.071,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.071,72
	Pilares, Vigas e Lajes - Guarita	2.331,23	100,00%	2.331,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.331,23
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>246.905,88</b>	6,36%	15.698,92	4,17%	10.293,52	4,17%	10.293,52	95,83%	236.612,36
	Alvenarias Fórum	156.989,21	10,00%	15.698,92	6,56%	10.293,52	6,56%	10.293,52	93,44%	146.695,69
	Alvenarias Guarita	3.461,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.461,07
	Divisórias Fórum + guarita	86.455,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	86.455,60
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>363.252,94</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	363.252,94
	Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	76.763,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	76.763,77
	Portas de Alumínio - Fórum + Guarita	12.198,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.198,48
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	72.246,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	72.246,07
	Janelas em alumínio - Fórum + Guarita	132.782,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	132.782,52
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum + Guarita	69.262,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.262,09
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>345.533,38</b>	0,00%	0,00	15,03%	51.919,43	15,03%	51.919,43	84,97%	293.613,95
	Estrutura de Cobertura - Fórum	144.220,64	0,00%	0,00	36,00%	51.919,43	36,00%	51.919,43	64,00%	92.301,21
	Telhamento - Fórum	151.843,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	151.843,40
	Arremates de cobertura - Fórum	31.252,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	31.252,41
	Cobertura - Guarita	18.216,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.216,93
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>16.095,78</b>	29,62%	4.767,92	11,39%	1.833,95	45,58%	7.335,82	54,42%	8.759,96
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	15.103,82	25,00%	3.775,96	12,14%	1.833,95	48,57%	7.335,82	51,43%	7.768,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	991,96	100,00%	991,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	991,96
<b>10</b>	<b>FORRO</b>	<b>129.435,07</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	129.435,07
	Forro - Fórum	128.841,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	128.841,43
	Forro - Guarita	593,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	593,64
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>65.714,86</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	65.714,86

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**  
 ENDEREÇO: **RUA ESTEFANO SECCHI, 522**  
 LOCAL: **TOLEDO/PR**  
 ÁREA(m²): **1.520,40**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 06		MÊS 06		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Chapisco - Fórum	3.902,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.902,07
Emboço - Fórum	33.557,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.557,83
Revestimento em azulejos - Fórum	25.901,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.901,67
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	793,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	793,34
Revestimentos Guarita	1.559,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.559,95
<b>12 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>55.205,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.205,00</b>
Chapisco - Fórum	5.634,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.634,76
Emboço - Fórum	48.666,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.666,02
Chapisco + Emboço - Guarita	904,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	904,22
<b>13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>153.773,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>153.773,48</b>
Piso bruto - Fórum	75.675,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	75.675,48
Revestimentos de piso - Fórum	77.161,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77.161,89
Piso bruto - Guarita	477,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	477,70
Revestimentos de piso - Guarita	458,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	458,41
<b>14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>39.652,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.652,28</b>
Peitoril e Soleiras - Fórum	13.028,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.028,06
Rodapés - Fórum	25.716,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.716,93
Peitoril e Soleiras - Guarita	652,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	652,24
Rodapés - Guarita	255,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	255,05
<b>15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>164.486,74</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>164.486,74</b>
Pontos água/esgoto - Fórum	25.798,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.798,80
Registros - Fórum	3.608,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.608,41
Louças - Fórum	21.033,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.033,23
Metais - Fórum	30.623,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.623,93
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	986,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	986,64
Louças e Metais - Guarita	1.612,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.612,68
Alimentação/distribuição de água fria	20.468,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.468,64
Rede de drenagem e captação pluvial	49.697,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	49.697,40
Rede de coleta esgoto	10.657,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.657,01
<b>16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (PLANILHA ANEXA)</b>	<b>246.877,53</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>246.877,53</b>
Drenos	7.121,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.121,79
Redes	82.775,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	82.775,89
Equipamentos	156.979,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	156.979,85
<b>17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>35.289,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.289,12</b>
Instalações de prevenção de incêndio	35.289,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.289,12
<b>18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>356.877,84</b>	<b>4,88%</b>	<b>17.405,71</b>	<b>0,55%</b>	<b>1.965,99</b>	<b>5,85%</b>	<b>20.883,53</b>	<b>94,15%</b>	<b>335.994,31</b>
Paisagismo	11.627,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.627,52
Estacionamento pavimentado	113.960,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.960,75
Rampa e escada de acesso ao estacionamento	7.787,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.787,23
Calçadas internas	40.676,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	40.676,76
hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.826,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.826,42
Gradil fechamento do terreno	107.556,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	107.556,40
Muro de fechamento do terreno	69.622,84	25,00%	17.405,71	2,82%	1.965,99	30,00%	20.883,53	70,00%	48.739,31
Serviços Externos ao terreno - Grama + calçada passeio	2.819,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.819,93
<b>19 PINTURAS</b>	<b>166.718,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60%</b>	<b>10.999,82</b>	<b>6,60%</b>	<b>10.999,82</b>	<b>93,40%</b>	<b>155.718,36</b>
PINTURA EM MUROS E ARRIMOS	8.889,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.889,75
PINTURA EM GRADIL DE FECHAMENTO E PORTÕES	9.578,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.578,02
PINTURA EM PISO	1.752,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.752,09
PINTURA EM PAREDES INTERNAS	73.230,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	73.230,08
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	35.910,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.910,31
PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	7.737,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.737,96

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO  
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522  
 LOCAL: TOLEDO/PR  
 ÁREA(m²): 1.520,40

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 06		MÊS 06		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	27.160,04		0,00	40,50%	10.999,82	40,50%	10.999,82	59,50%	16.160,22
GUARITA	2.459,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.459,93
<b>20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>14.560,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.560,56</b>
Mastros para bandeira	3.875,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.875,98
Banco de Concreto + bicicletário	2.731,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.731,14
Escada Marinheiro	5.056,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.056,38
Paraciclo	2.897,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.897,06
<b>21 LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>3.520,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.520,68</b>
Limpeza final da obra	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68
<b>22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>586.682,42</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,89%</b>	<b>16.963,01</b>	<b>97,11%</b>	<b>569.719,42</b>
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	877,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	877,03	0,00%	0,00
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	38.333,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.333,67
INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	42.349,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	37,98%	16.085,98	62,02%	26.263,70
INFRAESTRUTURA INTERNA	59.148,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	59.148,94
CABEAMENTO ELÉTRICO	237.860,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	237.860,32
INTERRUPTORES E TOMADAS	11.322,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.322,31
POSTES TÉCNICOS E ACESSÓRIOS	28.201,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.201,68
ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	92.621,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	92.621,36
ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	29.384,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.384,75
QUADROS ELÉTRICOS	46.582,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.582,69
<b>23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	<b>31.008,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.008,90</b>
ATERRAMENTO	16.747,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.747,30
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	12.854,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.854,69
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.406,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.406,91
<b>24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>100.141,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>8,44%</b>	<b>8.456,26</b>	<b>91,56%</b>	<b>91.685,36</b>
INFRAESTRUTURA EXTERNA	17.415,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	48,56%	8.456,26	51,44%	8.958,82
INFRAESTRUTURA INTERNA	10.436,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.436,26
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	33.426,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.426,08
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.043,96
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	882,05
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.633,94
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.304,24
<b>25 SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO</b>	<b>14.061,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.061,18</b>
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.882,93
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.178,25
<b>26 1º TERMO ADITIVO</b>	<b>44.124,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>60,91%</b>	<b>26.875,25</b>	<b>39,09%</b>	<b>17.249,65</b>
ESCAVAÇÕES	9.625,60		0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.625,60	0,00%	0,00
REATERRO COMPACTADO	34.499,30		0,00	0,00%	0,00	50,00%	17.249,65	50,00%	17.249,65
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>4.376.177,78</b>	<b>5,65%</b>	<b>247.353,85</b>	<b>3,46%</b>	<b>151.246,17</b>	<b>19,70%</b>	<b>862.189,25</b>	<b>80,30%</b>	<b>3.513.988,54</b>
				<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>		<b>59,57%</b>	<b>R\$ 90.097,34</b>		
				<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>		<b>40,43%</b>	<b>R\$ 61.148,83</b>		
				<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 151.246,17</b>		