

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU  
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES  
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR  
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 09		MÊS 09		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>314.840,53</b>	<b>4,45%</b>	<b>14.013,63</b>	<b>5,15%</b>	<b>16.226,29</b>	<b>32,93%</b>	<b>103.669,38</b>	<b>67,07%</b>	<b>211.171,16</b>
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	128.892,97	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	37,50%	48.334,86	62,50%	80.558,10
	Engenheiro electricista	53.705,40	5,88%	3.157,88	10,00%	5.370,54	10,00%	5.370,54	90,00%	48.334,86
	Mestre de Obras	131.645,11	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	37,50%	49.366,91	62,50%	82.278,19
	Placa de Obra	597,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	597,06	0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>97.781,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88%</b>	<b>861,58</b>	<b>83,67%</b>	<b>81.815,42</b>	<b>16,33%</b>	<b>15.966,19</b>
	Caçambas - remoção de entulhos	17.231,68	0,00%	0,00	5,00%	861,58	15,00%	2.584,75	85,00%	14.646,93
	Ligações de água e esgoto	1.671,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,08%	352,39	78,92%	1.319,26
	Instalações Provisórias	50.731,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.731,32	0,00%	0,00
	Locação de Obra	12.108,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.108,18	0,00%	0,00
	Tapumes	16.038,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.038,79	0,00%	0,00
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>50.726,60</b>	<b>14,22%</b>	<b>7.213,78</b>	<b>9,34%</b>	<b>4.738,96</b>	<b>76,42%</b>	<b>38.762,89</b>	<b>23,58%</b>	<b>11.963,71</b>
	Remoção da camada vegetal	7.208,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.208,20	0,00%	0,00
	Escavações - fundações e infraestruturas	20.232,08	20,00%	4.046,42	12,25%	2.477,71	63,26%	12.798,93	36,74%	7.433,14
	Reaterro - entre baldrames e de valas	15.836,80	20,00%	3.167,36	14,28%	2.261,25	71,39%	11.306,24	28,61%	4.530,56
	Terraplanagem	7.449,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.449,52	0,00%	0,00
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>387.542,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>387.542,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Estacas - Fórum	158.998,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	158.998,65	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	58.305,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	58.305,13	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	80.148,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	80.148,21	0,00%	0,00
	Estacas - Arquivo	42.271,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.271,90	0,00%	0,00
	Blocos - Arquivo	17.565,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.565,64	0,00%	0,00
	Baldrames - Arquivo	15.915,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.915,95	0,00%	0,00
	Estacas - Guarita	8.899,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.899,35	0,00%	0,00
	Blocos - Guarita	3.978,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.978,19	0,00%	0,00
	Baldrames - Guarita	1.459,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.459,89	0,00%	0,00
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>373.776,04</b>	<b>0,54%</b>	<b>2.024,47</b>	<b>0,54%</b>	<b>2.024,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>373.776,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Vergas	8.097,87	25,00%	2.024,47	25,00%	2.024,47	100,00%	8.097,87	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	20.019,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.019,68	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	106.545,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	106.545,75	0,00%	0,00
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	182.222,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	182.222,82	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.941,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.941,16	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	9.913,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.913,21	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	13.068,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.068,50	0,00%	0,00
	Pilares - Arquivo (pav terreo)	5.934,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.934,93	0,00%	0,00
	Vigas - Arquivo (pav terreo)	9.361,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.361,79	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Arquivo (cobertura)	2.895,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.895,75	0,00%	0,00
	Pilares - Guarita (pav terreo)	3.426,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.426,30	0,00%	0,00
	Vigas - Guarita (pav terreo)	5.737,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.737,92	0,00%	0,00
	Lajes - Guarita (pav terreo)	4.610,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.610,36	0,00%	0,00
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>394.690,85</b>	<b>7,21%</b>	<b>28.439,37</b>	<b>7,21%</b>	<b>28.439,37</b>	<b>35,83%</b>	<b>141.430,33</b>	<b>64,17%</b>	<b>253.260,52</b>
	Alvenarias Fórum	113.757,46	25,00%	28.439,37	25,00%	28.439,37	100,00%	113.757,46	0,00%	0,00
	Alvenarias Arquivo	23.474,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.474,98	0,00%	0,00
	Alvenarias Guarita	4.197,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.197,89	0,00%	0,00
	Divisórias Fórum	247.163,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	247.163,19
	Divisórias Arquivo	6.097,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.097,33
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>391.188,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>391.188,82</b>
	Esquadrias de Madeira - Fórum	99.322,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	99.322,39
	Esquadrias de Madeira - Arquivo	2.534,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.534,33
	Esquadrias de Madeira - Guarita	648,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	648,56
	Portas de Alumínio - Fórum	7.304,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.304,53
	Portas de Alumínio - Arquivo	4.774,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.774,31
	Portas de Alumínio - Guarita	1.081,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.081,93
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	53.087,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	53.087,58
	Janelas em alumínio- Fórum	123.768,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	123.768,13
	Janelas em Alumínio- Arquivo	18.691,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.691,66
	Janelas em Alumínio - Guarita	6.157,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.157,26
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum	61.482,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	61.482,05
	Gradis de Proteção das Janelas- Arquivo	9.285,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.285,11
	Gradis de Proteção das Janelas - Guarita	3.050,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.050,98
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>490.805,04</b>	<b>12,44%</b>	<b>61.047,37</b>	<b>9,69%</b>	<b>47.537,70</b>	<b>97,25%</b>	<b>477.295,37</b>	<b>2,75%</b>	<b>13.509,67</b>
	Estrutura de Cobertura - Fórum	162.235,55	10,00%	16.223,56	10,00%	16.223,56	100,00%	162.235,55	0,00%	0,00
	Telhamento - Fórum	218.139,82	10,00%	21.813,98	10,00%	21.813,98	100,00%	218.139,82	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Fórum	28.585,71	69,47%	19.857,22	29,44%	8.416,50	59,98%	17.144,98	40,02%	11.440,73
	Estrutura de Cobertura - Arquivo	26.141,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.141,28	0,00%	0,00
	Telhamento - Arquivo	35.149,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.149,22	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Arquivo	5.484,43	28,61%	1.568,94	3,33%	182,85	74,73%	4.098,34	25,27%	1.386,09

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU  
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES  
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR  
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 09		MÊS 09		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Estrutura de Cobertura - Guarita	5.487,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.487,67	0,00%	0,00
Telhamento - Guarita	7.378,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.378,65	0,00%	0,00
Arremates de cobertura - Guarita	2.202,71	71,90%	1.583,67	40,90%	900,82	69,00%	1.519,86	31,00%	682,85
<b>9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>17.039,59</b>	<b>50,14%</b>	<b>8.544,34</b>	<b>5,20%</b>	<b>885,88</b>	<b>55,05%</b>	<b>9.381,12</b>	<b>44,95%</b>	<b>7.658,47</b>
Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	14.296,22	50,68%	7.245,47	0,00%	0,00	49,32%	7.050,74	50,68%	7.245,48
Impermeabilização de Baldrame e piso - Arquivo	2.561,72	49,40%	1.265,54	34,58%	885,88	85,18%	2.182,05	14,82%	379,66
Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	181,65	18,35%	33,33	0,00%	0,00	81,65%	148,32	18,35%	33,33
<b>10 FORRO</b>	<b>150.396,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.396,00</b>
Forro de gesso acartondo removível - Fórum	127.848,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	127.848,20
Forro de gesso acartondo removível - Arquivo	21.967,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.967,82
Forro de gesso acartondo removível - Guarita	579,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	579,98
<b>11 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>91.699,25</b>	<b>71,23%</b>	<b>65.321,42</b>	<b>25,58%</b>	<b>23.456,35</b>	<b>37,72%</b>	<b>34.590,11</b>	<b>62,28%</b>	<b>57.109,14</b>
Chapisco - Fórum	5.646,51	100,00%	5.646,51	100,00%	5.646,51	100,00%	5.646,51	0,00%	0,00
Emboço - Fórum	41.892,64	100,00%	41.892,64	40,00%	16.757,06	40,00%	16.757,06	60,00%	25.135,59
Revestimento em azulejos - Fórum	21.777,24	30,00%	6.533,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.777,24
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	1.403,71	75,00%	1.052,78	75,00%	1.052,78	100,00%	1.403,71	0,00%	0,00
Chapisco - Arquivo	1.253,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.253,73	0,00%	0,00
Emboço - Arquivo	9.301,66	10,00%	930,17	0,00%	0,00	90,00%	8.371,50	10,00%	930,17
Revestimento em azulejos - Arquivo	8.057,90	100,00%	8.057,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.057,90
Entelamento para prevenção de trincas - Arquivo	309,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	309,58	0,00%	0,00
Revestimentos Guarita	2.056,28	58,76%	1.208,25	0,00%	0,00	41,24%	848,03	58,76%	1.208,25
<b>12 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>68.287,79</b>	<b>48,69%</b>	<b>33.246,89</b>	<b>40,57%</b>	<b>27.705,74</b>	<b>91,89%</b>	<b>62.746,64</b>	<b>8,11%</b>	<b>5.541,15</b>
Chapisco - Fórum	6.581,56	60,00%	3.948,93	50,00%	3.290,78	90,00%	5.923,40	10,00%	658,16
Emboço - Fórum	48.829,92	60,00%	29.297,95	50,00%	24.414,96	90,00%	43.946,93	10,00%	4.882,99
Chapisco - Arquivo	1.290,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.290,71	0,00%	0,00
Emboço - Arquivo	9.576,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.576,01	0,00%	0,00
Chapisco - Guarita	238,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	238,69	0,00%	0,00
Emboço - Guarita	1.770,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.770,90	0,00%	0,00
<b>13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>163.127,18</b>	<b>33,34%</b>	<b>54.386,59</b>	<b>5,29%</b>	<b>8.621,31</b>	<b>5,29%</b>	<b>8.621,31</b>	<b>94,71%</b>	<b>154.505,86</b>
Piso bruto - Fórum	69.511,66	50,00%	34.755,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.511,66
Revestimentos de piso - Fórum	67.581,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	67.581,40
Piso bruto - Fórum - Arquivo	12.316,16	100,00%	12.316,16	70,00%	8.621,31	70,00%	8.621,31	30,00%	3.694,85
Revestimentos de piso - Arquivo	12.806,71	50,00%	6.403,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.806,71
Piso bruto - Guarita	484,16	100,00%	484,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	484,16
Revestimentos de piso - Guarita	427,08	100,00%	427,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	427,08
<b>14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>39.259,58</b>	<b>19,86%</b>	<b>7.798,71</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.259,58</b>
Peitoril e Soleiras - Fórum	14.337,48	30,00%	4.301,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.337,48
Rodapés - Fórum	18.449,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.449,00
Peitoril e Soleiras - Arquivo	2.767,94	100,00%	2.767,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.767,94
Rodapés - Arquivo	2.761,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.761,16
Peitoril e Soleiras - Guarita	729,53	100,00%	729,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	729,53
Rodapés - Guarita	214,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	214,47
<b>15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>189.898,49</b>	<b>9,94%</b>	<b>18.874,16</b>	<b>9,09%</b>	<b>17.258,36</b>	<b>21,18%</b>	<b>40.216,83</b>	<b>78,82%</b>	<b>149.681,65</b>
Pontos água/esgoto - Fórum	23.034,53	66,22%	15.254,56	37,10%	8.545,28	70,87%	16.325,26	29,13%	6.709,28
Registros - Fórum	3.308,13	100,00%	3.308,13	31,38%	1.037,96	31,38%	1.037,96	68,62%	2.270,17
Louças - Fórum	24.350,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.350,13
Metais - Fórum	32.458,87	0,00%	0,00	3,25%	1.056,43	3,25%	1.056,43	96,75%	31.402,44
Pontos água/esgoto - Arquivo	4.379,84	1,99%	87,35	0,00%	0,00	98,01%	4.292,49	1,99%	87,35
Registros - Arquivo	448,24	50,00%	224,12	0,00%	0,00	50,00%	224,12	50,00%	224,12
Louças - Arquivo	3.126,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.126,85
Metais - Arquivo	3.716,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.716,53
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	980,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,47%	916,35	6,53%	64,01
Louças e Metais - Guarita	1.742,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.742,35
Alimentação/distribuição de água fria	14.830,98	0,00%	0,00	17,32%	2.568,60	75,32%	11.171,36	24,68%	3.659,61
Rede de drenagem e captação pluvial	64.559,43	0,00%	0,00	3,74%	2.414,57	5,51%	3.557,33	94,49%	61.002,10
Rede de coleta esgoto	12.962,23	0,00%	0,00	12,62%	1.635,52	12,62%	1.635,52	87,38%	11.326,71
<b>16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>	<b>1.014.618,80</b>	<b>0,77%</b>	<b>7.818,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.014.618,80</b>
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF - conforme projeto - fornecimento e	1.006.799,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.006.799,99
Drenos - Fórum	7.648,83	100,00%	7.648,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.648,83
Drenos - Guarita	169,97	100,00%	169,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	169,97
<b>17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>29.836,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>9,87%</b>	<b>2.945,66</b>	<b>9,87%</b>	<b>2.945,66</b>	<b>90,13%</b>	<b>26.891,30</b>
Instalações de prevenção de incêndio	29.836,96	0,00%	0,00	9,87%	2.945,66	9,87%	2.945,66	90,13%	26.891,30
<b>18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>577.855,50</b>	<b>0,42%</b>	<b>2.441,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>12,98%</b>	<b>75.021,72</b>	<b>87,02%</b>	<b>502.833,78</b>

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU  
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES  
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR  
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO				
		MÊS 09		MÊS 09		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)			
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)			
Paisagismo	22.751,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.751,99			
Estacionamento pavimentado	204.222,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	204.222,02			
Calçadas internas	44.014,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	44.014,57			
hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.415,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.415,78			
Gradil fechamento do terreno	141.907,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	141.907,86			
Muro de fechamento do terreno	77.463,60	3,15%	2.441,87	0,00%	0,00	96,85%	75.021,72	3,15%	2.441,87			
Gramma + calçada passeio	69.992,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.992,77			
Acesso veículos	15.086,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.086,91			
<b>19 PINTURAS</b>	<b>178.146,57</b>	<b>1,49%</b>	<b>2.659,26</b>	<b>1,49%</b>	<b>2.659,26</b>	<b>17,84%</b>	<b>31.777,03</b>	<b>82,16%</b>	<b>146.369,55</b>			
Pintura externa	25.176,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.176,68			
Pintura interna - Fórum	70.633,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	70.633,31			
Pintura exrterna - Fórum	30.315,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.315,45			
Pintura portas - Fórum	6.112,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.112,06			
Pintura estrutura metálica cobertura - Fórum	26.592,61	10,00%	2.659,26	10,00%	2.659,26	100,00%	26.592,61	0,00%	0,00			
Pintura interna - Arquivo	5.748,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.748,88			
Pintura exrterna - Arquivo	6.178,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.178,51			
Pintura portas - Arquivo	308,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	308,50			
Pintura estrutura metálica cobertura - Arquivo	4.284,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.284,91	0,00%	0,00			
Pintura Guarita	2.795,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32,18%	899,50	67,82%	1.896,15			
<b>20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>16.228,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.228,00</b>			
Mastros para bandeira	3.508,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.508,05			
Banco de Concreto + bicicletário	2.875,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.875,84			
Escada Marinheiro	7.535,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.535,30			
Paraciclo	2.308,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.308,82			
<b>21 LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>4.144,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.144,52</b>			
Limpeza final da obra	4.144,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.144,52			
<b>22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>700.050,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63%</b>	<b>4.422,71</b>	<b>0,99%</b>	<b>6.918,87</b>	<b>99,01%</b>	<b>693.131,37</b>			
SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	12.693,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	19,67%	2.496,16	80,33%	10.196,85			
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS ALIMENTADORES (PRINCIPAL E INCÊNDIO)	131.484,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	131.484,12			
INFRAESTRUTURA EXTERNA	32.488,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	32.488,64			
INFRAESTRUTURA INTERNA	72.120,15	0,00%	0,00	6,13%	4.422,71	6,13%	4.422,71	93,87%	67.697,44			
CABEAMENTO ELÉTRICO	212.278,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	212.278,59			
INTERRUPTORES, TOMADAS POSTES TÉCNICOS	37.334,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.334,44			
ILUMINAÇÃO INTERNA	109.878,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	109.878,07			
ILUMINAÇÃO EXTERNA	51.221,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	51.221,73			
QUADROS ELÉTRICOS	40.551,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	40.551,48			
<b>23 SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO</b>	<b>17.805,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.805,08</b>			
INFRAESTRUTURA EXTERNA	8.021,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.021,65			
INFRAESTRUTURA INTERNA E CABEAMENTO	4.972,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.972,31			
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	4.811,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.811,12			
<b>24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>124.209,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>4,46%</b>	<b>5.544,90</b>	<b>4,46%</b>	<b>5.544,90</b>	<b>95,54%</b>	<b>118.664,99</b>			
INFRAESTRUTURA EXTERNA	23.521,80	0,00%	0,00	14,34%	3.373,77	14,34%	3.373,77	85,66%	20.148,03			
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.509,78	0,00%	0,00	14,96%	2.171,13	14,96%	2.171,13	85,04%	12.338,65			
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	38.283,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.283,63			
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	5.790,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.790,00			
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	1.330,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.330,05			
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	37.527,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.527,16			
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.247,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.247,47			
<b>25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	<b>60.264,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.264,30</b>			
ATERRAMENTO	35.775,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.775,30			
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	20.245,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.245,37			
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	4.243,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.243,63			
	<b>5.944.220,13</b>		<b>5,280%</b>	<b>313.830,66</b>		<b>3,252%</b>	<b>193.328,55</b>		<b>31,66%</b>	<b>1.882.056,53</b>	<b>68,34%</b>	<b>4.062.163,61</b>

VALOR MATERIAL COM BDI=	75,44%	R\$ 145.847,06
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	24,56%	R\$ 47.481,49
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 193.328,55