

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
 ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná
 LOCAL: Apucarana/PR
 ÁREA(m²): 1.506,56

**CRONOGRAMA VIGENTE
 ALTERADO NA 8ª MEDIÇÃO**

	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	18.184,99
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 1º TERMO ADITIVO	-33.501,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,82%	-2.285,10	0,31%	-104,70	8,24%	-2.762,11	0,00%	0,00	14,27%	-4.780,15	65,67%	-21.998,92	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70
Engenheiro eletricitista	-2.093,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	0,00%	0,00	10,00%	-209,40	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70
Alvenarias Fechamento Externo/interna	-10.629,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	-2.657,41	0,00%	0,00	43,00%	-4.570,75	32,00%	-3.401,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alvenarias Platinbanda e Cx D' Agua	-18.492,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-18.492,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 2º TERMO ADITIVO	22.266,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.266,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Estacas - Fórum	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Blocos - Fórum	480,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (R\$)	3.988.326,82	2,67%	106.361,99	2,23%	89.048,10	2,02%	80.640,76	2,18%	87.107,25	2,64%	105.401,61	5,22%	208.196,52	3,89%	155.197,70	5,04%	200.885,86	8,66%	345.261,94	8,79%	350.472,00	6,97%	277.794,31	8,65%	344.981,95

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná LOCAL: Apucarana/PR ÁREA(m²): 1.506,56																									
		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 8ª MEDIÇÃO																							
	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	50,00%	18.184,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	100,00%	7.780,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		0,00	100,00%	525,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	50,00%	14.068,32	50,00%	14.068,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.892,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26	1º TERMO ADITIVO	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70
	Engenheiro eletricitista	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70
	Alvenarias Fechamento Externo/Interna	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Alvenarias Platinbanda e Cx D'Água	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Muro de fechamento do terreno	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27	2º TERMO ADITIVO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Estacas - Fórum	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (R\$)		13,44%	535.994,16	8,22%	327.742,48	2,17%	86.440,90	4,95%	197.528,92	6,18%	246.467,98	3,64%	145.218,16	0,41%	16.356,29	0,41%	16.356,29	0,41%	16.356,29	0,41%	16.356,29	0,41%	16.356,29	0,40%	15.802,76