



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS

Av. Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: projetos@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7764

MEDIÇÕES

Obra: Adequações diversas na Vara do Trabalho de Marechal Candido Rondon - PO 067/2017 - Contrato 95/2017

Contrat.: Construtora Ricardí Construções e Empreendimentos LTDA -ME

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	UD	QUANT.	exec	PREVISÃO		PREVISÃO		TOTAL	%		
					MÊS 01		MÊS 02					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS				R\$	8.265,83	50,00%	R\$	8.265,83	50,00%	R\$ 16.531,65	100,00%
1.1	MESTRE DE OBRAS	MÊS	2		R\$	7.922,97	50,00%	R\$	7.922,97	50,00%	R\$ 15.845,94	100,00%
1.2	PLACA DE OBRA	M2	2		R\$	342,86	50,00%	R\$	342,86	50,00%	R\$ 685,71	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				R\$	5.668,01	100,00%	R\$	-	0,00%	R\$ 5.668,01	100,00%
2.1	CAÇAMBAS 5 m³	UD	3		R\$	273,05	100,00%				R\$ 273,05	100,00%
2.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	12,9		R\$	385,28	100,00%				R\$ 385,28	100,00%
2.3	TAPUME	M2	23,73	7,5	R\$	1.353,38	100,00%				R\$ 1.353,38	100,00%
2.4	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA FRONTAL	M3	1,85		R\$	465,47	100,00%				R\$ 465,47	100,00%
2.5	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M3	46,1		R\$	1.190,68	100,00%				R\$ 1.190,68	100,00%
2.6	REFORMA BALCÃO DE ATENDIMENTO (adaptação de altura)	M3	0,14		R\$	5,82	100,00%				R\$ 5,82	100,00%
2.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA(PORTA ARQUIVO, PORTA JANELA, DIVISA ESPERA - AUDIENCIA)	M3	2,38		R\$	102,34	100,00%				R\$ 102,34	100,00%
2.8	REMOÇÃO DE AZULEJOS	M2	16,75		R\$	812,62	100,00%				R\$ 812,62	100,00%
2.9	RETRADAS DE ESQUADRIAS METÁLICAS (GRADES E PANTOGRAFICA)	M2	26,31		R\$	452,94	100,00%				R\$ 452,94	100,00%
2.10	RETRADAS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12,03		R\$	207,11	100,00%				R\$ 207,11	100,00%
2.11	RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UD	5	3	R\$	97,71	100,00%				R\$ 97,71	100,00%
2.12	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UD	8	5	R\$	91,85	100,00%				R\$ 91,85	100,00%
2.13	REMOCAO DE VIDRO COMUM (porta janela fachada)	M2	8,4		R\$	111,28	100,00%				R\$ 111,28	100,00%
2.14	RETRADA DE TUBULACAO (CORRIMÃO) DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA (RETIRAR CORRIMÃO ESCADA HALL)	M	11,81		R\$	64,61	100,00%				R\$ 64,61	100,00%
2.15	REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO(TAMPO DE BALCÃO ATENDIMENTO EM GRANITO)	M2	0,86		R\$	30,03	100,00%				R\$ 30,03	100,00%
2.16	RETRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA	M	3		R\$	23,84	100,00%				R\$ 23,84	100,00%
3	RAMPA ACESSO PNE				R\$	2.083,78	100,00%				R\$ 2.083,78	100,00%
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 vez	M2	4,79		R\$	618,40	100,00%				R\$ 618,40	100,00%
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO	M2	2,48		R\$	84,96	100,00%				R\$ 84,96	100,00%
3.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO	M2	12,89		R\$	72,55	100,00%				R\$ 72,55	100,00%
3.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	3,11		R\$	56,19	100,00%				R\$ 56,19	100,00%
3.5	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM,	M	4,5		R\$	570,43	100,00%				R\$ 570,43	100,00%

1ª MEDIÇÃO									
PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO			
VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO		
R\$ 8.265,83	50,00%	R\$ 8.608,68	52,07%	R\$ 8.608,68	52,07%	R\$ 7.922,97	47,93%		
R\$ 7.922,97	50,00%	R\$ 7.922,97	50,00%	R\$ 7.922,97	50,00%	R\$ 7.922,97	50,00%		
R\$ 342,86	50,00%	R\$ 685,71	100,00%	R\$ 685,71	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 5.668,01	100,00%	R\$ 4.606,09	81,26%	R\$ 4.606,09	81,26%	R\$ 1.061,92	18,74%		
R\$ 273,05	100,00%	R\$ 273,05	100,00%	R\$ 273,05	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 385,28	100,00%	R\$ 385,28	100,00%	R\$ 385,28	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 1.353,38	100,00%	R\$ 473,68	35,00%	R\$ 473,68	35,00%	R\$ 879,70	65,00%		
R\$ 465,47	100,00%	R\$ 465,47	100,00%	R\$ 465,47	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 1.190,68	100,00%	R\$ 1.190,68	100,00%	R\$ 1.190,68	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 5,82	100,00%	R\$ 5,82	100,00%	R\$ 5,82	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 102,34	100,00%	R\$ 102,34	100,00%	R\$ 102,34	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 812,62	100,00%	R\$ 812,62	100,00%	R\$ 812,62	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 452,94	100,00%	R\$ 452,94	100,00%	R\$ 452,94	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 207,11	100,00%	R\$ 207,11	100,00%	R\$ 207,11	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 97,71	100,00%	R\$ 63,51	65,00%	R\$ 63,51	65,00%	R\$ 34,20	35,00%		
R\$ 91,85	100,00%	R\$ 55,11	60,00%	R\$ 55,11	60,00%	R\$ 36,74	40,00%		
R\$ 111,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 111,28	100,00%		
R\$ 64,61	100,00%	R\$ 64,61	100,00%	R\$ 64,61	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 30,03	100,00%	R\$ 30,03	100,00%	R\$ 30,03	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 23,84	100,00%	R\$ 23,84	100,00%	R\$ 23,84	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 2.083,78	100,00%	R\$ 2.083,78	100,00%	R\$ 2.083,78	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 618,40	100,00%	R\$ 618,40	100,00%	R\$ 618,40	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 84,96	100,00%	R\$ 84,96	100,00%	R\$ 84,96	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 72,55	100,00%	R\$ 72,55	100,00%	R\$ 72,55	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 56,19	100,00%	R\$ 56,19	100,00%	R\$ 56,19	100,00%	R\$ -	0,00%		
R\$ 570,43	100,00%	R\$ 570,43	100,00%	R\$ 570,43	100,00%	R\$ -	0,00%		

3.6	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM	M	7	R\$ 407,75	100,00%			R\$ 407,75	100,00%
3.7	LASTRO DE BRITA N° 2	M2	0,87	R\$ 50,54	100,00%			R\$ 50,54	100,00%
3.8	LASTRO DE CONCRETO, E = 8 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (patamar, rampa e lateral rampa)	M2	1,91	R\$ 40,15	100,00%			R\$ 40,15	100,00%
3.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	20,74	R\$ 182,81	100,00%			R\$ 182,81	100,00%
4	CALÇADA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL			R\$ 2.052,65	50,00%	R\$ 2.052,65	50,00%	R\$ 4.105,29	100,00%
4.1	PISO TATIL EXTERNO - PLACA CIMENTICIA 25 X 25 PODOTATIL	M2	6,25	R\$ 725,94	100,00%			R\$ 725,94	100,00%
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	M3	6,05	R\$ 1.326,71	40,61%	R\$ 1.940,07	59,39%	R\$ 3.266,77	100,00%
4.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO	M	10			R\$ 112,58	100,00%	R\$ 112,58	100,00%
5	PAREDES E PAINÉIS			R\$ 749,22	20,00%	R\$ 2.996,90	80,00%	R\$ 3.746,12	100,00%
5.1	ALVENARIAS - fechamento vãos	M2	3,78	R\$ 487,61	100,00%			R\$ 487,61	100,00%
5.2	PAREDE EM GESSO ACARTONADO VERDE	M2	6,38	R\$ 261,61	37,27%	R\$ 440,33	62,73%	R\$ 701,94	100,00%
5.3	PAREDE EM GESSO ACARTONADO DUPLO	M2	13,13			R\$ 1.976,67	100,00%	R\$ 1.976,67	100,00%
5.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO	M2	1,29			R\$ 579,90	100,00%	R\$ 579,90	100,00%
6	PISOS INTERNOS			R\$ 2.675,18	50,00%	R\$ 2.675,18	50,00%	R\$ 5.350,36	100,00%
6.1	PLACA PODOTATIL DE PORCELANATO = 2 mm DIRECIONAL/ALERTA	M2	3,38	R\$ 1.265,39	54,26%	R\$ 1.066,91	45,75%	R\$ 2.332,30	100,00%
6.2	PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm	M2	46,21	R\$ 1.409,79	70,00%	R\$ 604,20	30,00%	R\$ 2.013,99	100,00%
6.3	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM.	M	3,6			R\$ 169,59	100,00%	R\$ 169,59	100,00%
6.4	RODAPÉ SANTA LUZIA	M	28,73			R\$ 834,48	100,00%	R\$ 834,48	100,00%
7.0	BANHEIROS			R\$ 4.383,24	50,00%	R\$ 4.383,23	50,00%	R\$ 8.766,47	100,00%
7.1	BANHEIRO ADAPTADO								
7.1.1	PONTO DE ÁGUA FRIA - 25 MM	UD	2	R\$ 230,64	100,00%			R\$ 230,64	100,00%
7.1.2	PONTO DE ÁGUA FRIA - 50 MM	UD	1	R\$ 105,73	100,00%			R\$ 105,73	100,00%
7.1.3	REGISTRO GAVETA	UD	1	R\$ 112,20	100,00%			R\$ 112,20	100,00%
7.1.4	PONTO ESGOTO PRIMÁRIO -100 MM	UD	1	R\$ 317,06	100,00%			R\$ 317,06	100,00%
7.1.5	PONTO ESGOTO SECUNDÁRIO - 50 MM	UD	3	R\$ 556,79	100,00%			R\$ 556,79	100,00%
7.1.6	PONTO VENTILAÇÃO - 50 MM	UD	1	R\$ 185,59	100,00%			R\$ 185,59	100,00%
7.1.7	VASO SANITÁRIO	UD	1	R\$ 623,91	100,00%			R\$ 623,91	100,00%
7.1.8	ASSENTO SANITÁRIO	UD	1			R\$ 217,40	100,00%	R\$ 217,40	100,00%
7.1.9	LAVATÓRIO PNE	UD	1	R\$ 503,11	100,00%			R\$ 503,11	100,00%
7.1.10	PAPELEIRA EM METAL	UD	1			R\$ 98,31	100,00%	R\$ 98,31	100,00%
7.1.11	SABONETEIRA - SAB. LIQUIDO	UD	1	R\$ 50,68	100,00%			R\$ 50,68	100,00%
7.1.12	DISPENSER PAPEL TOALHA	UD	1			R\$ 53,00	100,00%	R\$ 53,00	100,00%
7.1.13	TOALHEIRO TIPO GANCHO DE METAL	UD	1	R\$ 65,49	100,00%			R\$ 65,49	100,00%
7.1.14	ESPELHO	M2	0,6	R\$ 238,86	100,00%			R\$ 238,86	100,00%
7.1.15	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UD	1	R\$ 200,56	100,00%			R\$ 200,56	100,00%
7.1.16	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO	UD	1	R\$ 335,35	100,00%			R\$ 335,35	100,00%
7.1.17	BARRA DE APOIO VASO SANITÁRIO	UD	2	R\$ 708,69	100,00%			R\$ 708,69	100,00%
7.1.18	BARRA DE APOIO PORTA	UD	4	R\$ 735,95	100,00%			R\$ 735,95	100,00%
7.1.19	VALVULA DESCARGA	UD	1	R\$ 186,01	29,61%	R\$ 442,25	70,39%	R\$ 628,26	100,00%
7.1.20	CX SIFONADA	UD	1	R\$ 21,99	100,00%			R\$ 21,99	100,00%
7.1.21	PONTO DE ILUMINAÇÃO	UD	3	R\$ 130,03	100,00%			R\$ 130,03	100,00%
7.1.22	PONTO DE TOMADA	UD	3	R\$ 417,75	100,00%			R\$ 417,75	100,00%
7.1.23	KIT DE EMERGENCIA	UD	1			R\$ 512,95	100,00%	R\$ 512,95	100,00%
7.2	BANHEIRO EXTERNO								
7.2.1	REGISTRO GAVETA	UD	1	R\$ 56,13	100,00%			R\$ 56,13	100,00%
7.2.2	PONTO VENTILAÇÃO - 50 MM	UD	1	R\$ 185,59	100,00%			R\$ 185,59	100,00%
7.2.3	VASO SANITÁRIO	UD	1	R\$ 353,71	100,00%			R\$ 353,71	100,00%
7.2.4	ASSENTO SANITÁRIO	UD	1			R\$ 217,40	100,00%	R\$ 217,40	100,00%

R\$ 407,75	100,00%	R\$ 407,75	100,00%	R\$ 407,75	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 50,54	100,00%	R\$ 50,54	100,00%	R\$ 50,54	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 40,15	100,00%	R\$ 40,15	100,00%	R\$ 40,15	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 182,81	100,00%	R\$ 182,81	100,00%	R\$ 182,81	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 2.052,65	50,00%	R\$ 3.847,52	93,72%	R\$ 3.847,52	93,72%	R\$ 257,77	6,28%
R\$ 725,94	100,00%	R\$ 580,75	80,00%	R\$ 580,75	80,00%	R\$ 145,19	20,00%
R\$ 1.326,71	40,61%	R\$ 3.266,77	100,00%	R\$ 3.266,77	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 112,58	100,00%
R\$ 749,22	20,00%	R\$ 2.375,55	63,41%	R\$ 2.375,55	63,41%	R\$ 1.370,57	36,59%
R\$ 487,61	100,00%	R\$ 487,61	100,00%	R\$ 487,61	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 261,61	37,27%	R\$ 701,94	100,00%	R\$ 701,94	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ 1.186,00	60,00%	R\$ 1.186,00	60,00%	R\$ 790,67	40,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 579,90	100,00%
R\$ 2.675,18	50,00%	R\$ 3.360,43	62,81%	R\$ 3.360,43	62,81%	R\$ 1.989,93	37,19%
R\$ 1.265,39	54,26%	R\$ 1.865,84	80,00%	R\$ 1.865,84	80,00%	R\$ 466,46	20,00%
R\$ 1.409,79	70,00%	R\$ 1.409,79	70,00%	R\$ 1.409,79	70,00%	R\$ 604,20	30,00%
R\$ -	0,00%	R\$ 84,80	50,00%	R\$ 84,80	50,00%	R\$ 84,80	50,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 834,48	100,00%
R\$ 4.383,24	50,00%	R\$ 1.395,81	15,92%	R\$ 1.395,81	15,92%	R\$ 7.370,66	84,08%
R\$ 230,64	100,00%	R\$ 230,64	100,00%	R\$ 230,64	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 105,73	100,00%	R\$ 105,73	100,00%	R\$ 105,73	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 112,20	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 112,20	100,00%
R\$ 317,06	100,00%	R\$ 317,06	100,00%	R\$ 317,06	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 556,79	100,00%	R\$ 556,79	100,00%	R\$ 556,79	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 185,59	100,00%	R\$ 185,59	100,00%	R\$ 185,59	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 623,91	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 623,91	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 217,40	100,00%
R\$ 503,11	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 503,11	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 98,31	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 50,68	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 53,00	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 65,49	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 238,86	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 200,56	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 335,35	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 708,69	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 735,95	100,00%
R\$ 186,01	29,61%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 628,26	100,00%
R\$ 21,99	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 21,99	100,00%
R\$ 130,03	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 130,03	100,00%
R\$ 417,75	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 417,75	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 512,95	100,00%
R\$ 56,13	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 56,13	100,00%
R\$ 185,59	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 185,59	100,00%
R\$ 353,71	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 353,71	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 217,40	100,00%

7.2.5	LAVATÓRIO COM COLUNA / TORNEIRA	UD	1		R\$ 397,00	100,00%			R\$ 397,00	100,00%
7.2.6	PAPELEIRA EM METAL	UD	1				R\$ 98,31	100,00%	R\$ 98,31	100,00%
7.2.7	SABONETEIRA - SAB. LIQUIDO	UD	1		R\$ 50,68	100,00%			R\$ 50,68	100,00%
7.2.8	DISPENSER PAPEL TOALHA	UD	1		R\$ 53,00	100,00%			R\$ 53,00	100,00%
7.2.9	TOALHEIRO TIPO GANCHO DE METAL	UD	1		R\$ 65,49	100,00%			R\$ 65,49	100,00%
7.2.10	ESPELHO	M2	0,6		R\$ 238,86	100,00%			R\$ 238,86	100,00%
8	FORRO				R\$ 0,00	0,00%			R\$ 388,85	100,00%
8.1	FORRO REMOVIVEL EM GESSO ACARTONADO	M2	4,65				R\$ 388,85	100,00%	R\$ 388,85	100,00%
9	ESQUADRIAS				R\$ 7.083,65	30,00%			R\$ 23.612,18	100,00%
9.1	PORTA BANHEIRO E AUDIENCIA	UD	2		R\$ 1.549,23	100,00%			R\$ 1.549,23	100,00%
9.2	RECOLOCAÇÃO DE PORTA FACHADA E ARQUIVO	UD	3		R\$ 256,08	100,00%			R\$ 256,08	100,00%
9.3	VIDROS TEMPERADOS PARA PORTA FACHADA	M2	8,4				R\$ 1.306,13	100,00%	R\$ 1.306,13	100,00%
9.4	PORTA SECRETARIA	M2	2,98		R\$ 1.631,71	100,00%			R\$ 1.631,71	100,00%
9.5	PORTA JANELA - ÁREA DE VIVÊNCIA	M2	15,96		R\$ 3.646,63	39,33%			R\$ 9.272,19	100,00%
9.6	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO	M	13,3				R\$ 3.636,35	100,00%	R\$ 3.636,35	100,00%
9.7	CORRIMÃO ESCADAS	M	54,3				R\$ 5.960,49	100,00%	R\$ 5.960,49	100,00%
10	REVESTIMENTO				R\$ 1.561,42	30,00%			R\$ 5.204,74	100,00%
10.1	CHAPISCO	M2	7,56		R\$ 23,52	100,00%			R\$ 23,52	100,00%
10.2	MASSA ÚNICA	M2	46,56		R\$ 1.160,22	100,00%			R\$ 1.160,22	100,00%
10.3	AZULEJOS	M2	19		R\$ 377,68	46,24%			R\$ 816,85	100,00%
10.4	PINTURA PAREDES INTERNA E EXTERNA	M2	266,3				R\$ 2.845,96	100,00%	R\$ 2.845,96	100,00%
10.5	PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA (PORTA AUDIENCIA, PNE E ARQUIVO)	M2	21,84				R\$ 358,19	100,00%	R\$ 358,19	100,00%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 260,04	100,00%	R\$ 260,04	100,00%
11.1	PONTO DE INTERRUPTOR AUDIENCIA E ARQUIVO	UD	2				R\$ 260,04	100,00%	R\$ 260,04	100,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 382,51	100,00%	R\$ 382,51	100,00%
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	150				R\$ 382,51	100,00%	R\$ 382,51	100,00%

R\$ 397,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 397,00	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 98,31	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 50,68	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 53,00	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 65,49	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 238,86	100,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 311,08	80,00%	R\$ 311,08	80,00%	R\$ 77,77	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 311,08	80,00%	R\$ 311,08	80,00%	R\$ 77,77	20,00%
R\$ 7.083,65	30,00%	R\$ 16.511,74	69,93%	R\$ 16.511,74	69,93%	R\$ 7.100,44	30,07%
R\$ 1.549,23	100,00%	R\$ 1.084,46	70,00%	R\$ 1.084,46	70,00%	R\$ 464,77	30,00%
R\$ 256,08	100,00%	R\$ 256,08	100,00%	R\$ 256,08	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.306,13	100,00%
R\$ 1.631,71	100,00%	R\$ 1.631,71	100,00%	R\$ 1.631,71	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 3.646,63	39,33%	R\$ 7.417,75	80,00%	R\$ 7.417,75	80,00%	R\$ 1.854,44	20,00%
R\$ -	0,00%	R\$ 2.545,45	70,00%	R\$ 2.545,45	70,00%	R\$ 1.090,91	30,00%
R\$ -	0,00%	R\$ 3.576,29	60,00%	R\$ 3.576,29	60,00%	R\$ 2.384,20	40,00%
R\$ 1.561,42	30,00%	R\$ 835,67	16,06%	R\$ 835,67	16,06%	R\$ 4.369,07	83,94%
R\$ 23,52	100,00%	R\$ 23,52	100,00%	R\$ 23,52	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 1.160,22	100,00%	R\$ 812,15	70,00%	R\$ 812,15	70,00%	R\$ 348,07	30,00%
R\$ 377,68	46,24%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 816,85	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.845,96	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 358,19	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 260,04	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 260,04	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 382,51	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 382,51	100,00%

R\$ 34.522,98	45,37%	R\$ 41.577,03	54,63%	R\$ 76.100,00	100,00%
PREVISTO PARA A ETAPA		PREVISTO PARA A ETAPA		PREVISTO PARA A ETAPA	
R\$ 34.522,98	45,37%	R\$ 76.100,01	100,00%	R\$ 76.100,01	100,00%
PREVISÃO DE ACUMULADO		PREVISÃO DE ACUMULADO		PREVISÃO DE ACUMULADO	
MÊS 01		MÊS 02		TOTAL	

R\$ 23.098,30	52,57%	R\$ 43.936,36	57,43%	R\$ 43.936,36	57,74%	R\$ 32.163,64	42,26%
MATERIAL		MATERIAL		MATERIAL		MATERIAL	
R\$ 20.838,06	47,43%	R\$ 20.838,06	47,43%	R\$ 20.838,06	47,43%	R\$ 20.838,06	47,43%
MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA	
R\$ 34.522,98	45,37%	R\$ 43.936,36	57,74%	R\$ 43.936,36	57,74%	R\$ 32.163,64	42,26%
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
PREVISTO PARA ETAPA		EXECUTADO NA ETAPA		ACUMULADO		SALDO	