

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOSAv. Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail: projetos@trt9.jus.br.
Telefones: (41) 3310-7764

Contrat.: Construtora Ricardi Construções e Empreendimentos LTDA-ME

Obra: Adequações diversas na Vara do Trabalho de Marechal Cândido Rondon - PO 067/2017 - Contrato 952/2017

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	UD	QUANT.	exec	PREVISÃO		TOTAL	%			
					MÊS 01	MÊS 02					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 8.265,83	50,00%	R\$ 8.265,83	50,00%	R\$ 16.531,65	100,00%
1.1	MESTRE DE OBRAS	MÊS	2			R\$ 7.922,97	50,00%	R\$ 7.922,97	50,00%	R\$ 15.845,94	100,00%
1.2	PLACA DE OBRA	M2	2			R\$ 342,86	50,00%	R\$ 342,86	50,00%	R\$ 685,71	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 5.668,01	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.668,01	100,00%
2.1	CAÇAMBAS 5 m³	UD	3			R\$ 273,05	100,00%			R\$ 273,05	100,00%
2.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	12,9			R\$ 385,28	100,00%			R\$ 385,28	100,00%
2.3	TAPUME	M2	23,73	7,5		R\$ 1.353,38	100,00%			R\$ 1.353,38	100,00%
2.4	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA FRONTAL	M3	1,85			R\$ 465,47	100,00%			R\$ 465,47	100,00%
2.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M3	46,1			R\$ 1.190,68	100,00%			R\$ 1.190,68	100,00%
2.6	REFORMA BALCÃO DE ATENDIMENTO (adaptado de altura)	M3	0,14			R\$ 5,82	100,00%			R\$ 5,82	100,00%
2.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA(PORTA ARQUIVO, PORTA JANELA, DIVISA ESPERA - AUDIÊNCIA)	M3	2,38			R\$ 102,34	100,00%			R\$ 102,34	100,00%
2.8	REMOÇÃO DE AZULEJOS	M2	16,75			R\$ 812,62	100,00%			R\$ 812,62	100,00%
2.9	RETRADAS DE ESQUADRIAS METÁLICAS (GRADES E PANTOGRAFICA)	M2	26,31			R\$ 452,94	100,00%			R\$ 452,94	100,00%
2.10	RETRADAS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12,03			R\$ 207,11	100,00%			R\$ 207,11	100,00%
2.11	RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UD	5	3		R\$ 97,71	100,00%			R\$ 97,71	100,00%
2.12	REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS	UD	8	5		R\$ 91,85	100,00%			R\$ 91,85	100,00%
2.13	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM (porta janela fechada)	M2	8,4			R\$ 111,28	100,00%			R\$ 111,28	100,00%
2.14	RETRADA DE TUBULAÇÃO (CORRIMAÇÃO) DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVAÇÃO OU RASGO EM ALVENARIA (RETRAR CORRIMAÇÃO ESCADA HALL)	M	11,81			R\$ 64,61	100,00%			R\$ 64,61	100,00%
2.15	REMOÇÃO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO/ TAMBO DE BALCÃO ATENDIMENTO	M2	0,86			R\$ 30,03	100,00%			R\$ 30,03	100,00%
2.16	RETRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	M	3			R\$ 23,84	100,00%			R\$ 23,84	100,00%
3	RAMPA ACESSO PNE					R\$ 2.083,78	100,00%	R\$ 2.083,78	100,00%	R\$ 2.083,78	100,00%
3.1	ALVENARIA EM TIZIJO CERÂMICO FURADO 9X14X9CM, 1 vez	M2	4,79			R\$ 618,40	100,00%			R\$ 618,40	100,00%
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO	M2	2,48			R\$ 84,96	100,00%			R\$ 84,96	100,00%
3.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO	M2	12,89			R\$ 72,55	100,00%			R\$ 72,55	100,00%
3.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	3,11			R\$ 56,19	100,00%			R\$ 56,19	100,00%
3.5	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG. = 15CM	M	4,5			R\$ 570,43	100,00%			R\$ 570,43	100,00%
3.6	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM	M	7			R\$ 407,75	100,00%			R\$ 407,75	100,00%
3.7	LASTRO DE BRITA N° 2	M2	0,87			R\$ 50,54	100,00%			R\$ 50,54	100,00%
3.8	LASTRO DE CONCRETO, E = 8 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (patamar, rampa e lateral rampa)	M2	1,91			R\$ 40,15	100,00%			R\$ 40,15	100,00%
3.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	20,74			R\$ 182,81	100,00%			R\$ 182,81	100,00%
4	CALÇADA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL					R\$ 2.052,65	50,00%	R\$ 2.052,65	50,00%	R\$ 4.105,29	100,00%
4.1	PISO TÁTIL EXTERNO - PLACA CIMENTÍCIA 25 X 25 PODOTÁTIL	M2	6,25			R\$ 725,94	100,00%			R\$ 725,94	100,00%
4.2	EXECUÇÃO DE PASSÉIO (CALÇADA)	M3	6,05			R\$ 1.326,71	40,61%	R\$ 1.940,07	59,39%	R\$ 3.266,77	100,00%
4.3	PINTURA ACRÍLICA DE FADAS DE DEMARCAÇÃO EM VASA DE ESTACIONAMENTO	M	10					R\$ 112,58	100,00%	R\$ 112,58	100,00%
5	PAREDES E PAINÉIS					R\$ 749,22	20,00%	R\$ 2.975,55	63,41%	R\$ 3.746,12	100,00%
5.1	ALVENARIAS - fechamento vidro	M2	3,78			R\$ 487,61	100,00%			R\$ 487,61	100,00%
5.2	PAREDE EM GESSO ACARTONADO VERDE	M2	6,38					R\$ 440,33	62,73%	R\$ 701,94	100,00%
5.3	PAREDE EM GESSO ACARTONADO DUPLO	M2	13,13					R\$ 1.976,67	100,00%	R\$ 1.976,67	100,00%
5.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO	M2	1,29					R\$ 1.979,90	100,00%	R\$ 1.979,90	100,00%
6	PISOS INTERNOS					R\$ 2.675,18	50,00%	R\$ 2.675,18	50,00%	R\$ 5.350,36	100,00%
6.1	PLACA PODOTÁTIL DE PORCELANATO - 2 mm - DIRECIONAL/ALERTA	M2	3,38			R\$ 1.265,39	54,26%	R\$ 1.066,91	45,75%	R\$ 2.332,30	100,00%
6.2	PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm	M2	46,21			R\$ 1.409,79	70,00%	R\$ 604,20	30,00%	R\$ 2.013,99	100,00%

MEDIÇÕES

1ª MEDIÇÃO							
PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
R\$ 8.265,83	50,00%	R\$ 8.608,68	52,07%	R\$ 8.608,68	52,07%	R\$ 7.922,97	47,93%
R\$ 7.922,97	50,00%	R\$ 7.922,97	50,00%	R\$ 7.922,97	50,00%	R\$ 7.922,97	50,00%
R\$ 342,86	50,00%	R\$ 685,71	100,00%	R\$ 685,71	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 5.668,01	100,00%	R\$ 4.606,09	81,26%	R\$ 4.606,09	81,26%	R\$ 1.061,92	18,74%
R\$ 273,05	100,00%	R\$ 273,05	100,00%	R\$ 273,05	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 385,28	100,00%	R\$ 385,28	100,00%	R\$ 385,28	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 1.353,38	100,00%	R\$ 473,68	35,00%	R\$ 473,68	35,00%	R\$ 879,70	65,00%
R\$ 465,47	100,00%	R\$ 465,47	100,00%	R\$ 465,47	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 1.190,68	100,00%	R\$ 1.190,68	100,00%	R\$ 1.190,68	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 5,82	100,00%	R\$ 5,82	100,00%	R\$ 5,82	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 102,34	100,00%	R\$ 102,34	100,00%	R\$ 102,34	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 812,62	100,00%	R\$ 812,62	100,00%	R\$ 812,62	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 452,94	100,00%	R\$ 452,94	100,00%	R\$ 452,94	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 207,11	100,00%	R\$ 207,11	100,00%	R\$ 207,11	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 97,71	100,00%	R\$ 63,51	65,00%	R\$ 63,51	65,00%	R\$ 34,20	35,00%
R\$ 91,85	100,00%	R\$ 55,11	60,00%	R\$ 55,11	60,00%	R\$ 36,74	40,00%
R\$ 111,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 111,28	100,00%
R\$ 64,61	100,00%	R\$ 64,61	100,00%	R\$ 64,61	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 30,03	100,00%	R\$ 30,03	100,00%	R\$ 30,03	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 23,84	100,00%	R\$ 23,84	100,00%	R\$ 23,84	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 2.083,78	100,00%	R\$ 2.083,78	100,00%	R\$ 2.083,78	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 618,40	100,00%	R\$ 618,40	100,00%	R\$ 618,40	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 84,96	100,00%	R\$ 84,96	100,00%	R\$ 84,96	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 72,55	100,00%	R\$ 72,55	100,00%	R\$ 72,55	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 56,19	100,00%	R\$ 56,19	100,00%	R\$ 56,19	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 570,43	100,00%	R\$ 570,43	100,00%	R\$ 570,43	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 407,75	100,00%	R\$ 407,75	100,00%	R\$ 407,75	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 50,54	100,00%	R\$ 50,54	100,00%	R\$ 50,54	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 40,15	100,00%	R\$ 40,15	100,00%	R\$ 40,15	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 182,81	100,00%	R\$ 182,81	100,00%	R\$ 182,81	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 2.052,65	50,00%	R\$ 3.847,52	93,72%	R\$ 3.847,52	93,72%	R\$ 257,77	6,28%
R\$ 725,94	100,00%	R\$ 580,75	80,00%	R\$ 580,75	80,00%	R\$ 145,19	20,00%
R\$ 1.326,71	40,61%	R\$ 3.266,77	100,00%	R\$ 3.266,77	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 112,58	100,00%
R\$ 749,22	20,00%	R\$ 2.975,55	63,41%	R\$ 2.975,55	63,41%	R\$ 1.370,57	36,59%
R\$ 487,61	100,00%	R\$ 487,61	100,00%	R\$ 487,61	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 261,61	37,27%	R\$ 701,94	100,00%	R\$ 701,94	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ 1.186,00	60,00%	R\$ 1.186,00	60,00%	R\$ 790,67	40,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 579,90	100,00%
R\$ 2.675,18	50,00%	R\$ 3.360,43	62,81%	R\$ 3.360,43	62,81%	R\$ 1.989,93	37,19%
R\$ 1.265,39	54,26%	R\$ 1.865,84	80,00%	R\$ 1.865,84	80,00%	R\$ 466,46	20,00%
R\$ 1.409,79	70,00%	R\$ 1.409,79	70,00%	R\$ 1.409,79	70,00%	R\$ 604,20	30,00%

2ª MEDIÇÃO							
PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
R\$ 7.922,97	47,93%	R\$ 7.922,97	47,93%	R\$ 16.531,65	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 7.922,97	50,00%	R\$ 7.922,97	50,00%	R\$ 15.845,94	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 685,71	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 1.061,92	18,74%	R\$ 1.061,92	18,74%	R\$ 5.668,01	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 273,05	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 385,28	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 879,70	65,00%	R\$ 879,70	65,00%	R\$ 1.353,38	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 465,47	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.190,68	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5,82	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 102,34	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 812,62	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 452,94	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 207,11	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 34,20	35,00%	R\$ 34,					

