



RELATÓRIO – 10ª MEDIÇÃO

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM
TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU.**

CONTRATADA: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU**, objeto do Contrato Nº 05/2016, CP 05/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 21/02/2018 (data da 9ª Medição) até 21/03/2018 (data da 10ª Medição).

Esta 10ª medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 155.675,16 (cento e cinquenta e cinco mil seiscientos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos)**, que corresponde a um percentual de 2,619% para a medição e 34,28% acumulado. Portanto, esta medição foi inferior ao previsto no cronograma contratual alterado na 9ª medição, o qual previa para esta medição um percentual de 3,994% (R\$ 237.417,57).

A contratada apresentou em conjunto com esta medição um novo cronograma, considerando o percentual executado nesta 10ª medição, e mantendo o prazo final da obra.

A 10ª medição ocorreu na data prevista, em 21/03/2018, cerca de 10 meses após o início da obra.

Conforme o cronograma contratual, alterado na 9ª Medição, deveriam ter sido executados 5,15% do valor previsto para o item 01 (Administração de obra e serviços iniciais), 0,00% do item 02 (Instalação do canteiro de obras), 7,11% do item 03 (Movimento de terra), 0,00% do item 04 (Infra-estrutura), 0,00% do item 05