

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522 LOCAL: TOLEDO/PR ÁREA(m²): 1.520,40		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 8ª MEDIÇÃO																								
	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
25 SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO	14.061,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	28,73%	4.040,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	37,13%	4.040,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
26 1º TERMO ADITIVO	44.124,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,81%	9.625,60	39,09%	17.249,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	39,09%	17.249,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
ESCAVAÇÕES	9.625,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.625,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
REATERRO COMPACTADO	34.499,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	17.249,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	17.249,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	4.376.177,80	6,74%	295.099,41	1,33%	58.284,72	1,48%	64.958,11	2,18%	95.259,83	4,51%	197.341,01	3,46%	151.246,17	4,87%	213.173,51	7,98%	349.000,62	9,82%	429.920,99	5,22%	228.622,96	5,44%	238.024,18	3,30%	144.226,34	

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522 LOCAL: TOLEDO/PR ÁREA(m²): 1.520,40		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 8ª MEDIÇÃO																									
		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24			
		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	3.021,98	50,00%	3.021,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	50,00%	14.316,97	50,00%	14.316,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
25	SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO	14.061,18	38,70%	5.441,46	9,96%	1.400,63	22,60%	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,44	
	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	50,00%	5.441,46	12,87%	1.400,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,44	
	CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
26	1ª TERMO ADITIVO	44.124,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ESCAVAÇÕES	9.625,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	REATERRO COMPACTADO	34.499,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL (R\$)	4.376.177,80	6,03%	263.897,45	13,50%	590.746,21	10,57%	462.617,63	6,47%	283.021,48	2,46%	107.661,34	1,99%	86.912,92	1,26%	55.256,86	0,28%	12.181,34	0,28%	12.181,34	0,28%	12.181,34	0,28%	12.181,34	0,28%	12.181,34	0,28%