



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trtprr.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (41) 3306-5286 / FAX: 3306-5286

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Table with 3 columns: ITEM, SERVIÇO, TOTAL

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

Table with 10 columns for different measurement periods (1ª to 9ª MEDIÇÃO) showing previsions and realizations.

Main table with 16 rows of items (ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOVIMENTO DE TERRA, etc.) and 10 columns for measurement periods, showing values and percentages.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS  
 Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail:  
 obras@tr9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-762 / (41) 3306-5286 /  
 fax: 3306-5285

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

| ITEM  | SERVIÇO | TOTAL |
|---|---------|-------|
| Contratada: Plannem Planejamento e Construções EIRELI - EPP |         |       |

**CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO**

| ITEM | SERVIÇO  | TOTAL      | PREVISÃO: 12/04/17  | PREVISÃO: 12/05/17  | PREVISÃO: 12/06/17   | PREVISÃO: 12/07/17   | PREVISÃO: 12/08/17   | PREVISÃO: 12/09/17   | PREVISÃO: 12/10/17   | PREVISÃO: 12/11/17   | PREVISÃO: 12/12/17   |            |
|------|--|------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|      |  |            | REALIZADA: 13/04/17<br>Intervalo: 31 dias<br>Acumulado: 31 dias | REALIZADA: 17/05/17<br>Intervalo: 35 dias<br>Acumulado: 66 dias | REALIZADA: 20/06/17<br>Intervalo: 34 dias<br>Acumulado: 100 dias | REALIZADA: 21/07/17<br>Intervalo: 31 dias<br>Acumulado: 131 dias | REALIZADA: 25/08/17<br>Intervalo: 35 dias<br>Acumulado: 166 dias | REALIZADA: 05/10/17<br>Intervalo: 41 dias<br>Acumulado: 207 dias | REALIZADA: 31/10/17<br>Intervalo: 26 dias<br>Acumulado: 233 dias | REALIZADA: 04/11/17<br>Intervalo: 34 dias<br>Acumulado: 267 dias | REALIZADA: 18/01/18<br>Intervalo: 45 dias<br>Acumulado: 312 dias |            |
|      |  |            | 1ª MEDIÇÃO  | 2ª MEDIÇÃO  | 3ª MEDIÇÃO   | 4ª MEDIÇÃO   | 5ª MEDIÇÃO   | 6ª MEDIÇÃO   | 7ª MEDIÇÃO   | 8ª MEDIÇÃO   | 9ª MEDIÇÃO   |            |
|      | REDES FRIGORÍGENAS                                       | 27.827,59  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | EQUIPAMENTOS   | 49.656,03  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 17   | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS                | 2.195,60   | RS - 0,00%  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00% |
| 18   | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS                           | 268.166,43 | RS - 0,00%  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00% |
|      | PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ARVORES                     | 18.257,62  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO                  | 85.304,91  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | CALÇADAS INTERNAS  | 12.942,28  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | PLATO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO                         | 861,74     | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO                    | 14.680,39  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL    | 233,20     | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDACOES              | 18.799,07  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS QDAS    | 63.476,88  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES | 4.928,88   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | MUROS  | 48.681,76  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 19   | PINTURAS   | 62.113,01  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00% |
|      | PINTURA EM MUROS   | 7.920,87   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | PINTURA EM PAREDES INTERNAS                              | 18.603,93  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS                              | 16.239,78  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA                         | 2.668,47   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | PINTURA EM METAL - GRADIL                                | 8.799,13   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA                | 8.167,78   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS                    | 113,05     | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 20   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                  | 11.016,50  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00% |
|      | MASTROS PARA BANDEIRA                                    | 3.999,16   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | BANCO EM CONCRETO  | 3.100,86   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO                            | 3.916,48   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 21   | LIMPEZA DA OBRA  | 1.209,58   | RS - 0,00%  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00% |
|      | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                    | 1.209,58   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 22   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                    | 179.461,16 | RS - 0,00%  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00% |
| 22.1 | ENTRADA DE ENERGIA                                       | 7.992,59   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 22.2 | INFRAESTRUTURA EXTERNA                                   | 18.770,74  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 22.3 | INFRAESTRUTURA INTERNA                                   | 17.062,86  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 22.4 | CABEAMENTO ELÉTRICO                                      | 61.998,65  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
|      | INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES                          | 16.572,65  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 22.7 | ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS                          | 29.756,89  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 22.8 | ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS                          | 18.118,70  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 22.9 | QUADROS ELÉTRICOS  | 9.168,07   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 23   | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS                     | 18.711,13  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00% |
| 23.1 | ATERRAMENTO  | 10.557,54  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 23.2 | CAPTAÇÃO E DESCIDAS                                      | 7.363,68   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 23.3 | EQUIPOTENCIALIZAÇÃO                                      | 789,92     | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 24   | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME            | 44.141,19  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00% |
| 24.1 | INFRAESTRUTURA EXTERNA                                   | 6.174,44   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 24.2 | INFRAESTRUTURA INTERNA                                   | 7.061,77   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 24.3 | CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO            | 16.428,97  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 24.4 | TOMADAS LÓGICAS E TELEFONICAS E ACESSÓRIOS DE            | 3.361,88   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 24.6 | QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS                               | 9.369,64   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 24.7 | CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA                              | 1.727,49   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 25   | PRIMEIRO TERMO ADITIVO                                   | 34.799,86  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%   | RS 21.928,74   | 63,01%   | RS 584,08  | 1,68%  | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00% |
| 25.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II             | 12.287,04  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 25.2 | MOVIMENTO DE TERRA II                                    | 2.668,21   | RS -  | RS -  | RS -   | RS 2.084,13  | 78,11%   | RS 584,08  | 21,89%   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 25.3 | INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)                  | 10.622,84  | RS -  | RS -  | RS -   | RS 10.622,84   | 100,00%  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 25.4 | INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)              | 9.221,77   | RS -  | RS -  | RS -   | RS 9.221,77  | 100,00%  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 26   | SEGUNDO TERMO ADITIVO                                    | 54.188,04  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00% |
| 26.1 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E RET. DE CUSTOS ADITIVO 1        | 94.188,04  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 27   | TERCEIRO TERMO ADITIVO                                   | 14.811,81  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%  | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00%   | RS - 0,00% |
| 27.1 | ALTERAÇÕES NO ARQUIVO PARA CRIAÇÃO DE COPA               | 8.141,90   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 27.2 | PORTA DE ACESSO AO BARRILETE                             | 563,09     | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 27.3 | ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GRAMADO E PISO TÁTIL         | 7.429,87   | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |
| 27.3 | ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GLOSA PAVER E BASE           | -1.322,95  | RS -  | RS -  | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -   | RS -       |

Total: 1.694.157,66

| 1ª MEDIÇÃO         | 2ª MEDIÇÃO         | 3ª MEDIÇÃO         | 4ª MEDIÇÃO          | 5ª MEDIÇÃO           | 6ª MEDIÇÃO           | 7ª MEDIÇÃO           | 8ª MEDIÇÃO           | 9ª MEDIÇÃO           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RS 39.038,67 2,30% | RS 44.149,60 2,61% | RS 12.286,53 0,73% | RS 61.864,84 3,65%  | RS 27.040,33 1,60%   | RS 93.123,54 5,50%   | RS 34.102,06 2,01%   | RS 138.417,89 8,17%  | RS 156.810,25 9,26%  |
| ETAPA ACUMULADO    | ETAPA ACUMULADO    | ETAPA ACUMULADO    | ETAPA ACUMULADO     | ETAPA ACUMULADO      | ETAPA ACUMULADO      | ETAPA ACUMULADO      | ETAPA ACUMULADO      | ETAPA ACUMULADO      |
| RS 39.038,67 2,30% | RS 83.188,27 4,91% | RS 95.474,80 5,64% | RS 157.339,64 9,29% | RS 184.379,97 10,88% | RS 277.503,51 16,38% | RS 311.605,57 18,39% | RS 450.023,45 26,56% | RS 606.833,71 35,82% |



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS  
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trtp9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / FAX 041-3310-7762

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plannem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

| ITEM | SERVIÇO  | TOTAL      | PREVISÃO: 12/01/18  |                     |                     |                     | PREVISÃO: 12/02/18  |                     |               |             | PREVISÃO: 12/03/18 |             |                |             | PREVISÃO: 01/06/18 |             |             |             | PREVISÃO: 21/06/18 |             |             |             | TOTAL | % |
|------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------|---|
|      |  |            | REALIZADA: 20/02/18 |                     | REALIZADA: 26/03/18 |                     | REALIZADA: 02/04/17 |                     |               |             |                    |             |                |             |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      |  |            | Intervalo: 33 dias  | Acumulado: 345 dias | Intervalo: 34 dias* | Acumulado: 379 dias | Intervalo: 37 dias  | Acumulado: 416 dias | 10ª MEDIÇÃO   | 11ª MEDIÇÃO | 12ª MEDIÇÃO        | 13ª MEDIÇÃO | 14ª MEDIÇÃO    | 10ª MEDIÇÃO | 11ª MEDIÇÃO        | 12ª MEDIÇÃO | 13ª MEDIÇÃO | 14ª MEDIÇÃO | 10ª MEDIÇÃO        | 11ª MEDIÇÃO | 12ª MEDIÇÃO | 13ª MEDIÇÃO |       |   |
| 1    | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS          | 148.068,54 | R\$ 12.286,53       | 8,30%               | R\$ 12.286,53       | 8,30%               | R\$ 12.286,53       | 8,30%               | R\$ -         | -           | 0,00%              | R\$ -       | -              | 0,00%       | R\$ 148.068,54     | 100,00%     |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ENGENHEIRO   | 79.789,33  | R\$ 6.148,78        | 8,33%               | R\$ 6.148,78        | 8,33%               | R\$ 6.148,78        | 8,33%               | R\$ -         | -           | 0,00%              | R\$ -       | -              | 0,00%       | R\$ 79.789,33      | 100,00%     |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | MESTRE DE OBRAS                                    | 79.653,00  | R\$ 6.137,75        | 8,33%               | R\$ 6.137,75        | 8,33%               | R\$ 6.137,75        | 8,33%               | R\$ -         | -           | 0,00%              | R\$ -       | -              | 0,00%       | R\$ 79.653,00      | 100,00%     |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | PLACA DE OBRA                                      | 630,21     | R\$ -               | -                   | R\$ -               | -                   | R\$ -               | -                   | R\$ -         | -           | 0,00%              | R\$ -       | -              | 0,00%       | R\$ 630,21         | 100,00%     |             |             |                    |             |             |             |       |   |
| 2    | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS                    | 54.820,41  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 1.948,30        | 3,55%               | R\$ 1.948,30        | 3,55%               | R\$ 3.051,70  | 5,57%       | R\$ 844,91         | 1,54%       | R\$ 54.820,41  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | CACAMBAS   | 8.767,36   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 1.948,30        | 22,22%              | R\$ 1.948,30        | 22,22%              | R\$ 3.051,70  | 34,81%      | R\$ 844,91         | 9,64%       | R\$ 8.767,36   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA         | 26.881,69  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 26.881,69  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME                           | 19.171,36  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 19.171,36  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
| 3    | MOVIMENTO DE TERRA                                 | 24.898,90  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 2.984,82        | 11,99%              | R\$ 746,40          | 3,00%               | R\$ 2.059,81  | 8,27%       | R\$ -              | 0,00%       | R\$ 24.898,90  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE      | 6.999,02   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 6.999,02       | 100,00%     | R\$ 6.999,02   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES                              | 2.431,62   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 2.431,62       | 100,00%     | R\$ 2.431,62   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ESCAVAÇÃO - REDES                                  | 4.032,92   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 2.984,82        | 74,01%              | R\$ 746,40          | 18,51%              | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 4.032,92   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | REATERRO ENTRE BALDRAMES                           | 3.195,79   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 3.195,79       | 100,00%     | R\$ 3.195,79   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | REATERRO DE VALAS                                  | 1.012,96   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 855,38    | 84,44%      | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 1.012,96   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | TERRAPLENAGEM                                      | 7.226,69   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 1.204,43  | 16,67%      | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 7.226,69   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
| 4    | INFRA-ESTRUTURA                                    | 25.217,96  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ -              | 0,00%       | R\$ 25.217,96  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | VIGAS BALDRAME                                     | 25.217,96  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 25.217,96  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
| 5    | SUPRA-ESTRUTURA                                    | 108.303,04 | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 108.303,04 | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | PILARES  | 11.145,64  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 11.145,64  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | VIGAS  | 29.653,55  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 29.653,55  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA | 12.491,24  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 12.491,24  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | VERGAS   | 7.024,94   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 7.024,94   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | LAJES  | 47.987,67  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 47.987,67  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
| 6    | PAREDES E PAINÉIS                                  | 126.172,91 | R\$ 8.638,29        | 6,85%               | R\$ 18.019,99       | 14,28%              | R\$ 6.518,23        | 5,17%               | R\$ 1.591,81  | 1,26%       | R\$ -              | 0,00%       | R\$ 126.172,91 | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO                    | 87.740,27  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 87.740,27  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME                     | 33.664,32  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 33.664,32  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS                     | 9.638,29   | R\$ 8.638,29        | 100,00%             | R\$ 8.638,29        | 100,00%             | R\$ 8.638,29        | 100,00%             | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 9.638,29   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO            | 26.130,03  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 18.019,99       | 68,96%              | R\$ 6.518,23        | 24,95%              | R\$ 1.591,81  | 6,09%       | R\$ -              | 0,00%       | R\$ 26.130,03  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
| 7    | ESQUADRIAS   | 90.888,51  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 28.387,31       | 31,23%              | R\$ 8.430,07        | 9,28%               | R\$ 54.071,13 | 59,49%      | R\$ -              | 0,00%       | R\$ 90.888,51  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ESQUADRIAS DE MADEIRA                              | 41.829,53  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 28.387,31       | 67,88%              | R\$ 5.206,51        | 12,45%              | R\$ 8.235,71  | 19,69%      | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 41.829,53  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO                      | 15.378,79  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 15.378,79 | 100,00%     | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 15.378,79  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO                             | 3.223,56   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 3.223,56        | 100,00%             | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 3.223,56   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS                         | 30.456,63  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 30.456,63 | 100,00%     | R\$ -              | 0,00%       | R\$ 30.456,63  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
| 8    | COBERTURA  | 102.749,08 | R\$ 3.590,77        | 3,49%               | R\$ 4.442,59        | 4,32%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 102.749,08 | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ESTRUTURA DE COBERTURA                             | 45.910,65  | R\$ 1.515,05        | 3,30%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 45.910,65  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | TELHAMENTO   | 46.384,59  | R\$ 1.530,69        | 3,30%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 46.384,59  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO                         | 10.453,84  | R\$ 545,03          | 5,21%               | R\$ 4.442,59        | 42,50%              | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 10.453,84  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
| 9    | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS                    | 9.966,21   | R\$ 295,39          | 2,96%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 4.455,24        | 44,79%              | R\$ -         | 0,00%       | R\$ -              | 0,00%       | R\$ 9.966,21   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME                      | 2.836,18   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 2.836,18   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA        | 2.672,79   | R\$ 295,39          | 11,05%              | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 2.672,79   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES                     | 4.456,24   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 4.455,24        | 100,00%             | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 4.456,24   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
| 10   | FORRO  | 39.628,79  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 39.628,79      | 100,00%     | R\$ 39.628,79  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL                | 39.628,79  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 39.628,79      | 100,00%     | R\$ 39.628,79  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
| 11   | REVESTIMENTOS INTERNOS                             | 39.826,17  | R\$ 1.025,62        | 2,58%               | R\$ 2.876,93        | 7,47%               | R\$ 6.231,79        | 15,65%              | R\$ -         | 0,00%       | R\$ -              | 0,00%       | R\$ 39.826,17  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | CHAPISCO   | 3.226,31   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 3.226,31   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | EMBOÇO - MASSA ÚNICA                               | 26.365,52  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 26.365,52  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | REVESTIMENTO EM AZULEJOS                           | 9.206,72   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 2.876,93        | 32,33%              | R\$ 6.231,79        | 67,67%              | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 9.206,72   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS              | 1.025,62   | R\$ 1.025,62        | 100,00%             | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 1.025,62   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
| 12   | REVESTIMENTOS EXTERNOS                             | 23.482,96  | R\$ 10.919,74       | 46,50%              | R\$ 4.991,45        | 21,26%              | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 23.482,96  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | CHAPISCO   | 1.367,22   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 1.367,22   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | EMBOÇO - MASSA ÚNICA                               | 22.115,74  | R\$ 10.919,74       | 49,38%              | R\$ 4.991,45        | 22,57%              | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 22.115,74  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
| 13   | PISOS INTERNO/EXTERNOS                             | 50.904,04  | R\$ 3.047,82        | 5,99%               | R\$ 21.796,07       | 42,82%              | R\$ 1.410,19        | 2,77%               | R\$ 837,16    | 1,64%       | R\$ 1.207,88       | 2,37%       | R\$ 50.904,04  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | PISO EM CONCRETO ARMADO                            | 25.653,54  | R\$ 3.047,82        | 11,88%              | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 25.653,54  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | PISO PODOATIL                                      | 837,16     | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 837,16    | 100,00%     | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 837,16     | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | PISO CERÂMICO                                      | 23.206,26  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 21.796,07       | 93,92%              | R\$ 1.410,19        | 6,08%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 23.206,26  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | PISO EM BASALTO CERRADO                            | 1.207,88   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 1.207,88       | 100,00%     | R\$ 1.207,88   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
| 14   | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS                       | 12.176,19  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 3.871,30        | 32,62%              | R\$ 612,28          | 5,03%               | R\$ 7.322,83  | 60,35%      | R\$ 269,78         | 2,22%       | R\$ 12.176,19  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | PEITORIL EM GRANITO                                | 4.266,47   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 3.871,30        | 93,10%              | R\$ 294,17          | 6,90%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 4.266,47   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | RODAPÉS EM POLIURETANO                             | 7.322,83   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 7.322,83  | 100,00%     | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 7.322,83   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | RODAPÉS EM BASALTO CERRADO                         | 269,78     | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 269,78         | 100,00%     | R\$ 269,78     | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | SOLEIRA EM GRANITO                                 | 318,11     | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 318,11          | 100,00%             | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 318,11     | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
| 15   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                       | 68.755,22  | R\$ 7.635,76        | 11,11%              | R\$ 6.994,47        | 10,17%              | R\$ 34.235,18       | 49,79%              | R\$ 17.387,84 | 25,15%      | R\$ -              | 0,00%       | R\$ 68.755,22  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO             | 1.425,61   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 1.425,61        | 100,00%             | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 1.425,61   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ÁGUA FRIA - REGISTROS                              | 1.558,37   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 1.233,51        | 79,15%              | R\$ 324,86          | 20,85%              | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 1.558,37   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | RESERVATÓRIOS                                      | 1.548,84   | R\$ 1.548,84        | 100,00%             | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 1.548,84   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ÁGUA FRIA - PONTOS                                 | 3.441,95   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 3.441,95        | 100,00%             | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 3.441,95   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS                          | 6.876,03   | R\$ 6.086,92        | 88,52%              | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 6.876,03   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA                  | 8.323,49   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 7.407,37        | 88,99%              | R\$ 916,12    | 11,01%      | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 8.323,49   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | DRENAGEM - PRUMADAS                                | 1.712,87   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -         | 0,00%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 1.712,87   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS          | 16.410,22  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 15.547,59       | 94,74%              | R\$ 862,63    | 5,26%       | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 16.410,22  | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | DRENAGEM - DRENS DE AR CONDICIONADO                | 2.909,64   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 2.319,01        | 79,70%              | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 590,63    | 20,30%      | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 2.909,64   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA       | 5.363,55   | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 5.363,55  | 100,00%     | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$ 5.363,55   | 100,00%     |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |
|      | LOUÇAS E METAIS                                    | 19.184,65  | R\$ -               | 0,00%               | R\$ -               | 0,00%               | R\$ 9.529,75        | 49,73%              | R\$ 9.654,91  | 50,33%      | R\$ 0,00           | 0,00%       | R\$            |             |                    |             |             |             |                    |             |             |             |       |   |



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail: obras@trtprr.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / 040 0000-0114

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017

Contratada: Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

Table with columns: ITEM, SERVIÇO, TOTAL, PREVISÃO: 12/01/18, REALIZADA: 20/02/18, PREVISÃO: 12/02/18, REALIZADA: 26/03/18, PREVISÃO: 12/03/18, REALIZADA: 02/04/17, PREVISÃO: 01/06/18, PREVISÃO: 21/06/18, TOTAL, %. Rows include categories like REDES FRIGORÍGENAS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS, etc.