

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 03	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>365.121,10</b>	<b>20.610,74</b>	<b>61.465,20</b>	<b>303.655,90</b>
	%	100,00%	5,64%	16,83%	83,17%
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período	115.512,91	6.417,38	19.252,15	96.260,76
	%	100,00%	5,56%	16,67%	83,33%
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio período	115.512,91	6.417,38	19.252,15	96.260,76
	%	100,00%	5,56%	16,67%	83,33%
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	7.408,96	22.226,88	111.134,39
	%	100,00%	5,56%	16,67%	83,33%
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02	367,01	734,02	0,00
	%	100,00%	50,00%	100,00%	0,00%
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL</b>	<b>19.637,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.668,92</b>	<b>4.968,15</b>
	%	100,00%	0,00%	74,70%	25,30%
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34		1.107,45	811,89
	%	100,00%	0,00%	57,70%	42,30%
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	2.491,36		2.491,36	0,00
	%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96	0,00	7.325,96	0,00
	%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16	0,00	3.744,16	0,00
	%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50	0,00	0,00	3.474,50
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76	0,00	0,00	681,76
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>227.980,67</b>	<b>105.608,31</b>	<b>189.237,91</b>	<b>38.742,75</b>
	%	100,00%	46,32%	83,01%	16,99%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95	85,60	14.351,95	0,00

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 03	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%	0,60%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.375,98	0,00	5.375,98	0,00
	%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINEIS	18.431,17	292,76	18.431,17	0,00
	%	100,00%	1,59%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53	141,98	709,53	0,00
	%	100,00%	20,01%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43	7.870,80	8.020,43	0,00
	%	100,00%	98,13%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.963,97	19.916,66	19.916,66	1.047,32
	%	100,00%	95,00%	95,00%	5,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12	6.015,78	6.743,12	0,00
	%	100,00%	89,21%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.942,14	17.583,00	22.942,14	0,00
	%	100,00%	76,64%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	11.550,12	9.600,60	11.550,12	0,00
	%	100,00%	83,12%	100,00%	0,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	316,81	1.118,08	3.017,12
	%	100,00%	7,66%	27,04%	72,96%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	2.817,98	11.293,23	3.228,30
	%	100,00%	19,41%	77,77%	22,23%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	5.567,72	31.550,43	2.674,34
	%	100,00%	16,27%	92,19%	7,81%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	3.156,95	3.156,95	949,27
	%	100,00%	76,88%	76,88%	23,12%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	7.074,11	7.642,44	13.077,44
	%	100,00%	34,14%	36,88%	63,12%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	8.261,23	8.261,23	5.417,92
	%	100,00%	60,39%	60,39%	39,61%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90	3.268,69	3.268,69	718,20
	%	100,00%	81,99%	81,99%	18,01%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	0,00	385,56	0,00
	%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	2.900,22	3.499,40	71,50
	%	100,00%	81,22%	98,00%	2,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	8.508,00	8.791,39	0,00
	%	100,00%	96,78%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	2.229,42	2.229,42	1.316,96
	%	100,00%	62,86%	62,86%	37,14%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	0,00	0,00	559,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	0,00	0,00	5.263,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	0,00	0,00	1.401,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>4</b>	<b>FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>239.546,39</b>	<b>8.791,39</b>	<b>8.791,39</b>	<b>230.755,00</b>
		<b>100,00%</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,67%</b>	<b>96,33%</b>
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53	0,00	0,00	14.965,53

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

			CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 03	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
Valor Total (R\$)					
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	4.688,15	0,00	0,00	4.688,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINEIS	19.896,98	0,00	0,00	19.896,98
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	779,79	0,00	0,00	779,79
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	7.836,19	0,00	0,00	7.836,19
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	23.172,73	0,00	0,00	23.172,73
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48	0,00	0,00	7.977,48
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	24.900,48	0,00	0,00	24.900,48
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	16.436,81	0,00	0,00	16.436,81
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20		0,00	4.135,20
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		0,00	14.521,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		0,00	34.224,76
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		0,00	4.106,22
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		0,00	20.719,87
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		0,00	13.679,14
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		0,00	3.986,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		0,00	385,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		0,00	3.570,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	8.791,39	8.791,39	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		0,00	3.546,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00	559,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00	5.263,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00	1.401,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>5</b>	<b>FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>232.877,58</b>	<b>454,69</b>	<b>454,69</b>	<b>232.422,89</b>
	%	<b>100,00%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,20%</b>	<b>99,80%</b>
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57	0,00	0,00	14.691,57

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

			CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 03	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
Valor Total (R\$)					
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	5.348,74	0,00	0,00	5.348,74
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINEIS	18.431,17	0,00	0,00	18.431,17
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	709,53	0,00	0,00	709,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43	0,00	0,00	8.020,43
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	20.982,37	0,00	0,00	20.982,37
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73	0,00	0,00	6.406,73
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	22.633,00	0,00	0,00	22.633,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	16.761,78	0,00	0,00	16.761,78
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20		0,00	4.135,20
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		0,00	14.521,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		0,00	34.224,76
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		0,00	4.106,22
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		0,00	20.719,87
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		0,00	13.679,14
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		0,00	3.986,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		0,00	385,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		0,00	3.570,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	454,69	454,69	8.336,70
	%	100,00%	5,17%	5,17%	94,83%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		0,00	3.546,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00	559,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00	5.263,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00	1.401,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>6</b>	<b>FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>235.313,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.313,82</b>
	%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82	0,00	0,00	14.702,82

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

			CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 03	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
		Valor Total (R\$)			
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	5.380,76	0,00	0,00	5.380,76
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINEIS	18.431,17	0,00	0,00	18.431,17
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	709,53	0,00	0,00	709,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43	0,00	0,00	8.020,43
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	20.921,32	0,00	0,00	20.921,32
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76	0,00	0,00	6.433,76
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	22.698,03	0,00	0,00	22.698,03
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	19.123,75	0,00	0,00	19.123,75
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20		0,00	4.135,20
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		0,00	14.521,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		0,00	34.224,76
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		0,00	4.106,22
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		0,00	20.719,87
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		0,00	13.679,14
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		0,00	3.986,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		0,00	385,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		0,00	3.570,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		0,00	8.791,39
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		0,00	3.546,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00	559,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00	5.263,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00	1.401,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>7</b>	<b>FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>251.238,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.238,86</b>
	%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60	0,00	0,00	15.393,60

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 03	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	4.861,02	0,00	0,00	4.861,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINEIS	20.399,46	0,00	0,00	20.399,46
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	779,79	0,00	0,00	779,79
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.912,90	0,00	0,00	8.912,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	23.160,95	0,00	0,00	23.160,95
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09	0,00	0,00	8.131,09
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	27.521,95	0,00	0,00	27.521,95
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	23.185,83	0,00	0,00	23.185,83
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20		0,00	4.135,20
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		0,00	14.521,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		0,00	34.224,76
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		0,00	4.106,22
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		0,00	20.719,87
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		0,00	13.679,14
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		0,00	3.986,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		0,00	385,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		0,00	3.570,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		0,00	8.791,39
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		0,00	3.546,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00	559,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00	5.263,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00	1.401,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	<b>FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>240.347,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.347,99</b>
	%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.734,57	0,00	0,00	14.734,57

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 03	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	6.746,94	0,00	0,00	6.746,94
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINEIS	19.082,42	0,00	0,00	19.082,42
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	1.256,77	0,00	0,00	1.256,77
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	18.666,62	0,00	0,00	18.666,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	2.433,47	0,00	0,00	2.433,47
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.111,59	0,00	0,00	6.111,59
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	24.940,23	0,00	0,00	24.940,23
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	27.483,12	0,00	0,00	27.483,12
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20		0,00	4.135,20
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		0,00	14.521,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		0,00	34.224,76
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		0,00	4.106,22
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		0,00	20.719,87
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		0,00	13.679,14
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		0,00	3.986,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		0,00	385,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		0,00	3.570,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		0,00	8.791,39
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		0,00	3.546,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00	559,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00	5.263,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00	1.401,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>9</b>	<b>FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>246.973,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.973,44</b>
	%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.701,92	0,00	0,00	14.701,92



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO	SALDO
			MÊS 03		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	PISOS	5.378,21	0,00		0,00	5.378,21
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINEIS	18.431,17	0,00		0,00	18.431,17
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	VERGAS	709,53	0,00		0,00	709,53
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43	0,00		0,00	8.020,43
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	FORROS	20.844,88	0,00		0,00	20.844,88
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.539,15	0,00		0,00	6.539,15
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	PINTURAS	23.215,54	0,00		0,00	23.215,54
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	30.240,35	0,00		0,00	30.240,35
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
10	<b>FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>240.529,89</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>240.529,89</b>
	%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25	0,00		0,00	14.883,25



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

			CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 03	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
Valor Total (R\$)					
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	6.314,86	0,00	0,00	6.314,86
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINEIS	20.088,41	0,00	0,00	20.088,41
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	1.382,23	0,00	0,00	1.382,23
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	18.126,18	0,00	0,00	18.126,18
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	2.433,47	0,00	0,00	2.433,47
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88	0,00	0,00	5.872,88
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	25.201,07	0,00	0,00	25.201,07
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	27.335,28	0,00	0,00	27.335,28
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20		0,00	4.135,20
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		0,00	14.521,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		0,00	34.224,76
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		0,00	4.106,22
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		0,00	20.719,87
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		0,00	13.679,14
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		0,00	3.986,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		0,00	385,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		0,00	3.570,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		0,00	8.791,39
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		0,00	3.546,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00	559,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00	5.263,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00	1.401,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>11</b>	<b>FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>245.917,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.917,52</b>
	%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85	0,00	0,00	13.304,85

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

			CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 03	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
Valor Total (R\$)					
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	3.559,77	0,00	0,00	3.559,77
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINEIS	14.835,58	0,00	0,00	14.835,58
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	460,15	0,00	0,00	460,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	10.788,99	0,00	0,00	10.788,99
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	23.763,76	0,00	0,00	23.763,76
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.171,88	0,00	0,00	8.171,88
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	23.211,55	0,00	0,00	23.211,55
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	28.928,73	0,00	0,00	28.928,73
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20		0,00	4.135,20
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		0,00	14.521,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		0,00	34.224,76
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		0,00	4.106,22
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		0,00	20.719,87
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		0,00	13.679,14
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		0,00	3.986,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		0,00	385,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		0,00	3.570,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		0,00	8.791,39
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		0,00	3.546,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00	559,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00	5.263,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00	1.401,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>12</b>	<b>FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>250.361,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.361,15</b>
	%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.756,30	0,00	0,00	14.756,30

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO	SALDO
			MÊS 03		Valor (R\$)	Valor (R\$)
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
PISOS		5.319,26	0,00		0,00	5.319,26
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17	0,00		0,00	18.431,17
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
VERGAS		709,53	0,00		0,00	709,53
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
ESQUADRIAS		15.000,23	0,00		0,00	15.000,23
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
FORROS		19.439,40	0,00		0,00	19.439,40
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.271,08	0,00		0,00	6.271,08
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
PINTURAS		22.534,80	0,00		0,00	22.534,80
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		29.007,12	0,00		0,00	29.007,12
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			0,00	4.135,20
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			0,00	14.521,53
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			0,00	34.224,76
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			0,00	4.106,22
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			0,00	20.719,87
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			0,00	13.679,14
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			0,00	3.986,90
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			0,00	385,56
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			0,00	3.570,90
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			0,00	8.791,39
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			0,00	3.546,38
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			0,00	559,13
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70			0,00	5.263,70
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			0,00	1.401,56
		100,00%	0,00%		0,00%	100,00%
<b>13</b>		<b>310.128,85</b>	<b>11.154,95</b>		<b>11.154,95</b>	<b>298.973,90</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 03	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%	3,60%	3,60%	96,40%
	PRUMADAS DE DRENO	5.319,65	0,00	0,00	5.319,65
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63	0,00	0,00	43.495,63
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49	0,00	0,00	3.759,49
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO</b>				
	FRENTE VM400	87.001,07	0,00	0,00	87.001,07
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	LATERAL DIREITA VM362	34.724,50	0,00	0,00	34.724,50
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FUNDOS VM400	41.052,04	0,00	0,00	41.052,04
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	COBERTURA VM362	94.776,47	11.154,95	11.154,95	83.621,51
	%	100,00%	11,77%	11,77%	88,23%
14	<b>PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR</b>	<b>1.624,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,48</b>
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48	0,00	0,00	1.624,48
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15	<b>SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª</b>	<b>22.615,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.578,88</b>	<b>12.036,68</b>
	%	100,00%	0,00%	46,78%	53,22%
	SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55		10.578,88	12.036,68
	%	100,00%	0,00%	46,78%	53,22%
16	<b>SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO</b>	<b>132.223,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.223,07</b>
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 01	17.696,24	0,00	0,00	17.696,24
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 02	16.048,49	0,00	0,00	16.048,49
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 03	16.628,87	0,00	0,00	16.628,87
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 04	14.962,27	0,00	0,00	14.962,27
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 05	17.653,92	0,00	0,00	17.653,92
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 06	15.057,77	0,00	0,00	15.057,77
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FASE 07	17.673,71	0,00	0,00	17.673,71
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO		
		MÊS 03	ACUMULADO	SALDO
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80	0,00	0,00	16.501,80
%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>17 SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>89.123,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.123,20</b>
%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	0,00	0,00	89.123,20
%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>804,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,66</b>
%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	0,00	0,00	804,66
%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>19 LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>7.634,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.634,52</b>
%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	0,00	0,00	7.634,52
%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>TOTAL PARCIAL (R\$)</b>	<b>3.359.999,81</b>	<b>146.620,08</b>	<b>296.351,95</b>	<b>3.063.647,86</b>
<b>TOTAL PARCIAL (%)</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,36%</b>	<b>8,82%</b>	<b>91,18%</b>

<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>47,69%</b>	<b>R\$ 69.923,11</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>52,31%</b>	<b>R\$ 76.696,96</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 146.620,07</b>