

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.
Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

MEDIÇÕESObra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	13ª MEDIÇÃO							
			PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	148.068,54	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 148.068,54	100,00%	R\$ -	0,00%
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 73.785,33	100,00%	R\$ -	0,00%
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 73.653,00	100,00%	R\$ -	0,00%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 630,21	100,00%	R\$ -	0,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	54.820,41	R\$ 3.051,70	5,57%	R\$ 3.051,70	5,57%	R\$ 53.975,51	98,46%	R\$ 844,90	1,54%
	CAÇAMBAS	8.767,36	R\$ 3.051,70	34,81%	R\$ 3.051,70	34,81%	R\$ 7.922,46	90,36%	R\$ 844,90	9,64%
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,69	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 26.881,69	100,00%	R\$ -	0,00%
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.171,36	100,00%	R\$ -	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	24.898,90	R\$ 2.059,81	8,27%	R\$ 2.059,81	8,27%	R\$ 24.898,90	100,00%	R\$ -	0,00%
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.999,02	100,00%	R\$ -	0,00%
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.431,62	100,00%	R\$ -	0,00%
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.032,92	100,00%	R\$ -	0,00%
	REATERRO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.195,79	100,00%	R\$ -	0,00%
	REATERRO DE VALAS	1.012,96	R\$ 855,38	84,44%	R\$ 855,38	84,44%	R\$ 1.012,96	100,00%	R\$ -	0,00%
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ 1.204,43	16,67%	R\$ 1.204,43	16,67%	R\$ 7.226,59	100,00%	R\$ -	0,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	25.217,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.217,96	100,00%	R\$ -	0,00%
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.217,96	100,00%	R\$ -	0,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	108.303,04	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 108.303,04	100,00%	R\$ -	0,00%
	PILARES	11.145,64	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.145,64	100,00%	R\$ -	0,00%
	VIGAS	29.653,55	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.653,55	100,00%	R\$ -	0,00%
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA	12.491,24	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.491,24	100,00%	R\$ -	0,00%
	VERGAS	7.024,94	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.024,94	100,00%	R\$ -	0,00%
	LAJES	47.987,67	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 47.987,67	100,00%	R\$ -	0,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	126.172,91	R\$ 1.591,81	1,26%	R\$ -	0,00%	R\$ 124.581,10	98,74%	R\$ 1.591,81	1,26%
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	57.740,27	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 57.740,27	100,00%	R\$ -	0,00%
	ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 33.664,32	100,00%	R\$ -	0,00%
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.638,29	100,00%	R\$ -	0,00%
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO	26.130,03	R\$ 1.591,81	6,09%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.538,22	93,91%	R\$ 1.591,81	6,09%
7	ESQUADRIAS	90.888,51	R\$ 54.071,13	59,49%	R\$ 16.109,71	17,72%	R\$ 52.927,09	58,23%	R\$ 37.961,42	41,77%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53	R\$ 8.235,71	19,69%	R\$ 1.534,61	3,67%	R\$ 35.128,43	83,98%	R\$ 6.701,10	16,02%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ 15.378,79	100,00%	R\$ 14.575,10	94,77%	R\$ 14.575,10	94,77%	R\$ 803,69	5,23%
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	3.223,56	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.223,56	100,00%	R\$ -	0,00%
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ 30.456,63	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 30.456,63	100,00%
8	COBERTURA	102.749,08	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 102.749,08	100,00%	R\$ -	0,00%
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 45.910,65	100,00%	R\$ -	0,00%

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.
Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

MEDIÇÕESObra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	13ª MEDIÇÃO							
			PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 46.384,59	100,00%	R\$ -	0,00%
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.453,84	100,00%	R\$ -	0,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	9.966,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.966,21	100,00%	R\$ -	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.838,18	100,00%	R\$ -	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.672,79	100,00%	R\$ -	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES	4.455,24	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.455,24	100,00%	R\$ -	0,00%
10	FORRO	39.628,79	R\$ -	0,00%	R\$ 35.665,91	90,00%	R\$ 35.665,91	90,00%	R\$ 3.962,88	10,00%
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79	R\$ -	0,00%	R\$ 35.665,91	90,00%	R\$ 35.665,91	90,00%	R\$ 3.962,88	10,00%
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	39.826,17	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 39.826,17	100,00%	R\$ -	0,00%
	CHAPISCO	3.226,31	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.226,31	100,00%	R\$ -	0,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.365,52	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 26.365,52	100,00%	R\$ -	0,00%
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.208,72	100,00%	R\$ -	0,00%
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.025,62	100,00%	R\$ -	0,00%
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	23.482,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.482,96	100,00%	R\$ -	0,00%
	CHAPISCO	1.367,22	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.367,22	100,00%	R\$ -	0,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 22.115,74	100,00%	R\$ -	0,00%
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	50.904,84	R\$ 837,16	1,64%	R\$ 1.207,88	2,37%	R\$ 50.067,68	98,36%	R\$ 837,16	1,64%
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.653,54	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.653,54	100,00%	R\$ -	0,00%
	PISO PODOTÁTIL	837,16	R\$ 837,16	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 837,16	100,00%
	PISO CERÂMICO	23.206,26	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.206,26	100,00%	R\$ -	0,00%
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88	R\$ -	0,00%	R\$ 1.207,88	100,00%	R\$ 1.207,88	100,00%	R\$ -	0,00%
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.176,19	R\$ 7.322,83	60,14%	R\$ 6.860,33	56,34%	R\$ 11.443,91	93,99%	R\$ 732,28	6,01%
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.265,47	100,00%	R\$ -	0,00%
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83	R\$ 7.322,83	100,00%	R\$ 6.590,55	90,00%	R\$ 6.590,55	90,00%	R\$ 732,28	10,00%
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78	R\$ -	0,00%	R\$ 269,78	100,00%	R\$ 269,78	100,00%	R\$ -	0,00%
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 318,11	100,00%	R\$ -	0,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.755,22	R\$ 17.387,83	25,29%	R\$ 5.041,32	7,33%	R\$ 56.408,70	82,04%	R\$ 12.346,52	17,96%
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.425,61	100,00%	R\$ -	0,00%
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.558,37	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.558,37	100,00%	R\$ -	0,00%
	RESERVATÓRIOS	1.548,84	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.548,84	100,00%	R\$ -	0,00%
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.441,95	100,00%	R\$ -	0,00%
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.876,03	100,00%	R\$ -	0,00%
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49	R\$ 916,12	11,01%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.407,37	88,99%	R\$ 916,12	11,01%
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.712,87	100,00%	R\$ -	0,00%
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22	R\$ 862,63	5,26%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.547,59	94,74%	R\$ 862,63	5,26%

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.
Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

MEDIÇÕESObra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	13ª MEDIÇÃO							
			PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64	R\$ 590,63	20,30%	R\$ 590,63	20,30%	R\$ 2.909,64	100,00%	R\$ -	0,00%
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.363,55	R\$ 5.363,55	100,00%	R\$ 433,85	8,09%	R\$ 433,85	8,09%	R\$ 4.929,70	91,91%
	LOUÇAS E METAIS	19.184,65	R\$ 9.654,90	50,33%	R\$ 4.016,84	20,94%	R\$ 13.546,58	70,61%	R\$ 5.638,07	29,39%
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	77.483,62	R\$ 4.965,60	6,41%	R\$ -	0,00%	R\$ 72.518,02	93,59%	R\$ 4.965,60	6,41%
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 27.827,59	100,00%	R\$ -	0,00%
	EQUIPAMENTOS	49.656,03	R\$ 4.965,60	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 44.690,43	90,00%	R\$ 4.965,60	10,00%
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.195,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.195,60	100,00%
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.195,60	100,00%
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	268.166,43	R\$ 153.784,70	57,35%	R\$ 56.015,59	20,89%	R\$ 104.697,35	39,04%	R\$ 163.469,08	60,96%
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 18.257,62	100,00%
	ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO	85.304,91	R\$ 85.304,91	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 85.304,91	100,00%
	CALÇADAS INTERNAS	12.942,28	R\$ 12.942,28	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.942,28	100,00%
	PLATIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO	861,74	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 861,74	100,00%
	CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO	14.680,39	R\$ 5.000,00	34,06%	R\$ 2.717,42	18,51%	R\$ 2.717,42	18,51%	R\$ 11.962,97	81,49%
	RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL	233,20	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 233,20	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES	18.799,07	R\$ 18.799,07	100,00%	R\$ 4.737,19	25,20%	R\$ 4.737,19	25,20%	R\$ 14.061,88	74,80%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS	63.476,88	R\$ 31.738,44	50,00%	R\$ 48.560,99	76,50%	R\$ 48.560,99	76,50%	R\$ 14.915,89	23,50%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES	4.928,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.928,58	100,00%
	MUROS	48.681,76	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 48.681,76	100,00%	R\$ -	0,00%
19	PINTURAS	62.113,01	R\$ 23.246,53	37,43%	R\$ 18.139,54	29,20%	R\$ 35.953,08	57,88%	R\$ 26.159,93	42,12%
	PINTURA EM MUROS	7.520,87	R\$ 3.500,00	46,54%	R\$ 3.760,44	50,00%	R\$ 3.760,44	50,00%	R\$ 3.760,44	50,00%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	18.603,93	R\$ 8.958,17	48,15%	R\$ 7.883,19	42,37%	R\$ 17.528,95	94,22%	R\$ 1.074,98	5,78%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	16.239,78	R\$ 8.119,89	50,00%	R\$ 6.495,91	40,00%	R\$ 6.495,91	40,00%	R\$ 9.743,87	60,00%
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.668,47	R\$ 2.668,47	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.668,47	100,00%
	PINTURA EM METAL - GRADIL	8.799,13	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.799,13	100,00%
	PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA	8.167,78	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.167,78	100,00%	R\$ -	0,00%
	PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	113,05	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 113,05	100,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.016,50	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.024,68	27,46%	R\$ 7.991,82	72,54%
	MASTRÓS PARA BANDEIRA	3.999,16	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.999,16	100,00%
	BANCO EM CONCRETO	3.100,86	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.100,86	100,00%
	ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO	3.916,48	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.024,68	77,23%	R\$ 891,80	22,77%
21	LIMPEZA DA OBRA	1.209,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.209,58	100,00%
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.209,58	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.209,58	100,00%
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	179.461,16	R\$ 83.822,41	46,71%	R\$ 46.077,44	25,68%	R\$ 132.656,85	73,92%	R\$ 46.804,31	26,08%
22.1	ENTRADA DE ENERGIA	7.992,59	R\$ 286,13	3,58%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.706,46	96,42%	R\$ 286,13	3,58%

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.
Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

MEDIÇÕESObra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	13ª MEDIÇÃO							
			PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
22.2	INFRAESTRUTURA EXTERNA	18.770,74	R\$ 10.782,80	57,44%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.987,94	42,56%	R\$ 10.782,80	57,44%
22.3	INFRAESTRUTURA INTERNA	17.082,86	R\$ 2.359,24	13,81%	R\$ 2.359,24	13,81%	R\$ 17.082,86	100,00%	R\$ -	0,00%
22.4	CABEAMENTO ELÉTRICO	61.998,65	R\$ 17.745,29	28,62%	R\$ 5.561,19	8,97%	R\$ 49.814,55	80,35%	R\$ 12.184,09	19,65%
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	16.572,65	R\$ 12.915,90	77,94%	R\$ 12.050,03	72,71%	R\$ 15.706,78	94,78%	R\$ 865,87	5,22%
22.7	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.756,89	R\$ 29.756,89	100,00%	R\$ 25.190,17	84,65%	R\$ 25.190,17	84,65%	R\$ 4.566,72	15,35%
22.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	18.118,70	R\$ 9.059,35	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 18.118,70	100,00%
22.9	QUADROS ELÉTRICOS	9.168,07	R\$ 916,80	10,00%	R\$ 916,81	10,00%	R\$ 9.168,07	100,00%	R\$ -	0,00%
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.711,13	R\$ 10.548,09	56,37%	R\$ 10.548,09	56,37%	R\$ 18.711,13	100,00%	R\$ -	0,00%
23.1	ATERRAMENTO	10.557,54	R\$ 4.025,73	38,13%	R\$ 4.025,73	38,13%	R\$ 10.557,54	100,00%	R\$ -	0,00%
23.2	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	7.363,68	R\$ 5.732,45	77,85%	R\$ 5.732,45	77,85%	R\$ 7.363,68	100,00%	R\$ -	0,00%
23.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	789,92	R\$ 789,92	100,00%	R\$ 789,92	100,00%	R\$ 789,92	100,00%	R\$ -	0,00%
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	44.141,19	R\$ 16.379,34	37,11%	R\$ 5.061,66	11,47%	R\$ 32.823,51	74,36%	R\$ 11.317,68	25,64%
24.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	6.174,44	R\$ 2.964,04	48,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.210,39	51,99%	R\$ 2.964,04	48,01%
24.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	7.081,77	R\$ 1.188,92	16,79%	R\$ 592,70	8,37%	R\$ 6.485,55	91,58%	R\$ 596,22	8,42%
24.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	16.425,97	R\$ 3.239,40	19,72%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.186,58	80,28%	R\$ 3.239,39	19,72%
24.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	3.361,88	R\$ 3.361,88	100,00%	R\$ 2.490,41	74,08%	R\$ 2.490,41	74,08%	R\$ 871,46	25,92%
24.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	9.369,64	R\$ 3.897,61	41,60%	R\$ 1.978,55	21,12%	R\$ 7.450,57	79,52%	R\$ 1.919,07	20,48%
24.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.727,49	R\$ 1.727,49	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.727,49	100,00%
25	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	34.799,86	R\$ -	0,00%	R\$ 12.287,04	35,31%	R\$ 34.799,86	100,00%	R\$ -	0,00%
25.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	12.287,04	R\$ -	0,00%	R\$ 12.287,04	100,00%	R\$ 12.287,04	100,00%	R\$ -	0,00%
25.2	MOVIMENTO DE TERRA II	2.668,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.668,21	100,00%	R\$ -	0,00%
25.3	INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)	10.622,84	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.622,84	100,00%	R\$ -	0,00%
25.4	INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)	9.221,77	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.221,77	100,00%	R\$ -	0,00%
26	SEGUNDO TERMO ADITIVO	54.188,03	R\$ -	0,00%	R\$ 6.584,05	12,15%	R\$ 54.188,03	100,00%	R\$ -	0,00%
26.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E RET. DE CUSTOS ADITIVO 1	54.188,03	R\$ -	0,00%	R\$ 6.584,05	12,15%	R\$ 54.188,03	100,00%	R\$ -	0,00%
27	TERCEIRO TERMO ADITIVO	14.811,81	R\$ -	0,00%	R\$ 3.088,81	20,85%	R\$ 3.088,81	20,85%	R\$ 11.723,00	79,15%
27.1	ALTERAÇÕES NO ARQUIVO PARA CRIAÇÃO DE COPA	8.141,80	R\$ -	0,00%	R\$ 3.088,81	37,94%	R\$ 3.088,81	37,94%	R\$ 5.052,99	62,06%
27.2	PORTA DE ACESSO AO BARRILETE	563,09	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 563,09	100,00%
27.3	ADEQUAÇÃO EXTERNA - GRAMADO E PISO TÁTIL	7.429,87	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.429,87	100,00%
27.4	ADEQUAÇÃO EXTERNA - GLOSA PAVER E BASE	-1.322,95	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -1.322,95	100,00%

Total: **1.694.157,65**

R\$	129.799,80	56,98%
MATERIAL		
R\$	97.999,08	43,02%
MÃO DE OBRA		

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br.
Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

MEDIÇÕES

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	13ª MEDIÇÃO							
			PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
			R\$ 379.068,94	22,38%	R\$ 227.798,88	13,45%	R\$ 1.360.044,06	80,28%	R\$ 334.113,58	19,72%
			TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
			PREVISTO PARA ETAPA		EXECUTADO NA ETAPA		ACUMULADO		SALDO	