

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
			PREVISÃO: 12/04/17		PREVISÃO: 12/05/17		PREVISÃO: 12/06/17		PREVISÃO: 12/07/17		PREVISÃO: 12/08/17		PREVISÃO: 12/09/17				
			REALIZADA: 13/04/17	Intervalo: 31 dias Acumulado: 31 dias	REALIZADA: 17/05/17	Intervalo: 35 dias Acumulado: 66 dias	REALIZADA: 20/06/17	Intervalo: 34 dias Acumulado: 100 dias	REALIZADA: 21/07/17	Intervalo: 31 dias Acumulado: 131 dias	REALIZADA: 25/08/17	Intervalo: 35 dias Acumulado: 166 dias	REALIZADA: 05/10/17	Intervalo: 41 dias Acumulado: 207 dias			
1ª MEDIÇÃO			2ª MEDIÇÃO			3ª MEDIÇÃO			4ª MEDIÇÃO			5ª MEDIÇÃO			6ª MEDIÇÃO		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	148.068,54	R\$ 12.916,74	8,72%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	R\$ 12.286,53	8,30%	
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	R\$ 6.148,78	8,33%	
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	R\$ 6.137,75	8,33%	
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ 630,21	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	54.820,41	R\$ 14.824,28	27,04%	R\$ 31.042,87	56,63%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 185,90	0,34%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	CAÇAMBAS	8.767,36	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,69	R\$ 58,18	0,22%	R\$ 26.637,61	99,09%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 185,90	0,69%	R\$ -	-	R\$ -	-	
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ 14.766,10	77,02%	R\$ 4.405,26	22,98%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
3	MOVIMENTO DE TERRA	24.898,90	R\$ 11.297,66	45,37%	R\$ 820,20	3,29%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.431,62	9,77%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.195,79	12,84%	
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ 6.178,82	88,28%	R\$ 820,20	11,72%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.431,62	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	REATERRO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.195,79	100,00%	
	REATERRO DE VALAS	1.012,96	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ 5.118,84	70,83%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
4	INFRA-ESTRUTURA	25.217,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.217,96	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 25.217,96	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
5	SUPRA-ESTRUTURA	108.303,04	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.145,64	10,29%	R\$ 77.641,22	71,69%	R\$ -	-	
	PILARES	11.145,64	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 11.145,64	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	
	VIGAS	29.653,55	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 29.653,55	100,00%	R\$ -	-	
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA	12.491,24	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	VERGAS	7.024,94	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	LAJES	47.987,67	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 47.987,67	100,00%	R\$ -	-	
6	PAREDES E PAINÉIS	126.172,91	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	57.740,27	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO	26.130,03	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
7	ESQUADRIAS	90.888,51	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	3.223,56	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
8	COBERTURA	102.749,08	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	9.966,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.838,18	28,48%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.838,18	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES	4.455,24	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
10	FORRO	39.628,79	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	39.826,17	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	CHAPISCO	3.226,31	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.365,52	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	ENTEAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	23.482,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
	CHAPISCO	1.367,22	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**
 Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO											
			PREVISÃO: 12/04/17		PREVISÃO: 12/05/17		PREVISÃO: 12/06/17		PREVISÃO: 12/07/17		PREVISÃO: 12/08/17		PREVISÃO: 12/09/17	
			REALIZADA: 13/04/17	Intervalo: 31 dias	REALIZADA: 17/05/17	Intervalo: 35 dias	REALIZADA: 20/06/17	Intervalo: 34 dias	REALIZADA: 21/07/17	Intervalo: 31 dias	REALIZADA: 25/08/17	Intervalo: 35 dias	REALIZADA: 05/10/17	Intervalo: 41 dias
Acumulado: 31 dias		Acumulado: 66 dias		Acumulado: 100 dias		Acumulado: 131 dias		Acumulado: 166 dias		Acumulado: 207 dias				
			1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO						
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	50.904,84	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%		
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.653,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	PISO PODOTÁTIL	837,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	PISO CERÂMICO	23.206,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.176,19	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%		
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.755,22	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%		
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.558,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	RESERVATÓRIOS	1.548,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.363,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	LOUÇAS E METAIS	19.184,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	77.483,62	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%		
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	EQUIPAMENTOS	49.656,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.195,60	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%		
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	268.166,43	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%		
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO	85.304,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	CALÇADAS INTERNAS	12.942,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	PLATIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO	861,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO	14.680,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL	233,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES	18.799,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS	63.476,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES	4.928,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	MUROS	48.681,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
19	PINTURAS	62.113,01	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%		
	PINTURA EM MUROS	7.520,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	18.603,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	16.239,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.668,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	PINTURA EM METAL - GRADIL	8.799,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA	8.167,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	113,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.016,50	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%		
	MASTROS PARA BANDEIRA	3.999,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	BANCO EM CONCRETO	3.100,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO	3.916,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**
 Contratada: **Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL
------	---------	-------

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
			PREVISÃO: 12/04/17	PREVISÃO: 12/05/17	PREVISÃO: 12/06/17	PREVISÃO: 12/07/17	PREVISÃO: 12/08/17	PREVISÃO: 12/09/17
			REALIZADA: 13/04/17 Intervalo: 31 dias Acumulado: 31 dias	REALIZADA: 17/05/17 Intervalo: 35 dias Acumulado: 66 dias	REALIZADA: 20/06/17 Intervalo: 34 dias Acumulado: 100 dias	REALIZADA: 21/07/17 Intervalo: 31 dias Acumulado: 131 dias	REALIZADA: 25/08/17 Intervalo: 35 dias Acumulado: 166 dias	REALIZADA: 05/10/17 Intervalo: 41 dias Acumulado: 207 dias
			1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO
21	LIMPEZA DA OBRA	1.209,58	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.209,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	179.461,16	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ENTRADA DE ENERGIA	7.992,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	18.770,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INFRAESTRUTURA INTERNA	17.082,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	CABEAMENTO ELÉTRICO	61.998,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	16.572,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.756,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	18.118,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	QUADROS ELÉTRICOS	9.168,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	18.711,13	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ATERRAMENTO	10.557,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	7.363,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	789,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	44.141,19	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	6.174,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INFRAESTRUTURA INTERNA	7.081,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	16.425,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE	3.361,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	9.369,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.727,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
25	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	34.799,86	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 21.928,74 63,01%	R\$ 584,08 1,68%	R\$ - 0,00%
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	12.287,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MOVIMENTO DE TERRA II	2.668,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.084,13 78,11%	R\$ 584,08 21,89%	R\$ -
	INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)	10.622,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.622,84 100,00%	R\$ -	R\$ -
	INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)	9.221,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.221,77 100,00%	R\$ -	R\$ -
26	SEGUNDO TERMO ADITIVO	54.188,04	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E RET. DE CUSTOS ADITIVO 1	54.188,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
27	TERCEIRO TERMO ADITIVO	14.811,81	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ALTERAÇÕES NO ARQUIVO PARA CRIAÇÃO DE COPA	8.141,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PORTA DE ACESSO AO BARRILETE	563,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GRAMADO E PISO TÁTIL	7.429,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GLOSA PAVER E BASE	-1.322,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Total: **1.694.157,66**

ETAPA	ACUMULADO	1ª MEDIÇÃO	ETAPA	ACUMULADO	2ª MEDIÇÃO	ETAPA	ACUMULADO	3ª MEDIÇÃO	ETAPA	ACUMULADO	4ª MEDIÇÃO	ETAPA	ACUMULADO	5ª MEDIÇÃO	ETAPA	ACUMULADO	6ª MEDIÇÃO
R\$ 39.038,67	2,30%	R\$ 44.149,60	2,61%	R\$ 12.286,53	0,73%	R\$ 61.864,84	3,65%	R\$ 27.040,33	1,60%	R\$ 93.123,54	5,50%	R\$ 157.339,64	9,29%	R\$ 184.379,97	10,88%	R\$ 277.503,51	16,38%

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP****RO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/10/17	PREVISÃO: 12/11/17	PREVISÃO: 12/12/17	PREVISÃO: 12/01/18	PREVISÃO: 12/02/18	PREVISÃO: 12/03/18	PREVISÃO: 12/03/18
			REALIZADA: 31/10/17 Intervalo: 26 dias Acumulado: 233 dias	REALIZADA: 04/12/17 Intervalo: 34 dias Acumulado: 267 dias	REALIZADA: 18/01/18 Intervalo: 45 dias Acumulado: 312 dias	REALIZADA: 20/02/18 Intervalo: 33 dias Acumulado: 345 dias	REALIZADA: 26/03/18 Intervalo: 34 dias Acumulado: 379 dias	REALIZADA: 02/05/17 Intervalo: 37 dias Acumulado: 416 dias	
			7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO	11ª MEDIÇÃO	12ª MEDIÇÃO	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	148.068,54	R\$ 12.286,53 8,30%	R\$ 12.286,53 8,30%	R\$ 12.286,53 8,30%	R\$ 12.286,53 8,30%	R\$ 12.286,53 8,30%	R\$ 12.286,53 8,30%	R\$ 12.286,53 8,30%
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ 6.148,78 8,33%	R\$ 6.148,78 8,33%	R\$ 6.148,78 8,33%	R\$ 6.148,78 8,33%	R\$ 6.148,78 8,33%	R\$ 6.148,78 8,33%	R\$ 6.148,78 8,33%
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00	R\$ 6.137,75 8,33%	R\$ 6.137,75 8,33%	R\$ 6.137,75 8,33%	R\$ 6.137,75 8,33%	R\$ 6.137,75 8,33%	R\$ 6.137,75 8,33%	R\$ 6.137,75 8,33%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	54.820,41	R\$ - 0,00%	R\$ 974,15 1,78%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.948,30 3,55%	R\$ 1.948,30 3,55%	R\$ 1.948,30 3,55%
	CAÇAMBAS	8.767,36	R\$ - -	R\$ 974,15 11,11%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.948,30 22,22%	R\$ 1.948,30 22,22%	R\$ 1.948,30 22,22%
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,69	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	24.898,90	R\$ 903,32 3,63%	R\$ - 0,00%	R\$ 459,28 1,84%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.984,82 11,99%	R\$ 746,40 3,00%	R\$ 746,40 3,00%
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 301,70 7,48%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.984,82 74,01%	R\$ 746,40 18,51%	R\$ 746,40 18,51%
	REATERRO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	REATERRO DE VALAS	1.012,96	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 157,58 15,56%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ 903,32 12,50%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	25.217,96	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	108.303,04	R\$ - 0,00%	R\$ 10.766,21 9,94%	R\$ 8.749,97 8,08%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	PILARES	11.145,64	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	VIGAS	29.653,55	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA	12.491,24	R\$ - -	R\$ 10.766,21 86,19%	R\$ 1.725,03 13,81%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	VERGAS	7.024,94	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 7.024,94 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	LAJES	47.987,67	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	126.172,91	R\$ 20.545,97 16,28%	R\$ 15.106,22 11,97%	R\$ 55.752,40 44,19%	R\$ 8.638,29 6,85%	R\$ 18.019,99 14,28%	R\$ 6.518,23 5,17%	R\$ 6.518,23 5,17%
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	57.740,27	R\$ 1.987,87 3,44%	R\$ 13.118,35 38,97%	R\$ 55.752,40 96,56%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$ 20.545,97 61,03%	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ 8.638,29 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALÇÃO	26.130,03	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 18.019,99 68,96%	R\$ 6.518,23 24,95%	R\$ 6.518,23 24,95%
7	ESQUADRIAS	90.888,51	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 28.387,31 31,23%	R\$ 8.430,07 9,28%	R\$ 8.430,07 9,28%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 28.387,31 67,86%	R\$ 5.206,51 12,45%	R\$ 5.206,51 12,45%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ESQUADRIAS EM ALUMINIO	3.223,56	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 3.223,56 100,00%	R\$ 3.223,56 100,00%
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
8	COBERTURA	102.749,08	R\$ - 0,00%	R\$ 92.846,38 90,36%	R\$ 1.869,33 1,82%	R\$ 3.590,77 3,49%	R\$ 4.442,59 4,32%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ - -	R\$ 44.395,60 96,70%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.515,05 3,30%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ - -	R\$ 44.853,90 96,70%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.530,69 3,30%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ - -	R\$ 3.596,88 34,41%	R\$ 1.869,33 17,88%	R\$ 545,03 5,21%	R\$ 4.442,59 42,50%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	9.966,21	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.377,40 23,85%	R\$ 295,39 2,96%	R\$ - 0,00%	R\$ 4.455,24 44,70%	R\$ 4.455,24 44,70%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 2.377,40 88,95%	R\$ 295,39 11,05%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES	4.455,24	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 4.455,24 100,00%	R\$ 4.455,24 100,00%
10	FORRO	39.628,79	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	39.826,17	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 29.591,83 74,30%	R\$ 1.025,62 2,58%	R\$ 2.976,93 7,47%	R\$ 6.231,79 15,65%	R\$ 6.231,79 15,65%
	CHAPISCO	3.226,31	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 3.226,31 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.365,52	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 26.365,52 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.976,93 32,33%	R\$ 6.231,79 67,67%	R\$ 6.231,79 67,67%
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - 0,00%	R\$ 1.025,62 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	23.482,96	R\$ 366,24 1,56%	R\$ 6.438,39 27,42%	R\$ 767,14 3,27%	R\$ 10.919,74 46,50%	R\$ 4.991,45 21,26%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	CHAPISCO	1.367,22	R\$ 366,24 26,79%	R\$ 233,84 17,10%	R\$ 767,14 56,11%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74	R\$ - -	R\$ 6.204,55 28,05%	R\$ - 0,00%	R\$ 10.919,74 49,38%	R\$ 4.991,45 22,57%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**

Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

RO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/10/17	PREVISÃO: 12/11/17	PREVISÃO: 12/12/17	PREVISÃO: 12/01/18	PREVISÃO: 12/02/18	PREVISÃO: 12/03/18
			REALIZADA: 31/10/17 Intervalo: 26 dias Acumulado: 233 dias	REALIZADA: 04/12/17 Intervalo: 34 dias Acumulado: 267 dias	REALIZADA: 18/01/18 Intervalo: 45 dias Acumulado: 312 dias	REALIZADA: 20/02/18 Intervalo: 33 dias Acumulado: 345 dias	REALIZADA: 26/03/18 Intervalo: 34 dias Acumulado: 379 dias	REALIZADA: 02/05/17 Intervalo: 37 dias Acumulado: 416 dias
			7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO	11ª MEDIÇÃO	12ª MEDIÇÃO
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	50.904,84	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 22.605,72 44,41%	R\$ 3.047,82 5,99%	R\$ 21.796,07 42,82%	R\$ 1.410,19 2,77%
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.653,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.047,82 11,88%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	PISO PODOTÁTIL	837,16	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	PISO CERÂMICO	23.206,26	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 21.796,07 93,92%	R\$ 1.410,19 6,08%
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.176,19	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 3.971,30 32,62%	R\$ 612,28 5,03%
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 3.971,30 93,10%	R\$ 294,17 6,90%
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 318,11 100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.755,22	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.501,98 3,64%	R\$ 7.635,76 11,11%	R\$ 6.994,47 10,17%	R\$ 34.235,18 49,79%
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.425,61 100,00%
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.558,37	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.233,51 79,15%	R\$ 324,86 20,85%
	RESERVATÓRIOS	1.548,84	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ 1.548,84 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 3.441,95 100,00%	R\$ - 0,00%
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 789,11 11,48%	R\$ 6.086,92 88,52%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 7.407,37 88,99%
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.712,87 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 15.547,59 94,74%
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.319,01 79,70%	R\$ - 0,00%
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.363,55	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	LOUÇAS E METAIS	19.184,65	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 9.529,75 49,67%
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	77.483,62	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 72.518,02 93,59%	R\$ - 0,00%
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 27.827,59 100,00%	R\$ - 0,00%
	EQUIPAMENTOS	49.656,03	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 44.690,43 90,00%	R\$ - 0,00%
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.195,60	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	268.166,43	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 36.319,02 13,54%	R\$ 12.362,74 4,61%
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO	85.304,91	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	CALÇADAS INTERNAS	12.942,28	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	PLATIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO	861,74	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO	14.680,39	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL	233,20	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES	18.799,07	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS	63.476,88	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES	4.928,58	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	MUROS	48.681,76	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 36.319,02 74,60%	R\$ 12.362,74 25,40%
19	PINTURAS	62.113,01	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 8.167,78 13,15%	R\$ 9.645,76 15,53%
	PINTURA EM MUROS	7.520,87	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	18.603,93	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 9.645,76 51,85%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	16.239,78	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.668,47	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	PINTURA EM METAL - GRADIL	8.799,13	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA	8.167,78	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 8.167,78 100,00%	R\$ - 0,00%
	PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	113,05	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.016,50	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 3.024,68 27,46%
	MASTROS PARA BANDEIRA	3.999,16	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	BANCO EM CONCRETO	3.100,86	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO	3.916,48	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 3.024,68 77,23%



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**

Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

RO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO / CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 12/10/17	PREVISÃO: 12/11/17	PREVISÃO: 12/12/17	PREVISÃO: 12/01/18	PREVISÃO: 12/02/18	PREVISÃO: 12/03/18
			REALIZADA: 31/10/17 Intervalo: 26 dias Acumulado: 233 dias	REALIZADA: 04/12/17 Intervalo: 34 dias Acumulado: 267 dias	REALIZADA: 18/01/18 Intervalo: 45 dias Acumulado: 312 dias	REALIZADA: 20/02/18 Intervalo: 33 dias Acumulado: 345 dias	REALIZADA: 26/03/18 Intervalo: 34 dias Acumulado: 379 dias	REALIZADA: 02/05/17 Intervalo: 37 dias Acumulado: 416 dias
			7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO	11ª MEDIÇÃO	12ª MEDIÇÃO
21	LIMPEZA DA OBRA	1.209,58	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.209,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	179.461,16	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 16.818,65 9,37%	R\$ - 0,00%	R\$ 39.652,82 22,10%	R\$ 30.107,93 16,78%
22.1	ENTRADA DE ENERGIA	7.992,59	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 7.706,46 96,42%	R\$ - 0,00%
22.2	INFRAESTRUTURA EXTERNA	18.770,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.179,47 32,92%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.808,47 9,63%	R\$ - 0,00%
22.3	INFRAESTRUTURA INTERNA	17.082,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.639,18 62,28%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.658,65 15,56%	R\$ 1.425,79 8,35%
22.4	CABEAMENTO ELÉTRICO	61.998,65	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 19.692,24 31,76%	R\$ 24.561,12 39,62%
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	16.572,65	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 3.656,75 22,06%
22.7	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.756,89	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
22.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	18.118,70	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
22.9	QUADROS ELÉTRICOS	9.168,07	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 7.787,00 84,94%	R\$ 464,27 5,06%
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	18.711,13	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.631,23 8,72%	R\$ 6.531,81 34,91%
23.1	ATERRAMENTO	10.557,54	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 6.531,81 61,87%
23.2	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	7.363,68	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.631,23 22,15%	R\$ - 0,00%
23.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	789,92	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	44.141,19	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 3.030,02 6,86%	R\$ - 0,00%	R\$ 14.628,41 33,14%	R\$ 10.103,42 22,89%
24.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	6.174,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.878,18 46,61%	R\$ - 0,00%	R\$ 332,22 5,38%	R\$ - 0,00%
24.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	7.081,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 151,84 2,14%	R\$ - 0,00%	R\$ 3.369,95 47,59%	R\$ 2.371,06 33,48%
24.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	16.425,97	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 9.780,93 59,55%	R\$ 3.405,64 20,73%
24.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE	3.361,88	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
24.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	9.369,64	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.145,31 12,22%	R\$ 4.326,72 46,18%
24.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.727,49	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
25	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	34.799,86	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
25.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	12.287,04	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
25.2	MOVIMENTO DE TERRA II	2.668,21	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
25.3	INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)	10.622,84	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
25.4	INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)	9.221,77	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
26	SEGUNDO TERMO ADITIVO	54.188,04	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 47.603,98 87,85%	R\$ - 0,00%
26.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E RET. DE CUSTOS ADITIVO 1	54.188,04	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 47.603,98 87,85%	R\$ - 0,00%
27	TERCEIRO TERMO ADITIVO	14.811,81	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
27.1	ALTERAÇÕES NO ARQUIVO PARA CRIAÇÃO DE COPA	8.141,80	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
27.2	PORTA DE ACESSO AO BARRILETE	563,09	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
27.3	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GRAMADO E PISO TÁTIL	7.429,87	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
27.3	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GLOSA PAVER E BASE	-1.322,95	R\$ -	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%

Total:	1.694.157,66	R\$ 34.102,06 2,01%	R\$ 138.417,89 8,17%	R\$ 156.810,25 9,28%	R\$ 47.439,92 2,80%	R\$ 329.321,02 19,44%	R\$ 148.650,54 8,77%
		ETAPA	ETAPA	ETAPA	ETAPA	ETAPA	ETAPA
		R\$ 311.605,57 18,39%	R\$ 450.023,45 26,56%	R\$ 606.833,71 35,82%	R\$ 654.273,63 38,62%	R\$ 983.594,65 58,06%	R\$ 1.132.245,18 66,83%
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
		7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO	11ª MEDIÇÃO	12ª MEDIÇÃO



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail:
obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 /
(44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**
Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 01/06/18		PREVISÃO: 20/07/18		TOTAL	%
			REALIZADA: 06/06	Intervalo: 34				
			Acumulado: 450					
			13ª MEDIÇÃO		14ª MEDIÇÃO			
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	148.068,54	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 148.068,54	100,00%
	ENGENHEIRO	73.785,33	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ 73.785,33	100,00%
	MESTRE DE OBRAS	73.653,00	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ 73.653,00	100,00%
	PLACA DE OBRA	630,21	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ 630,21	100,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	54.820,41	R\$ 3.051,70	34,81%	R\$ 844,91	1,54%	R\$ 54.820,41	100,00%
	CAÇAMBAS	8.767,36	R\$ 3.051,70	34,81%	R\$ 844,91	9,64%	R\$ 8.767,36	100,00%
	LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	26.881,69	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 26.881,69	100,00%
	LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME	19.171,36	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.171,36	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	24.898,90	R\$ 2.059,81	8,44%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.898,90	100,00%
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE	6.999,02	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.999,02	100,00%
	ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES	2.431,62	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.431,62	100,00%
	ESCAVAÇÃO - REDES	4.032,92	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.032,92	100,00%
	REATERRO ENTRE BALDRAMES	3.195,79	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.195,79	100,00%
	REATERRO DE VALAS	1.012,96	R\$ 855,38	84,44%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.012,96	100,00%
	TERRAPLENAGEM	7.226,59	R\$ 1.204,43	16,67%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.226,59	100,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	25.217,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.217,96	100,00%
	VIGAS BALDRAME	25.217,96	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 25.217,96	100,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	108.303,04	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 108.303,04	100,00%
	PILARES	11.145,64	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.145,64	100,00%
	VIGAS	29.653,55	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 29.653,55	100,00%
	ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA D'ÁGUA	12.491,24	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.491,24	100,00%
	VERGAS	7.024,94	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.024,94	100,00%
	LAJES	47.987,67	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 47.987,67	100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	126.172,91	R\$ -	0,00%	R\$ 1.591,81	1,26%	R\$ 126.172,91	100,00%
	ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO	57.740,27	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57.740,27	100,00%
	ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME	33.664,32	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 33.664,32	100,00%
	ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS	8.638,29	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.638,29	100,00%
	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO	26.130,03	R\$ -	0,00%	R\$ 1.591,81	6,09%	R\$ 26.130,03	100,00%
7	ESQUADRIAS	90.888,51	R\$ 16.109,71	17,73%	R\$ 37.961,42	41,77%	R\$ 90.888,51	100,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.829,53	R\$ 1.534,61	3,67%	R\$ 6.701,10	16,02%	R\$ 41.829,53	100,00%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.378,79	R\$ 14.575,10	94,77%	R\$ 803,69	5,23%	R\$ 15.378,79	100,00%
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	3.223,56	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.223,56	100,00%
	GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS	30.456,63	R\$ -	0,00%	R\$ 30.456,63	100,00%	R\$ 30.456,63	100,00%
8	COBERTURA	102.749,08	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 102.749,08	100,00%
	ESTRUTURA DE COBERTURA	45.910,65	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 45.910,65	100,00%
	TELHAMENTO	46.384,59	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 46.384,59	100,00%
	CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO	10.453,84	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.453,84	100,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	9.966,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.966,21	100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	2.838,18	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.838,18	100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA	2.672,79	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.672,79	100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES	4.455,24	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.455,24	100,00%
10	FORRO	39.628,79	R\$ 35.665,91	90,00%	R\$ 3.962,88	10,00%	R\$ 39.628,79	100,00%
	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL	39.628,79	R\$ 35.665,91	90,00%	R\$ 3.962,88	10,00%	R\$ 39.628,79	100,00%
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	39.826,17	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 39.826,17	100,00%
	CHAPISCO	3.226,31	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.226,31	100,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	26.365,52	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 26.365,52	100,00%
	REVESTIMENTOS EM AZULEJOS	9.208,72	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.208,72	100,00%
	ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS	1.025,62	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.025,62	100,00%
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	23.482,96	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.482,96	100,00%
	CHAPISCO	1.367,22	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.367,22	100,00%
	EMBOÇO - MASSA ÚNICA	22.115,74	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.115,74	100,00%



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Avenida Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761 / (41) 3310-7762 / (44) 3306-5286 / (44) 99114-7116

Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**

Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ICEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PREVISÃO: 01/06/18		PREVISÃO: 20/07/18		TOTAL	%
			REALIZADA: 06/06	Intervalo: 34				
			Acumulado: 450					
			13ª MEDIÇÃO		14ª MEDIÇÃO			
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	50.904,84	R\$ 1.207,88		R\$ 837,16	1,64%	R\$ 50.904,84	100,00%
	PISO EM CONCRETO ARMADO	25.653,54	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 25.653,54	100,00%
	PISO PODOTÁTIL	837,16	R\$ -	0,00%	R\$ 837,16	100,00%	R\$ 837,16	100,00%
	PISO CERÂMICO	23.206,26	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.206,26	100,00%
	PISO EM BASALTO CERRADO	1.207,88	R\$ 1.207,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.207,88	100,00%
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	12.176,19	R\$ 6.860,33		R\$ 732,28	6,01%	R\$ 12.176,19	100,00%
	PEITORIL EM GRANITO	4.265,47	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.265,47	100,00%
	RODAPÉS EM POLIURETANO	7.322,83	R\$ 6.590,55	90,00%	R\$ 732,28	10,00%	R\$ 7.322,83	100,00%
	RODAPÉS EM BASALTO CERRADO	269,78	R\$ 269,78	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 269,78	100,00%
	SOLEIRA EM GRANITO	318,11	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 318,11	100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.755,22	R\$ 5.041,32		R\$ 12.346,52	17,96%	R\$ 68.755,22	100,00%
	ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.425,61	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.425,61	100,00%
	ÁGUA FRIA - REGISTROS	1.548,84	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.548,84	100,00%
	RESERVATÓRIOS	1.548,84	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.548,84	100,00%
	ÁGUA FRIA - PONTOS	3.441,95	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.441,95	100,00%
	ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS	6.876,03	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.876,03	100,00%
	ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA	8.323,49	R\$ -	0,00%	R\$ 916,12	11,01%	R\$ 8.323,49	100,00%
	DRENAGEM - PRUMADAS	1.712,87	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.712,87	100,00%
	DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS	16.410,22	R\$ -	0,00%	R\$ 862,63	5,26%	R\$ 16.410,22	100,00%
	DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO	2.909,64	R\$ 590,63	20,30%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.909,64	100,00%
	DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	5.363,55	R\$ 433,85	8,09%	R\$ 4.929,70	91,91%	R\$ 5.363,55	100,00%
	LOUÇAS E METAIS	19.184,65	R\$ 4.016,84	20,94%	R\$ 5.638,07	29,39%	R\$ 19.184,65	100,00%
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	77.483,62	R\$ -		R\$ 4.965,60	6,41%	R\$ 77.483,62	100,00%
	REDES FRIGORÍGENAS	27.827,59	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27.827,59	100,00%
	EQUIPAMENTOS	49.656,03	R\$ -	0,00%	R\$ 4.965,60	10,00%	R\$ 49.656,03	100,00%
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.195,60	R\$ -		R\$ 2.195,60	100,00%	R\$ 2.195,60	100,00%
	EXTINTORES DE PÓ ABC	2.195,60	R\$ -	0,00%	R\$ 2.195,60	100,00%	R\$ 2.195,60	100,00%
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	268.166,43	R\$ 56.015,59		R\$ 163.469,08	60,96%	R\$ 268.166,43	100,00%
	PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES	18.257,62	R\$ -	0,00%	R\$ 18.257,62	100,00%	R\$ 18.257,62	100,00%
	ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO	85.304,91	R\$ -	0,00%	R\$ 85.304,91	100,00%	R\$ 85.304,91	100,00%
	CALÇADAS INTERNAS	12.942,28	R\$ -	0,00%	R\$ 12.942,28	100,00%	R\$ 12.942,28	100,00%
	PLATIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO	861,74	R\$ -	0,00%	R\$ 861,74	100,00%	R\$ 861,74	100,00%
	CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO	14.680,39	R\$ 2.717,42	18,51%	R\$ 11.962,97	81,49%	R\$ 14.680,39	100,00%
	RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMÓVEL	233,20	R\$ -	0,00%	R\$ 233,20	100,00%	R\$ 233,20	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES	18.799,07	R\$ 4.737,19	25,20%	R\$ 14.061,88	74,80%	R\$ 18.799,07	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS GRADIS	63.476,88	R\$ 48.560,99	76,50%	R\$ 14.915,89	23,50%	R\$ 63.476,88	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS PORTÕES	4.928,58	R\$ -	0,00%	R\$ 4.928,58	100,00%	R\$ 4.928,58	100,00%
	MUROS	48.681,76	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 48.681,76	100,00%
19	PINTURAS	62.113,01	R\$ 18.139,54		R\$ 26.159,93	42,12%	R\$ 62.113,01	100,00%
	PINTURA EM MUROS	7.520,87	R\$ 3.760,44	50,00%	R\$ 3.760,44	50,00%	R\$ 7.520,87	100,00%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	18.603,93	R\$ 7.883,19	42,37%	R\$ 1.074,98	5,78%	R\$ 18.603,93	100,00%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	16.239,78	R\$ 6.495,91	40,00%	R\$ 9.743,87	60,00%	R\$ 16.239,78	100,00%
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.668,47	R\$ -	0,00%	R\$ 2.668,47	100,00%	R\$ 2.668,47	100,00%
	PINTURA EM METAL - GRADIL	8.799,13	R\$ -	0,00%	R\$ 8.799,13	100,00%	R\$ 8.799,13	100,00%
	PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA	8.167,78	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.167,78	100,00%
	PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS	113,05	R\$ -	0,00%	R\$ 113,05	100,00%	R\$ 113,05	100,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.016,50	R\$ -		R\$ 7.991,82	72,54%	R\$ 11.016,50	100,00%
	MASTROS PARA BANDEIRA	3.999,16	R\$ 3.999,16	100,00%	R\$ 3.999,16	100,00%	R\$ 3.999,16	100,00%
	BANCO EM CONCRETO	3.100,86	R\$ -	0,00%	R\$ 3.100,86	100,00%	R\$ 3.100,86	100,00%
	ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO	3.916,48	R\$ -	0,00%	R\$ 891,80	22,77%	R\$ 3.916,48	100,00%



Obra: **Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017**
 Contratada: **Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	ICEIRO					
			PREVISÃO: 01/06/18		PREVISÃO: 20/07/18		TOTAL	%
			REALIZADA: 06/06	Intervalo: 34				
Acumulado: 450				13ª MEDIÇÃO	14ª MEDIÇÃO			
21	LIMPEZA DA OBRA	1.209,58	R\$ -	0,00%	R\$ 1.209,58	100,00%	R\$ 1.209,58	100,00%
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.209,58	R\$ -	0,00%	R\$ 1.209,58	100,00%	R\$ 1.209,58	100,00%
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	179.461,16	R\$ 46.077,44		R\$ 46.804,32	26,08%	R\$ 179.461,16	100,00%
22.1	ENTRADA DE ENERGIA	7.992,59	R\$ -	0,00%	R\$ 286,13	3,58%	R\$ 7.992,59	100,00%
22.2	INFRAESTRUTURA EXTERNA	18.770,74	R\$ -	0,00%	R\$ 10.782,80	57,44%	R\$ 18.770,74	100,00%
22.3	INFRAESTRUTURA INTERNA	17.082,86	R\$ 2.359,24	13,81%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17.082,86	100,00%
22.4	CABEAMENTO ELÉTRICO	61.998,65	R\$ 5.561,19	8,97%	R\$ 12.184,10	19,65%	R\$ 61.998,65	100,00%
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES	16.572,65	R\$ 12.050,03	72,71%	R\$ 865,87	5,22%	R\$ 16.572,65	100,00%
22.7	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.756,89	R\$ 25.190,17	84,65%	R\$ 4.566,72	15,35%	R\$ 29.756,89	100,00%
22.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	18.118,70	R\$ -	0,00%	R\$ 18.118,70	100,00%	R\$ 18.118,70	100,00%
22.9	QUADROS ELÉTRICOS	9.168,07	R\$ 916,80	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.168,07	100,00%
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	18.711,13	R\$ 10.548,09		R\$ -	0,00%	R\$ 18.711,13	100,00%
23.1	ATERRAMENTO	10.557,54	R\$ 4.025,73	38,13%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.557,54	100,00%
23.2	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	7.363,68	R\$ 5.732,45	77,85%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.363,68	100,00%
23.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	789,92	R\$ 789,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 789,92	100,00%
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	44.141,19	R\$ 5.061,66		R\$ 11.317,68	25,64%	R\$ 44.141,19	100,00%
24.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	6.174,44	R\$ -	0,00%	R\$ 2.964,04	48,01%	R\$ 6.174,44	100,00%
24.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	7.081,77	R\$ 592,70	8,37%	R\$ 596,22	8,42%	R\$ 7.081,77	100,00%
24.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	16.425,97	R\$ -	0,00%	R\$ 3.239,39	19,72%	R\$ 16.425,97	100,00%
24.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE	3.361,88	R\$ 2.490,41	74,08%	R\$ 871,46	25,92%	R\$ 3.361,88	100,00%
24.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	9.369,64	R\$ 1.978,55	21,12%	R\$ 1.919,06	20,48%	R\$ 9.369,64	100,00%
24.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.727,49	R\$ -	0,00%	R\$ 1.727,49	100,00%	R\$ 1.727,49	100,00%
25	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	34.799,86	R\$ 12.287,04	35,31%	R\$ -	0,00%	R\$ 34.799,86	100,00%
25.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS II	12.287,04	R\$ 12.287,04	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.287,04	100,00%
25.2	MOVIMENTO DE TERRA II	2.668,21	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.668,21	100,00%
25.3	INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE EM PLANILHA)	10.622,84	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.622,84	100,00%
25.4	INFRA-ESTRUTURA (NÃO EXISTENTE EM PLANILHA)	9.221,77	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.221,77	100,00%
26	SEGUNDO TERMO ADITIVO	54.188,04	R\$ 6.584,05	12,15%	R\$ -	0,00%	R\$ 54.188,04	100,00%
26.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E RET. DE CUSTOS ADITIVO 1	54.188,04	R\$ 6.584,05	12,15%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 54.188,04	100,00%
27	TERCEIRO TERMO ADITIVO	14.811,81	R\$ 3.088,81		R\$ 11.723,00	79,15%	R\$ 14.811,81	100,00%
27.1	ALTERAÇÕES NO ARQUIVO PARA CRIAÇÃO DE COPA	8.141,80	R\$ 3.088,81	37,94%	R\$ 5.052,99	62,06%	R\$ 8.141,80	100,00%
27.2	PORTA DE ACESSO AO BARRILETE	563,09	R\$ -	0,00%	R\$ 563,09	100,00%	R\$ 563,09	100,00%
27.3	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GRAMADO E PISO TÁTIL	7.429,87	R\$ -	0,00%	R\$ 7.429,87	100,00%	R\$ 7.429,87	100,00%
27.3	ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA - GLOSA PAVER E BASE	-1.322,95	R\$ -	0,00%	R\$ -1.322,95	100,00%	R\$ -1.322,95	100,00%
Total:		1.694.157,66	R\$ 227.798,88	13,45%	R\$ 334.113,59	19,72%	R\$ 1.694.157,65	100,00%
			ETAPA		ETAPA		TOTAL PREVISTO	
			R\$ 1.360.044,06	80,28%	R\$ 1.694.157,65	100,00%	R\$ 1.694.157,65	100,00%
			ACUMULADO		ACUMULADO		TOTAL ACUMULADO	
			13ª MEDIÇÃO		14ª MEDIÇÃO		TOTAL	