

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná LOCAL: Apucarana/PR ÁREA(m²): 1.506,56		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 12ª MEDIÇÃO																								
		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		
		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	177.163,81	35,00%	62.007,33	17,43%	30.879,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	12.561,42		0,00		0,00	40,00%	5.024,57	60,00%	7.536,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO	32.815,81		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	16.407,90	50,00%	16.407,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	85.206,19	45,00%	38.342,79	55,00%	46.883,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	25.525,58		0,00		0,00		0,00	50,00%	12.762,79		0,00	50,00%	12.762,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35	2,10%	779,86	65,00%	24.138,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.910,61	100,00%	29.910,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	ATERAMENTO	16.345,98	100,00%	16.345,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25	100,00%	11.839,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38	100,00%	1.725,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
24	ALARME DE INCÊNDIO	9.432,69	6,21%	586,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	39,41%	3.717,28	0,00%	0,00	39,41%	3.717,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	INFRAESTRUTURA	1.998,13	29,33%	586,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,54		0,00		0,00		0,00	50,00%	3.717,28		0,00	50,00%	3.717,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
25	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	101.630,24	46,26%	47.017,84	0,00%	0,00	26,77%	27.210,82	14,36%	14.593,38	0,00%	0,00	3,83%	3.892,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99	18,76%	2.740,08		0,00	30,00%	4.381,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	41,13%	4.244,41		0,00	45,00%	4.644,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	50,00%	18.184,99		0,00	50,00%	18.184,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	100,00%	7.780,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,04		0,00		0,00		0,00	100,00%	525,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	50,00%	14.068,32		0,00		0,00	50,00%	14.068,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.892,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
26	1º TERMO ADITIVO	-33.501,46	0,31%	-104,70	6,64%	-2.225,82	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	
	Engenheiro eletricista	-2.093,98	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	
	Alvenarias Fechamento Externo/Interna	-10.629,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Alvenarias Plátibandas e Cx D'Água	-18.492,73	0,00%	0,00	11,47%	-2.121,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
27	2º TERMO ADITIVO	22.266,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Estacas - Fórum	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Blocos - Fórum	480,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
28	3º TERMO ADITIVO	69.429,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,15%	6.355,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Estrutura das Plátibandas - Fórum (pav cobertura)	2.439,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Alvenarias Plátibandas e Cx D'Água	14.587,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Chapisco - Fórum + Reserv.	4.361,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Emboço - Fórum + Reserv.	15.100,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Estrutura de Cobertura - Fórum + Reservatório	26.585,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Pintura em paredes externas -textura	6.355,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.355,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	TOTAL (R\$)	4.057.756,28	11,14%	451.870,21	19,92%	808.409,74	7,13%	289.206,87	7,35%	298.239,24	7,94%	322.019,70	3,58%	145.227,22	0,40%	16.356,29	0,40%	16.356,29	0,40%	16.356,29	0,40%	16.356,29	0,40%	16.356,29	0,39%	15.802,77