

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO  
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522  
 LOCAL: TOLEDO/PR  
 ÁREA(m²): 1.520,40

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 12		MÊS 12		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>363.311,65</b>	5,29%	19.215,00	5,29%	19.215,00	50,09%	181.967,27	49,91%	181.344,38
Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	146.352,68	4,17%	6.098,03	4,17%	6.098,03	50,00%	73.176,34	50,00%	73.176,34
Engenheiro eletricista	70.336,52	10,00%	7.033,65	10,00%	7.033,65	50,00%	35.168,26	50,00%	35.168,26
Mestre de Obras	145.999,55	4,17%	6.083,31	4,17%	6.083,31	50,00%	72.999,78	50,00%	72.999,78
Placa de Obra	622,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	622,89	0,00%	0,00
<b>2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>100.108,35</b>	1,74%	1.738,49	1,74%	1.738,49	92,74%	92.840,20	7,26%	7.268,14
Caçambas - remoção de entulhos	17.384,90	10,00%	1.738,49	10,00%	1.738,49	60,00%	10.430,94	40,00%	6.953,96
Ligações de água e esgoto	663,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	52,66%	349,46	47,34%	314,18
Instalações Provisórias	52.255,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	52.255,38	0,00%	0,00
Locação de Obra	29.804,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.804,42	0,00%	0,00
<b>3 MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>35.556,24</b>	1,73%	613,48	0,00%	0,00	98,27%	34.942,77	1,73%	613,47
REMOÇÃO CAMADA VEGETAL	6.390,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.390,99	0,00%	0,00
ESCAVAÇÕES	13.042,86	3,00%	391,29	0,00%	0,00	97,00%	12.651,57	3,00%	391,29
REATERRO COMPACTADO	4.518,11	4,92%	222,19	0,00%	0,00	95,08%	4.295,92	4,92%	222,19
TERRAPLANAGEM	11.604,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.604,29	0,00%	0,00
<b>4 INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>360.663,31</b>	2,27%	8.192,98	1,22%	4.383,42	98,94%	356.853,75	1,06%	3.809,57
Estacas - Fórum	189.527,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	189.527,31	0,00%	0,00
Blocos - Fórum	43.103,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.103,96	0,00%	0,00
Baldrames - Fórum	74.960,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.960,68	0,00%	0,00
Estacas, blocos e baldrames - Guarita	4.146,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.146,29	0,00%	0,00
ARRIMO	48.925,08	16,75%	8.192,98	8,96%	4.383,42	92,21%	45.115,51	7,79%	3.809,57
<b>5 SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>336.619,91</b>	0,09%	310,79	0,09%	310,79	100,00%	336.619,91	0,00%	0,00
Vergas	10.359,68	3,00%	310,79	3,00%	310,79	100,00%	10.359,68	0,00%	0,00
Pilares - Fórum (pav barrilete)	30.510,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.510,87	0,00%	0,00
Vigas - Fórum (pav barrilete)	104.770,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	104.770,15	0,00%	0,00
Lajes - Fórum (pav barrilete)	167.153,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	167.153,74	0,00%	0,00
Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.262,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.262,89	0,00%	0,00
Vigas - Fórum (pav cobertura)	10.159,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.159,63	0,00%	0,00
Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	10.071,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.071,72	0,00%	0,00
Pilares, Vigas e Lajes - Guarita	2.331,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.331,23	0,00%	0,00
<b>6 PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>246.905,88</b>	11,06%	27.307,11	2,15%	5.305,05	67,85%	167.535,03	32,15%	79.370,84
Alvenarias Fórum	156.989,21	1,42%	2.232,14	0,00%	0,00	98,58%	154.757,07	1,42%	2.232,14
Alvenarias Guarita	3.461,07	100,00%	3.461,07	100,00%	3.461,07	100,00%	3.461,07	0,00%	0,00
Divisórias Fórum + guarita	86.455,60	25,00%	21.613,90	2,13%	1.843,98	10,78%	9.316,89	89,22%	77.138,70
<b>7 ESQUADRIAS</b>	<b>363.252,94</b>	0,00%	0,00	1,71%	6.229,22	1,71%	6.229,22	98,29%	357.023,72
Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	76.763,77		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	76.763,77
Portas de Alumínio - Fórum + Guarita	12.198,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.198,48
Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	72.246,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	72.246,07
Janelas em alumínio- Fórum + Guarita	132.782,52	0,00%	0,00	4,69%	6.229,22	4,69%	6.229,22	95,31%	126.553,30
Gradis de Proteção das Janelas - Fórum + Guarita	69.262,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.262,09
<b>8 COBERTURA</b>	<b>345.533,38</b>	27,87%	96.293,26	22,54%	77.872,63	63,48%	219.339,56	36,52%	126.193,82
Estrutura de Cobertura - Fórum	144.220,64	10,00%	14.422,06	3,00%	4.326,62	93,00%	134.125,19	7,00%	10.095,44
Telhamento - Fórum	151.843,40	45,00%	68.329,53	45,00%	68.329,53	45,00%	68.329,53	55,00%	83.513,87
Arremates de cobertura - Fórum	31.252,41	43,33%	13.541,67	16,69%	5.216,48	54,03%	16.884,83	45,97%	14.367,57
Cobertura - Guarita	18.216,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.216,93
<b>9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>16.095,78</b>	8,58%	1.381,07	3,47%	558,52	94,89%	15.273,94	5,11%	821,84
Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	15.103,82	2,58%	389,11	2,57%	388,40	100,00%	15.103,82	0,00%	0,00
Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	991,96	100,00%	991,96	17,15%	170,12	17,15%	170,12	82,85%	821,84
<b>10 FORRO</b>	<b>129.435,07</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	129.435,07
Forro - Fórum	128.841,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	128.841,43
Forro - Guarita	593,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	593,64
<b>11 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>65.714,86</b>	5,70%	3.745,99	5,40%	3.550,89	55,36%	36.380,25	44,64%	29.334,62

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**  
 ENDEREÇO: **RUA ESTEFANO SECCHI, 522**  
 LOCAL: **TOLEDO/PR**  
 ÁREA(m²): **1.520,40**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 12		MÊS 12		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Chapisco - Fórum	3.902,07	10,00%	390,21	5,00%	195,10	95,00%	3.706,97	5,00%	195,10
Emboço - Fórum	33.557,83	10,00%	3.355,78	10,00%	3.355,78	95,00%	31.879,94	5,00%	1.677,89
Revestimento em azulejos - Fórum	25.901,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.901,67
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	793,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	793,34	0,00%	0,00
Revestimentos Guarita	1.559,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.559,95
<b>12 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>55.205,00</b>	<b>8,82%</b>	<b>4.866,60</b>	<b>5,88%</b>	<b>3.247,10</b>	<b>91,02%</b>	<b>50.247,98</b>	<b>8,98%</b>	<b>4.957,02</b>
Chapisco - Fórum	5.634,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.634,76	0,00%	0,00
Emboço - Fórum	48.666,02	10,00%	4.866,60	5,00%	2.433,30	90,00%	43.799,42	10,00%	4.866,60
Chapisco + Emboço - Guarita	904,22	0,00%	0,00	90,00%	813,80	90,00%	813,80	10,00%	90,42
<b>13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>153.773,48</b>	<b>4,55%</b>	<b>7.002,81</b>	<b>2,57%</b>	<b>3.944,54</b>	<b>47,22%</b>	<b>72.617,20</b>	<b>52,78%</b>	<b>81.156,28</b>
Piso bruto - Fórum	75.675,48	9,25%	7.002,81	4,58%	3.466,84	95,33%	72.139,50	4,67%	3.535,97
Revestimentos de piso - Fórum	77.161,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77.161,89
Piso bruto - Guarita	477,70	0,00%	0,00	100,00%	477,70	100,00%	477,70	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Guarita	458,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	458,41
<b>14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>39.652,28</b>	<b>32,86%</b>	<b>13.028,06</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.652,28</b>
Peitoril e Soleiras - Fórum	13.028,06	100,00%	13.028,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.028,06
Rodapés - Fórum	25.716,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.716,93
Peitoril e Soleiras - Guarita	652,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	652,24
Rodapés - Guarita	255,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	255,05
<b>15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>164.486,74</b>	<b>16,85%</b>	<b>27.709,61</b>	<b>9,50%</b>	<b>15.625,41</b>	<b>40,94%</b>	<b>67.342,84</b>	<b>59,06%</b>	<b>97.143,91</b>
Pontos água/esgoto - Fórum	25.798,80	50,00%	12.899,40	44,21%	11.404,43	89,37%	23.056,05	10,63%	2.742,75
Registros - Fórum	3.608,41	100,00%	3.608,41	50,00%	1.804,21	50,00%	1.804,21	50,00%	1.804,21
Louças - Fórum	21.033,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.033,23
Metais - Fórum	30.623,93	0,00%	0,00	3,65%	1.116,37	3,65%	1.116,37	96,35%	29.507,56
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	986,64	0,00%	0,00	88,97%	877,80	88,97%	877,80	11,03%	108,84
Louças e Metais - Guarita	1.612,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.612,68
Alimentação/distribuição de água fria	20.468,64	0,00%	0,00	2,06%	422,60	62,76%	12.845,83	37,24%	7.622,81
Rede de drenagem e captação pluvial	49.697,40	22,54%	11.201,79	0,00%	0,00	43,72%	21.729,82	56,28%	27.967,58
Rede de coleta esgoto	10.657,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	55,48%	5.912,75	44,52%	4.744,26
<b>16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (PLANILHA ANEXA)</b>	<b>246.877,53</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>246.877,53</b>
Drenos	7.121,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.121,79
Redes	82.775,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	82.775,89
Equipamentos	156.979,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	156.979,85
<b>17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>35.289,12</b>	<b>25,00%</b>	<b>8.822,28</b>	<b>50,65%</b>	<b>17.873,25</b>	<b>50,65%</b>	<b>17.873,25</b>	<b>49,35%</b>	<b>17.415,88</b>
Instalações de prevenção de incêndio	35.289,12	25,00%	8.822,28	50,65%	17.873,25	50,65%	17.873,25	49,35%	17.415,88
<b>18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>356.877,84</b>	<b>3,48%</b>	<b>12.432,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>46,16%</b>	<b>164.747,37</b>	<b>53,84%</b>	<b>192.130,47</b>
Paisagismo	11.627,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.627,52
Estacionamento pavimentado	113.960,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.960,75
Rampa e escada de acesso ao estacionamento	7.787,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.787,23
Calçadas internas	40.676,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	40.676,76
hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.826,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.826,42
Gradil fechamento do terreno	107.556,40	9,94%	10.687,50	0,00%	0,00	90,06%	96.868,90	9,94%	10.687,50
Muro de fechamento do terreno	69.622,84	2,51%	1.745,15	0,00%	0,00	97,49%	67.878,47	2,51%	1.744,37
Serviços Externos ao terreno - Grama + calçada passeio	2.819,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.819,93
<b>19 PINTURAS</b>	<b>166.718,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,63%</b>	<b>2.716,00</b>	<b>13,03%</b>	<b>21.728,03</b>	<b>86,97%</b>	<b>144.990,15</b>
PINTURA EM MUROS E ARRIMOS	8.889,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.889,75
PINTURA EM GRADIL DE FECHAMENTO E PORTÕES	9.578,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.578,02
PINTURA EM PISO	1.752,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.752,09
PINTURA EM PAREDES INTERNAS	73.230,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	73.230,08
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	35.910,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.910,31
PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	7.737,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.737,96

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO										
ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522										
LOCAL: TOLEDO/PR										
ÁREA(m²): 1.520,40										
		VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 12		MÊS 12		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
	PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	27.160,04	0,00%	0,00	10,00%	2.716,00	80,00%	21.728,03	20,00%	5.432,01
	GUARITA	2.459,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.459,93
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>14.560,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.560,56</b>
	Mastros para bandeira	3.875,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.875,98
	Banco de Concreto + bicicletário	2.731,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.731,14
	Escada Marinheiro	5.056,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.056,38
	Paraciclo	2.897,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.897,06
<b>21</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>3.520,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.520,68</b>
	Limpeza final da obra	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68
<b>22</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>586.682,42</b>	<b>9,32%</b>	<b>54.692,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>33,36%</b>	<b>195.733,00</b>	<b>66,64%</b>	<b>390.949,42</b>
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	877,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	877,03	0,00%	0,00
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	38.333,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.333,67
	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	42.349,68	55,59%	23.543,21	0,00%	0,00	44,41%	18.806,47	55,59%	23.543,21
	INFRAESTRUTURA INTERNA	59.148,94	14,35%	8.487,87	0,00%	0,00	60,65%	35.875,22	39,35%	23.273,71
	CABEAMENTO ELÉTRICO	237.860,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	48,87%	116.253,28	51,13%	121.607,03
	INTERRUPTORES E TOMADAS	11.322,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.322,31
	POSTES TÉCNICOS E ACESSÓRIOS	28.201,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.201,68
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	92.621,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	92.621,36
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	29.384,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.384,75
	QUADROS ELÉTRICOS	46.582,69	48,65%	22.661,70	0,00%	0,00	51,35%	23.920,99	48,65%	22.661,70
<b>23</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	<b>31.008,90</b>	<b>27,00%</b>	<b>8.373,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.008,90</b>
	ATERRAMENTO	16.747,30	50,00%	8.373,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.747,30
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	12.854,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.854,69
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.406,91		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.406,91
<b>24</b>	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>100.141,62</b>	<b>4,31%</b>	<b>4.314,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51%</b>	<b>12.531,61</b>	<b>87,49%</b>	<b>87.610,01</b>
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	17.415,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	51,79%	9.019,04	48,21%	8.396,05
	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.436,26	41,34%	4.314,35	0,00%	0,00	33,66%	3.512,57	66,34%	6.923,69
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	33.426,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.426,08
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.043,96
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	882,05
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.633,94
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.304,24
<b>25</b>	<b>SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO</b>	<b>14.061,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73%</b>	<b>4.040,39</b>	<b>71,27%</b>	<b>10.020,79</b>
	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	37,13%	4.040,39	62,87%	6.842,53
	CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.178,25
<b>26</b>	<b>1º TERMO ADITIVO</b>	<b>44.124,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.124,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	ESCAVAÇÕES	9.625,60		0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.625,60	0,00%	0,00
	REATERRO COMPACTADO	34.499,30		0,00	0,00%	0,00	100,00%	34.499,30	0,00%	0,00
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>4.376.177,78</b>	<b>6,86%</b>	<b>300.040,95</b>	<b>3,71%</b>	<b>162.570,29</b>	<b>47,96%</b>	<b>2.098.968,45</b>	<b>52,04%</b>	<b>2.277.209,33</b>
							<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>59,57%</b>	<b>R\$ 96.843,12</b>	
							<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>40,43%</b>	<b>R\$ 65.727,17</b>	
							<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 162.570,29</b>	