

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 14		MÊS 14		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	314.840,53	5,15%	16.226,29	5,15%	16.226,29	58,70%	184.800,84	41,30%	130.039,69
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	128.892,97	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	58,33%	75.187,56	41,67%	53.705,40
	Engenheiro eletricista	53.705,40	10,00%	5.370,54	10,00%	5.370,54	60,00%	32.223,24	40,00%	21.482,16
	Mestre de Obras	131.645,11	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	58,33%	76.792,98	41,67%	54.852,13
	Placa de Obra	597,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	597,06	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	97.781,61	0,00%	0,00	0,88%	861,58	88,08%	86.123,34	11,92%	11.658,27
	Caçambas - remoção de entulhos	17.231,68	0,00%	0,00	5,00%	861,58	40,00%	6.892,67	60,00%	10.339,01
	Ligações de água e esgoto	1.671,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,08%	352,39	78,92%	1.319,26
	Instalações Provisórias	50.731,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.731,32	0,00%	0,00
	Locação de Obra	12.108,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.108,18	0,00%	0,00
	Tapumes	16.038,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.038,79	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	50.726,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.726,60	0,00%	0,00
	Remoção da camada vegetal	7.208,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.208,20	0,00%	0,00
	Escavações - fundações e infraestruturas	20.232,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.232,08	0,00%	0,00
	Reaterro - entre baldrames e de valas	15.836,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.836,80	0,00%	0,00
	Terraplanagem	7.449,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.449,52	0,00%	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA	387.542,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	387.542,91	0,00%	0,00
	Estacas - Fórum	158.998,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	158.998,65	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	58.305,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	58.305,13	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	80.148,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	80.148,21	0,00%	0,00
	Estacas - Arquivo	42.271,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.271,90	0,00%	0,00
	Blocos - Arquivo	17.565,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.565,64	0,00%	0,00
	Baldrames - Arquivo	15.915,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.915,95	0,00%	0,00
	Estacas - Guarita	8.899,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.899,35	0,00%	0,00
	Blocos - Guarita	3.978,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.978,19	0,00%	0,00
	Baldrames - Guarita	1.459,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.459,89	0,00%	0,00
5	SUPRA-ESTRUTURA	373.776,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	373.776,04	0,00%	0,00
	Vergas	8.097,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.097,87	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	20.019,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.019,68	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	106.545,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	106.545,75	0,00%	0,00
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	182.222,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	182.222,82	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.941,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.941,16	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	9.913,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.913,21	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	13.068,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.068,50	0,00%	0,00
	Pilares - Arquivo (pav térreo)	5.934,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.934,93	0,00%	0,00
	Vigas - Arquivo (pav térreo)	9.361,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.361,79	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Arquivo (cobertura)	2.895,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.895,75	0,00%	0,00
	Pilares - Guarita (pav térreo)	3.426,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.426,30	0,00%	0,00
	Vigas - Guarita (pav térreo)	5.737,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.737,92	0,00%	0,00
	Lajes - Guarita (pav térreo)	4.610,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.610,36	0,00%	0,00
6	PAREDES E PAINÉIS	394.690,85	16,04%	63.315,13	35,26%	139.168,51	79,19%	312.563,50	20,81%	82.127,35
	Alvenarias Fórum	113.757,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.757,46	0,00%	0,00
	Alvenarias Arquivo	23.474,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.474,98	0,00%	0,00
	Alvenarias Guarita	4.197,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.197,89	0,00%	0,00
	Divisórias Fórum	247.163,19	25,00%	61.790,80	56,31%	139.168,51	69,24%	171.133,17	30,76%	76.030,02
	Divisórias Arquivo	6.097,33	25,00%	1.524,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.097,33
7	ESQUADRIAS	391.188,82	0,00%	0,00	2,45%	9.595,46	35,56%	139.100,10	64,44%	252.088,73
	Esquadrias de Madeira - Fórum	99.322,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	99.322,39
	Esquadrias de Madeira - Arquivo	2.534,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.534,33
	Esquadrias de Madeira - Guarita	648,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	648,56
	Portas de Alumínio - Fórum	7.304,53	0,00%	0,00	59,25%	4.327,71	59,25%	4.327,71	40,75%	2.976,82
	Portas de Alumínio - Arquivo	4.774,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.774,31
	Portas de Alumínio - Guarita	1.081,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.081,93
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	53.087,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	53.087,58
	Janelas em alumínio - Fórum	123.768,13	0,00%	0,00	3,75%	4.641,02	91,06%	112.705,23	8,94%	11.062,90
	Janelas em Alumínio - Arquivo	18.691,66	0,00%	0,00	3,35%	626,72	95,00%	17.757,08	5,00%	934,58
	Janelas em Alumínio - Guarita	6.157,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,00%	4.310,08	30,00%	1.847,18
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum	61.482,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	61.482,05
	Gradis de Proteção das Janelas - Arquivo	9.285,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.285,11
	Gradis de Proteção das Janelas - Guarita	3.050,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.050,98
8	COBERTURA	490.805,04	0,24%	1.161,86	0,24%	1.161,86	100,00%	490.805,04	0,00%	0,00
	Estrutura de Cobertura - Fórum	162.235,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	162.235,55	0,00%	0,00
	Telhamento - Fórum	218.139,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	218.139,82	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Fórum	28.585,71	4,06%	1.161,86	4,06%	1.161,86	100,00%	28.585,71	0,00%	0,00
	Estrutura de Cobertura - Arquivo	26.141,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.141,28	0,00%	0,00
	Telhamento - Arquivo	35.149,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.149,22	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Arquivo	5.484,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.484,43	0,00%	0,00
	Estrutura de Cobertura - Guarita	5.487,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.487,67	0,00%	0,00
	Telhamento - Guarita	7.378,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.378,65	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Guarita	2.202,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.202,71	0,00%	0,00

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 14		MÊS 14		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	17.039,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.039,59	0,00%	0,00
Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	14.296,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.296,22	0,00%	0,00
Impermeabilização de Baldrame e piso - Arquivo	2.561,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.561,72	0,00%	0,00
Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	181,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	181,65	0,00%	0,00
10 FORRO	150.396,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	150.396,00
Forro de gesso acartondo removível - Fórum	127.848,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	127.848,20
Forro de gesso acartondo removível - Arquivo	21.967,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.967,82
Forro de gesso acartondo removível - Guarita	579,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	579,98
11 REVESTIMENTOS INTERNOS	91.699,25	10,97%	10.058,64	2,37%	2.177,72	91,41%	83.818,33	8,59%	7.880,92
Chapisco - Fórum	5.646,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.646,51	0,00%	0,00
Emboço - Fórum	41.892,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	41.892,64	0,00%	0,00
Revestimento em azulejos - Fórum	21.777,24	25,00%	5.444,31	10,00%	2.177,72	85,00%	18.510,65	15,00%	3.266,59
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	1.403,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.403,71	0,00%	0,00
Chapisco - Arquivo	1.253,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.253,73	0,00%	0,00
Emboço - Arquivo	9.301,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.301,66	0,00%	0,00
Revestimento em azulejos - Arquivo	8.057,90	50,00%	4.028,95	0,00%	0,00	50,00%	4.028,95	50,00%	4.028,95
Entelamento para prevenção de trincas - Arquivo	309,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	309,58	0,00%	0,00
Revestimentos Guarita	2.056,28	28,47%	585,38	0,00%	0,00	71,53%	1.470,89	28,47%	585,38
12 REVESTIMENTOS EXTERNOS	68.287,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	68.287,79	0,00%	0,00
Chapisco - Fórum	6.581,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.581,56	0,00%	0,00
Emboço - Fórum	48.829,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.829,92	0,00%	0,00
Chapisco - Arquivo	1.290,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.290,71	0,00%	0,00
Emboço - Arquivo	9.576,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.576,01	0,00%	0,00
Chapisco - Guarita	238,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	238,69	0,00%	0,00
Emboço - Guarita	1.770,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.770,90	0,00%	0,00
13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS	163.127,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,67%	152.800,31	6,33%	10.326,87
Piso bruto - Fórum	69.511,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.511,66	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Fórum	67.581,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	87,36%	59.041,34	12,64%	8.540,06
Piso bruto - Fórum - Arquivo	12.316,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.316,16	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Arquivo	12.806,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	89,38%	11.446,99	10,62%	1.359,73
Piso bruto - Guarita	484,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	484,16	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Guarita	427,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	427,08
14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	39.259,58	23,50%	9.224,50	0,76%	299,37	44,11%	17.318,40	55,89%	21.941,18
Peitoril e Soleiras - Fórum	14.337,48	0,00%	0,00	2,09%	299,37	98,61%	14.137,90	1,39%	199,58
Rodapés - Fórum	18.449,00	50,00%	9.224,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.449,00
Peitoril e Soleiras - Arquivo	2.767,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,46%	2.503,80	9,54%	264,15
Rodapés - Arquivo	2.761,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.761,16
Peitoril e Soleiras - Guarita	729,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	92,76%	676,70	7,24%	52,83
Rodapés - Guarita	214,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	214,47
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	189.898,49	3,68%	6.990,53	0,73%	1.382,62	63,67%	120.911,99	36,33%	68.986,50
Pontos água/esgoto - Fórum	23.034,53	2,27%	523,87	0,00%	0,00	97,73%	22.510,67	2,27%	523,87
Registros - Fórum	3.308,13	50,00%	1.654,07	0,00%	0,00	50,00%	1.654,07	50,00%	1.654,07
Louças - Fórum	24.350,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.350,13
Metais - Fórum	32.458,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,68%	2.167,51	93,32%	30.291,37
Pontos água/esgoto - Arquivo	4.379,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98,01%	4.292,49	1,99%	87,35
Registros - Arquivo	448,24	50,00%	224,12	0,00%	0,00	50,00%	224,12	50,00%	224,12
Louças - Arquivo	3.126,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.126,85
Metais - Arquivo	3.716,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.716,53
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	980,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,47%	916,35	6,53%	64,01
Louças e Metais - Guarita	1.742,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.742,35
Alimentação/distribuição de água fria	14.830,98	4,24%	628,65	4,24%	628,65	100,00%	14.830,98	0,00%	0,00
Rede de drenagem e captação pluvial	64.559,43	6,13%	3.959,83	1,17%	753,97	95,03%	61.353,58	4,97%	3.205,86
Rede de coleta esgoto	12.962,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.962,23	0,00%	0,00
16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1.014.618,80	5,73%	58.158,80	20,30%	205.949,30	55,03%	558.329,29	44,97%	456.289,50
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF - conforme projeto - fornecimento e instalação	1.006.799,99	5,00%	50.340,00	20,00%	201.360,00	55,00%	553.740,00	45,00%	453.060,00
Drenos - Fórum	7.648,83	100,00%	7.648,83	60,00%	4.589,30	60,00%	4.589,30	40,00%	3.059,53
Drenos - Guarita	169,97	100,00%	169,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	169,97
17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	29.836,96	0,00%	0,00	25,04%	7.470,65	74,48%	22.223,41	25,52%	7.613,55
Instalações de prevenção de incêndio	29.836,96	0,00%	0,00	25,04%	7.470,65	74,48%	22.223,41	25,52%	7.613,55
18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	577.855,50	5,81%	33.598,90	5,82%	33.638,33	41,12%	237.607,98	58,88%	340.247,52
Paisagismo	22.751,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,67%	5.841,00	74,33%	16.910,99
Estacionamento pavimentado	204.222,02	0,00%	0,00	3,42%	6.991,60	3,42%	6.991,60	96,58%	197.230,42
Calçadas internas	44.014,57	0,00%	0,00	30,94%	13.617,22	59,01%	25.973,33	40,99%	18.041,24
hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.415,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.415,78
Gradil fechamento do terreno	141.907,86	21,96%	31.157,03	9,18%	13.029,51	87,23%	123.780,34	12,77%	18.127,52

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 14		MÊS 14		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Muro de fechamento do terreno	77.463,60	3,15%	2.441,87	0,00%	0,00	96,85%	75.021,72	3,15%	2.441,87
Grama + calçada passeio	69.992,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.992,77
Acesso veículos	15.086,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.086,91
19 PINTURAS	178.146,57	0,00%	0,00	4,19%	7.466,95	33,36%	59.430,70	66,64%	118.715,87
Pintura externa	25.176,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.176,68
Pintura interna - Fórum	70.633,31	0,00%	0,00	10,57%	7.466,95	37,00%	26.134,32	63,00%	44.498,99
Pintura externa - Fórum	30.315,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.315,45
Pintura portas - Fórum	6.112,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.112,06
Pintura estrutura metálica cobertura - Fórum	26.592,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.592,61	0,00%	0,00
Pintura interna - Arquivo	5.748,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,43%	1.519,35	73,57%	4.229,54
Pintura externa - Arquivo	6.178,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.178,51
Pintura portas - Arquivo	308,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	308,50
Pintura estrutura metálica cobertura - Arquivo	4.284,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.284,91	0,00%	0,00
Pintura Guarita	2.795,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32,18%	899,50	67,82%	1.896,15
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.228,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.228,00
Mastros para bandeira	3.508,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.508,05
Banco de Concreto + bicicletário	2.875,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.875,84
Escada Marinheiro	7.535,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.535,30
Paracido	2.308,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.308,82
21 LIMPEZA DA OBRA	4.144,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.144,52
Limpeza final da obra	4.144,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.144,52
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	700.050,24	5,23%	36.626,94	22,00%	154.016,10	40,46%	283.239,92	59,54%	416.810,32
SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	12.693,01	5,00%	634,65	0,00%	0,00	88,34%	11.212,82	11,66%	1.480,19
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS ALIMENTADORES (PRINCIPAL E INCÊNDIO)	131.484,12	5,00%	6.574,21	53,57%	70.440,13	70,39%	92.550,09	29,61%	38.934,03
INFRAESTRUTURA EXTERNA	32.488,64	10,00%	3.248,86	0,00%	0,00	82,57%	26.824,62	17,43%	5.664,02
INFRAESTRUTURA INTERNA	72.120,15	5,00%	3.606,01	8,55%	6.164,10	70,87%	51.107,95	29,13%	21.012,19
CABEAMENTO ELÉTRICO	212.278,59	5,00%	10.613,93	36,47%	77.411,87	47,84%	101.544,44	52,16%	110.734,15
INTERRUPTORES, TOMADAS POSTES TÉCNICOS	37.334,44	5,00%	1.866,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.334,44
ILUMINAÇÃO INTERNA	109.878,07	5,00%	5.493,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	109.878,07
ILUMINAÇÃO EXTERNA	51.221,73	5,00%	2.561,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	51.221,73
QUADROS ELÉTRICOS	40.551,48	5,00%	2.027,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	40.551,48
23 SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO	17.805,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	27,38%	4.875,45	72,62%	12.929,63
INFRAESTRUTURA EXTERNA	8.021,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	60,78%	4.875,45	39,22%	3.146,20
INFRAESTRUTURA INTERNA E CABEAMENTO	4.972,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.972,31
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	4.811,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.811,12
24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	124.209,89	0,00%	0,00	11,36%	14.106,23	19,64%	24.392,80	80,36%	99.817,09
INFRAESTRUTURA EXTERNA	23.521,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	34,50%	8.115,44	65,50%	15.406,36
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.509,78	0,00%	0,00	20,14%	2.921,70	35,10%	5.092,83	64,90%	9.416,95
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	38.283,63	0,00%	0,00	29,21%	11.184,53	29,21%	11.184,53	70,79%	27.099,10
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	5.790,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.790,00
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	1.330,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.330,05
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	37.527,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.527,16
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.247,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.247,47
25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	60.264,30	32,80%	19.769,69	0,00%	0,00	50,59%	30.489,88	49,41%	29.774,42
ATERRAMENTO	35.775,30	23,25%	8.316,45	0,00%	0,00	51,75%	18.515,03	48,25%	17.260,27
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	20.245,37	40,85%	8.270,52	0,00%	0,00	59,15%	11.974,85	40,85%	8.270,52
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	4.243,63	75,00%	3.182,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.243,63
	5.944.220,13	4,292%	255.131,30	9,985%	593.520,97	62,35%	3.706.204,20	37,65%	2.238.015,93

VALOR MATERIAL COM BDI=	75,44%	R\$ 447.752,22
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	24,56%	R\$ 145.768,75
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 593.520,97