



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO  
Secretaria de Engenharia e Arquitetura  
Fiscalização Reforma Fórum Curitiba

## **RELATÓRIO 1ª MEDIÇÃO – 1º TERMO ADITIVO**

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

CONTRATADA: **FORTALLEZA ENGLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, para o 1º aditivo.

Esta medição da planilha do termo aditivo atingiu o valor de **R\$ 13.574,05** que corresponde a um percentual de 23% para a medição do 1º aditivo e 23% acumulado.

A medição do 1º aditivo ocorreu cinco meses após a data de início da obra, ou seja, em 06/08/2018.

### **I. ITENS ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA**

#### **I.1. SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado de 100%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Acréscimo na metragem de remoção de manta asfáltica existente na cobertura do prédio do Fórum Trabalhista e camada de regularização.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
**Fiscalização Reforma Fórum Curitiba**

Total financeiro executado no item <b>SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL.</b>	R\$ 1.365,01 na etapa (100% do total em planilha)
	R\$ 1.365,01 acumulado (100% do total em planilha)

## **I.2. SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª**

Os serviços realizados em relação à adequação do Duto de ventilação foram:

Demolição de revestimentos das alvenarias para o correto embutimento da manta asfáltica embutimento da prumada de água pluvial, demolição de mureta existente, fechamento do vão remanescente da porta de acesso, chapisco e reboco da alvenaria de fechamento transporte de entulho e caçamba especial para gesso (material resultante da demolição do depósito existente no local).

**(Figuras 01C a 05C)**

Total financeiro executado no item <b>SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª.</b>	R\$ 2.042,07 na etapa (100% do total em planilha)
	R\$ 2.042,07 acumulado (100% do total em planilha)

## **II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA**

### **II.1. PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO NOS PISOS CERÂMICOS SUBSTITUÍDOS**

Foram executadas juntas de dilatação, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, nos pisos, considerando a extensão dos panos de piso cerâmico a substituir.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
Fiscalização Reforma Fórum Curitiba

Total financeiro executado no item <b>PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO NOS PISOS CERÂMICOS SUBSTITUÍDOS.</b>	R\$ 2.870,99 na etapa (10% do total em planilha)
	R\$ 2.870,99 acumulado (10% do total em planilha)

## II.2. ANDAIMES

Neste local foi necessária a execução adicional de locação de andaime fachadeiro para a execução dos serviços de remoção de cobertura e pinturas no duto de ventilação, considerando a altura elevada do vão. **(Figura 06C).**

Total financeiro executado no item <b>ANDAIMES.</b>	R\$ 5.854,15 na etapa (100% do total em planilha)
	R\$ 5.854,15 acumulado (100% do total em planilha)

## II.3. SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª

Execução de nova prumada de água pluvial (duto de ventilação), fixada no teto da garagem e direcionada até a caixa de coleta aos fundos do imóvel. **(Figuras 07C a 09C)**

Total financeiro executado no item <b>SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª</b>	R\$ 1.441,00 na etapa (54% do total em planilha)
	R\$ 2.686,56 acumulado (100% do total em planilha)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO  
Secretaria de Engenharia e Arquitetura  
Fiscalização Reforma Fórum Curitiba

#### II.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA FÓRUM TRABALHISTA

Total financeiro executado no item <b>SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS</b> 17ª/18ª/19ª E 20ª	R\$ 0,00 na etapa (0% do total em planilha)
	R\$ 0,00 acumulado (0% do total em planilha)

Curitiba, 20 de agosto de 2018.

\_\_\_\_\_  
Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

\_\_\_\_\_  
José Luiz Cartolari  
Membro

\_\_\_\_\_  
Carlos Henrique Siwek  
Membro