











OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná LOCAL: Apucarana/PR ÁREA(m²): 1.506,56		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 17ª MEDIÇÃO																									
		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24			
		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
		32.815,81												50,00%	16.407,90	50,00%	16.407,90										
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%										
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	85.206,19																	50,00%	42.603,10	50,00%	42.603,10					
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	25.525,58																	50,00%	12.762,79	50,00%	12.762,79					
	QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35		31,29%	11.621,79					1,30%	480,95			20,00%	7.427,27	14,51%	5.388,48										
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	<b>29.910,61</b>	0,00%	0,00%	81,27%	24.307,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,74%	5.604,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	ATERRAMENTO	16.345,98		0,00%	77,87%	12.729,40								0,00%	22,13%	3.617,36		0,00%									
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25		0,00%	97,79%	11.577,77								0,00%	2,21%	261,65		0,00%									
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38		0,00%	0,00%	0,00%								0,00%	100,00%	1.725,38		0,00%									
24	ALARME DE INCÊNDIO	<b>9.432,69</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,21%	586,05	0,00%	0,00%	39,41%	3.717,28	39,41%	3.717,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	INFRAESTRUTURA	1.998,13		0,00%		0,00%						29,33%	586,05			0,00%		0,00%									
	EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56		0,00%	0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	3.717,28	50,00%	3.717,28									
25	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	<b>101.630,24</b>	0,00%	0,00%	3,06%	3.114,76	0,29%	299,51	1,26%	1.276,18	23,52%	23.899,61	7,00%	7.114,55	27,56%	28.005,30	20,88%	21.222,02	7,66%	7.782,49	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99		0,00%		0,00%						30,00%	4.381,80			0,00%	18,75%	2.738,62									
	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07		0,00%	30,18%	3.114,76	2,90%	299,51	12,37%	1.276,18	14,20%	1.464,96	26,48%	2.732,75			0,00%		0,00%								
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98		0,00%		0,00%						61,68%	22.434,65			0,00%	38,32%	13.936,98									
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04		0,00%		0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	3.890,02	50,00%	3.890,02									
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06		0,00%		0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	525,06			0,00%								
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64		0,00%		0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	14.068,32	50,00%	14.068,32									
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47		0,00%		0,00%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	3.892,47										
26	1ª TERMO ADITIVO	<b>-33.501,46</b>	0,31%	-104,70	6,64%	-2.225,83	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	
	Engenheiro eletricista	-2.093,98		5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	
	Alvenarias Fechamento Externo/Interna	-10.629,65		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Alvenarias Plátibandas e Cx D'Água	-18.492,73		0,00%	11,47%	-2.121,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Muro de fechamento do terreno	-2.285,10		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
27	2ª TERMO ADITIVO	<b>22.266,17</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Estacas - Fórum	21.785,54		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Blocos - Fórum	480,63		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
28	3ª TERMO ADITIVO	<b>69.429,46</b>	0,00%	0,00%	0,00%	9,15%	6.355,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Estrutura das Plátibandas - Fórum (pav cobertura)	2.439,51		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Alvenarias Plátibandas e Cx D'Água	14.587,63		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Chapisco - Fórum + Reserv.	4.361,66		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Emboço - Fórum + Reserv.	15.100,50		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Estrutura de Cobertura - Fórum +Reservatório	26.585,11		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Pintura em paredes externas-textura	6.355,05		0,00%	0,00%	100,00%	6.355,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
29	4ª TERMO ADITIVO	<b>112.612,86</b>	0,00%	0,00%	0,00%	53,42%	60.162,94	10,45%	11.768,69	0,00%	0,00%	35,46%	39.932,29	0,24%	271,22	0,00%	0,00%	0,43%	480,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Ajuste no projeto de fundações e estruturas - reservatório de incêndio	4.338,67		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	4.338,67		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Revisão do projeto de drenagem	23.794,26		0,00%	0,00%	0,00%	81,77%	19.457,41	0,00%	0,00%	0,00%	18,23%	4.337,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Adequações no projeto elétrico	83.728,70		0,00%	0,00%	0,00%	48,62%	40.705,53	14,06%	11.768,69	0,00%	0,00%	37,33%	31.255,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Forro cortineiro - sanca	480,01		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	480,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Ajuste tipo de extintor	271,22		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	271,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
TOTAL (R\$)		<b>4.057.756,28</b>	8,27%	<b>335.491,02</b>	3,59%	<b>145.583,15</b>	4,32%	<b>175.191,38</b>	3,62%	<b>146.823,48</b>	4,77%	<b>193.430,32</b>	5,38%	<b>218.501,43</b>	7,00%	<b>284.191,38</b>	7,83%	<b>317.559,29</b>	5,44%	<b>220.926,74</b>	6,45%	<b>261.673,47</b>	3,95%	<b>160.306,40</b>	0,61%	<b>24.804,94</b>	