

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 18		MÊS 18		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	314.840,53	4,30%	13.541,02	4,30%	13.541,02	77,61%	244.335,47	22,39%	70.505,06
Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	128.892,97	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	75,00%	96.669,72	25,00%	32.223,24
Engenheiro eletricista	53.705,40	5,00%	2.685,27	5,00%	2.685,27	90,00%	48.334,86	10,00%	5.370,54
Mestre de Obras	131.645,11	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	75,00%	98.733,83	25,00%	32.911,28
Placa de Obra	597,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	597,06	0,00%	0,00
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	97.781,61	2,64%	2.584,75	1,76%	1.723,17	95,13%	93.016,02	4,87%	4.765,60
Caçambas - remoção de entulhos	17.231,68	15,00%	2.584,75	10,00%	1.723,17	80,00%	13.785,35	20,00%	3.446,34
Ligações de água e esgoto	1.671,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,08%	352,39	78,92%	1.319,26
Instalações Provisórias	50.731,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.731,32	0,00%	0,00
Locação de Obra	12.108,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.108,18	0,00%	0,00
Tapumes	16.038,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.038,79	0,00%	0,00
3 MOVIMENTO DE TERRA	50.726,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.726,60	0,00%	0,00
Remoção da camada vegetal	7.208,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.208,20	0,00%	0,00
Escavações - fundações e infraestruturas	20.232,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.232,08	0,00%	0,00
Reaterro - entre baldrames e de valas	15.836,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.836,80	0,00%	0,00
Terraplanagem	7.449,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.449,52	0,00%	0,00
4 INFRA-ESTRUTURA	387.542,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	387.542,91	0,00%	0,00
Estacas - Fórum	158.998,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	158.998,65	0,00%	0,00
Blocos - Fórum	58.305,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	58.305,13	0,00%	0,00
Baldrames - Fórum	80.148,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	80.148,21	0,00%	0,00
Estacas - Arquivo	42.271,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.271,90	0,00%	0,00
Blocos - Arquivo	17.565,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.565,64	0,00%	0,00
Baldrames - Arquivo	15.915,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.915,95	0,00%	0,00
Estacas - Guarita	8.899,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.899,35	0,00%	0,00
Blocos - Guarita	3.978,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.978,19	0,00%	0,00
Baldrames - Guarita	1.459,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.459,89	0,00%	0,00
5 SUPRA-ESTRUTURA	373.776,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	373.776,04	0,00%	0,00
Vergas	8.097,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.097,87	0,00%	0,00
Pilares - Fórum (pav barrilete)	20.019,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.019,68	0,00%	0,00
Vigas - Fórum (pav barrilete)	106.545,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	106.545,75	0,00%	0,00
Lajes - Fórum (pav barrilete)	182.222,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	182.222,82	0,00%	0,00
Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.941,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.941,16	0,00%	0,00
Vigas - Fórum (pav cobertura)	9.913,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.913,21	0,00%	0,00
Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	13.068,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.068,50	0,00%	0,00
Pilares - Arquivo (pav terreo)	5.934,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.934,93	0,00%	0,00
Vigas - Arquivo (pav terreo)	9.361,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.361,79	0,00%	0,00
Estrutura das Platibandas - Arquivo (cobertura)	2.895,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.895,75	0,00%	0,00
Pilares - Guarita (pav terreo)	3.426,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.426,30	0,00%	0,00
Vigas - Guarita (pav terreo)	5.737,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.737,92	0,00%	0,00
Lajes - Guarita (pav terreo)	4.610,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.610,36	0,00%	0,00
6 PAREDES E PAINÉIS	394.690,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,67%	393.407,56	0,33%	1.283,29
Alvenarias Fórum	113.757,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.757,46	0,00%	0,00
Alvenarias Arquivo	23.474,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.474,98	0,00%	0,00
Alvenarias Guarita	4.197,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.197,89	0,00%	0,00
Divisórias Fórum	247.163,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,48%	245.879,90	0,52%	1.283,29
Divisórias Arquivo	6.097,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.097,33	0,00%	0,00
7 ESQUADRIAS	391.188,82	14,69%	57.476,57	0,00%	0,00	48,46%	189.562,02	51,54%	201.626,80
Esquadrias de Madeira - Fórum	99.322,39	30,00%	29.796,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	99.322,39
Esquadrias de Madeira - Arquivo	2.534,33	30,00%	760,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.534,33
Esquadrias de Madeira - Guarita	648,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	648,56
Portas de Alumínio - Fórum	7.304,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	59,25%	4.327,71	40,75%	2.976,82
Portas de Alumínio - Arquivo	4.774,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.774,31
Portas de Alumínio - Guarita	1.081,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.081,93
Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	53.087,58	14,61%	7.756,70	0,00%	0,00	85,39%	45.330,88	14,61%	7.756,70
Janelas em alumínio- Fórum	123.768,13	4,79%	5.931,85	0,00%	0,00	95,21%	117.836,28	4,79%	5.931,85
Janelas em Alumínio- Arquivo	18.691,66	5,00%	934,58	0,00%	0,00	95,00%	17.757,08	5,00%	934,58
Janelas em Alumínio - Guarita	6.157,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,00%	4.310,08	30,00%	1.847,18
Gradis de Proteção das Janelas - Fórum	61.482,05	20,00%	12.296,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	61.482,05
Gradis de Proteção das Janelas- Arquivo	9.285,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.285,11
Gradis de Proteção das Janelas - Guarita	3.050,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.050,98
8 COBERTURA	490.805,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	490.805,04	0,00%	0,00
Estrutura de Cobertura - Fórum	162.235,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	162.235,55	0,00%	0,00
Telhamento - Fórum	218.139,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	218.139,82	0,00%	0,00
Arremates de cobertura - Fórum	28.585,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.585,71	0,00%	0,00
Estrutura de Cobertura - Arquivo	26.141,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.141,28	0,00%	0,00
Telhamento - Arquivo	35.149,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.149,22	0,00%	0,00
Arremates de cobertura - Arquivo	5.484,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.484,43	0,00%	0,00
Estrutura de Cobertura - Guarita	5.487,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.487,67	0,00%	0,00
Telhamento - Guarita	7.378,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.378,65	0,00%	0,00
Arremates de cobertura - Guarita	2.202,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.202,71	0,00%	0,00

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 18		MÊS 18		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	17.039,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.039,59	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	14.296,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.296,22	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Arquivo	2.561,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.561,72	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	181,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	181,65	0,00%	0,00
10	FORRO	150.396,00	17,00%	25.569,64	0,00%	0,00	3,57%	5.371,92	96,43%	145.024,07
	Forro de gesso acartondo removível - Fórum	127.848,20	20,00%	25.569,64	0,00%	0,00	4,20%	5.371,92	95,80%	122.476,28
	Forro de gesso acartondo removível - Arquivo	21.967,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.967,82
	Forro de gesso acartondo removível - Guarita	579,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	579,98
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	91.699,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,36%	91.113,87	0,64%	585,38
	Chapisco - Fórum	5.646,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.646,51	0,00%	0,00
	Emboço - Fórum	41.892,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	41.892,64	0,00%	0,00
	Revestimento em azulejos - Fórum	21.777,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.777,24	0,00%	0,00
	Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	1.403,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.403,71	0,00%	0,00
	Chapisco - Arquivo	1.253,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.253,73	0,00%	0,00
	Emboço - Arquivo	9.301,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.301,66	0,00%	0,00
	Revestimento em azulejos - Arquivo	8.057,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.057,90	0,00%	0,00
	Entelamento para prevenção de trincas - Arquivo	309,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	309,58	0,00%	0,00
	Revestimentos Guarita	2.056,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	71,53%	1.470,89	28,47%	585,38
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	68.287,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	68.287,79	0,00%	0,00
	Chapisco - Fórum	6.581,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.581,56	0,00%	0,00
	Emboço - Fórum	48.829,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.829,92	0,00%	0,00
	Chapisco - Arquivo	1.290,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.290,71	0,00%	0,00
	Emboço - Arquivo	9.576,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.576,01	0,00%	0,00
	Chapisco - Guarita	238,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	238,69	0,00%	0,00
	Emboço - Guarita	1.770,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.770,90	0,00%	0,00
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	163.127,18	0,00%	0,00	0,46%	743,19	99,66%	162.578,15	0,34%	549,02
	Piso bruto - Fórum	69.511,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.511,66	0,00%	0,00
	Revestimentos de piso - Fórum	67.581,40	0,00%	0,00	1,10%	743,19	99,82%	67.459,46	0,18%	121,94
	Piso bruto - Fórum - Arquivo	12.316,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.316,16	0,00%	0,00
	Revestimentos de piso - Arquivo	12.806,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.806,71	0,00%	0,00
	Piso bruto - Guarita	484,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	484,16	0,00%	0,00
	Revestimentos de piso - Guarita	427,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	427,08
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	39.259,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	51,70%	20.296,45	48,30%	18.963,13
	Peitoril e Soleiras - Fórum	14.337,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.337,48	0,00%	0,00
	Rodapés - Fórum	18.449,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11,34%	2.091,36	88,66%	16.357,64
	Peitoril e Soleiras - Arquivo	2.767,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.767,94	0,00%	0,00
	Rodapés - Arquivo	2.761,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,32%	422,96	84,68%	2.338,20
	Peitoril e Soleiras - Guarita	729,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	92,76%	676,70	7,24%	52,83
	Rodapés - Guarita	214,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	214,47
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	189.898,49	12,90%	24.494,75	16,54%	31.408,93	85,46%	162.292,19	14,54%	27.606,29
	Pontos água/esgoto - Fórum	23.034,53	0,00%	0,00	2,28%	524,11	100,00%	23.034,77	0,00%	-0,24
	Registros - Fórum	3.308,13	0,00%	0,00	50,00%	1.654,07	100,00%	3.308,13	0,00%	0,00
	Louças - Fórum	24.350,13	50,00%	12.175,06	58,18%	14.166,46	98,29%	23.934,07	1,71%	416,05
	Métals - Fórum	32.458,87	30,00%	9.737,66	29,22%	9.484,09	35,90%	11.651,60	64,10%	20.807,27
	Pontos água/esgoto - Arquivo	4.379,84	0,00%	0,00	1,99%	87,35	100,00%	4.379,84	0,00%	0,00
	Registros - Arquivo	448,24	0,00%	0,00	50,00%	224,12	100,00%	448,24	0,00%	0,00
	Louças - Arquivo	3.126,85	25,00%	781,71	89,71%	2.805,06	89,71%	2.805,06	10,29%	321,79
	Métals - Arquivo	3.716,53	25,00%	929,13	29,83%	1.108,81	29,83%	1.108,81	70,17%	2.607,73
	Pontos água/esgoto/registros - Guarita	980,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,47%	916,35	6,53%	64,01
	Louças e Métals - Guarita	1.742,35	50,00%	871,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.742,35
	Alimentação/distribuição de água fria	14.830,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.830,98	0,00%	0,00
	Rede de drenagem e captação pluvial	64.559,43	0,00%	0,00	2,10%	1.354,86	97,45%	62.912,10	2,55%	1.647,33
	Rede de coleta esgoto	12.962,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.962,23	0,00%	0,00
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1.014.618,80	2,50%	25.339,97	2,48%	25.170,00	75,18%	762.748,82	24,82%	251.869,97
	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF - conforme projeto - fornecimento e instalação	1.006.799,99	2,50%	25.170,00	2,50%	25.170,00	75,00%	755.100,00	25,00%	251.700,00
	Drenos - Fórum	7.648,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.648,83	0,00%	0,00
	Drenos - Guarita	169,97	100,00%	169,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	169,97
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	29.836,96	5,00%	1.491,85	0,00%	0,00	74,48%	22.223,41	25,52%	7.613,55
	Instalações de prevenção de incêndio	29.836,96	5,00%	1.491,85	0,00%	0,00	74,48%	22.223,41	25,52%	7.613,55
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	577.855,50	6,04%	34.908,08	4,97%	28.735,31	83,49%	482.453,08	16,51%	95.402,42
	Paisagismo	22.751,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	91,44%	20.804,99	8,56%	1.947,00
	Estacionamento pavimentado	204.222,02	2,50%	5.105,55	2,33%	4.755,97	97,67%	199.466,05	2,33%	4.755,97
	Calçadas internas	44.014,57	5,00%	2.200,73	6,35%	2.795,00	93,43%	41.124,44	6,57%	2.890,13
	hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.415,78	40,00%	966,31	0,00%	0,00	44,34%	1.071,21	55,66%	1.344,58
	Gradil fechamento do terreno	141.907,86	12,77%	18.127,52	0,00%	0,00	87,23%	123.780,34	12,77%	18.127,52

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 18		MÊS 18		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Muro de fechamento do terreno	77.463,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	96,85%	75.021,72	3,15%	2.441,87
Grama + calçada passeio	69.992,77	10,00%	6.999,28	30,27%	21.184,34	30,27%	21.184,34	69,73%	48.808,44
Acesso veículos	15.086,91	10,00%	1.508,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.086,91
19 PINTURAS	178.146,57	6,08%	10.839,83	7,14%	12.722,80	58,70%	104.575,33	41,30%	73.571,24
Pintura externa	25.176,68	15,00%	3.776,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.176,68
Pintura interna - Fórum	70.633,31	10,00%	7.063,33	9,43%	6.659,71	76,43%	53.984,03	23,57%	16.649,28
Pintura externa - Fórum	30.315,45	0,00%	0,00	20,00%	6.063,09	50,00%	15.157,73	50,00%	15.157,73
Pintura portas - Fórum	6.112,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.112,06
Pintura estrutura metálica cobertura - Fórum	26.592,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.592,61	0,00%	0,00
Pintura interna - Arquivo	5.748,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	52,86%	3.038,69	47,14%	2.710,19
Pintura externa - Arquivo	6.178,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	617,85	90,00%	5.560,66
Pintura portas - Arquivo	308,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	308,50
Pintura estrutura metálica cobertura - Arquivo	4.284,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.284,91	0,00%	0,00
Pintura Guarita	2.795,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32,18%	899,50	67,82%	1.896,15
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.228,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,60%	2.531,12	84,40%	13.696,88
Mastros para bandeira	3.508,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,07%	598,87	82,93%	2.909,18
Banco de Concreto + bicicletário	2.875,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	67,19%	1.932,26	32,81%	943,59
Escada Marinheiro	7.535,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.535,30
Paracido	2.308,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.308,82
21 LIMPEZA DA OBRA	4.144,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.144,52
Limpeza final da obra	4.144,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.144,52
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	700.050,24	8,42%	58.912,65	7,98%	55.841,06	62,70%	438.940,99	37,30%	261.109,26
SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	12.693,01	0,00%	0,00	11,66%	1.480,19	100,00%	12.693,01	0,00%	0,00
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS ALIMENTADORES (PRINCIPAL E INCÊNDIO)	131.484,12	5,00%	6.574,21	3,07%	4.038,56	86,44%	113.653,39	13,56%	17.830,73
INFRAESTRUTURA EXTERNA	32.488,64	0,00%	0,00	8,15%	2.647,67	100,00%	32.488,64	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA INTERNA	72.120,15	10,00%	7.212,01	3,38%	2.436,47	83,78%	60.422,16	16,22%	11.697,99
CABEAMENTO ELÉTRICO	212.278,59	10,00%	21.227,86	10,92%	23.181,22	87,50%	185.744,10	12,50%	26.534,50
INTERRUPTORES, TOMADAS POSTES TÉCNICOS	37.334,44	10,00%	3.733,44	19,04%	7.107,92	19,04%	7.107,92	80,96%	30.226,52
ILUMINAÇÃO INTERNA	109.878,07	10,00%	10.987,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	109.878,07
ILUMINAÇÃO EXTERNA	51.221,73	10,00%	5.122,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	51.221,73
QUADROS ELÉTRICOS	40.551,48	10,00%	4.055,15	36,86%	14.949,03	66,17%	26.831,76	33,83%	13.719,72
23 SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO	17.805,08	45,14%	8.037,92	42,44%	7.556,56	69,82%	12.432,01	30,18%	5.373,08
INFRAESTRUTURA EXTERNA	8.021,65	39,22%	3.146,20	39,22%	3.146,20	100,00%	8.021,65	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA INTERNA E CABEAMENTO	4.972,31	50,00%	2.486,16	88,70%	4.410,36	88,70%	4.410,36	11,30%	561,95
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	4.811,12	50,00%	2.405,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.811,12
24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	124.209,89	0,00%	0,00	2,60%	3.230,96	47,54%	59.054,69	52,46%	65.155,20
INFRAESTRUTURA EXTERNA	23.521,80	0,00%	0,00	3,08%	724,97	98,12%	23.079,99	1,88%	441,80
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.509,78	0,00%	0,00	17,27%	2.506,00	80,40%	11.665,90	19,60%	2.843,88
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	38.283,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	63,50%	24.308,80	36,50%	13.974,83
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	5.790,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.790,00
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	1.330,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.330,05
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	37.527,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.527,16
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.247,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.247,47
25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	60.264,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	76,16%	45.898,02	23,84%	14.366,28
ATERRAMENTO	35.775,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	94,82%	33.923,17	5,18%	1.852,13
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	20.245,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	59,15%	11.974,85	40,85%	8.270,52
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	4.243,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.243,63
26 1º TERMO ADITIVO	53.854,65	0,00%	0,00	57,11%	30.756,28	79,08%	42.585,62	20,92%	11.269,03
GRADIL - VIGA BALDRAME	11.917,54	0,00%	0,00	65,00%	7.746,40	90,00%	10.725,79	10,00%	1.191,75
GRADIL - GRADIL METÁLICO	35.399,81	0,00%	0,00	65,00%	23.009,88	90,00%	31.859,83	10,00%	3.539,98
GRADIL - PORTÕES	4.876,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.876,87
GRADIL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.660,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.660,42
	5.998.074,78	4,388%	263.197,04	3,525%	211.429,29	78,75%	4.723.594,71	21,25%	1.274.480,08

VALOR MATERIAL COM BDI=	75,44%	R\$ 159.502,26
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	24,56%	R\$ 51.927,03
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 211.429,29