

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 18		MÊS 18		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	369.901,24	4,35%	16.106,33	4,35%	16.106,33	73,93%	273.462,08	26,07%	96.439,16
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	142.206,30	4,17%	5.930,00	4,17%	5.930,00	75,05%	106.725,80	24,95%	35.480,50
	Engenheiro eletricista	85.147,74	5,00%	4.257,39	5,00%	4.257,39	70,00%	59.603,43	30,00%	25.544,31
	Mestre de Obras	141.941,10	4,17%	5.918,94	4,17%	5.918,94	75,05%	106.526,75	24,95%	35.414,35
	Placa de Obra	606,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	606,10	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	102.516,91	0,00%	0,00	0,35%	354,66	90,86%	93.147,74	9,14%	9.369,17
	Caçambas - remoção de entulhos	7.093,20	0,00%	0,00	5,00%	354,66	90,00%	6.383,88	10,00%	709,32
	Ligações de água e esgoto	2.071,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.071,76	0,00%	0,00
	Instalações Provisórias	50.074,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.074,75	0,00%	0,00
	Locação de Obra + Tapume	33.468,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.468,35	0,00%	0,00
	Demolições calçada e cerca	9.808,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11,71%	1.149,00	88,29%	8.659,85
3	MOVIMENTO DE TERRA	44.590,58	2,08%	926,79	0,00%	0,00	97,92%	43.663,79	2,08%	926,79
	Remoção da camada vegetal	7.512,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.512,79	0,00%	0,00
	Escavações	17.683,92	3,37%	595,76	0,00%	0,00	96,63%	17.088,16	3,37%	595,76
	Reaterro compactado	19.393,87	1,71%	331,03	0,00%	0,00	98,29%	19.062,84	1,71%	331,03
4	INFRA-ESTRUTURA	99.665,27	1,05%	1.048,31	1,05%	1.048,31	100,00%	99.665,27	0,00%	0,00
	Estacas - Fórum	43.820,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.820,41	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	25.502,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.502,69	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	25.764,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.764,77	0,00%	0,00

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 18		MÊS 18		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
	4.577,40	22,90%	1.048,31	22,90%	1.048,31	100,00%	4.577,40	0,00%	0,00
5	275.605,01	1,69%	4.652,42	0,00%	0,00	96,62%	266.300,18	3,38%	9.304,83
	30.237,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.237,77	0,00%	0,00
	74.602,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.602,00	0,00%	0,00
	9.541,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.541,38	0,00%	0,00
	9.585,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.585,68	0,00%	0,00
	142.333,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	142.333,35	0,00%	0,00
	9.304,83	50,00%	4.652,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.304,83
6	282.102,82	0,96%	2.710,67	0,00%	0,00	96,20%	271.391,66	3,80%	10.711,16
	154.687,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	154.687,96	0,00%	0,00
	55.214,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	85,51%	47.214,13	14,49%	8.000,49
	72.200,24	3,75%	2.710,67	0,00%	0,00	96,25%	69.489,57	3,75%	2.710,67
7	562.959,02	9,20%	51.816,19	8,06%	45.392,80	49,36%	277.849,67	50,64%	285.109,35
	113.248,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.248,80
	42.845,07	48,67%	20.853,75	41,88%	17.941,66	93,20%	39.932,98	6,80%	2.912,09
	44.092,21	0,00%	0,00	11,58%	5.104,77	11,58%	5.104,77	88,42%	38.987,44
	39.180,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,00%	31.344,75	20,00%	7.836,19
	252.241,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	55,00%	138.732,93	45,00%	113.508,76
	71.350,31	43,39%	30.962,44	31,32%	22.346,37	87,92%	62.734,24	12,08%	8.616,07

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

			CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 18		MÊS 18					
VALOR TOTAL (R\$)			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
8	COBERTURA	332.169,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,05%	329.005,83	0,95%	3.164,02
	Estrutura de Cobertura - Fórum +Reservatório	146.633,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	146.633,89	0,00%	0,00
	Telhamento - Fórum+ Reservatório	161.198,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98,42%	158.657,53	1,58%	2.540,58
	Arremates de cobertura - Fórum + Reservatório	24.337,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,44%	23.714,42	2,56%	623,43
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	16.321,71	0,00%	0,00	0,78%	127,72	64,59%	10.542,61	35,41%	5.779,10
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum + reservatório	10.666,03	0,00%	0,00	1,20%	127,72	98,84%	10.542,61	1,16%	123,42
	Isolamento com lã de rocha (sobre a laje- auditório, arquivo, salas multi-uso)	5.655,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.655,68
10	FORRO	115.169,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	115.169,71
	Forro - Fórum	115.169,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	115.169,71
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	79.319,43	7,78%	6.167,27	5,55%	4.401,25	97,77%	77.553,41	2,23%	1.766,02
	Chapisco - Fórum + Reserv.	5.341,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.341,07	0,00%	0,00
	Emboço - Fórum + Reserv.	46.336,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.336,65	0,00%	0,00
	Azulejos	27.070,43	22,78%	6.167,27	16,26%	4.401,25	93,48%	25.304,41	6,52%	1.766,02
	Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	571,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	571,28	0,00%	0,00
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	46.415,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,65%	43.470,35	6,35%	2.945,28
	Chapisco - Fórum + reserv.	10.407,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,65%	9.747,08	6,35%	660,40
	Emboço - Fórum + reserv.	36.008,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	93,65%	33.723,27	6,35%	2.284,88
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	146.257,08	4,74%	6.930,00	2,23%	3.264,80	94,24%	137.826,27	5,76%	8.430,81
	Preparação de contra piso - fórum e reserv.	65.569,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	65.569,73	0,00%	0,00
	Revestimentos de piso - Fórum	72.979,69	9,50%	6.930,00	4,47%	3.264,80	94,98%	69.314,49	5,02%	3.665,20

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 18		MÊS 18		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Piso hall - Basalto	2.578,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.578,79
Canaletas de concreto - site	5.128,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	57,36%	2.942,05	42,64%	2.186,82
14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	28.865,47	4,78%	1.379,48	0,63%	182,74	29,40%	8.486,53	70,60%	20.378,94
Peitoril e Soleiras - Fórum	9.683,28	14,25%	1.379,48	1,89%	182,74	87,64%	8.486,53	12,36%	1.196,75
Rodapés - Fórum	19.182,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.182,19
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	126.023,45	0,00%	0,00	0,00%	0,01	48,05%	60.556,13	51,95%	65.467,32
Água fria - pontos e distribuição	5.154,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.154,20	0,00%	0,00
Água fria - registros e reservatório	3.098,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	94,05%	2.913,72	5,95%	184,36
Esgoto - pontos e distribuição	17.782,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.782,80	0,00%	0,00
Esgoto -Caixas	2.563,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	66,94%	1.715,84	33,06%	847,51
Drenagem - rede	29.597,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.597,73	0,00%	0,00
Drenagem - caixas e canaletas	7.244,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,63%	1.132,16	84,37%	6.112,06
Sistema de aproveitamento -tubos e reserv.	8.081,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,60%	1.341,32	83,40%	6.740,08
Sistema de aproveitamento -registros, torneiras, bombas, etc	1.439,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	34,81%	501,14	65,19%	938,40
Louças	21.225,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.225,54
Metais	29.836,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,40%	417,22	98,60%	29.419,37
16 CLIMATIZAÇÃO	203.632,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,04%	53.023,88	73,96%	150.608,66
Drenos	5.711,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.711,11	0,00%	0,00
Redes	74.132,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	63,82%	47.312,77	36,18%	26.820,22

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 18		MÊS 18		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
	Equipamentos	123.788,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	123.788,44
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	33.715,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,19%	11.188,72	66,81%	22.527,20
	Instalações de tubulação prevenção de incêndio	12.257,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	91,28%	11.188,72	8,72%	1.068,70
	Instalações de Hidrantes, bombas e acessórios	21.458,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.458,50
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	365.389,19	10,86%	39.691,11	18,96%	69.286,84	70,22%	256.585,65	29,78%	108.803,54
	Paisagismo	11.201,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.201,71
	Estacionamento pavimentado	132.303,69	30,00%	39.691,11	46,23%	61.163,27	59,07%	78.152,44	40,93%	54.151,26
	Calçadas internas	20.145,18	0,00%	0,00	40,33%	8.123,58	40,33%	8.123,58	59,67%	12.021,60
	Calçada e grama externa - passeio	29.651,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.651,93
	Gradil fechamento do terreno	91.905,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	91.905,10	0,00%	0,00
	Muro de fechamento do terreno	80.181,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,78%	78.404,53	2,22%	1.777,05
19	PINTURAS	123.651,26	17,03%	21.053,12	5,15%	6.366,77	59,25%	73.259,29	40,75%	50.391,97
	Pintura em muros	8.397,59	30,00%	2.519,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.397,59
	Pintura em paredes internas	29.562,03	30,00%	8.868,61	21,54%	6.366,77	49,08%	14.507,92	50,92%	15.054,11
	Pintura em paredes externas -textura	21.882,80	44,17%	9.665,23	0,00%	0,00	55,83%	12.217,57	44,17%	9.665,23
	Pintura em esquadria de madeira	8.107,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.107,59
	Pintura metálica em estrutura cobertura e gradil	55.537,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	83,79%	46.533,81	16,21%	9.003,24
	Pintura em piso	164,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	164,20
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.002,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.002,17

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 18		MÊS 18		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Mastros para bandeira	3.759,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.759,21
Banco de Concreto + bicicletário	3.932,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.932,29
Escada Marinheiro	1.310,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.310,67
21 LIMPEZA DA OBRA	3.422,18	100,00%	3.422,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.422,18
Limpeza final da obra	3.422,18	100,00%	3.422,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.422,18
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	491.892,13	11,18%	55.009,15	2,29%	11.284,44	44,42%	218.476,45	55,58%	273.415,67
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	788,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	788,76	0,00%	0,00
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	37.958,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.958,18
INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	34.817,22	35,05%	12.204,17	20,75%	7.223,52	85,69%	29.836,57	14,31%	4.980,66
INFRAESTRUTURA INTERNA	47.918,80	15,38%	7.372,22	4,97%	2.382,71	89,59%	42.929,29	10,41%	4.989,50
CABEAMENTO ELÉTRICO	177.163,81	20,00%	35.432,76	0,00%	0,00	67,13%	118.922,30	32,87%	58.241,50
INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	12.561,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.561,42
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO	32.815,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	32.815,81
ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	85.206,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	85.206,19
ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	25.525,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.525,58
QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35	0,00%	0,00	4,52%	1.678,21	70,01%	25.999,53	29,99%	11.136,82
23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.910,61	0,00%	0,00	6,61%	1.976,54	87,87%	26.283,72	12,13%	3.626,89
ATERRAMENTO	16.345,98	0,00%	0,00	12,09%	1.976,54	89,97%	14.705,95	10,03%	1.640,03

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 18		MÊS 18		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,79%	11.577,77	2,21%	261,48
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.725,38
24	ALARME DE INCÊNDIO	9.432,69	6,21%	586,06	52,82%	4.982,16	67,79%	6.394,23	32,21%	3.038,47
	INFRAESTRUTURA	1.998,13	29,33%	586,06	18,57%	371,12	89,24%	1.783,19	10,76%	214,94
	EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56	0,00%	0,00	62,02%	4.611,04	62,02%	4.611,04	37,98%	2.823,53
25	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	101.630,24	7,00%	7.114,86	0,93%	945,72	37,84%	38.452,43	62,16%	63.177,81
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99	30,00%	4.381,80	0,00%	0,00	51,25%	7.485,05	48,75%	7.120,94
	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	26,48%	2.733,06	2,88%	297,01	76,40%	7.884,02	23,60%	2.436,05
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	0,00%	0,00	1,78%	648,71	63,47%	23.083,36	36,53%	13.286,62
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.780,04
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	525,06
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.136,64
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.892,47
26	1º TERMO ADITIVO	-33.501,46	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	98,12%	-32.873,27	1,88%	-628,19
	Engenheiro eletricista	-2.093,98	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	70,00%	-1.465,79	30,00%	-628,19
	Alvenarias Fechamento Externo/interna	-10.629,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-10.629,65	0,00%	0,00
	Alvenarias Platibanda e Cx D'Água	-18.492,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-18.492,73	0,00%	0,00
	Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.285,10	0,00%	0,00
27	2º TERMO ADITIVO	22.266,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.266,17	0,00%	0,00

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 18		MÊS 18		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Estacas - Fórum	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.785,54	0,00%	0,00
Blocos - Fórum	480,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,63	0,00%	0,00
28 3º TERMO ADITIVO	69.429,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.429,46	0,00%	0,00
Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	2.439,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.439,51	0,00%	0,00
Alvenarias Platibanda e Cx D'Água	14.587,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.587,63	0,00%	0,00
Chapisco - Fórum + reserv.	4.361,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.361,66	0,00%	0,00
Emboço - Fórum + reserv.	15.100,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.100,50	0,00%	0,00
Estrutura de Cobertura - Fórum +Reservatório	26.585,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.585,11	0,00%	0,00
Pintura em paredes externas -textura	6.355,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.355,05	0,00%	0,00
29 4º TERMO ADITIVO	112.612,86	35,46%	39.929,99	3,15%	3.544,34	67,02%	75.475,97	32,98%	37.136,89
Ajustes no projeto de fundações e estruturas - reservatório de incêndio	4.338,67	100,00%	4.338,67	61,04%	2.648,41	61,04%	2.648,41	38,96%	1.690,26
Revisão do projeto de drenagem	23.794,26	18,23%	4.336,85	3,77%	895,93	85,54%	20.353,34	14,46%	3.440,92
Adequações no projeto elétrico	83.728,70	37,33%	31.254,48	0,00%	0,00	62,67%	52.474,22	37,33%	31.254,48
Forro cortineiro - sanca	480,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,01
Ajuste tipo de extintor	271,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	271,22
TOTAL (R\$)	4.057.756,29	6,37%	258.439,24	4,17%	169.160,73	67,41%	2.735.408,23	32,59%	1.322.348,05

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**
 LOCAL: **APUCARANA/PR**
 ÁREA(m²): **1.506,56**

VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
	MÊS 18		MÊS 18		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
	VALOR MATERIAL COM BDI=		64,06%	R\$ 108.370,17				
	VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=		35,94%	R\$ 60.790,56				
	VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%	R\$ 169.160,73				