

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522
 LOCAL: TOLEDO/PR
 ÁREA(m²): 1.520,40

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 18		MÊS 18		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	363.311,65	4,11%	14.946,01	4,13%	14.994,80	75,04%	272.639,46	24,96%	90.672,19
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	146.352,68	4,13%	6.044,37	4,17%	6.098,03	75,00%	109.764,51	25,00%	36.588,17
	Engenheiro eletricista	70.336,52	4,00%	2.813,46	4,00%	2.813,46	75,00%	52.752,39	25,00%	17.584,13
	Mestre de Obras	145.999,55	4,17%	6.088,18	4,17%	6.083,31	75,00%	109.499,66	25,00%	36.499,89
	Placa de Obra	622,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	622,89	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100.108,35	0,87%	869,25	0,43%	434,62	96,96%	97.065,99	3,04%	3.042,36
	Caçambas - remoção de entulhos	17.384,90	5,00%	869,25	2,50%	434,62	82,50%	14.342,54	17,50%	3.042,36
	Ligações de água e esgoto	663,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	663,65	0,00%	0,00
	Instalações Provisórias	52.255,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	52.255,38	0,00%	0,00
	Locação de Obra	29.804,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.804,42	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	35.556,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98,27%	34.942,77	1,73%	613,47
	REMOÇÃO CAMADA VEGETAL	6.390,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.390,99	0,00%	0,00
	ESCAVAÇÕES	13.042,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,00%	12.651,57	3,00%	391,29
	REATERRO COMPACTADO	4.518,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,08%	4.295,92	4,92%	222,19
	TERRAPLANAGEM	11.604,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.604,29	0,00%	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA	360.663,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	360.663,31	0,00%	0,00
	Estacas - Fórum	189.527,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	189.527,31	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	43.103,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.103,96	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	74.960,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.960,68	0,00%	0,00
	Estacas, blocos e baldrames - Guarita	4.146,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.146,29	0,00%	0,00
	ARRIMO	48.925,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.925,08	0,00%	0,00
5	SUPRA-ESTRUTURA	336.619,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	336.619,91	0,00%	0,00
	Vergas	10.359,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.359,68	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	30.510,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.510,87	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	104.770,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	104.770,15	0,00%	0,00
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	167.153,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	167.153,74	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.262,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.262,89	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	10.159,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.159,63	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	10.071,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.071,72	0,00%	0,00
	Pilares, Vigas e Lajes - Guarita	2.331,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.331,23	0,00%	0,00
6	PAREDES E PAINÉIS	246.905,88	2,90%	7.149,88	1,35%	3.331,50	98,45%	243.083,43	1,55%	3.822,44
	Alvenarias Fórum	156.989,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	156.989,21	0,00%	0,00
	Alvenarias Guarita	3.461,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.461,07	0,00%	0,00
	Divisórias Fórum + guarita	86.455,60	8,27%	7.149,88	3,85%	3.331,50	95,58%	82.633,15	4,42%	3.822,44
7	ESQUADRIAS	363.252,94	4,97%	18.043,29	2,99%	10.860,34	76,89%	279.308,22	23,11%	83.944,72
	Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	76.763,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	76.763,77
	Portas de Alumínio - Fórum + Guarita	12.198,48	35,71%	4.356,08	0,00%	0,00	64,29%	7.841,88	35,71%	4.356,60
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	72.246,07	11,64%	8.409,44	11,64%	8.409,22	100,00%	72.246,07	0,00%	0,00
	Janelas em alumínio - Fórum + Guarita	132.782,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	132.782,52	0,00%	0,00
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum + Guarita	69.262,09	7,62%	5.277,77	3,54%	2.451,13	95,92%	66.437,74	4,08%	2.824,35
8	COBERTURA	345.533,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98,99%	342.033,84	1,01%	3.499,53
	Estrutura de Cobertura - Fórum	144.220,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	144.220,64	0,00%	0,00
	Telhamento - Fórum	151.843,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	151.843,40	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Fórum	31.252,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	88,80%	27.752,88	11,20%	3.499,53
	Cobertura - Guarita	18.216,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.216,93	0,00%	0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	16.095,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.095,78	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	15.103,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.103,82	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	991,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	991,96	0,00%	0,00
10	FORRO	129.435,07	30,00%	38.830,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	129.435,07
	Forro - Fórum	128.841,43	30,00%	38.652,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	128.841,43
	Forro - Guarita	593,64	30,00%	178,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	593,64
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	65.714,86	5,91%	3.885,25	5,91%	3.885,25	100,00%	65.714,86	0,00%	0,00

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO
 ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522
 LOCAL: TOLEDO/PR
 ÁREA(m²): 1.520,40

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 18		MÊS 18		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Chapisco - Fórum	3.902,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.902,07	0,00%	0,00
Emboço - Fórum	33.557,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.557,83	0,00%	0,00
Revestimento em azulejos - Fórum	25.901,67	15,00%	3.885,25	15,00%	3.885,25	100,00%	25.901,67	0,00%	0,00
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	793,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	793,34	0,00%	0,00
Revestimentos Guarita	1.559,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.559,95	0,00%	0,00
12 REVESTIMENTOS EXTERNOS	55.205,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	55.205,00	0,00%	0,00
Chapisco - Fórum	5.634,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.634,76	0,00%	0,00
Emboço - Fórum	48.666,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.666,02	0,00%	0,00
Chapisco + Emboço - Guarita	904,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	904,22	0,00%	0,00
13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS	153.773,48	2,51%	3.858,09	2,42%	3.720,74	99,91%	153.637,71	0,09%	135,77
Piso bruto - Fórum	75.675,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	75.675,48	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Fórum	77.161,89	5,00%	3.858,09	4,82%	3.720,74	99,82%	77.026,13	0,18%	135,77
Piso bruto - Guarita	477,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	477,70	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Guarita	458,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	458,41	0,00%	0,00
14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	39.652,28	65,50%	25.971,98	51,82%	20.547,39	86,32%	34.227,69	13,68%	5.424,59
Peitoril e Soleiras - Fórum	13.028,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.028,06	0,00%	0,00
Rodapés - Fórum	25.716,93	100,00%	25.716,93	79,90%	20.547,39	79,90%	20.547,39	20,10%	5.169,54
Peitoril e Soleiras - Guarita	652,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	652,24	0,00%	0,00
Rodapés - Guarita	255,05	100,00%	255,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	255,05
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	164.486,74	33,34%	54.834,64	0,00%	0,00	60,80%	100.014,12	39,20%	64.472,62
Pontos água/esgoto - Fórum	25.798,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.798,80	0,00%	0,00
Registros - Fórum	3.608,41	25,00%	902,10	0,00%	0,00	75,00%	2.706,31	25,00%	902,10
Louças - Fórum	21.033,23	100,00%	21.033,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.033,23
Metais - Fórum	30.623,93	96,35%	29.506,15	0,00%	0,00	3,65%	1.116,37	96,35%	29.507,56
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	986,64	4,40%	43,41	0,00%	0,00	95,60%	943,19	4,40%	43,46
Louças e Metais - Guarita	1.612,68	100,00%	1.612,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.612,68
Alimentação/distribuição de água fria	20.468,64	2,02%	413,47	0,00%	0,00	97,98%	20.055,57	2,02%	413,07
Rede de drenagem e captação pluvial	49.697,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,61%	40.060,96	19,39%	9.636,44
Rede de coleta esgoto	10.657,01	12,42%	1.323,60	0,00%	0,00	87,58%	9.332,93	12,42%	1.324,08
16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (PLANILHA ANEXA)	246.877,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	24,10%	59.486,17	75,90%	187.391,36
Drenos	7.121,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.121,79	0,00%	0,00
Redes	82.775,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	63,26%	52.364,39	36,74%	30.411,51
Equipamentos	156.979,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	156.979,85
17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	35.289,12	20,02%	7.064,88	0,00%	0,00	79,98%	28.222,98	20,02%	7.066,15
Instalações de prevenção de incêndio	35.289,12	20,02%	7.064,88	0,00%	0,00	79,98%	28.222,98	20,02%	7.066,15
18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	356.877,84	16,69%	59.560,65	1,63%	5.800,98	62,80%	224.128,74	37,20%	132.749,10
Paisagismo	11.627,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	19,69%	2.289,80	80,31%	9.337,72
Estacionamento pavimentado	113.960,75	30,00%	34.188,23	0,00%	0,00	33,48%	38.159,46	66,52%	75.801,29
Rampa e escada de acesso ao estacionamento	7.787,23	100,00%	7.787,23	54,49%	4.242,94	54,49%	4.242,94	45,51%	3.544,29
Calçadas internas	40.676,76	10,00%	4.067,68	0,00%	0,00	27,99%	11.386,76	72,01%	29.290,00
hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.826,42	100,00%	2.826,42	55,12%	1.558,04	55,12%	1.558,04	44,88%	1.268,38
Gradil fechamento do terreno	107.556,40	9,94%	10.691,11	0,00%	0,00	90,06%	96.868,90	9,94%	10.687,50
Muro de fechamento do terreno	69.622,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.622,84	0,00%	0,00
Serviços Externos ao terreno - Grama + calçada passeio	2.819,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.819,93
19 PINTURAS	166.718,18	25,12%	41.874,63	22,26%	37.115,95	85,35%	142.294,27	14,65%	24.423,91
PINTURA EM MUROS E ARRIMOS	8.889,75	100,00%	8.889,75	95,00%	8.445,26	95,00%	8.445,26	5,00%	444,49
PINTURA EM GRADIL DE FECHAMENTO E PORTÕES	9.578,02	100,00%	9.578,02	25,00%	2.394,50	25,00%	2.394,50	75,00%	7.183,51
PINTURA EM PISO	1.752,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.752,09
PINTURA EM PAREDES INTERNAS	73.230,08	25,00%	18.307,52	34,08%	24.957,08	95,18%	69.703,26	4,82%	3.526,81
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	35.910,31	7,35%	2.639,41	3,67%	1.319,11	96,33%	34.591,20	3,67%	1.319,11
PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	7.737,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.737,96

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**
 ENDEREÇO: **RUA ESTEFANO SECCHI, 522**
 LOCAL: **TOLEDO/PR**
 ÁREA(m²): **1.520,40**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 18		MÊS 18		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	27.160,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	27.160,04	0,00%	0,00	
GUARITA	2.459,93	100,00%	2.459,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.459,93	
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.560,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	34,73%	5.056,38	65,27%	9.504,18	
Mastros para bandeira	3.875,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.875,98	
Banco de Concreto + bicicletário	2.731,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.731,14	
Escada Marinheiro	5.056,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.056,38	0,00%	0,00	
Paracido	2.897,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.897,06	
21 LIMPEZA DA OBRA	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68	
Limpeza final da obra	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68	
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	586.682,42	2,09%	12.255,91	3,17%	18.580,17	42,12%	247.101,79	57,88%	339.580,63	
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	877,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	877,03	0,00%	0,00	
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	38.333,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38.333,67	
INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	42.349,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	77,60%	32.865,18	22,40%	9.484,51	
INFRAESTRUTURA INTERNA	59.148,94	0,00%	0,00	9,52%	5.633,50	84,25%	49.832,88	15,75%	9.316,06	
CABEAMENTO ELÉTRICO	237.860,32	0,00%	0,00	5,44%	12.946,67	54,32%	129.199,95	45,68%	108.660,36	
INTERRUPTORES E TOMADAS	11.322,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.322,31	
POSTES TÉCNICOS E ACESSÓRIOS	28.201,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.201,68	
ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	92.621,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	92.621,36	
ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	29.384,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.384,75	
QUADROS ELÉTRICOS	46.582,69	26,31%	12.255,91	0,00%	0,00	73,69%	34.326,76	26,31%	12.255,93	
23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	31.008,90	10,25%	3.179,21	0,00%	0,00	89,75%	27.829,79	10,25%	3.179,10	
ATERRAMENTO	16.747,30	10,03%	1.679,75	0,00%	0,00	89,97%	15.068,04	10,03%	1.679,26	
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	12.854,69	0,72%	92,55	0,00%	0,00	99,28%	12.761,75	0,72%	92,94	
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.406,91	100,00%	1.406,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.406,91	
24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	100.141,62	43,83%	43.897,05	0,71%	709,48	18,06%	18.088,53	81,94%	82.053,09	
INFRAESTRUTURA EXTERNA	17.415,08	29,03%	5.055,60	0,00%	0,00	70,97%	12.358,63	29,03%	5.056,45	
INFRAESTRUTURA INTERNA	10.436,26	51,89%	5.415,38	6,80%	709,48	54,90%	5.729,90	45,10%	4.706,37	
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	33.426,08	100,00%	33.426,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.426,08	
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.043,96	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	882,05	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.633,94	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.304,24	
25 SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO	14.061,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	28,73%	4.040,39	71,27%	10.020,79	
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	37,13%	4.040,39	62,87%	6.842,53	
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.178,25	
26 1º TERMO ADITIVO	44.124,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	44.124,90	0,00%	0,00	
ESCAVAÇÕES	9.625,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.625,60	0,00%	0,00	
REATERRO COMPACTADO	34.499,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	34.499,30	0,00%	0,00	
TOTAL (R\$)	4.376.177,78	7,68%	336.221,24	2,74%	119.981,23	72,93%	3.191.626,03	27,07%	1.184.551,75	
		VALOR MATERIAL COM BDI=		59,57%	R\$ 71.472,82					
		VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=		40,43%	R\$ 48.508,41					
		VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%	R\$ 119.981,23					