

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO			
		MÊS 11	MÊS 11	ACUMULADO	SALDO	
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>365.121,10</b>	<b>20.243,73</b>	<b>20.243,73</b>	<b>223.415,02</b>	<b>141.706,09</b>
	%	100,00%	5,54%	5,54%	61,19%	38,81%
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período	115.512,91	6.417,38	6.417,38	70.591,22	44.921,69
	%	100,00%	5,56%	5,56%	61,11%	38,89%
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio período	115.512,91	6.417,38	6.417,38	70.591,22	44.921,69
	%	100,00%	5,56%	5,56%	61,11%	38,89%
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	7.408,96	7.408,96	81.498,55	51.862,72
	%	100,00%	5,56%	5,56%	61,11%	38,89%
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02	0,00		734,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL</b>	<b>19.637,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.480,81</b>	<b>4.156,26</b>
	%	100,00%	0,00%	0,00%	78,83%	21,17%
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34		0,00	1.919,34	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	2.491,36			2.491,36	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96			7.325,96	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16			3.744,16	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50			0,00	3.474,50
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76			0,00	681,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>227.980,67</b>	<b>1.784,48</b>	<b>0,00</b>	<b>222.581,01</b>	<b>5.399,65</b>
	%	100,00%	0,78%	0,00%	97,63%	2,37%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95			14.351,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.375,98			5.375,98	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.963,97			20.879,26	84,71
	%	100,00%		0,00%	99,60%	0,40%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12			6.743,12	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.942,14			22.942,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	11.550,12			11.550,12	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA	CRONOGRAMA		
		PREVISTO	EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		MÊS 11	MÊS 11	Valor (R\$)	Valor (R\$)
		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
		Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			1.118,08	3.017,12
%	100,00%		0,00%	27,04%	72,96%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,77	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,23	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.206,52	513,36
%	100,00%		0,00%	97,52%	2,48%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	1.784,48		3.479,22	1.784,48
%	100,00%	33,90%	0,00%	66,10%	33,90%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
<b>4 FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>239.546,39</b>	<b>116.373,10</b>	<b>104.137,65</b>	<b>227.310,97</b>	<b>12.235,42</b>
	<b>100,00%</b>	<b>48,58%</b>	<b>43,47%</b>	<b>94,89%</b>	<b>5,11%</b>
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53		0,00	14.965,56	-0,03
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PISOS	4.688,15		0,00	4.688,15	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98	390,34	390,34	19.896,98	0,00
%	100,00%	1,96%	1,96%	100,00%	0,00%
VERGAS	779,79		0,00	779,79	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS	7.836,19	4.615,52	4.615,52	7.836,19	0,00
%	100,00%	58,90%	58,90%	100,00%	0,00%
FORROS	23.172,73	23.172,73	23.172,73	23.172,73	0,00
%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48	7.222,64	7.222,64	7.977,48	0,00
%	100,00%	90,54%	90,54%	100,00%	0,00%
PINTURAS	24.900,48	18.755,93	18.755,93	24.900,48	0,00
%	100,00%	75,32%	75,32%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81	3.983,70	3.983,76	16.436,87	-0,06
%	100,00%	24,24%	24,24%	100,00%	0,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	2.265,40	0,00	1.869,81	2.265,40
%	100,00%	54,78%	0,00%	45,22%	54,78%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		0,00	14.521,53	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	12.296,80	12.296,80	34.224,76	0,00
%	100,00%	35,93%	35,93%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	3.291,31	3.291,31	4.106,22	0,00
%	100,00%	80,15%	80,15%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	20.719,87	14.404,41	14.404,41	6.315,46
%	100,00%	100,00%	69,52%	69,52%	30,48%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	8.182,20	8.182,21	13.679,15	0,00
%	100,00%	59,82%	59,82%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90	570,08	639,47	4.056,29	-69,39
%	100,00%	14,30%	16,04%	101,74%	-1,74%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
		MÊS 11	MÊS 11	ACUMULADO	SALDO
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	385,56		0,00	385,56
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	188,13	188,13	3.570,90	0,00
%	100,00%	5,27%	5,27%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	3.208,61	3.208,61	3.546,38	0,00
%	100,00%	90,48%	90,48%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	559,13	559,13	559,13	0,00
%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	5.263,70	1.925,22	1.925,22	3.338,48
%	100,00%	100,00%	36,58%	36,58%	63,42%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	1.301,45	1.301,45	1.401,56	0,00
%	100,00%	92,86%	92,86%	100,00%	0,00%
<b>5 FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>232.877,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.229,07</b>	<b>51.226,25</b>	<b>181.651,33</b>
%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,39%</b>	<b>22,00%</b>	<b>78,00%</b>
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57	0,00		0,00	14.691,57
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	5.348,74	0,00		0,00	5.348,74
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINEIS	18.431,17	0,00		0,00	18.431,17
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	709,53	0,00		0,00	709,53
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	8.020,43	0,00		0,00	8.020,43
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	20.982,37	0,00		0,00	20.982,37
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73	0,00		0,00	6.406,73
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	22.633,00	0,00		0,00	22.633,00
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	16.761,78	0,00		0,00	16.761,78
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		0,00%			
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	0,00		0,00	4.135,20
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	0,00	1.735,23	8.756,26	5.765,27
%	100,00%	0,00%	11,95%	60,30%	39,70%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	0,00		10.150,97	24.073,79
%	100,00%	0,00%	0,00%	29,66%	70,34%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	0,00	1.081,80	2.630,91	1.475,31
%	100,00%	0,00%	26,35%	64,07%	35,93%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	0,00	0,00	1.262,31	19.457,56
%	100,00%	0,00%	0,00%	6,09%	93,91%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	0,00	1.591,47	12.274,49	1.404,65
%	100,00%	0,00%	11,63%	89,73%	10,27%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90	0,00	2.345,46	3.986,90	0,00
%	100,00%	0,00%	58,83%	100,00%	0,00%
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>		0,00%			
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	0,00	0,00	0,00	385,56
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	0,00	3.309,95	3.309,95	260,95
%	100,00%	0,00%	92,69%	92,69%	7,31%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	0,00		8.237,05	554,34
%	100,00%	0,00%	0,00%	93,69%	6,31%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	0,00	98,42	450,55	3.095,83
%	100,00%	0,00%	2,78%	12,70%	87,30%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	0,00		0,00	559,13
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	0,00		0,00	5.263,70

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 11	MÊS 11	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	0,00	66,74	166,85	1.234,71
	%	100,00%	0,00%	4,76%	11,90%	88,10%
<b>6</b>	<b>FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>235.313,82</b>	<b>0,00</b>	<b>69,39</b>	<b>69,39</b>	<b>235.244,43</b>
	%	100,00%	0,00%	0,03%	0,03%	99,97%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82			0,00	14.702,82
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	5.380,76			0,00	5.380,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			0,00	18.431,17
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	709,53			0,00	709,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			0,00	8.020,43
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	20.921,32			0,00	20.921,32
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76			0,00	6.433,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	22.698,03			0,00	22.698,03
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	19.123,75			0,00	19.123,75
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		69,39	69,39	3.917,51
	%	100,00%		1,74%	1,74%	98,26%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>7</b>	<b>FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>251.238,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.238,86</b>
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60			0,00	15.393,60
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	4.861,02			0,00	4.861,02
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.399,46			0,00	20.399,46
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	779,79			0,00	779,79
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
		MÊS 11	MÊS 11	ACUMULADO	SALDO
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
ESQUADRIAS	8.912,90			0,00	8.912,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	23.160,95			0,00	23.160,95
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09			0,00	8.131,09
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	27.521,95			0,00	27.521,95
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	23.185,83			0,00	23.185,83
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>8 FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>240.347,99</b>	<b>5.399,54</b>	<b>0,00</b>	<b>234.948,47</b>	<b>5.399,53</b>
%	<b>100,00%</b>	<b>2,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,75%</b>	<b>2,25%</b>
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.734,57			14.734,57	0,00
%	100,00%			100,00%	0,00%
PISOS	6.746,94			6.746,94	0,00
%	100,00%			100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS	19.082,42			19.082,42	0,00
%	100,00%			100,00%	0,00%
VERGAS	1.256,77			1.256,77	0,00
%	100,00%			100,00%	0,00%
ESQUADRIAS	18.666,62			18.666,62	0,00
%	100,00%			100,00%	0,00%
FORROS	2.433,47			2.433,47	0,00
%	100,00%			100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.111,59			6.111,59	0,00
%	100,00%			100,00%	0,00%
PINTURAS	24.940,23	1.032,81		23.907,42	1.032,81
%	100,00%	4,14%		95,86%	4,14%
CLIMATIZAÇÃO	27.483,12			27.483,12	0,00
%	100,00%			100,00%	0,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	304,26		3.830,94	304,26
%	100,00%	7,36%		92,64%	7,36%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
%	100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
%	100,00%			100,00%	0,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
			MÊS 11	MÊS 11	Valor (R\$)	Valor (R\$)
			Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
			Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	4.062,47		1.201,23	4.062,47
	%	100,00%	77,18%		22,82%	77,18%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>246.973,44</b>	<b>117.572,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.973,44</b>
	%	<b>100,00%</b>	<b>47,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.701,92	14.701,92		0,00	14.701,92
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	5.378,21	5.378,21		0,00	5.378,21
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17	18.431,17		0,00	18.431,17
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	709,53	709,53		0,00	709,53
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43	8.020,43		0,00	8.020,43
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	20.844,88	20.844,88		0,00	20.844,88
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.539,15	0,00		0,00	6.539,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	23.215,54	0,00		0,00	23.215,54
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	30.240,35	0,00		0,00	30.240,35
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	2.481,12		0,00	4.135,20
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	10.165,07		0,00	14.521,53
	%	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	17.112,38		0,00	34.224,76
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	1.231,87		0,00	4.106,22
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	6.215,96		0,00	20.719,87
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	4.103,74		0,00	13.679,14
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90	0,00		0,00	3.986,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	231,33		0,00	385,56
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	1.785,45		0,00	3.570,90
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	3.516,56		0,00	8.791,39

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
		MÊS 11	MÊS 11	ACUMULADO	SALDO
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	1.063,91		0,00	3.546,38
%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	0,00		0,00	559,13
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	1.579,11		0,00	5.263,70
%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	0,00		0,00	1.401,56
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>10 FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>240.529,89</b>	<b>9.796,68</b>	<b>2.672,54</b>	<b>233.405,74</b>	<b>7.124,15</b>
%	<b>100,00%</b>	<b>4,07%</b>	<b>1,11%</b>	<b>97,04%</b>	<b>2,96%</b>
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25	285,06	285,06	14.883,25	0,00
%	100,00%	1,92%	1,92%	100,00%	0,00%
PISOS	6.314,86		0,00	6.314,86	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PAREDES E PAINEIS	20.088,41		0,00%	20.088,41	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
VERGAS	1.382,23			1.382,23	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS	18.126,18	3.462,10	2.387,48	17.051,55	1.074,63
%	100,00%	19,10%	13,17%	94,07%	5,93%
FORROS	2.433,47			2.433,47	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88			5.872,88	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS	25.201,07	1.032,91	0,00	24.168,16	1.032,91
%	100,00%	4,10%	0,00%	95,90%	4,10%
CLIMATIZAÇÃO	27.335,28		0,00	27.335,28	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	2.109,96		2.025,24	2.109,96
%	100,00%	51,02%	0,00%	48,98%	51,02%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		0,00	4.106,22	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		0,00	20.719,87	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	1.984,46		1.586,44	1.984,46
%	100,00%	55,57%	0,00%	44,43%	55,57%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		0,00	8.791,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00	559,13	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	922,19	0,00	4.341,51	922,19
%	100,00%	17,52%	0,00%	82,48%	17,52%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00	1.401,56	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
<b>11 FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>245.917,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.917,52</b>
%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
		MÊS 11	MÊS 11	ACUMULADO	SALDO
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85			0,00	13.304,85
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	3.559,77			0,00	3.559,77
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	14.835,58			0,00	14.835,58
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	460,15			0,00	460,15
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	10.788,99			0,00	10.788,99
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	23.763,76			0,00	23.763,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	8.171,88			0,00	8.171,88
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	23.211,55			0,00	23.211,55
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	28.928,73			0,00	28.928,73
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>12 FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>250.361,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.361,15</b>
%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.756,30			0,00	14.756,30
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	5.319,26			0,00	5.319,26
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			0,00	18.431,17
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	709,53			0,00	709,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	15.000,23			0,00	15.000,23
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	19.439,40			0,00	19.439,40
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.271,08			0,00	6.271,08
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	22.534,80			0,00	22.534,80
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
		MÊS 11	MÊS 11	ACUMULADO	SALDO
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
CLIMATIZAÇÃO	29.007,12		0,00	0,00	29.007,12
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20		0,00%	0,00%	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53		0,00%	0,00%	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76		0,00%	0,00%	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		0,00%	0,00%	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		0,00%	0,00%	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14		0,00%	0,00%	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		0,00%	0,00%	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56		0,00%	0,00%	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		0,00%	0,00%	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		0,00%	0,00%	8.791,39
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		0,00%	0,00%	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00%	0,00%	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		0,00%	0,00%	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00%	0,00%	1.401,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>13 CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO</b>	<b>310.128,85</b>	<b>56.863,54</b>	<b>22.749,71</b>	<b>128.399,26</b>	<b>181.729,60</b>
%	<b>100,00%</b>	<b>18,34%</b>	<b>7,34%</b>	<b>41,40%</b>	<b>58,60%</b>
PRUMADAS DE DRENO	5.319,65		2.209,84	5.319,65	0,00
%	100,00%		41,54%	100,00%	0,00%
TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63		0,00	6.712,15	36.783,48
%	100,00%		0,00%	15,43%	84,57%
GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49		0,00%	0,00	3.759,49
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO</b>					
FRENTE VM400	87.001,07	17.400,21	0,00	38.708,13	48.292,94
%	100,00%	20,00%	0,00%	44,49%	55,51%
LATERAL DIREITA VM362	34.724,50	34.724,50	0,00	0,00	34.724,50
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FUNDOS VM400	41.052,04		4.192,45	35.674,79	5.377,25
%	100,00%		10,21%	86,90%	13,10%
COBERTURA VM362	94.776,47	4.738,82	16.347,42	41.984,54	52.791,93
%	100,00%	5,00%	17,25%	44,30%	55,70%
<b>14 PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR</b>	<b>1.624,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,48</b>	<b>0,00</b>
%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48		0,00	1.624,48	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO			
		MÊS 11	MÊS 11	ACUMULADO	SALDO	
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	
<b>15</b>	<b>SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª</b>	<b>22.615,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.308,89</b>	<b>6.306,66</b>
	%	100,00%	0,00%	0,00%	72,11%	27,89%
	SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55			16.308,89	6.306,66
	%	100,00%		0,00%	72,11%	27,89%
<b>16</b>	<b>SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO</b>	<b>132.223,07</b>	<b>34.175,51</b>	<b>0,00</b>	<b>98.047,56</b>	<b>34.175,51</b>
	%	100,00%	25,85%	0,00%	74,15%	25,85%
	FASE 01	17.696,24			17.696,24	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 02	16.048,49			16.048,49	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 03	16.628,87			16.628,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 04	14.962,27			14.962,27	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 05	17.653,92			17.653,92	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 06	15.057,77			15.057,77	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 07	17.673,71	17.673,71		0,00	17.673,71
	%	100,00%	100,00%		0,00%	100,00%
	MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80			0,00	16.501,80
	%	100,00%			0,00%	100,00%
			16.501,80			
			100,00%		0,00%	100,00%
<b>17</b>	<b>SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>89.123,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.781,19</b>	<b>16.637,67</b>	<b>72.485,53</b>
	%	100,00%	0,00%	15,46%	18,67%	81,33%
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20		13.781,19	16.637,67	72.485,53
	%	100,00%		15,46%	18,67%	81,33%
<b>18</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>804,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,66</b>
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66			0,00	804,66
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>19</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>7.634,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,90</b>	<b>3.053,81</b>	<b>4.580,71</b>
	%	100,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52		1.526,90	3.053,81	4.580,71
	%	100,00%		20,00%	40,00%	60,00%
<b>TOTAL PARCIAL (R\$)</b>		<b>3.359.999,81</b>	<b>362.209,23</b>	<b>175.410,18</b>	<b>1.472.509,32</b>	<b>1.887.490,49</b>
<b>TOTAL PARCIAL (%)</b>		<b>100,00%</b>	<b>10,78%</b>	<b>5,22%</b>	<b>43,82%</b>	<b>56,18%</b>

<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>	<b>47,69%</b>	<b>R\$ 83.653,12</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>	<b>52,31%</b>	<b>R\$ 91.757,07</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 175.410,19</b>