

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 12	MÊS 12	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	365.121,10	20.243,73	20.243,73	243.658,74	121.462,36
	%	100,00%	5,54%	5,54%	66,73%	33,27%
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio periodo	115.512,91	6.417,38	6.417,38	77.008,60	38.504,30
	%	100,00%	5,56%	5,56%	66,67%	33,33%
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio periodo	115.512,91	6.417,38	6.417,38	77.008,60	38.504,30
	%	100,00%	5,56%	5,56%	66,67%	33,33%
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	7.408,96	7.408,96	88.907,51	44.453,76
	%	100,00%	5,56%	5,56%	66,67%	33,33%
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02	0,00		734,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL	19.637,07	4.156,26	0,00	15.480,81	4.156,26
	%	100,00%	21,17%	0,00%	78,83%	21,17%
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34			1.919,34	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	2.491,36			2.491,36	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96			7.325,96	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16			3.744,16	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50	3.474,50		0,00	3.474,50
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76	681,76		0,00	681,76
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO	227.980,67	5.399,66	0,00	222.581,01	5.399,65
	%	100,00%	2,37%	0,00%	97,63%	2,37%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95			14.351,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.375,98			5.375,98	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINELIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.963,97	84,71		20.879,26	84,71
	%	100,00%	0,40%	0,00%	99,60%	0,40%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12			6.743,12	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.942,14			22.942,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	11.550,12			11.550,12	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 12		MÊS 12		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	3.017,12			1.118,08		3.017,12		
%	100,00%	72,96%		0,00%	27,04%		72,96%		
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53				14.521,53		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76				34.224,77		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22				4.106,23		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	513,36			20.206,52		513,36		
%	100,00%	2,48%		0,00%	97,52%		2,48%		
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14				13.679,15		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90				3.986,90		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				385,56		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90				3.570,90		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39				8.791,39		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38				3.546,39		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13				559,13		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	1.784,48			3.479,22		1.784,48		
%	100,00%	33,90%		0,00%	66,10%		33,90%		
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56				1.401,56		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
4 FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO	239.546,39	12.304,90		-69,39	227.241,58		12.304,81		
	100,00%	5,14%		-0,03%	94,86%		5,14%		
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53				14.965,56		-0,03		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
PISOS	4.688,15				4.688,15		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98				19.896,98		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
VERGAS	779,79				779,79		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
ESQUADRIAS	7.836,19				7.836,19		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
FORROS	23.172,73				23.172,73		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48				7.977,48		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
PINTURAS	24.900,48				24.900,48		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81				16.436,87		-0,06		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	2.265,40			1.869,81		2.265,40		
%	100,00%	54,78%		0,00%	45,22%		54,78%		
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53				14.521,53		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76				34.224,76		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22				4.106,22		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	6.315,46			14.404,41		6.315,46		
%	100,00%	30,48%		0,00%	69,52%		30,48%		
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14				13.679,15		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90				3.986,90		0,00		
%	100,00%			-1,74%	100,00%		0,00%		
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				0,00		385,56		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO			
			MÊS 12	MÊS 12	ACUMULADO	SALDO	
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00	
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00	
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00	
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00	
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	3.338,48		1.925,22	3.338,48	
	%	100,00%	63,42%	0,00%	36,58%	63,42%	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00	
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
5	FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO	232.877,58	181.651,33	89.317,12	140.543,37	92.334,21	
	%	100,00%	78,00%	38,35%	60,35%	39,65%	
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57	14.691,57	14.691,57	14.691,57	0,00	
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
	PISOS	5.348,74	5.348,74	5.348,74	5.348,74	0,00	
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17	18.431,17	18.431,17	18.431,17	0,00	
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
	VERGAS	709,53	709,53	709,53	709,53	0,00	
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
	ESQUADRIAS	8.020,43	8.020,43	3.599,94	3.599,94	4.420,49	
	%	100,00%	100,00%	44,88%	44,88%	55,12%	
	FORROS	20.982,37	20.982,37	5.561,18	5.561,18	15.421,20	
	%	100,00%	100,00%	26,50%	26,50%	73,50%	
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73	6.406,73	710,37	710,37	5.696,36	
	%	100,00%	100,00%	11,09%	11,09%	88,91%	
	PINTURAS	22.633,00	22.633,00	5.359,13	5.359,13	17.273,87	
	%	100,00%	100,00%	23,68%	23,68%	76,32%	
	CLIMATIZAÇÃO	16.761,78	16.761,78	14.121,00	14.121,00	2.640,78	
	%	100,00%	100,00%	84,25%	84,25%	15,75%	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	4.135,20	907,14	907,14	3.228,07	
	%	100,00%	100,00%	21,94%	21,94%	78,06%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	5.765,27	5.765,27	14.521,53	0,00	
	%	100,00%	39,70%	39,70%	100,00%	0,00%	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	24.073,79	12.372,72	22.523,69	11.701,08	
	%	100,00%	70,34%	36,15%	65,81%	34,19%	
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	1.475,31	1.353,81	3.984,72	121,50	
	%	100,00%	35,93%	32,97%	97,04%	2,96%	
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	19.457,56		1.262,31	19.457,56	
	%	100,00%	93,91%	0,00%	6,09%	93,91%	
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	1.404,65		12.274,49	1.404,65	
	%	100,00%	10,27%	0,00%	89,73%	10,27%	
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00	
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	385,56	385,56	385,56	0,00	
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	260,95		3.309,95	260,95	
	%	100,00%	7,31%	0,00%	92,69%	7,31%	
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	554,34		8.237,05	554,34	
	%	100,00%	6,31%	0,00%	93,69%	6,31%	
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	3.095,83		450,55	3.095,83	
	%	100,00%	87,30%	0,00%	12,70%	87,30%	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	559,13		0,00	559,13	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	5.263,70		0,00	5.263,70	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	1.234,71		166,85	1.234,71	
	%	100,00%	88,10%	0,00%	11,90%	88,10%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba

ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro

LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 12	MÊS 12	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
6	FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO	235.313,82	61.559,94	40.213,64	40.283,03	195.030,79
	%	100,00%	26,16%	17,09%	17,12%	82,88%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82	14.702,82	14.702,82	14.702,82	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.380,76	5.380,76	5.380,76	5.380,76	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17	18.431,17	808,59	808,59	17.622,58
	%	100,00%	100,00%	4,39%	4,39%	95,61%
	VERGAS	709,53		709,53	709,53	0,00
	%	100,00%		100,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			0,00	8.020,43
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	20.921,32			0,00	20.921,32
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76			0,00	6.433,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	22.698,03			0,00	22.698,03
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	19.123,75		2.214,24	2.214,24	16.909,51
	%	100,00%		11,58%	11,58%	88,42%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	1.654,08	907,14	907,14	3.228,07
	%	100,00%	40,00%	21,94%	21,94%	78,06%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	7.260,77	9.833,69	9.833,69	4.687,85
	%	100,00%	50,00%	67,72%	67,72%	32,28%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	10.267,43		0,00	34.224,76
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		1.353,81	1.353,81	2.752,41
	%	100,00%		32,97%	32,97%	67,03%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		3.917,51	3.986,90	0,00
	%	100,00%		98,26%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	154,22	385,56	385,56	0,00
	%	100,00%	40,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	1.071,27		0,00	3.570,90
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	2.637,42		0,00	8.791,39
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
7	FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO	251.238,86	0,00	1.169,90	1.169,90	250.068,96
	%	100,00%	0,00%	0,47%	0,47%	99,53%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60			0,00	15.393,60
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	4.861,02			0,00	4.861,02
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.399,46			0,00	20.399,46
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	779,79			0,00	779,79
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.912,90			0,00	8.912,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	23.160,95			0,00	23.160,95
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09			0,00	8.131,09

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 12	MÊS 12	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		27.521,95			0,00	27.521,95
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		23.185,83			0,00	23.185,83
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90		1.169,90	1.169,90	2.817,00
	%	100,00%		29,34%	29,34%	70,66%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
8 FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO		240.347,99	5.399,54	0,00	234.948,47	5.399,53
	%	100,00%	2,25%	0,00%	97,75%	2,25%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.734,57			14.734,57	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PISOS		6.746,94			6.746,94	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		19.082,42			19.082,42	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
VERGAS		1.256,77			1.256,77	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		18.666,62			18.666,62	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
FORROS		2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.111,59			6.111,59	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PINTURAS		24.940,23	1.032,81		23.907,42	1.032,81
	%	100,00%	4,14%		95,86%	4,14%
CLIMATIZAÇÃO		27.483,12			27.483,12	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	304,26		3.830,94	304,26
	%	100,00%	7,36%		92,64%	7,36%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,15	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 12	MÊS 12	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%			100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			385,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			559,13	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70	4.062,47		1.201,23	4.062,47
	%	100,00%	77,18%		22,82%	77,18%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
9 FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO		246.973,44	117.572,66	0,00	0,00	246.973,44
	%	100,00%	47,61%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.701,92	14.701,92		0,00	14.701,92
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PISOS		5.378,21	5.378,21		0,00	5.378,21
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17	18.431,17		0,00	18.431,17
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS		709,53	709,53		0,00	709,53
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS		8.020,43	8.020,43		0,00	8.020,43
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FORROS		20.844,88	20.844,88		0,00	20.844,88
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.539,15	0,00		0,00	6.539,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		23.215,54	0,00		0,00	23.215,54
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		30.240,35	0,00		0,00	30.240,35
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	2.481,12		0,00	4.135,20
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53	10.165,07		0,00	14.521,53
	%	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76	17.112,38		0,00	34.224,76
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22	1.231,87		0,00	4.106,22
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87	6.215,96		0,00	20.719,87
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14	4.103,74		0,00	13.679,14
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90	0,00		0,00	3.986,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56	231,33		0,00	385,56
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90	1.785,45		0,00	3.570,90
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39	3.516,56		0,00	8.791,39
	%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38	1.063,91		0,00	3.546,38
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13	0,00		0,00	559,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 12	MÊS 12	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	1.579,11		0,00	5.263,70
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	0,00		0,00	1.401,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10	FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO	240.529,89	7.124,14	0,00	233.405,74	7.124,15
	%	100,00%	2,96%	0,00%	97,04%	2,96%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25			14.883,25	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	6.314,86			6.314,86	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.088,41			20.088,41	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	1.382,23			1.382,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	18.126,18	1.074,63		17.051,55	1.074,63
	%	100,00%	5,93%	0,00%	94,07%	5,93%
	FORROS	2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88			5.872,88	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	25.201,07	1.032,91		24.168,16	1.032,91
	%	100,00%	4,10%	0,00%	95,90%	4,10%
	CLIMATIZAÇÃO	27.335,28			27.335,28	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	2.109,96		2.025,24	2.109,96
	%	100,00%	51,02%	0,00%	48,98%	51,02%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	1.984,46		1.586,44	1.984,46
	%	100,00%	55,57%	0,00%	44,43%	55,57%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	922,19		4.341,51	922,19
	%	100,00%	17,52%	0,00%	82,48%	17,52%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
11	FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO	245.917,52	0,00	0,00	0,00	245.917,52
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85			0,00	13.304,85
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	3.559,77			0,00	3.559,77
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	14.835,58			0,00	14.835,58
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	460,15			0,00	460,15

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 12	MÊS 12	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS		10.788,99			0,00	10.788,99
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS		23.763,76			0,00	23.763,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		8.171,88			0,00	8.171,88
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		23.211,55			0,00	23.211,55
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		28.928,73			0,00	28.928,73
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			0,00	3.986,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
12 FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO		250.361,15	0,00	0,00	0,00	250.361,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.756,30			0,00	14.756,30
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PISOS		5.319,26			0,00	5.319,26
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17			0,00	18.431,17
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS		709,53			0,00	709,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS		15.000,23			0,00	15.000,23
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS		19.439,40			0,00	19.439,40
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.271,08			0,00	6.271,08
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		22.534,80			0,00	22.534,80
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		29.007,12			0,00	29.007,12
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 12		MÊS 12		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					0,00		4.106,22	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					0,00		20.719,87	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					0,00		13.679,14	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					0,00		3.986,90	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					0,00		385,56	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					0,00		3.570,90	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					0,00		8.791,39	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					0,00		3.546,38	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					0,00		559,13	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					0,00		5.263,70	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					0,00		1.401,56	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
13 CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO	310.128,85	66.202,08	0,00	128.399,26	181.729,60				
%	100,00%	21,35%	0,00%	41,40%	58,60%				
PRUMADAS DE DRENO	5.319,65			5.319,65	0,00				
%	100,00%			100,00%	0,00%				
TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63			6.712,15	36.783,48				
%	100,00%			15,43%	84,57%				
GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49			0,00	3.759,49				
%	100,00%			0,00%	100,00%				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO									
FRENTE VM400	87.001,07	26.100,32		38.708,13	48.292,94				
%	100,00%	30,00%	0,00%	44,49%	55,51%				
LATERAL DIREITA VM362	34.724,50	34.724,50		0,00	34.724,50				
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
FUNDOS VM400	41.052,04	5.377,25		35.674,79	5.377,25				
%	100,00%	13,10%	0,00%	86,90%	13,10%				
COBERTURA VM362	94.776,47			41.984,54	52.791,93				
%	100,00%		0,00%	44,30%	55,70%				
14 PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48	0,00	0,00	1.624,48	0,00				
%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%				
PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48			1.624,48	0,00				
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
15 SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55	0,00	0,00	16.308,89	6.306,66				
%	100,00%	0,00%	0,00%	72,11%	27,89%				
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55			16.308,89	6.306,66				
%	100,00%		0,00%	72,11%	27,89%				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 12		MÊS 12		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
16	SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO	132.223,07	34.175,51	0,00	98.047,56	34.175,51				
	%	100,00%	25,85%	0,00%	74,15%	25,85%				
	FASE 01	17.696,24			17.696,24	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 02	16.048,49			16.048,49	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 03	16.628,87			16.628,87	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 04	14.962,27			14.962,27	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 05	17.653,92			17.653,92	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 06	15.057,77			15.057,77	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 07	17.673,71	17.673,71		0,00	17.673,71				
	%	100,00%	100,00%		0,00%	100,00%				
	MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80			0,00	16.501,80				
	%	100,00%	100,00%		0,00%	100,00%				
17	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	0,00	0,00	16.637,67	72.485,53				
	%	100,00%	0,00%	0,00%	18,67%	81,33%				
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20			16.637,67	72.485,53				
	%	100,00%		0,00%	18,67%	81,33%				
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	0,00	0,00	0,00	804,66				
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66			0,00	804,66				
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%				
19	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	0,00	0,00	3.053,81	4.580,71				
	%	100,00%		0,00%	40,00%	60,00%				
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52			3.053,81	4.580,71				
	%	100,00%		0,00%	40,00%	60,00%				
TOTAL PARCIAL (R\$)		3.359.999,81	515.789,74	150.875,00	1.623.384,32	1.736.615,49				
TOTAL PARCIAL (%)		100,00%	15,35%	4,49%	48,32%	51,68%				

VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 71.952,29
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 78.922,71
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 150.875,00