

OBRA: VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS										
ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte - Lote 27 A-7/27										
LOCAL: DOIS VIZINHOS/PR										
ÁREA: 629,85										
A. Terreno: 4.125,00										
	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 2		MÊS 2		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	212.271,41	9,96%	21.146,16	9,96%	21.146,16	20,31%	43.102,13	79,69%	169.169,28
1.1	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico - período integral	117.772,50	10,00%	11.777,25	10,00%	11.777,25	20,00%	23.554,50	80,00%	94.218,00
1.2	Mestre de Obras - período integral	93.689,10	10,00%	9.368,91	10,00%	9.368,91	20,00%	18.737,82	80,00%	74.951,28
1.3	Placa de Obra	809,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	809,81	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	41.988,36	15,54%	6.523,67	13,27%	5.570,32	82,26%	34.540,61	17,74%	7.447,75
2.1	Caçambas - remoção de entulhos	7.380,00	12,00%	885,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.380,00
2.2 a 2.6	Ligações de água e esgoto	1.619,07	100,00%	1.619,07	95,82%	1.551,32	95,82%	1.551,32	4,18%	67,75
2.7 a 2.9	Instalações Provisórias	21.037,57	19,10%	4.019,00	19,10%	4.019,00	100,00%	21.037,57	0,00%	0,00
2.10	Locação de Obra	5.430,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.430,76	0,00%	0,00
2.11	Tapume	6.520,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.520,96	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	12.784,40	52,97%	6.772,50	0,00%	0,00	33,78%	4.318,78	66,22%	8.465,62
3.1 a 3.3	Remoção da camada vegetal	4.318,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.318,78	0,00%	0,00
3.4	Escavações	6.229,40	80,00%	4.983,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.229,40
3.5 e 3.6	Reaterro compactado	2.236,22	80,00%	1.788,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.236,22
4	INFRA-ESTRUTURA	130.618,95	54,72%	71.471,15	49,14%	64.192,23	94,43%	123.340,03	5,57%	7.278,92
4.1 a 4.4	Estacas Armadas	60.964,02	2,98%	1.816,22	2,98%	1.816,22	100,00%	60.964,02	0,00%	0,00
4.5 a 4.12	Blocos	33.260,31	100,00%	33.260,31	100,00%	33.260,31	100,00%	33.260,31	0,00%	0,00
4.13 a 4.18	Baldrames	36.394,62	100,00%	36.394,62	80,00%	29.115,70	80,00%	29.115,70	20,00%	7.278,92
5	SUPRA-ESTRUTURA	174.993,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	174.993,31
5.1.1 a 5.2.2	Vergas das Portas e Janelas	7.905,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.905,25
5.3.1 a 5.3.6	Pilares - Térreo	27.645,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	27.645,50
5.4.1 a 5.4.7	Vigas - Térreo	61.754,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	61.754,37
5.5.1	Lajes - Térreo	48.187,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.187,30
5.6.1 a 5.6.4	Pilares - Barrilete/Reservatório	1.111,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.111,46
5.7.1 a 5.7.4	Vigas - Barrilete/Reservatório	2.886,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.886,60
5.8.1 a 5.8.8	Estrutura das Platibandas	22.428,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.428,81
5.9.1	Lajes - Barrilete/Reservatório	3.074,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.074,02
6	PAREDES E PAINÉIS	103.955,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	103.955,83
6.1 a 6.3	Alvenarias	51.147,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	51.147,98
6.4 a 6.9	Divisórias	52.807,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	52.807,85
7	ESQUADRIAS	207.923,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	207.923,71
7.1.1 a 7.1.7	Esquadrias de Madeira e Acessórios PNE	48.568,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.568,83
7.2.1 a 7.2.11	Esquadrias de Alumínio e de Vidro	67.323,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	67.323,11
7.3.1	Brises em Alumínio	46.410,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.410,48
7.4.1 a 7.4.5	Esquadrias em Vidro Temperado	9.247,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.247,01
7.5.1 a 7.6.3	Gradis de Proteção das Janelas e Portas	36.374,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	36.374,28
8	COBERTURA	189.675,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	189.675,20
8.1	Estrutura de Cobertura - Vara + Reservatório	67.782,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	67.782,31
8.2	Telhamento - Vara + Reservatório	106.863,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	106.863,85
8.3 a 8.5	Calhas, Rufos e Capejamento das Platibandas	15.029,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.029,04
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	3.762,53	50,00%	1.881,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.762,53
9.1 e 9.2	Impermeabilização de Baldrame e Piso	3.762,53	50,00%	1.881,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.762,53
10	FORRO	58.391,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	58.391,72
10.1	Forro - Vara	58.391,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	58.391,72
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	29.348,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.348,27
11.1	Chapisco - Vara + Reserv.	1.919,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.919,17
11.2	Emboço - Vara + Reserv.	19.309,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.309,84
11.3	Azulejos	8.119,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.119,25
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	39.789,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	39.789,85
12.1	Chapisco - Vara + reserv.	2.375,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.375,70
12.2	Emboço - Vara + reserv.	37.414,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.414,15
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	79.383,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	79.383,99
13.1 a 13.3, e 13.7	Piso Bruto + Canaleta da Sala Técnica	35.763,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.763,94
13.4 a 13.6, e 13.8	Revestimentos de piso	43.620,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.620,05
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	11.964,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.964,44
14.1 e 14.4	Peitoril e Soleiras	4.697,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.697,85
14.2 e 14.3	Rodapés	7.266,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.266,59
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	81.273,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	81.273,45
15.1.1 a 15.1.5	Pontos de Água e Esgoto	10.646,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.646,68
15.2.1 e 15.2.2	Registros	853,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	853,96
15.3.1 a 15.3.6	Louças	13.878,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.878,35
15.4.1 a 15.4.12	Metais	11.331,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.331,57
15.5.1 a 15.5.3	Alimentação e Distribuição de Água Fria	608,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	608,41
15.5.4 a 15.5.7	Registros de Esfera	511,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	511,69
15.5.8	Reservatórios	2.366,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.366,91
15.6.1 a 15.6.6	Rede de Drenagem e Captação Pluvial	13.713,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.713,95
15.6.7 a 15.6.10	Rede de Drenagem de Ar Condicionados	3.939,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.939,29
15.7.1 a 15.7.4	Cisterna Vertical - Aproveitamento de Água da Chuva	4.572,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.572,94
15.8.1 a 15.8.4	Rede de Coleta de Esgoto	6.578,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.578,04
15.8.5 a 15.8.7	Fossa, Sumidouro e Filtro	12.271,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.271,66
16	CLIMATIZAÇÃO	160.113,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	160.113,19

16.1 a 16.5	Redes Frigorígenas e Gás	56.716,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	56.716,37
16.6 a 16.11	Equipamentos	103.396,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	103.396,82
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	1.036,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.036,09
17.1 e 17.2	Instalação de Prevenção de Incêndio	1.036,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.036,09
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	293.210,40	16,02%	46.970,84	2,31%	6.776,07	2,31%	6.776,07	97,69%	286.434,33
18.1 a 18.3	Paisagismo	35.007,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.007,43
18.4 a 18.7	Estacionamento Pavimentado	62.947,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	62.947,35
18.8 e 18.9	Calçada Externa	5.217,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.217,49
18.10 a 18.20	Gradil de Fechamento do Terreno	96.096,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	96.096,45
18.21 a 18.33	Muro de Fechamento do Terreno	93.941,68	50,00%	46.970,84	7,21%	6.776,07	7,21%	6.776,07	92,79%	87.165,61
19	PINTURAS	82.310,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	82.310,91
19.1	Pintura em Muros	4.755,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.755,11
19.2	Pintura em Gradil de Fechamento e Portões	5.956,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.956,64
19.3	Pintura em Piso	54,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	54,03
19.4 a 19.6	Pintura em Paredes Externas	37.096,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.096,34
19.7 e 19.8	Pintura em Paredes Internas	24.112,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.112,39
19.9	Pintura em Estrutura Metálica	10.336,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.336,40
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.523,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.523,16
20.1.1 a 20.1.7	Mastros para bandeira	4.380,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.380,01
20.2.1 a 20.2.4	Banco de Concreto	2.812,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.812,05
20.3.1 e 20.3.2	Escada Marinho	2.173,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.173,60
20.4.1	Paracício	1.914,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.914,13
20.5.1	Escada de Madeira para o Reservatório	239,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	239,85
20.6.1	Bate-Cadeira	1.003,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.003,52
21	LIMPEZA DA OBRA	1.007,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.007,14
21.1	Limpeza final da obra	1.007,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.007,14
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	292.654,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	292.654,93
22.1.1 a 22.1.17	Entradas de Energia Elétrica	11.215,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.215,63
22.2.1 a 22.2.7	Ramal Alimentador - TRT e PAB - Infraestrutura e Cabeamento	85.718,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	85.718,49
22.3.1 a 22.3.4	Iluminação e Portão Externos - Infraestrutura e Cabeamento	16.040,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.040,07
22.4.1 a 22.4.30	Infraestrutura Interna	26.432,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.432,75
22.5.1 a 22.5.6	Cabeamento Elétrico Interno	67.186,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	67.186,54
22.6.1 a 22.6.14	Tomadas e Interruptores	5.702,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.702,12
22.7.1 a 22.7.6	Colunas Técnicas e Acessórios	16.769,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.769,02
22.8.1 a 22.8.8	Iluminação Interna e Acessórios	41.648,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	41.648,26
22.9.1 a 22.9.5	Iluminação Externa e Acessórios	7.724,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.724,76
22.10.1 a 22.10.4	Quadros Elétricos	14.217,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.217,30
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	21.344,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.344,79
23.1.1 a 23.1.4	Aterramento	12.756,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.756,85
23.2.1 a 23.2.7	Captação e Descidas	7.178,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.178,43
23.3.1 a 23.3.7	Equipotencialização	1.409,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.409,52
24	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	43.137,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.137,97
24.1.1 a 24.1.4	Infraestrutura Externa	3.522,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.522,60
24.2.1 a 24.2.16	Infraestrutura Interna	5.429,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.429,39
24.3.1 a 24.3.6	Cabeamento Lógico, Alarme e Sonorização	18.321,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.321,53
24.4.1 a 24.4.10	Tomadas e Acessórios de Rede Lógica	3.844,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.844,02
24.5.1 e 24.5.2	Acessórios de Sonorização	623,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	623,39
24.6.1 a 24.6.3	Quadros, Racks e Acessórios	8.875,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.875,54
24.7.1	Certificação da Rede Lógica	2.521,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.521,50
TOTAL		2.285.464,00	6,77%	154.765,58	4,27%	97.684,78	9,28%	212.077,62	90,72%	2.073.386,38

VALOR MATERIAL COM BDI =	60,32%	58.926,12
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI =	39,68%	38.758,66
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	97.684,78