

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 21		MÊS 21		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	314.840,53	3,62%	11.392,81	3,62%	11.392,81	89,14%	280.662,11	10,86%	34.178,42
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	128.892,97	4,17%	5.370,54	4,17%	5.370,54	87,50%	112.781,35	12,50%	16.111,62
	Engenheiro eletricista	53.705,40	1,00%	537,05	1,00%	537,05	97,00%	52.094,24	3,00%	1.611,16
	Mestre de Obras	131.645,11	4,17%	5.485,21	4,17%	5.485,21	87,50%	115.189,47	12,50%	16.455,64
	Placa de Obra	597,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	597,06	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	97.781,61	1,29%	1.263,66	0,47%	459,51	99,18%	96.977,47	0,82%	804,15
	Caçambas - remoção de entulhos	17.231,68	7,33%	1.263,66	2,67%	459,51	95,33%	16.427,54	4,67%	804,15
	Ligações de água e esgoto	1.671,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.671,65	0,00%	0,00
	Instalações Provisórias	50.731,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.731,32	0,00%	0,00
	Locação de Obra	12.108,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.108,18	0,00%	0,00
	Tapumes	16.038,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.038,79	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	50.726,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.726,60	0,00%	0,00
	Remoção da camada vegetal	7.208,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.208,20	0,00%	0,00
	Escavações - fundações e infraestruturas	20.232,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.232,08	0,00%	0,00
	Reaterro - entre baldramas e de valas	15.836,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.836,80	0,00%	0,00
	Terraplanagem	7.449,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.449,52	0,00%	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA	387.542,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	387.542,91	0,00%	0,00
	Estacas - Fórum	158.998,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	158.998,65	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	58.305,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	58.305,13	0,00%	0,00
	Baldramas - Fórum	80.148,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	80.148,21	0,00%	0,00
	Estacas - Arquivo	42.271,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.271,90	0,00%	0,00
	Blocos - Arquivo	17.565,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.565,64	0,00%	0,00
	Baldramas - Arquivo	15.915,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.915,95	0,00%	0,00
	Estacas - Guarita	8.899,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.899,35	0,00%	0,00
	Blocos - Guarita	3.978,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.978,19	0,00%	0,00
	Baldramas - Guarita	1.459,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.459,89	0,00%	0,00
5	SUPRA-ESTRUTURA	373.776,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	373.776,04	0,00%	0,00
	Vergas	8.097,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.097,87	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	20.019,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.019,68	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	106.545,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	106.545,75	0,00%	0,00
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	182.222,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	182.222,82	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.941,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.941,16	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	9.913,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.913,21	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	13.068,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.068,50	0,00%	0,00
	Pilares - Arquivo (pav terreo)	5.934,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.934,93	0,00%	0,00
	Vigas - Arquivo (pav terreo)	9.361,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.361,79	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Arquivo (cobertura)	2.895,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.895,75	0,00%	0,00
	Pilares - Guarita (pav terreo)	3.426,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.426,30	0,00%	0,00
	Vigas - Guarita (pav terreo)	5.737,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.737,92	0,00%	0,00
	Lajes - Guarita (pav terreo)	4.610,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.610,36	0,00%	0,00
6	PARÉDES E PAINÉIS	394.690,85	0,33%	1.283,29	0,33%	1.283,29	100,00%	394.690,85	0,00%	0,00
	Alvenarias Fórum	113.757,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.757,46	0,00%	0,00
	Alvenarias Arquivo	23.474,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.474,98	0,00%	0,00
	Alvenarias Guarita	4.197,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.197,89	0,00%	0,00
	Divisórias Fórum	247.163,19	0,52%	1.283,29	0,52%	1.283,29	100,00%	247.163,19	0,00%	0,00
	Divisórias Arquivo	6.097,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.097,33	0,00%	0,00
7	ESQUADRIAS	391.188,82	7,61%	29.784,95	9,45%	36.957,12	99,31%	388.473,03	0,69%	2.715,79
	Esquadrias de Madeira - Fórum	99.322,39	12,46%	12.373,20	12,46%	12.373,20	100,00%	99.322,39	0,00%	0,00
	Esquadrias de Madeira - Arquivo	2.534,33	50,00%	1.267,17	100,00%	2.534,33	100,00%	2.534,33	0,00%	0,00
	Esquadrias de Madeira - Guarita	648,56	50,00%	324,28	100,00%	648,56	100,00%	648,56	0,00%	0,00
	Portas de Alumínio - Fórum	7.304,53	5,02%	366,37	5,02%	366,37	100,00%	7.304,53	0,00%	0,00
	Portas de Alumínio - Arquivo	4.774,31	54,68%	2.610,45	54,68%	2.610,45	100,00%	4.774,31	0,00%	0,00
	Portas de Alumínio - Guarita	1.081,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.081,93	0,00%	0,00
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	53.087,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	53.087,58	0,00%	0,00
	Janelas em alumínio - Fórum	123.768,13	1,79%	2.218,81	0,00%	0,00	98,21%	121.549,32	1,79%	2.218,81
	Janelas em Alumínio - Arquivo	18.691,66	2,00%	373,83	0,00%	0,00	98,00%	18.317,83	2,00%	373,83
	Janelas em Alumínio - Guarita	6.157,26	2,00%	123,15	0,00%	0,00	98,00%	6.034,11	2,00%	123,15
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum	61.482,05	10,00%	6.148,21	22,69%	13.953,16	100,00%	61.482,05	0,00%	0,00
	Gradis de Proteção das Janelas - Arquivo	9.285,11	10,00%	928,51	15,29%	1.420,07	100,00%	9.285,11	0,00%	0,00
	Gradis de Proteção das Janelas - Guarita	3.050,98	100,00%	3.050,98	100,00%	3.050,98	100,00%	3.050,98	0,00%	0,00
8	COBERTURA	490.805,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	490.805,04	0,00%	0,00
	Estrutura de Cobertura - Fórum	162.235,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	162.235,55	0,00%	0,00
	Telhamento - Fórum	218.139,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	218.139,82	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Fórum	28.585,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.585,71	0,00%	0,00
	Estrutura de Cobertura - Arquivo	26.141,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.141,28	0,00%	0,00
	Telhamento - Arquivo	35.149,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.149,22	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Arquivo	5.484,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.484,43	0,00%	0,00
	Estrutura de Cobertura - Guarita	5.487,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.487,67	0,00%	0,00
	Telhamento - Guarita	7.378,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.378,65	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Guarita	2.202,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.202,71	0,00%	0,00

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 21		MÊS 21		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	17.039,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.039,59	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	14.296,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.296,22	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Arquivo	2.561,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.561,72	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	181,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	181,65	0,00%	0,00
10	FORRO	150.396,00	0,00%	0,00	0,39%	579,98	100,00%	150.396,00	0,00%	0,00
	Forro de gesso acartondo removível - Fórum	127.848,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	127.848,20	0,00%	0,00
	Forro de gesso acartondo removível - Arquivo	21.967,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.967,82	0,00%	0,00
	Forro de gesso acartondo removível - Guarita	579,98	0,00%	0,00	100,00%	579,98	100,00%	579,98	0,00%	0,00
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	91.699,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	91.699,25	0,00%	0,00
	Chapisco - Fórum	5.646,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.646,51	0,00%	0,00
	Emboço - Fórum	41.892,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	41.892,64	0,00%	0,00
	Revestimento em azulejos - Fórum	21.777,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.777,24	0,00%	0,00
	Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	1.403,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.403,71	0,00%	0,00
	Chapisco - Arquivo	1.253,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.253,73	0,00%	0,00
	Emboço - Arquivo	9.301,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.301,66	0,00%	0,00
	Revestimento em azulejos - Arquivo	8.057,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.057,90	0,00%	0,00
	Entelamento para prevenção de trincas - Arquivo	309,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	309,58	0,00%	0,00
	Revestimentos Guarita	2.056,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.056,28	0,00%	0,00
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	68.287,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	68.287,79	0,00%	0,00
	Chapisco - Fórum	6.581,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.581,56	0,00%	0,00
	Emboço - Fórum	48.829,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.829,92	0,00%	0,00
	Chapisco - Arquivo	1.290,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.290,71	0,00%	0,00
	Emboço - Arquivo	9.576,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.576,01	0,00%	0,00
	Chapisco - Guarita	238,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	238,69	0,00%	0,00
	Emboço - Guarita	1.770,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.770,90	0,00%	0,00
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	163.127,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	163.127,18	0,00%	0,00
	Piso bruto - Fórum	69.511,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.511,66	0,00%	0,00
	Revestimentos de piso - Fórum	67.581,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	67.581,40	0,00%	0,00
	Piso bruto - Fórum - Arquivo	12.316,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.316,16	0,00%	0,00
	Revestimentos de piso - Arquivo	12.806,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.806,71	0,00%	0,00
	Piso bruto - Guarita	484,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	484,16	0,00%	0,00
	Revestimentos de piso - Guarita	427,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	427,08	0,00%	0,00
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	39.259,58	14,10%	5.534,70	11,42%	4.481,54	63,25%	24.830,82	36,75%	14.428,77
	Peitoril e Soleiras - Fórum	14.337,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.337,48	0,00%	0,00
	Rodapés - Fórum	18.449,00	30,00%	5.534,70	24,29%	4.481,54	35,63%	6.572,90	64,37%	11.876,10
	Peitoril e Soleiras - Arquivo	2.767,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.767,94	0,00%	0,00
	Rodapés - Arquivo	2.761,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,32%	422,96	84,68%	2.338,20
	Peitoril e Soleiras - Guarita	729,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	729,53	0,00%	0,00
	Rodapés - Guarita	214,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	214,47
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	189.898,49	0,00%	0,00	3,54%	6.723,79	97,62%	185.383,39	2,38%	4.515,10
	Pontos água/esgoto - Fórum	23.034,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.034,77	0,00%	-0,24
	Registros - Fórum	3.308,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.308,13	0,00%	0,00
	Louças - Fórum	24.350,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.350,13	0,00%	0,00
	Metais - Fórum	32.458,87	0,00%	0,00	13,97%	4.536,05	88,09%	28.593,39	11,91%	3.865,48
	Pontos água/esgoto - Arquivo	4.379,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.379,84	0,00%	0,00
	Registros - Arquivo	448,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	448,24	0,00%	0,00
	Louças - Arquivo	3.126,85	0,00%	0,00	10,29%	321,79	100,00%	3.126,85	0,00%	0,00
	Metais - Arquivo	3.716,53	0,00%	0,00	4,73%	175,64	93,51%	3.475,19	6,49%	241,34
	Pontos água/esgoto/registros - Guarita	980,36	0,00%	0,00	6,53%	64,01	100,00%	980,36	0,00%	0,00
	Louças e Metais - Guarita	1.742,35	0,00%	0,00	76,54%	1.333,56	76,54%	1.333,56	23,46%	408,79
	Alimentação/distribuição de água fria	14.830,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.830,98	0,00%	0,00
	Rede de drenagem e captação pluvial	64.559,43	0,00%	0,00	0,45%	292,74	100,00%	64.559,70	0,00%	-0,27
	Rede de coleta esgoto	12.962,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.962,23	0,00%	0,00
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1.014.618,80	4,96%	50.340,00	0,02%	169,97	80,15%	813.258,80	19,85%	201.360,00
	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF - conforme projeto - fornecimento e instalação	1.006.799,99	5,00%	50.340,00	0,00%	0,00	80,00%	805.440,00	20,00%	201.360,00
	Drenos - Fórum	7.648,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.648,83	0,00%	0,00
	Drenos - Guarita	169,97	0,00%	0,00	100,00%	169,97	100,00%	169,97	0,00%	0,00
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	29.836,96	10,00%	2.983,70	7,27%	2.168,60	81,75%	24.392,01	18,25%	5.444,95
	Instalações de prevenção de incêndio	29.836,96	10,00%	2.983,70	7,27%	2.168,60	81,75%	24.392,01	18,25%	5.444,95
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	577.855,50	1,21%	6.999,28	3,10%	17.933,85	94,72%	547.316,23	5,28%	30.539,27
	Paisagismo	22.751,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.751,99	0,00%	0,00
	Estacionamento pavimentado	204.222,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	204.222,02	0,00%	0,00
	Calçadas internas	44.014,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	44.014,57	0,00%	0,00
	hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.415,78	0,00%	0,00	55,66%	1.344,58	100,00%	2.415,78	0,00%	0,00
	Gradil fechamento do terreno	141.907,86	0,00%	0,00	4,09%	5.806,38	100,00%	141.907,86	0,00%	0,00

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 21		MÊS 21		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Muro de fechamento do terreno	77.463,60	0,00%	0,00	3,15%	2.441,87	100,00%	77.463,60	0,00%	0,00
Grama + calçada passeio	69.992,77	10,00%	6.999,28	11,92%	8.341,01	62,58%	43.803,83	37,42%	26.188,94
Acesso veículos	15.086,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	71,16%	10.736,58	28,84%	4.350,33
19 PINTURAS	178.146,57	6,08%	10.839,83	21,23%	37.821,22	94,31%	168.014,27	5,69%	10.132,31
Pintura externa	25.176,68	15,00%	3.776,50	37,42%	9.420,11	76,61%	19.289,02	23,39%	5.887,66
Pintura interna - Fórum	70.633,31	10,00%	7.063,33	18,86%	13.319,43	95,29%	67.303,46	4,71%	3.329,86
Pintura externa - Fórum	30.315,45	0,00%	0,00	30,00%	9.094,64	100,00%	30.315,45	0,00%	0,00
Pintura portas - Fórum	6.112,06	0,00%	0,00	10,00%	611,21	100,00%	6.112,06	0,00%	0,00
Pintura estrutura metálica cobertura - Fórum	26.592,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.592,61	0,00%	0,00
Pintura interna - Arquivo	5.748,88	0,00%	0,00	18,86%	1.084,08	95,29%	5.477,86	4,71%	271,02
Pintura externa - Arquivo	6.178,51	0,00%	0,00	50,00%	3.089,25	100,00%	6.178,51	0,00%	0,00
Pintura portas - Arquivo	308,50	0,00%	0,00	100,00%	308,50	100,00%	308,50	0,00%	0,00
Pintura estrutura metálica cobertura - Arquivo	4.284,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.284,91	0,00%	0,00
Pintura Guarita	2.795,65	0,00%	0,00	31,98%	894,02	76,97%	2.151,88	23,03%	643,77
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.228,00	0,00%	0,00	62,65%	10.166,48	95,56%	15.508,01	4,44%	719,99
Mastros para bandeira	3.508,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	83,41%	2.926,21	16,59%	581,84
Banco de Concreto + bicicletário	2.875,84	0,00%	0,00	11,21%	322,37	95,20%	2.737,69	4,80%	138,16
Escada Marinheiro	7.535,30	0,00%	0,00	100,00%	7.535,30	100,00%	7.535,30	0,00%	0,00
Paraciclo	2.308,82	0,00%	0,00	100,00%	2.308,82	100,00%	2.308,82	0,00%	0,00
21 LIMPEZA DA OBRA	4.144,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.144,52
Limpeza final da obra	4.144,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.144,52
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	700.050,24	0,00%	0,00	5,58%	39.091,43	95,36%	667.587,16	4,64%	32.463,08
SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	12.693,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.693,01	0,00%	0,00
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS ALIMENTADORES (PRINCIPAL E INCÊNDIO)	131.484,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98,44%	129.429,80	1,56%	2.054,32
INFRAESTRUTURA EXTERNA	32.488,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	32.488,64	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA INTERNA	72.120,15	0,00%	0,00	9,57%	6.903,98	100,00%	72.120,15	0,00%	0,00
CABEAMENTO ELÉTRICO	212.278,59	0,00%	0,00	5,56%	11.798,15	100,00%	212.278,59	0,00%	0,00
INTERRUPTORES, TOMADAS POSTES TÉCNICOS	37.334,44	0,00%	0,00	21,30%	7.953,16	50,39%	18.812,31	49,61%	18.522,13
ILUMINAÇÃO INTERNA	109.878,07	0,00%	0,00	10,64%	11.696,46	100,00%	109.878,07	0,00%	0,00
ILUMINAÇÃO EXTERNA	51.221,73	0,00%	0,00	1,44%	739,69	99,24%	50.834,65	0,76%	387,08
QUADROS ELÉTRICOS	40.551,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	71,64%	29.051,94	28,36%	11.499,55
23 SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO	17.805,08	25,12%	4.473,44	15,72%	2.799,80	90,60%	16.131,44	9,40%	1.673,65
INFRAESTRUTURA EXTERNA	8.021,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.021,65	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA INTERNA E CABEAMENTO	4.972,31	11,30%	561,95	11,30%	561,95	100,00%	4.972,31	0,00%	0,00
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	4.811,12	81,30%	3.911,49	46,51%	2.237,84	65,21%	3.137,48	34,79%	1.673,65
24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	124.209,89	20,86%	25.912,26	18,48%	22.948,57	75,08%	93.252,11	24,92%	30.957,78
INFRAESTRUTURA EXTERNA	23.521,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.521,80	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.509,78	4,96%	719,92	0,82%	118,78	95,86%	13.908,64	4,14%	601,14
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	38.283,63	19,12%	7.319,39	7,83%	2.997,84	88,71%	33.962,08	11,29%	4.321,55
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	5.790,00	100,00%	5.790,00	86,20%	4.990,85	86,20%	4.990,85	13,80%	799,16
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	1.330,05	100,00%	1.330,05	91,95%	1.223,02	91,95%	1.223,02	8,05%	107,03
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	37.527,16	20,00%	7.505,43	36,29%	13.618,09	41,69%	15.645,72	58,31%	21.881,44
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.247,47	100,00%	3.247,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.247,47
25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	60.264,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	60.264,30	0,00%	0,00
ATERRAMENTO	35.775,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.775,30	0,00%	0,00
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	20.245,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.245,37	0,00%	0,00
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	4.243,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.243,63	0,00%	0,00
26 1º TERMO ADITIVO	53.854,65	0,00%	0,00	7,61%	4.098,86	100,00%	53.854,65	0,00%	0,00
GRADIL - VIGA BALDRAME	11.917,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.917,54	0,00%	0,00
GRADIL - GRADIL METÁLICO	35.399,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.399,81	0,00%	0,00
GRADIL - PORTÕES	4.876,87	0,00%	0,00	50,00%	2.438,43	100,00%	4.876,87	0,00%	0,00
GRADIL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.660,42	0,00%	0,00	100,00%	1.660,42	100,00%	1.660,42	0,00%	0,00
	5.998.074,78	2,514%	150.807,92	3,319%	199.076,83	93,76%	5.623.997,00	6,24%	374.077,78

VALOR MATERIAL COM BDI=	75,44%	R\$ 150.183,56
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	24,56%	R\$ 48.893,27
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 199.076,83