

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

| | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA PREVISTO | | CRONOGRAMA EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | | |
|----------|--|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | MÊS 21 | | MÊS 21 | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | |
| | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | | | | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 369.901,24 | 4,35% | 16.106,33 | 4,35% | 16.106,33 | 86,99% | 321.781,08 | 13,01% | 48.120,16 |
| | Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico | 142.206,30 | 4,17% | 5.930,00 | 4,17% | 5.930,00 | 87,56% | 124.515,81 | 12,44% | 17.690,49 |
| | Engenheiro electricista | 85.147,74 | 5,00% | 4.257,39 | 5,00% | 4.257,39 | 85,00% | 72.375,59 | 15,00% | 12.772,15 |
| | Mestre de Obras | 141.941,10 | 4,17% | 5.918,94 | 4,17% | 5.918,94 | 87,56% | 124.283,58 | 12,44% | 17.657,52 |
| | Placa de Obra | 606,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 606,10 | 0,00% | 0,00 |
| 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 102.516,91 | 8,79% | 9.014,51 | 0,00% | 0,00 | 91,21% | 93.502,40 | 8,79% | 9.014,51 |
| | Caçambas - remoção de entulhos | 7.093,20 | 5,00% | 354,66 | 0,00% | 0,00 | 95,00% | 6.738,54 | 5,00% | 354,66 |
| | Ligações de água e esgoto | 2.071,76 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 2.071,76 | 0,00% | 0,00 |
| | Instalações Provisórias | 50.074,75 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 50.074,75 | 0,00% | 0,00 |
| | Locação de Obra + Tapume | 33.468,35 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 33.468,35 | 0,00% | 0,00 |
| | Demolições calçada e cerca | 9.808,85 | 88,29% | 8.659,85 | 0,00% | 0,00 | 11,71% | 1.149,00 | 88,29% | 8.659,85 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 44.590,58 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 44.590,58 | 0,00% | 0,00 |
| | Remoção da camada vegetal | 7.512,79 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 7.512,79 | 0,00% | 0,00 |
| | Escavações | 17.683,92 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 17.683,92 | 0,00% | 0,00 |
| | Reaterro compactado | 19.393,87 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 19.393,87 | 0,00% | 0,00 |
| 4 | INFRA-ESTRUTURA | 99.665,27 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 99.665,27 | 0,00% | 0,00 |
| | Estacas - Fórum | 43.820,41 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 43.820,41 | 0,00% | 0,00 |
| | Blocos - Fórum | 25.502,69 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 25.502,69 | 0,00% | 0,00 |
| | Baldrames - Fórum | 25.764,77 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 25.764,77 | 0,00% | 0,00 |

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

| | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA PREVISTO | | CRONOGRAMA EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
|---|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | MÊS 21 | | MÊS 21 | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) |
| | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | | | | |
| Estacas, blocos e baldrames -Reservatório de incêndio | 4.577,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 4.577,40 | 0,00% | 0,00 |
| 5 SUPRA-ESTRUTURA | 275.605,01 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 275.605,01 | 0,00% | 0,00 |
| Pilares - Fórum | 30.237,77 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 30.237,77 | 0,00% | 0,00 |
| Vigas - Fórum | 74.602,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 74.602,00 | 0,00% | 0,00 |
| Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura) | 9.541,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 9.541,38 | 0,00% | 0,00 |
| Vergas | 9.585,68 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 9.585,68 | 0,00% | 0,00 |
| Lajes - Fórum | 142.333,35 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 142.333,35 | 0,00% | 0,00 |
| Pilares, Vigas e Lajes - Reservatório de incêndio | 9.304,83 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 9.304,83 | 0,00% | 0,00 |
| 6 PAREDES E PAINÉIS | 282.102,82 | 0,27% | 749,47 | 0,27% | 749,48 | 100,00% | 282.102,82 | 0,00% | 0,00 |
| Alvenarias Fechamento Externo/interna | 154.687,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 154.687,96 | 0,00% | 0,00 |
| Alvenarias Platibanda e Cx D'Água | 55.214,62 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 55.214,62 | 0,00% | 0,00 |
| Divisórias Fórum | 72.200,24 | 1,04% | 749,47 | 1,04% | 749,48 | 100,00% | 72.200,24 | 0,00% | 0,00 |
| 7 ESQUADRIAS | 562.959,02 | 20,42% | 114.976,19 | 0,00% | 0,00 | 49,36% | 277.849,67 | 50,64% | 285.109,35 |
| Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita | 113.248,80 | 50,00% | 56.624,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 113.248,80 |
| Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum | 42.845,07 | 6,80% | 2.912,09 | 0,00% | 0,00 | 93,20% | 39.932,98 | 6,80% | 2.912,09 |
| Portas de Alumínio - Fórum | 44.092,21 | 88,42% | 38.987,44 | 0,00% | 0,00 | 11,58% | 5.104,77 | 88,42% | 38.987,44 |
| Janelas em alumínio- Fórum | 39.180,94 | 20,00% | 7.836,19 | 0,00% | 0,00 | 80,00% | 31.344,75 | 20,00% | 7.836,19 |
| Janelas Especiais | 252.241,69 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 55,00% | 138.732,93 | 45,00% | 113.508,76 |

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

| | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA PREVISTO | | CRONOGRAMA EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
|--|----------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | | MÊS 21 | | MÊS 21 | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) |
| | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | | | | |
| Gradis de Proteção das Janelas - Fórum | 71.350,31 | 12,08% | 8.616,07 | 0,00% | 0,00 | 87,92% | 62.734,24 | 12,08% | 8.616,07 |
| 8 COBERTURA | 332.169,85 | 0,95% | 3.164,01 | 0,16% | 520,45 | 99,20% | 329.526,28 | 0,80% | 2.643,57 |
| Estrutura de Cobertura - Fórum +Reservatório | 146.633,89 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 146.633,89 | 0,00% | 0,00 |
| Telhamento - Fórum+ Reservatório | 161.198,11 | 1,58% | 2.540,58 | 0,00% | 0,00 | 98,42% | 158.657,53 | 1,58% | 2.540,58 |
| Arremates de cobertura - Fórum + Reservatório | 24.337,85 | 2,56% | 623,43 | 2,14% | 520,45 | 99,58% | 24.234,86 | 0,42% | 102,99 |
| 9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS | 16.321,71 | 0,76% | 123,42 | 0,76% | 123,42 | 65,35% | 10.666,03 | 34,65% | 5.655,68 |
| Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum + reservatório | 10.666,03 | 1,16% | 123,42 | 1,16% | 123,42 | 100,00% | 10.666,03 | 0,00% | 0,00 |
| Isolamento com lã de rocha (sobre a laje- auditório, arquivo, salas multi-uso) | 5.655,68 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 5.655,68 |
| 10 FORRO | 115.169,71 | 22,19% | 25.554,62 | 21,13% | 24.332,12 | 98,94% | 113.947,21 | 1,06% | 1.222,50 |
| Forro - Fórum | 115.169,71 | 22,19% | 25.554,62 | 21,13% | 24.332,12 | 98,94% | 113.947,21 | 1,06% | 1.222,50 |
| 11 REVESTIMENTOS INTERNOS | 79.319,43 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 79.319,43 | 0,00% | 0,00 |
| Chapisco - Fórum + Reserv. | 5.341,07 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 5.341,07 | 0,00% | 0,00 |
| Emboço - Fórum + Reserv. | 46.336,65 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 46.336,65 | 0,00% | 0,00 |
| Azulejos | 27.070,43 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 27.070,43 | 0,00% | 0,00 |
| Entelamento para prevenção de trincas - Fórum | 571,28 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 571,28 | 0,00% | 0,00 |
| 12 REVESTIMENTOS EXTERNOS | 46.415,63 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 46.415,63 | 0,00% | 0,00 |
| Chapisco - Fórum + reserv. | 10.407,48 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 10.407,48 | 0,00% | 0,00 |
| Emboço - Fórum + reserv. | 36.008,15 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 36.008,15 | 0,00% | 0,00 |
| 13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS | 146.257,08 | 4,51% | 6.597,50 | 4,36% | 6.377,68 | 99,85% | 146.037,25 | 0,15% | 219,83 |
| Preparação de contra piso - fórum e reserv. | 65.569,73 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 65.569,73 | 0,00% | 0,00 |

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

| | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA PREVISTO | | CRONOGRAMA EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
|--|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | MÊS 21 | | MÊS 21 | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) |
| | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | | | | |
| Revestimentos de piso - Fórum | 72.979,69 | 2,51% | 1.831,89 | 2,21% | 1.612,07 | 99,70% | 72.759,86 | 0,30% | 219,83 |
| Piso hall - Basalto | 2.578,79 | 100,00% | 2.578,79 | 100,00% | 2.578,79 | 100,00% | 2.578,79 | 0,00% | 0,00 |
| Canaletas de concreto - site | 5.128,87 | 42,64% | 2.186,82 | 42,64% | 2.186,82 | 100,00% | 5.128,87 | 0,00% | 0,00 |
| 14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 28.865,47 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 33,55% | 9.683,28 | 66,45% | 19.182,19 |
| Peitoril e Soleiras - Fórum | 9.683,28 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 9.683,28 | 0,00% | 0,00 |
| Rodapés - Fórum | 19.182,19 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 19.182,19 |
| 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 126.023,45 | 7,66% | 9.656,52 | 5,46% | 6.879,81 | 77,09% | 97.156,57 | 22,91% | 28.866,88 |
| Água fria - pontos e distribuição | 5.154,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 100,00% | 5.154,20 | 0,00% | 0,00 |
| Água fria - registros e reservatório | 3.098,08 | 5,95% | 184,37 | 0,00% | | 94,05% | 2.913,72 | 5,95% | 184,36 |
| Esgoto - pontos e distribuição | 17.782,80 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 17.782,80 | 0,00% | 0,00 |
| Esgoto -Caixas | 2.563,35 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 2.563,35 | 0,00% | 0,00 |
| Drenagem - rede | 29.597,73 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 29.597,73 | 0,00% | 0,00 |
| Drenagem - caixas e canaletas | 7.244,22 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 7.244,22 | 0,00% | 0,00 |
| Sistema de aproveitamento -tubos e reserv. | 8.081,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 8.081,40 | 0,00% | 0,00 |
| Sistema de aproveitamento -registros, torneiras, bombas, etc | 1.439,54 | 65,19% | 938,40 | 0,00% | 0,00 | 34,81% | 501,14 | 65,19% | 938,40 |
| Louças | 21.225,54 | 0,00% | 0,00 | 9,14% | 1.939,01 | 84,61% | 17.959,99 | 15,39% | 3.265,55 |
| Metais | 29.836,59 | 28,60% | 8.533,76 | 16,56% | 4.940,80 | 17,96% | 5.358,02 | 82,04% | 24.478,57 |
| 16 CLIMATIZAÇÃO | 203.632,54 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 26,04% | 53.023,88 | 73,96% | 150.608,66 |
| Drenos | 5.711,11 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 5.711,11 | 0,00% | 0,00 |

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

| | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA PREVISTO | | CRONOGRAMA EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | | |
|--------------|--|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | MÊS 21 | | MÊS 21 | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | |
| | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | | | | | |
| Redes | 74.132,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 63,82% | 47.312,77 | 36,18% | 26.820,22 | |
| Equipamentos | 123.788,44 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 123.788,44 | |
| 17 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | 33.715,92 | 3,17% | 1.068,72 | 1,91% | 645,05 | 35,10% | 11.833,77 | 64,90% | 21.882,15 |
| | Instalações de tubulação prevenção de incêndio | 12.257,42 | 8,72% | 1.068,72 | 5,26% | 645,05 | 96,54% | 11.833,77 | 3,46% | 423,65 |
| | Instalações de Hidrantes, bombas e acessórios | 21.458,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 21.458,50 |
| 18 | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS | 365.389,19 | 1,33% | 4.863,55 | 0,37% | 1.363,39 | 90,48% | 330.606,16 | 9,52% | 34.783,03 |
| | Paisagismo | 11.201,71 | 28,10% | 3.148,19 | 0,00% | 0,00 | 71,90% | 8.053,52 | 28,10% | 3.148,19 |
| | Estacionamento pavimentado | 132.303,69 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 132.303,69 | 0,00% | 0,00 |
| | Calçadas internas | 20.145,18 | 8,52% | 1.715,36 | 0,00% | 0,00 | 91,48% | 18.429,82 | 8,52% | 1.715,36 |
| | Calçada e grama externa - passeio | 29.651,93 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 29.651,93 |
| | Gradil fechamento do terreno | 91.905,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 91.905,10 | 0,00% | 0,00 |
| | Muro de fechamento do terreno | 80.181,58 | 0,00% | 0,00 | 1,70% | 1.363,39 | 99,67% | 79.914,03 | 0,33% | 267,55 |
| 19 | PINTURAS | 123.651,26 | 21,61% | 26.721,72 | 3,39% | 4.193,47 | 72,46% | 89.600,49 | 27,54% | 34.050,77 |
| | Pintura em muros | 8.397,59 | 21,88% | 1.837,39 | 0,00% | 0,00 | 48,12% | 4.040,92 | 51,88% | 4.356,67 |
| | Pintura em paredes internas | 29.562,03 | 23,50% | 6.947,31 | 0,00% | 0,00 | 76,50% | 22.614,72 | 23,50% | 6.947,31 |
| | Pintura em paredes externas -textura | 21.882,80 | 44,17% | 9.665,22 | 19,16% | 4.193,47 | 75,00% | 16.411,04 | 25,00% | 5.471,76 |
| | Pintura em esquadria de madeira | 8.107,59 | 100,00% | 8.107,59 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 8.107,59 |
| | Pintura metálica em estrutura cobertura e gradil | 55.537,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 83,79% | 46.533,81 | 16,21% | 9.003,24 |

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

| | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA PREVISTO | | CRONOGRAMA EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | | |
|---|--------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | MÊS 21 | | MÊS 21 | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | |
| | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | | | | | |
| Pintura em piso | 164,20 | 100,00% | 164,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 164,20 | |
| 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9.002,17 | 0,00% | 0,00 | 61,95% | 5.576,82 | 79,76% | 7.180,06 | 20,24% | 1.822,11 |
| Mastros para bandeira | 3.759,21 | 0,00% | 0,00 | 89,07% | 3.348,41 | 100,00% | 3.759,21 | 0,00% | 0,00 | |
| Banco de Concreto + bicicletário | 3.932,29 | 0,00% | 0,00 | 56,67% | 2.228,41 | 86,99% | 3.420,85 | 13,01% | 511,44 | |
| Escada Marinheiro | 1.310,67 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 1.310,67 | |
| 21 | LIMPEZA DA OBRA | 3.422,18 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 3.422,18 |
| Limpeza final da obra | 3.422,18 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 3.422,18 | |
| 22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 491.892,13 | 20,02% | 98.459,30 | 8,60% | 42.281,22 | 69,12% | 339.982,58 | 30,88% | 151.909,54 |
| ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA | 788,76 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 788,76 | 0,00% | 0,00 | |
| ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA | 37.958,18 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 37.958,18 | |
| INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO) | 34.817,22 | 3,59% | 1.251,32 | 0,00% | 0,00 | 96,41% | 33.565,90 | 3,59% | 1.251,32 | |
| INFRAESTRUTURA INTERNA | 47.918,80 | 1,36% | 650,58 | 1,36% | 650,90 | 100,00% | 47.918,80 | 0,00% | 0,00 | |
| CABEAMENTO ELÉTRICO | 177.163,81 | 18,40% | 32.589,63 | 4,35% | 7.711,65 | 85,96% | 152.285,82 | 14,04% | 24.877,98 | |
| INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS | 12.561,42 | 0,00% | 0,00 | 36,43% | 4.575,90 | 36,43% | 4.575,90 | 63,57% | 7.985,53 | |
| COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO | 32.815,81 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1,11% | 363,09 | 98,89% | 32.452,72 | |
| ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS | 85.206,19 | 47,49% | 40.464,42 | 34,44% | 29.342,77 | 86,95% | 74.088,54 | 13,05% | 11.117,66 | |
| ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS | 25.525,58 | 50,00% | 12.762,79 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 25.525,58 | |
| QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES | 37.136,35 | 28,92% | 10.740,57 | 0,00% | 0,00 | 71,08% | 26.395,77 | 28,92% | 10.740,58 | |

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

| | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA PREVISTO | | CRONOGRAMA EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | | |
|-----------|---|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | MÊS 21 | | MÊS 21 | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | |
| | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | | | | | |
| 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 29.910,61 | 0,00% | 0,00 | 1,02% | 304,53 | 95,25% | 28.489,76 | 4,75% | 1.420,85 |
| | ATERRAMENTO | 16.345,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 16.345,98 | 0,00% | 0,00 |
| | CAPTAÇÃO E DESCIDAS | 11.839,25 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 11.839,25 | 0,00% | 0,00 |
| | EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | 1.725,38 | 0,00% | 0,00 | 17,65% | 304,53 | 17,65% | 304,53 | 82,35% | 1.420,85 |
| 24 | ALARME DE INCÊNDIO | 9.432,69 | 17,71% | 1.670,77 | 1,17% | 110,66 | 82,95% | 7.824,04 | 17,05% | 1.608,66 |
| | INFRAESTRUTURA | 1.998,13 | 0,00% | 0,00 | 2,43% | 48,55 | 100,00% | 1.998,13 | 0,00% | 0,00 |
| | EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO | 7.434,56 | 22,47% | 1.670,77 | 0,84% | 62,10 | 78,36% | 5.825,90 | 21,64% | 1.608,66 |
| 25 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME | 101.630,24 | 15,23% | 15.474,43 | 9,17% | 9.315,07 | 61,91% | 62.919,17 | 38,09% | 38.711,07 |
| | INFRAESTRUTURA EXTERNA | 14.605,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 14.605,99 | 0,00% | 0,00 |
| | INFRAESTRUTURA INTERNA | 10.320,07 | 5,19% | 535,73 | 2,07% | 213,76 | 96,88% | 9.998,09 | 3,12% | 321,97 |
| | CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO | 36.369,98 | 19,68% | 7.156,21 | 8,16% | 2.968,51 | 88,49% | 32.182,28 | 11,51% | 4.187,70 |
| | TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS | 7.780,04 | 50,00% | 3.890,02 | 78,83% | 6.132,80 | 78,83% | 6.132,80 | 21,17% | 1.647,24 |
| | ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO | 525,06 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 525,06 |
| | QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS | 28.136,64 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 28.136,64 |
| | CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA | 3.892,47 | 100,00% | 3.892,47 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 3.892,47 |
| 26 | 1º TERMO ADITIVO | -33.501,46 | 0,31% | -104,70 | 0,31% | -104,70 | 99,06% | -33.187,37 | 0,94% | -314,09 |
| | Engenheiro eletricista | -2.093,98 | 5,00% | -104,70 | 5,00% | -104,70 | 85,00% | -1.779,89 | 15,00% | -314,09 |
| | Alvenarias Fechamento Externo/interna | -10.629,65 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | -10.629,65 | 0,00% | 0,00 |

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

| | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA PREVISTO | | CRONOGRAMA EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
|---|----------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | | MÊS 21 | | MÊS 21 | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) |
| | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | | | | |
| Alvenarias Platibanda e Cx D'Água | -18.492,73 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | -18.492,73 | 0,00% | 0,00 |
| Muro de fechamento do terreno | -2.285,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | -2.285,10 | 0,00% | 0,00 |
| 27 2º TERMO ADITIVO | 22.266,17 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 22.266,17 | 0,00% | 0,00 |
| Estacas - Fórum | 21.785,54 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 21.785,54 | 0,00% | 0,00 |
| Blocos - Fórum | 480,63 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 480,63 | 0,00% | 0,00 |
| 28 3º TERMO ADITIVO | 69.429,46 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 69.429,46 | 0,00% | 0,00 |
| Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura) | 2.439,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 2.439,51 | 0,00% | 0,00 |
| Alvenarias Platibanda e Cx D'Água | 14.587,63 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 14.587,63 | 0,00% | 0,00 |
| Chapisco - Fórum + reserv. | 4.361,66 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 4.361,66 | 0,00% | 0,00 |
| Emboço - Fórum + reserv. | 15.100,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 15.100,50 | 0,00% | 0,00 |
| Estrutura de Cobertura - Fórum +Reservatório | 26.585,11 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 26.585,11 | 0,00% | 0,00 |
| Pintura em paredes externas -textura | 6.355,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 6.355,05 | 0,00% | 0,00 |
| 29 4º TERMO ADITIVO | 112.612,86 | 22,05% | 24.833,33 | 3,48% | 3.920,93 | 81,19% | 91.429,24 | 18,81% | 21.183,61 |
| Ajustes no projeto de fundações e estruturas - reservatório de incêndio | 4.338,67 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 4.338,67 | 0,00% | 0,00 |
| Revisão do projeto de drenagem | 23.794,26 | 14,46% | 3.440,92 | 14,46% | 3.440,92 | 100,00% | 23.794,26 | 0,00% | 0,00 |
| Adequações no projeto elétrico | 83.728,70 | 24,98% | 20.912,39 | 0,00% | 0,00 | 75,02% | 62.816,31 | 24,98% | 20.912,39 |
| Forro cortineiro - sanca | 480,01 | 100,00% | 480,01 | 100,00% | 480,01 | 100,00% | 480,01 | 0,00% | 0,00 |
| Ajuste tipo de extintor | 271,22 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 271,22 |

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**
 ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**
 LOCAL: **APUCARANA/PR**
 ÁREA(m²): **1.506,56**

| | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA PREVISTO | | CRONOGRAMA EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------|-------------------|
| | | MÊS 21 | | MÊS 21 | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) |
| | | % | Valor (R\$) | % | Valor (R\$) | | | | |
| TOTAL (R\$) | 4.057.756,29 | 8,85% | 358.929,69 | 3,02% | 122.695,74 | 79,30% | 3.217.816,66 | 20,70% | 839.939,62 |
| | | VALOR MATERIAL COM BDI= | | 64,06% | R\$ 78.603,11 | | | | |
| | | VALOR MÃO DE OBRA COM BDI= | | 35,94% | R\$ 44.092,63 | | | | |
| | | VALOR TOTAL COM BDI = | | 100,00% | R\$ 122.695,74 | | | | |