

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ**

R. das Nações Unidas, 1101 - Cidade Jardim, São José dos Pinhais - PR, 83035-310
São José dos Pinhais - PR

		CRONOGRAMA EXECUTADO		CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		VALOR TOTAL (R\$)	Mês 01	MES 2	MES 2	Valor (R\$)	Valor (R\$)
				Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)
				Valor (%)	Valor (%)		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	217.791,29	21.779,13	21.779,13	21.779,13	43.558,26	175.574,28
1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período - 110h/mês (220/2)	137.477,12	13.747,71	13.747,71	13.747,71	27.495,42	109.981,69
			10,00%	10,00%	10,00%	20%	80%
1.3	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	80.314,17	8.031,42	8.031,42	6.690,17	14.721,59	65.592,58
			10,00%	10,00%	8,33%	18%	82%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	21.704,14	3.712,44	1.567,92	298,11	4.010,55	17.693,59
			17,10%		1,37%	18,48%	
2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	741,22	741,22	-	-	741,22	-
			100,00%		0,00%	100%	0%
2.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	3.876,90	-	-	0,00	-	3.876,90
			-		0,00%	0%	100%
2.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 10X PARA FECHAMENTO EXTERNO	2.864,75	2.864,75	-	0,00	2.864,75	-
			100,00%		0,00%	100%	0%
2.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO - ESTIMADOS 100M² LOCADOS POR 10 MESES	3.548,91	106,47	382,22	298,11	404,58	3.144,34
			3,00%	10,77%	8,40%	11%	89%
2.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M - ESTIMADOS 100M² LOCADOS POR 10 MESES	10.672,36	-	1.185,70	0,00	-	10.672,36
			0	11,11%	0,00%	0%	100%
3	FASE 01 - ÁREA NOVA	821.620,33	-	-	-	-	821.620,33
3.1	DEMOLIÇÕES	22.898,72	-	-	0,00	-	22.898,72
			0		0%	0%	100%
3.2	COBERTURA	12.377,17	-	-	0,00	-	12.377,17
			0		0%	0%	100%
3.3	PISOS	55.248,54	-	-	0,00	-	55.248,54
			0		0%	0%	100%
3.4	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	10.651,83	-	-	0,00	-	10.651,83
			0%		0%	0%	100%
3.5	ESTRUTURAS	24.680,47	-	-	0,00	-	24.680,47
			0		0%	0%	100%
3.6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	81.998,66	-	-	0,00	-	81.998,66
			0		0%	0%	100%
3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	459,83	-	-	0,00	-	459,83
			0		0%	0%	100%
3.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	26.912,09	-	-	0,00	-	26.912,09
			0%		0%	0%	100%
3.9	CLIMATIZAÇÃO	96.191,39	-	-	0,00	-	96.191,39
			0%		0%	0%	100%
3.10	REVESTIMENTOS	91.994,03	-	-	0,00	-	91.994,03
			0%		0%	0%	100%
3.11	ESQUADRIAS	104.594,64	-	-	0,00	-	104.594,64
			0%		0%	0%	100%
3.12	PINTURAS	29.555,39	-	-	0,00	-	29.555,39
			0		0%	0%	100%
3.13	LIMPEZA	1.965,62	-	-	0,00	-	1.965,62
			0		0%	0%	100%
3.14	FASE 01 - ÁREA NOVA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	223.327,57	-	-	0,00	-	223.327,57
			0		0%	0%	100%
3.15	FASE 01 - ÁREA NOVA - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	38.764,38	-	-	0,00	-	38.764,38
			0		0%	0%	100%
4	FASE 02 - COCAPE/DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA	270.608,97	-	-	-	-	270.608,97
4.1	DEMOLIÇÕES	11.393,63	-	-	0,00	-	11.393,63
			0		0%	0%	100%
4.2	PISOS	26.674,75	-	-	0,00	-	26.674,75
			0		0%	0%	100%
4.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	5.864,39	-	-	0,00	-	5.864,39
			0		0%	0%	100%
4.4	ESTRUTURAS	3.044,75	-	-	0,00	-	3.044,75
			0		0%	0%	100%
4.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	27.256,62	-	-	0,00	-	27.256,62
			0		0%	0%	100%
4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	73,42	-	-	0,00	-	73,42
			0		0%	0%	100%
4.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22.425,21	-	-	0,00	-	22.425,21
			0		0%	0%	100%
4.8	CLIMATIZAÇÃO	30.123,30	-	-	0,00	-	30.123,30
			0		0%	0%	100%
4.9	REVESTIMENTOS	34.695,86	-	-	0,00	-	34.695,86
			0		0%	0%	100%
4.10	ESQUADRIAS	26.617,50	-	-	0,00	-	26.617,50
			0		0%	0%	100%
4.11	PINTURAS	13.089,43	-	-	0,00	-	13.089,43
			0		0%	0%	100%
4.12	LIMPEZA	1.093,31	-	-	0,00	-	1.093,31
			0		0%	0%	100%

4.13	FASE 02 - COCAPE/DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55.787,73	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4.14	FASE 02 - COCAPE / DIREÇÃO DO FÓRUM - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	12.469,08	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
5	FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO	90.869,97	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
5.1	DEMOLIÇÕES	7.641,36	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
5.2	PISOS	29.171,90	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
5.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	6.594,30	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
5.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	71,45	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
5.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.202,43	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
5.6	REVESTIMENTOS	5.675,56	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
5.7	ESQUADRIAS	21.220,45	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
5.8	PINTURAS	8.198,54	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
5.9	LIMPEZA	1.195,66	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
5.10	FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.898,31	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
6	FASE 04 - 5ª VARA DO TRABALHO	68.292,86	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
6.1	DEMOLIÇÕES	4.433,47	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
6.2	PISOS	16.658,44	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
6.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	4.983,50	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
6.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.202,43	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
6.5	REVESTIMENTOS	5.341,74	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
6.6	ESQUADRIAS	20.715,78	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
6.7	PINTURAS	5.933,11	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
6.8	LIMPEZA	682,78	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
6.9	FASE 04 - 5ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.341,61	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
7	FASE 05 - 1ª VARA DO TRABALHO	114.086,16	32.618,89	28,59%	81.467,27	52.142,08	84.760,97	29.325,19	100%
7.1	DEMOLIÇÕES	7.854,67	5.891,76	75,01%	1.962,91	1.793,98	7.685,74	168,93	2%
7.2	PISOS	22.756,44	20.437,69	89,81%	2.318,75	778,05	21.215,75	1.540,69	7%
7.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	5.974,83	5.974,83	100,00%	5.974,83	5.358,13	5.358,13	616,70	10%
7.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	1.268,31	498,82	39,33%	769,49	769,49	1.268,31	-	0%
7.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.404,01	4.404,01	100,00%	4.404,01	2.442,15	2.442,15	1.961,86	45%
7.6	REVESTIMENTOS	7.195,06	7.195,06	100,00%	7.195,06	5.491,67	5.491,67	1.703,39	24%
7.7	ESQUADRIAS	49.002,69	49.002,69	100,00%	49.002,69	34.944,21	34.944,21	14.058,48	29%
7.8	PINTURAS	8.218,67	8.218,67	100,00%	8.218,67	0,00	-	8.218,67	100%
7.9	LIMPEZA	932,72	932,72	100,00%	932,72	0,00	-	932,72	100%
7.10	FASE 05 - 1ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.478,76	5.790,62	89,38%	688,14	564,40	6.355,02	123,74	2%
8	FASE 06 - 2ª VARA DO TRABALHO	97.850,53	34.483,84	35,24%	63.366,70	27.503,16	61.987,00	35.863,53	100%
8.1	DEMOLIÇÕES	6.213,47	5.106,60	82,19%	1.106,86	1.106,86	6.213,47	-	0%
8.2	PISOS	22.023,65	19.779,57	89,81%	2.244,08	1.323,87	21.103,44	920,21	4%
8.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	5.882,22	5.882,22	100,00%	5.882,22	5.177,93	5.177,93	704,29	12%
8.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	5.381,02	5.381,02	100,00%	5.381,02	5.381,02	5.381,02	-	0%
8.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.013,12	5.013,12	100,00%	5.013,12	2.452,07	2.452,07	2.561,06	51%
8.6	REVESTIMENTOS	10.569,34	3.554,60	33,63%	7.014,75	5.153,99	8.708,58	1.860,76	18%
8.7	ESQUADRIAS	25.395,96	25.395,96	100,00%	25.395,96	5.622,27	5.622,27	19.773,69	78%
8.8	PINTURAS	10.426,00	10.426,00	100,00%	10.426,00	1.285,15	1.285,15	9.140,85	88%
8.9	LIMPEZA	902,68	902,68	100,00%	902,68	0,00	-	902,68	100%
8.10	FASE 06 - 2ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.043,06	6.043,06	100,00%	6.043,06	0,00	6.043,06	-	0%
9	FASE 07 - ÁREA DE PÚBLICO SUPERIOR	28.509,81	13.428,04	47,14%	15.081,77	10.302,61	23.730,65	4.779,16	100%
9.1	DEMOLIÇÕES	2.764,64	2.296,89	83,08%	467,75	467,75	2.764,64	-	0%
9.2	PISOS	10.432,29	9.369,30	89,81%	1.062,99	729,31	10.098,61	333,68	3%
9.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1.710,91	1.710,91	100,00%	1.710,91	1.445,96	1.445,96	264,95	15%
9.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	896,84	896,84	100,00%	896,84	896,84	896,84	-	0%
9.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.207,80	3.207,80	100,00%	3.207,80	2.155,74	2.155,74	1.052,06	100%

9.6	REVESTIMENTOS	2.752,46	0	100,00%	67,20%	67%	33%
				2.752,46	2.105,28	2.105,28	647,18
				100,00%	76,49%	76%	24%
9.7	ESQUADRIAS	1.186,91	0	100,00%	865,70	865,70	321,20
				1.186,91	865,70	865,70	321,20
				100,00%	72,94%	73%	27%
9.8	PINTURAS	3.129,00	0	100,00%	1.396,50	1.396,50	1.732,50
				3.129,00	1.396,50	1.396,50	1.732,50
				100,00%	44,63%	45%	55%
9.9	LIMPEZA	427,59	0	100,00%	0,00	-	427,59
				427,59	0,00	0%	100%
				100,00%	0,00%	0%	100%
9.10	FASE 07 - ÁREA PÚBLICO SUPERIOR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.001,38	1.761,85	239,53	239,53	2.001,38	-
				239,53	239,53	2.001,38	-
				88,03%	11,97%	100%	0%
10	FASE 08 - HALL ENTRADA+OAB+PAB	320.439,89	-	-	12.907,79	12.907,79	307.532,11
				-	12.907,79	12.907,79	307.532,11
				-	4,03%	4,03%	-
10.1	DEMOLIÇÕES	18.140,41	0	120,56	120,56	120,56	18.019,85
				18.140,41	120,56	120,56	18.019,85
				0,66%	1%	1%	99%
10.2	PISOS	41.242,92	0	12.787,23	12.787,23	12.787,23	28.455,70
				41.242,92	12.787,23	12.787,23	28.455,70
				31,00%	31%	31%	69%
10.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	14.700,44	0	0,00	-	-	14.700,44
				14.700,44	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
10.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	13.976,05	0	0,00	-	-	13.976,05
				13.976,05	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
10.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.828,76	0	0,00	-	-	4.828,76
				4.828,76	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
10.6	CLIMATIZAÇÃO	8.069,03	0	0,00	-	-	8.069,03
				8.069,03	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
10.7	REVESTIMENTOS	35.933,11	0	0,00	-	-	35.933,11
				35.933,11	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
10.8	ESQUADRIAS	84.539,55	0	0,00	-	-	84.539,55
				84.539,55	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
10.9	PINTURAS	16.960,92	0	0,00	-	-	16.960,92
				16.960,92	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
10.10	LIMPEZA	1.163,86	0	0,00	-	-	1.163,86
				1.163,86	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
10.11	FASE 08 - HALL ENTRADA, OAB, PAB - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73.739,41	-	0,00	-	-	73.739,41
				73.739,41	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
10.12	FASE 08 - HALL ENTRADA, OAB, PAB - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	7.145,43	-	0,00	-	-	7.145,43
				7.145,43	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
11	FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS	173.268,44	2.776,70	13.704,67	24.554,38	27.331,08	145.937,36
				13.704,67	24.554,38	27.331,08	145.937,36
				14,17%	15,77%	15,77%	-
11.1	JARDIM AOS FUNDOS - HALL 4º VARA DO TRABALHO	44.985,28	0	0,00	-	-	44.985,28
				44.985,28	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
11.2	JARDIM AOS FUNDOS - ACESSO A 3ª VARA DO TRABALHO	21.664,64	0	11.272,71	11.272,71	11.272,71	10.391,93
				21.664,64	11.272,71	11.272,71	10.391,93
				52,03%	52%	52%	48%
11.3	JARDIM ACESSO PRINCIPAL DO FORUM TRABALHISTA	65.459,86	0	0,00	-	-	65.459,86
				65.459,86	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
11.4	PASSEIO PÚBLICO - TESTADA RUA DAS NAÇÕES UNIDAS	32.962,75	2.776,70	13.704,67	10.682,51	13.459,21	19.503,54
				13.704,67	10.682,51	13.459,21	19.503,54
				8,42%	41,58%	41%	59%
11.5	PASSEIO PÚBLICO - TESTADA RUA JOAQUIM NABUCO	5.314,08	0	2.599,16	2.599,16	2.599,16	2.714,92
				5.314,08	2.599,16	2.599,16	2.714,92
				48,91%	-	-	-
11.6	FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	2.881,83	0	0,00	-	-	2.881,83
				2.881,83	0,00	0%	100%
				0,00%	-	-	-
12	FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS	244.685,83	-	53.480,34	-	-	244.685,83
				53.480,34	-	-	244.685,83
				-	-	-	-
12.1	MURO LATERAL ESQUERDA	72.434,51	0	36.217,26	0,00	-	72.434,51
				72.434,51	0,00	0%	100%
				50,00%	0%	0%	100%
12.2	MURO FUNDOS (DIVISA) - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	10.927,29	0	0,00	-	-	10.927,29
				10.927,29	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
12.3	MURO DELIMITANDO A ÁREA DE SERVIÇO	12.341,64	0	0,00	-	-	12.341,64
				12.341,64	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
12.4	MURO ESTACIONAMENTO FUNDOS 3ª VARA DO TRABALHO - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	2.709,22	0	0,00	-	-	2.709,22
				2.709,22	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
12.5	MURO ENTRE O TERRENO VELHO E O NOVO - DEMOLIÇÃO	13.345,38	0	0,00	-	-	13.345,38
				13.345,38	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
12.6	GRADIL DELIMITAÇÃO DO ESTACIONAMENTO INTERNO - NOVO - 45m	55.336,68	0	0,00	-	-	55.336,68
				55.336,68	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
12.7	FRENTE IMÓVEL RUA DAS NAÇÕES UNIDAS - EXISTENTE - MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO	49.833,45	0	0,00	-	-	49.833,45
				49.833,45	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
12.8	FRENTE LATERAL IMÓVEL - RUA JOAQUIM NABUCO - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	6.178,82	0	0,00	-	-	6.178,82
				6.178,82	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
12.9	FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.578,85	-	17.263,08	0,00	-	21.578,85
				21.578,85	0,00	0%	100%
				80,00%	0%	0%	100%
13	FASE 11 - ESTACIONAMENTOS	114.542,64	-	-	-	-	114.542,64
				-	-	-	114.542,64
				-	-	-	-
13.1	ESTACIONAMENTO AOS FUNDOS DO IMÓVEL (área antiga + área a integrar)	32.156,61	0	0,00	-	-	32.156,61
				32.156,61	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
13.2	ESTACIONAMENTO FRENTE (ÁREA ANTIGA + ÁREA A INTEGRAR)	24.791,64	0	0,00	-	-	24.791,64
				24.791,64	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
13.3	FASE 11 - ESTACIONAMENTOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.594,39	-	0,00	-	-	57.594,39
				57.594,39	0,00	0%	100%
				0,00%	-	-	-
14	FASE 12 - PINTURAS EXTERNAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	97.291,39	-	-	5.001,79	5.001,79	92.289,61
				-	5.001,79	5.001,79	92.289,61
				-	5,001,79	5,001,79	92,289,61
14.1	PINTURAS EXTERNAS EM PAREDES	44.874,36	0	0,00	-	-	44.874,36
				44.874,36	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
14.2	PINTURAS EM TUBULAÇÃO APARENTE - TUBULAÇÃO DE INCÊNCIO E CORRIMÃO/GUARDA CORPO DO ESTACIONAMENTO DA 1ª VARA DO TRABALHO	2.237,16	0	0,00	-	-	2.237,16
				2.237,16	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
14.3	PINTURAS EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	28.699,03	0	5.001,79	5.001,79	5.001,79	23.697,24
				28.699,03	5.001,79	5.001,79	23.697,24
				17%	17%	17%	83%
14.4	PINTURAS EM MUROS DE PEDRA	1.380,31	0	0,00	-	-	1.380,31
				1.380,31	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%
14.5	EXTINTORES	4.118,63	0	0,00	-	-	4.118,63
				4.118,63	0,00	0%	100%
				0,00%	0%	0%	100%

14.6	COMUNICAÇÃO VISUAL	908,37			0,00	-	908,37
			0		0%	0%	100%
14.7	DEMOLIÇÃO DO LAVA CAR	15.073,53			0,00	-	15.073,53
			0		0%	0%	100%
	TOTAL PARCIAL	2.681.562,25	108.799,04	250.447,79	154.489,04	263.288,09	2.419.615,41
	TOTAL PARCIAL	4,06%	4,06%	9,34%	5,76%	9,82%	90,23%
	ACUMULADO		108.799,04				
	ACUMULADO		4,06%				

VALOR MATERIAL COM BDI=	62,45%	R\$ 96.481,37
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	37,55%	R\$ 58.007,67
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 154.489,04