

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba

ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro

LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 14	MÊS 14	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	365.121,10	20.243,73	20.243,73	284.146,20	80.974,91
	%	100,00%	5,54%	5,54%	77,82%	22,18%
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período	115.512,91	6.417,38	6.417,38	89.843,37	25.669,53
	%	100,00%	5,56%	5,56%	77,78%	22,22%
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio período	115.512,91	6.417,38	6.417,38	89.843,37	25.669,53
	%	100,00%	5,56%	5,56%	77,78%	22,22%
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	7.408,96	7.408,96	103.725,43	29.635,84
	%	100,00%	5,56%	5,56%	77,78%	22,22%
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02	0,00		734,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL	19.637,07	4.156,26	0,00	15.480,81	4.156,26
	%	100,00%	21,17%	0,00%	78,83%	21,17%
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34			1.919,34	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	2.491,36			2.491,36	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96			7.325,96	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16			3.744,16	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50	3.474,50		0,00	3.474,50
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76	681,76		0,00	681,76
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO	227.980,67	4.456,69	0,00	223.523,99	4.456,68
	%	100,00%	1,95%	0,00%	98,05%	1,95%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95			14.351,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.375,98			5.375,98	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINELIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.963,97	84,71		20.879,26	84,71
	%	100,00%	0,40%	0,00%	99,60%	0,40%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12			6.743,12	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.942,14			22.942,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	11.550,12			11.550,12	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 14		MÊS 14		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	2.074,14			2.061,06		2.074,15		
%	100,00%	50,16%		0,00%	49,84%		50,16%		
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53				14.521,53		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76				34.224,77		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22				4.106,23		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	513,36			20.206,52		513,36		
%	100,00%	2,48%		0,00%	97,52%		2,48%		
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14				13.679,15		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90				3.986,90		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				385,56		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90				3.570,90		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39				8.791,39		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38				3.546,39		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13				559,13		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	1.784,48			3.479,22		1.784,48		
%	100,00%	33,90%		0,00%	66,10%		33,90%		
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56				1.401,56		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
4 FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO	239.546,39	11.361,93	0,00	0,00	228.184,56	11.361,83			
	100,00%	4,74%	0,00%	0,00%	95,26%	4,74%			
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53				14.965,56		-0,03		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
PISOS	4.688,15				4.688,15		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98				19.896,98		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
VERGAS	779,79				779,79		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
ESQUADRIAS	7.836,19				7.836,19		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
FORROS	23.172,73				23.172,73		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48				7.977,48		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
PINTURAS	24.900,48				24.900,48		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81				16.436,87		-0,06		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	1.322,42			2.812,78		1.322,42		
%	100,00%	31,98%		0,00%	68,02%		31,98%		
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53				14.521,53		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76				34.224,76		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22				4.106,22		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	6.315,46			14.404,41		6.315,46		
%	100,00%	30,48%		0,00%	69,52%		30,48%		
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14				13.679,15		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90				3.986,90		0,00		
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%		
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				0,00		385,56		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
		MÊS 14	MÊS 14	ACUMULADO	SALDO
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	3.338,48		1.925,22	3.338,48
	100,00%	63,42%	0,00%	36,58%	63,42%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
5 FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO	232.877,58	8.433,70	0,00	224.443,89	8.433,69
	100,00%	3,62%	0,00%	96,38%	3,62%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57			14.691,57	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PISOS	5.348,74			5.348,74	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
VERGAS	709,53			709,53	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FORROS	20.982,37			20.982,37	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73			6.406,73	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS	22.633,00			22.633,00	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	16.761,78			16.761,78	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	1.813,60		2.321,60	1.813,60
	100,00%	43,86%	0,00%	56,14%	43,86%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,77	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	1.356,39		19.363,48	1.356,39
	100,00%	6,55%	0,00%	93,45%	6,55%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,39	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	5.263,70		0,00	5.263,70
	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 14	MÊS 14	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
6	FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO	235.313,82	74.573,47	60.200,75	220.941,10	14.372,72
	%	100,00%	31,69%	25,58%	93,89%	6,11%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82			14.702,82	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.380,76			5.380,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43	1.728,72	1.728,72	8.020,43	0,00
	%	100,00%	21,55%	21,55%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.921,32	14.912,66	14.912,66	20.921,32	0,00
	%	100,00%	71,28%	71,28%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76	5.723,39	1.197,61	1.907,98	4.525,78
	%	100,00%	88,96%	18,61%	29,66%	70,34%
	PINTURAS	22.698,03	10.409,21	10.409,21	22.698,03	0,00
	%	100,00%	45,86%	45,86%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	19.123,75	817,29	817,29	19.123,75	0,00
	%	100,00%	4,27%	4,27%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	1.813,60		2.321,60	1.813,60
	%	100,00%	43,86%	0,00%	56,14%	43,86%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	1.194,61	1.194,61	14.521,54	0,00
	%	100,00%	8,23%	8,23%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	20.719,87	18.101,17	18.101,17	2.618,70
	%	100,00%	100,00%	87,36%	87,36%	12,64%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	6.935,44	6.935,44	13.679,14	0,00
	%	100,00%	50,70%	50,70%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	150,94		3.419,96	150,94
	%	100,00%	4,23%	0,00%	95,77%	4,23%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	3.110,19	3.110,19	3.546,38	0,00
	%	100,00%	87,70%	87,70%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	559,13	559,13	559,13	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	5.263,70	0,00	0,00	5.263,70
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	1.234,71	1.234,71	1.401,56	0,00
	%	100,00%	88,10%	88,10%	100,00%	0,00%
7	FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO	251.238,86	120.759,17	28.955,48	38.963,19	212.275,67
	%	100,00%	48,07%	11,53%	15,51%	84,49%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60	15.393,60	7.696,99	7.696,99	7.696,61
	%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	PISOS	4.861,02	4.861,02	2.104,50	2.104,50	2.756,52
	%	100,00%	100,00%	43,29%	43,29%	56,71%
	PAREDES E PAINÉIS	20.399,46	20.399,46		0,00	20.399,46
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	779,79	779,79		0,00	779,79
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.912,90	8.912,90		0,00	8.912,90
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	23.160,95	23.160,95		0,00	23.160,95
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09			0,00	8.131,09

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 14	MÊS 14	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		27.521,95			0,00	27.521,95
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		23.185,83			0,00	23.185,83
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	2.481,12	192,78	192,78	3.942,42
	%	100,00%	60,00%	4,66%	4,66%	95,34%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53	10.165,07	7.892,89	7.892,89	6.628,64
	%	100,00%	70,00%	54,35%	54,35%	45,65%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76	17.112,38	6.186,36	6.186,36	28.038,40
	%	100,00%	50,00%	18,08%	18,08%	81,92%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22	1.231,87	924,36	1.347,94	2.758,28
	%	100,00%	30,00%	22,51%	32,83%	67,17%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			0,00	20.719,87
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14	4.103,74	1.115,01	1.115,01	12.564,13
	%	100,00%	30,00%	8,15%	8,15%	91,85%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90		1.912,67	3.986,89	0,00
	%	100,00%		47,97%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56	231,33	192,78	192,78	192,78
	%	100,00%	60,00%	50,00%	50,00%	50,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90	1.785,45	0,00	0,00	3.570,90
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39	1.281,48	236,16	7.746,07	1.045,32
	%	100,00%	14,58%	2,69%	88,11%	11,89%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38	1.063,91	334,12	334,12	3.212,26
	%	100,00%	30,00%	9,42%	9,42%	90,58%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13	0,00		0,00	559,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70	1.579,11		0,00	5.263,70
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56		166,85	166,85	1.234,71
	%	100,00%		11,90%	11,90%	88,10%
8 FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO		240.347,99	5.399,54	0,00	234.948,47	5.399,53
	%	100,00%	2,25%	0,00%	97,75%	2,25%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.734,57			14.734,57	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PISOS		6.746,94			6.746,94	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		19.082,42			19.082,42	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
VERGAS		1.256,77			1.256,77	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		18.666,62			18.666,62	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
FORROS		2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.111,59			6.111,59	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PINTURAS		24.940,23	1.032,81		23.907,42	1.032,81
	%	100,00%	4,14%		95,86%	4,14%
CLIMATIZAÇÃO		27.483,12			27.483,12	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	304,26		3.830,94	304,26
	%	100,00%	7,36%		92,64%	7,36%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,15	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 14	MÊS 14	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%			100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			385,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			559,13	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70	4.062,47		1.201,23	4.062,47
	%	100,00%	77,18%		22,82%	77,18%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
9 FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO		246.973,44	117.572,66	523,59	523,59	246.449,85
	%	100,00%	47,61%	0,21%	0,21%	99,79%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.701,92	14.701,92		0,00	14.701,92
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PISOS		5.378,21	5.378,21		0,00	5.378,21
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17	18.431,17		0,00	18.431,17
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS		709,53	709,53		0,00	709,53
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS		8.020,43	8.020,43		0,00	8.020,43
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FORROS		20.844,88	20.844,88		0,00	20.844,88
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.539,15			0,00	6.539,15
	%	100,00%			0,00%	100,00%
PINTURAS		23.215,54			0,00	23.215,54
	%	100,00%			0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		30.240,35			0,00	30.240,35
	%	100,00%			0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	2.481,12		0,00	4.135,20
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53	10.165,07		0,00	14.521,53
	%	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76	17.112,38		0,00	34.224,76
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22	1.231,87		0,00	4.106,22
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87	6.215,96		0,00	20.719,87
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14	4.103,74		0,00	13.679,14
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90	0,00	523,59	523,59	3.463,31
	%	100,00%	0,00%	13,13%	13,13%	86,87%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56	231,33		0,00	385,56
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90	1.785,45		0,00	3.570,90
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39	3.516,56		0,00	8.791,39
	%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38	1.063,91		0,00	3.546,38
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 14	MÊS 14	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	1.579,11		0,00	5.263,70
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
10	FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO	240.529,89	7.124,14	0,00	233.405,74	7.124,15
	%	100,00%	2,96%	0,00%	97,04%	2,96%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25			14.883,25	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	6.314,86			6.314,86	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.088,41			20.088,41	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	1.382,23			1.382,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	18.126,18	1.074,63		17.051,55	1.074,63
	%	100,00%	5,93%	0,00%	94,07%	5,93%
	FORROS	2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88			5.872,88	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	25.201,07	1.032,91		24.168,16	1.032,91
	%	100,00%	4,10%	0,00%	95,90%	4,10%
	CLIMATIZAÇÃO	27.335,28			27.335,28	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	2.109,96		2.025,24	2.109,96
	%	100,00%	51,02%	0,00%	48,98%	51,02%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	1.984,46		1.586,44	1.984,46
	%	100,00%	55,57%	0,00%	44,43%	55,57%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	922,19		4.341,51	922,19
	%	100,00%	17,52%	0,00%	82,48%	17,52%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
11	FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO	245.917,52	0,00	0,00	0,00	245.917,52
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85			0,00	13.304,85
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	3.559,77			0,00	3.559,77
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	14.835,58			0,00	14.835,58
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	460,15			0,00	460,15

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 14		MÊS 14		ACUMULADO		SALDO	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
ESQUADRIAS	10.788,99					0,00		10.788,99	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
FORROS	23.763,76					0,00		23.763,76	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS	8.171,88					0,00		8.171,88	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
PINTURAS	23.211,55					0,00		23.211,55	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
CLIMATIZAÇÃO	28.928,73					0,00		28.928,73	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					0,00		4.135,20	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					0,00		14.521,53	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					0,00		34.224,76	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					0,00		4.106,22	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					0,00		20.719,87	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					0,00		13.679,14	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					0,00		3.986,90	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					0,00		385,56	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					0,00		3.570,90	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					0,00		8.791,39	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					0,00		3.546,38	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					0,00		559,13	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					0,00		5.263,70	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					0,00		1.401,56	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
12 FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO	250.361,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.361,15	100,00%
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.756,30					0,00		14.756,30	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
PISOS	5.319,26					0,00		5.319,26	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17					0,00		18.431,17	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
VERGAS	709,53					0,00		709,53	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
ESQUADRIAS	15.000,23					0,00		15.000,23	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
FORROS	19.439,40					0,00		19.439,40	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.271,08					0,00		6.271,08	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
PINTURAS	22.534,80					0,00		22.534,80	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
CLIMATIZAÇÃO	29.007,12					0,00		29.007,12	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					0,00		4.135,20	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					0,00		14.521,53	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					0,00		34.224,76	
%	100,00%			0,00%		0,00%		100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 14		MÊS 14		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					0,00		4.106,22	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					0,00		20.719,87	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					0,00		13.679,14	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					0,00		3.986,90	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					0,00		385,56	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					0,00		3.570,90	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					0,00		8.791,39	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					0,00		3.546,38	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					0,00		559,13	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					0,00		5.263,70	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					0,00		1.401,56	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
13 CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO	310.128,85		97.872,35		30.544,94		178.672,84		131.456,01
%	100,00%		31,56%		9,85%		57,61%		42,39%
PRUMADAS DE DRENO	5.319,65					5.319,65		0,00	
%	100,00%					100,00%		0,00%	
TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63					11.716,83		31.778,79	
%	100,00%					26,94%		73,06%	
GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49					0,00		3.759,49	
%	100,00%					0,00%		100,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO									
FRENTE VM400	87.001,07	48.292,94		0,00		38.708,13		48.292,94	
%	100,00%	55,51%		0,00%		44,49%		55,51%	
LATERAL DIREITA VM362	34.724,50	34.724,50		0,00		0,00		34.724,50	
%	100,00%	100,00%		0,00%		0,00%		100,00%	
FUNDOS VM400	41.052,04	5.377,25		0,00		35.674,79		5.377,25	
%	100,00%	13,10%		0,00%		86,90%		13,10%	
COBERTURA VM362	94.776,47	9.477,65		30.544,94		87.253,44		7.523,03	
%	100,00%	10,00%		32,23%		92,06%		7,94%	
14 PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48		0,00		0,00		1.624,48		0,00
%	100,00%		0,00%		0,00%		100,00%		0,00%
PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48					1.624,48		0,00	
%	100,00%					100,00%		0,00%	
15 SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55		0,00		0,00		16.308,89		6.306,66
%	100,00%		0,00%		0,00%		72,11%		27,89%
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55					16.308,89		6.306,66	
%	100,00%					72,11%		27,89%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 14	MÊS 14	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
16	SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO	132.223,07	34.175,51	0,00	98.047,56	34.175,51
	%	100,00%	25,85%	0,00%	74,15%	25,85%
	FASE 01	17.696,24			17.696,24	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 02	16.048,49			16.048,49	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 03	16.628,87			16.628,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 04	14.962,27			14.962,27	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 05	17.653,92			17.653,92	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 06	15.057,77			15.057,77	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 07	17.673,71	17.673,71		0,00	17.673,71
	%	100,00%	100,00%		0,00%	100,00%
	MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80			0,00	16.501,80
	%	100,00%	16.501,80 100,00%		0,00%	100,00%
17	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	0,00	6.486,65	42.413,69	46.709,51
	%	100,00%	0,00%	7,28%	47,59%	52,41%
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20		6.486,65	42.413,69	46.709,51
	%	100,00%		7,28%	47,59%	52,41%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	0,00	0,00	0,00	804,66
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66			0,00	804,66
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
19	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	0,00	763,44	3.817,25	3.817,27
	%	100,00%		10,00%	50,00%	50,00%
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52		763,44	3.817,25	3.817,27
	%	100,00%		10,00%	50,00%	50,00%
TOTAL PARCIAL (R\$)		3.359.999,81	506.129,13	147.718,57	2.045.446,24	1.314.553,57
TOTAL PARCIAL (%)		100,00%	15,06%	4,40%	60,88%	39,12%

VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 70.446,99
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 77.271,58
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 147.718,57