

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 23		MÊS 23		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	369.901,24	2,16%	8.003,45	2,16%	8.003,45	93,51%	345.890,86	6,49%	24.010,38
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	142.206,30	2,07%	2.940,12	2,07%	2.940,12	93,80%	133.385,93	6,20%	8.820,37
	Engenheiro electricista	85.147,74	2,50%	2.128,69	2,50%	2.128,69	92,50%	78.761,67	7,50%	6.386,07
	Mestre de Obras	141.941,10	2,07%	2.934,64	2,07%	2.934,64	93,80%	133.137,16	6,20%	8.803,94
	Placa de Obra	606,10	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	606,10	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	102.516,91	8,45%	8.659,85	8,45%	8.659,85	99,65%	102.162,25	0,35%	354,66
	Caçambas - remoção de entulhos	7.093,20	0,00%	0,00	0,00%		95,00%	6.738,54	5,00%	354,66
	Ligações de água e esgoto	2.071,76	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	2.071,76	0,00%	0,00
	Instalações Provisórias	50.074,75	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	50.074,75	0,00%	0,00
	Locação de Obra + Tapume	33.468,35	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	33.468,35	0,00%	0,00
	Demolições calçada e cerca	9.808,85	88,29%	8.659,85	88,29%	8.659,85	100,00%	9.808,85	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	44.590,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	44.590,58	0,00%	0,00
	Remoção da camada vegetal	7.512,79	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	7.512,79	0,00%	0,00
	Escavações	17.683,92	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	17.683,92	0,00%	0,00
	Reaterro compactado	19.393,87	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	19.393,87	0,00%	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA	99.665,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	99.665,27	0,00%	0,00
	Estacas - Fórum	43.820,41	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	43.820,41	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	25.502,69	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	25.502,69	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	25.764,77	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	25.764,77	0,00%	0,00

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 23		MÊS 23		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Estacas, blocos e baldrames -Reservatório de incêndio	4.577,40	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	4.577,40	0,00%	0,00
5 SUPRA-ESTRUTURA	275.605,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	275.605,01	0,00%	0,00
Pilares - Fórum	30.237,77	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	30.237,77	0,00%	0,00
Vigas - Fórum	74.602,00	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	74.602,00	0,00%	0,00
Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	9.541,38	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	9.541,38	0,00%	0,00
Vergas	9.585,68	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	9.585,68	0,00%	0,00
Lajes - Fórum	142.333,35	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	142.333,35	0,00%	0,00
Pilares, Vigas e Lajes - Reservatório de incêndio	9.304,83	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	9.304,83	0,00%	0,00
6 PAREDES E PAINÉIS	282.102,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	282.102,82	0,00%	0,00
Alvenarias Fechamento Externo/interna	154.687,96	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	154.687,96	0,00%	0,00
Alvenarias Platibanda e Cx D'Água	55.214,62	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	55.214,62	0,00%	0,00
Divisórias Fórum	72.200,24	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	72.200,24	0,00%	0,00
7 ESQUADRIAS	562.959,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	49,36%	277.849,67	50,64%	285.109,35
Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	113.248,80	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	113.248,80
Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	42.845,07	0,00%	0,00	0,00%		93,20%	39.932,98	6,80%	2.912,09
Portas de Alumínio - Fórum	44.092,21	0,00%	0,00	0,00%		11,58%	5.104,77	88,42%	38.987,44
Janelas em alumínio- Fórum	39.180,94	0,00%	0,00	0,00%		80,00%	31.344,75	20,00%	7.836,19
Janelas Especiais	252.241,69	0,00%	0,00	0,00%		55,00%	138.732,93	45,00%	113.508,76

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 23		MÊS 23		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
	71.350,31	0,00%	0,00	0,00%		87,92%	62.734,24	12,08%	8.616,07
8	COBERTURA	0,80%	2.643,57	0,80%	2.643,57	100,00%	332.169,85	0,00%	0,00
	146.633,89	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	146.633,89	0,00%	0,00
	161.198,11	1,58%	2.540,58	1,58%	2.540,58	100,00%	161.198,11	0,00%	0,00
	24.337,85	0,42%	102,99	0,42%	102,99	100,00%	24.337,85	0,00%	0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	65,35%	10.666,03	34,65%	5.655,68
	10.666,03	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	10.666,03	0,00%	0,00
	5.655,68	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	5.655,68
10	FORRO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	115.169,71	0,00%	0,00
	115.169,71	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	115.169,71	0,00%	0,00
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	79.319,43	0,00%	0,00
	5.341,07	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	5.341,07	0,00%	0,00
	46.336,65	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	46.336,65	0,00%	0,00
	27.070,43	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	27.070,43	0,00%	0,00
	571,28	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	571,28	0,00%	0,00
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.415,63	0,00%	0,00
	10.407,48	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	10.407,48	0,00%	0,00
	36.008,15	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	36.008,15	0,00%	0,00
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,85%	146.037,25	0,15%	219,83
	65.569,73	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	65.569,73	0,00%	0,00

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 23		MÊS 23		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Revestimentos de piso - Fórum	72.979,69	0,00%	0,00	0,00%		99,70%	72.759,86	0,30%	219,83
Piso hall - Basalto	2.578,79	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	2.578,79	0,00%	0,00
Canaletas de concreto - site	5.128,87	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	5.128,87	0,00%	0,00
14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	28.865,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,55%	9.683,28	66,45%	19.182,19
Peitoril e Soleiras - Fórum	9.683,28	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	9.683,28	0,00%	0,00
Rodapés - Fórum	19.182,19	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	19.182,19
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	126.023,45	0,21%	258,40	3,75%	4.725,40	84,12%	106.011,91	15,88%	20.011,54
Água fria - pontos e distribuição	5.154,20	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	5.154,20	0,00%	0,00
Água fria - registros e reservatório	3.098,08	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	3.098,08	0,00%	0,00
Esgoto - pontos e distribuição	17.782,80	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	17.782,80	0,00%	0,00
Esgoto -Caixas	2.563,35	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	2.563,35	0,00%	0,00
Drenagem - rede	29.597,73	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	29.597,73	0,00%	0,00
Drenagem - caixas e canaletas	7.244,22	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	7.244,22	0,00%	0,00
Sistema de aproveitamento -tubos e reserv.	8.081,40	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	8.081,40	0,00%	0,00
Sistema de aproveitamento -registros, torneiras, bombas, etc	1.439,54	17,95%	258,40	0,00%		82,05%	1.181,17	17,95%	258,37
Louças	21.225,54	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	21.225,54	0,00%	0,00
Metais	29.836,59	0,00%	0,00	15,84%	4.725,40	33,80%	10.083,42	66,20%	19.753,17
16 CLIMATIZAÇÃO	203.632,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,04%	53.023,88	73,96%	150.608,66
Drenos	5.711,11	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	5.711,11	0,00%	0,00

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 23		MÊS 23		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
Redes	74.132,99	0,00%	0,00	0,00%		63,82%	47.312,77	36,18%	26.820,22	
Equipamentos	123.788,44	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	123.788,44	
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	33.715,92	28,04%	9.454,62	21,22%	7.153,07	91,92%	30.990,35	8,08%	2.725,57
	Instalações de tubulação prevenção de incêndio	12.257,42	0,00%	0,00	3,46%	423,65	100,00%	12.257,42	0,00%	0,00
	Instalações de Hidrantes, bombas e acessórios	21.458,50	44,06%	9.454,62	31,36%	6.729,42	87,30%	18.732,93	12,70%	2.725,57
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	365.389,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,55%	330.873,71	9,45%	34.515,48
	Paisagismo	11.201,71	0,00%	0,00	0,00%		71,90%	8.053,52	28,10%	3.148,19
	Estacionamento pavimentado	132.303,69	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	132.303,69	0,00%	0,00
	Calçadas internas	20.145,18	0,00%	0,00	0,00%		91,48%	18.429,82	8,52%	1.715,36
	Calçada e grama externa - passeio	29.651,93	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	29.651,93
	Gradil fechamento do terreno	91.905,10	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	91.905,10	0,00%	0,00
	Muro de fechamento do terreno	80.181,58	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	80.181,58	0,00%	0,00
19	PINTURAS	123.651,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	82,33%	101.807,53	17,67%	21.843,73
	Pintura em muros	8.397,59	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	8.397,59	0,00%	0,00
	Pintura em paredes internas	29.562,03	0,00%	0,00	0,00%		88,25%	26.088,53	11,75%	3.473,50
	Pintura em paredes externas -textura	21.882,80	0,00%	0,00	0,00%		95,00%	20.787,60	5,00%	1.095,20
	Pintura em esquadria de madeira	8.107,59	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	8.107,59
	Pintura metálica em estrutura cobertura e gradil	55.537,05	0,00%	0,00	0,00%		83,79%	46.533,81	16,21%	9.003,24

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 23		MÊS 23		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
Pintura em piso	164,20	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	164,20	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.002,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	92,82%	8.355,71	7,18%	646,46
Mastros para bandeira	3.759,21	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	3.759,21	0,00%	0,00	
Banco de Concreto + bicicletário	3.932,29	0,00%	0,00	0,00%		86,99%	3.420,85	13,01%	511,44	
Escada Marinheiro	1.310,67	0,00%	0,00	0,00%		89,70%	1.175,65	10,30%	135,02	
21	LIMPEZA DA OBRA	3.422,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.422,18
Limpeza final da obra	3.422,18	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	3.422,18	
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	491.892,13	0,00%	0,00	0,09%	453,21	74,03%	364.134,39	25,97%	127.757,74
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	788,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	788,76	0,00%	0,00	
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	37.958,18	0,00%	0,00	1,19%	453,21	31,82%	12.079,53	68,18%	25.878,65	
INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	34.817,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	96,41%	33.565,90	3,59%	1.251,32	
INFRAESTRUTURA INTERNA	47.918,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	47.918,80	0,00%	0,00	
CABEAMENTO ELÉTRICO	177.163,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	85,96%	152.285,82	14,04%	24.877,98	
INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	12.561,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,86%	11.413,14	9,14%	1.148,28	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E CAIXAS DE PISO DO AUDITÓRIO	32.815,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,11%	363,09	98,89%	32.452,72	
ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	85.206,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	91,82%	78.233,80	8,18%	6.972,39	
ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	25.525,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,27%	1.089,77	95,73%	24.435,81	
QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES	37.136,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	71,08%	26.395,77	28,92%	10.740,58	

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 23		MÊS 23		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.910,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,25%	28.489,76	4,75%	1.420,85
	ATERRAMENTO	16.345,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.345,98	0,00%	0,00
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	11.839,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.839,25	0,00%	0,00
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.725,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,65%	304,53	82,35%	1.420,85
24	ALARME DE INCÊNDIO	9.432,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	82,95%	7.824,04	17,05%	1.608,66
	INFRAESTRUTURA	1.998,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.998,13	0,00%	0,00
	EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	78,36%	5.825,90	21,64%	1.608,66
25	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	101.630,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	61,91%	62.919,17	38,09%	38.711,07
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.605,99	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	96,88%	9.998,09	3,12%	321,97
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	88,49%	32.182,28	11,51%	4.187,70
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	78,83%	6.132,80	21,17%	1.647,24
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	525,06
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.136,64
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.892,47
26	1º TERMO ADITIVO	-33.501,46	0,16%	-52,35	0,16%	-52,35	99,53%	-33.344,42	0,47%	-157,04
	Engenheiro eletricista	-2.093,98	2,50%	-52,35	2,50%	-52,35	92,50%	-1.936,94	7,50%	-157,04
	Alvenarias Fechamento Externo/interna	-10.629,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-10.629,65	0,00%	0,00

OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**

ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**

LOCAL: **APUCARANA/PR**

ÁREA(m²): **1.506,56**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 23		MÊS 23		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Alvenarias Platibanda e Cx D'Água	-18.492,73	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	-18.492,73	0,00%	0,00
Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	-2.285,10	0,00%	0,00
27 2º TERMO ADITIVO	22.266,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.266,17	0,00%	0,00
Estacas - Fórum	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	21.785,54	0,00%	0,00
Blocos - Fórum	480,63	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	480,63	0,00%	0,00
28 3º TERMO ADITIVO	69.429,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.429,46	0,00%	0,00
Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	2.439,51	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	2.439,51	0,00%	0,00
Alvenarias Platibanda e Cx D'Água	14.587,63	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	14.587,63	0,00%	0,00
Chapisco - Fórum + reserv.	4.361,66	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	4.361,66	0,00%	0,00
Emboço - Fórum + reserv.	15.100,50	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	15.100,50	0,00%	0,00
Estrutura de Cobertura - Fórum +Reservatório	26.585,11	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	26.585,11	0,00%	0,00
Pintura em paredes externas -textura	6.355,05	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	6.355,05	0,00%	0,00
29 4º TERMO ADITIVO	112.612,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	81,19%	91.429,24	18,81%	21.183,61
Ajustes no projeto de fundações e estruturas - reservatório de incêndio	4.338,67	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	4.338,67	0,00%	0,00
Revisão do projeto de drenagem	23.794,26	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	23.794,26	0,00%	0,00
Adequações no projeto elétrico	83.728,70	0,00%	0,00	0,00%		75,02%	62.816,31	24,98%	20.912,39
Forro cortineiro - sanca	480,01	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	480,01	0,00%	0,00
Ajuste tipo de extintor	271,22	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	271,22

