

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA																												
ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná																												
LOCAL: Apucarana/PR																												
ÁREA(m²): 1.506,56																												
		CRONOGRAMA VIGENTE																										
		ALTERADO NA 23ª MEDIÇÃO																										
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		
VALOR TOTAL (R\$)		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
	EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	101.630,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,92%	7.029,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,41%	1.431,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,45%	455,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	48,12%	7.029,07	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,12%	455,98	0,00	0,00	0,00
	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,87%	1.431,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1ª TERMO ADITIVO	-33.501,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,82%	-2.285,10	0,31%	-104,70	8,24%	-2.762,11	0,00%	0,00	14,27%	-4.780,15	2,31%	-772,24	49,18%	-16.476,31	8,47%	-2.838,65	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70
	Engenheiro eletricista	-2.093,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	0,00%	0,00	10,00%	-209,40	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70
	Alvenarias Fechamento Externo/Interna	-10.629,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	-2.657,41	0,00%	0,00	43,00%	-4.570,75	6,28%	-667,54	0,00%	0,00	25,72%	-2.733,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Alvenarias Plátibanda e Cx D'Água	-18.492,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	88,53%	-16.371,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27	2ª TERMO ADITIVO	22.266,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.266,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Estacas - Fórum	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	480,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28	3ª TERMO ADITIVO	69.429,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	34,46%	23.936,66	56,39%	39.147,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Estrutura das Plátibandas - Fórum (pav cobertura)	2.439,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.439,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Alvenarias Plátibanda e Cx D'Água	14.587,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.587,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Chapisco - Fórum + Reserv.	4.361,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.361,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Emboço - Fórum + Reserv.	15.100,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.100,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Estrutura de Cobertura - Fórum + Reservatório	26.585,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,00%	23.936,66	10,00%	2.658,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Pintura em paredes externas -textura	6.355,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29	4ª TERMO ADITIVO	112.612,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Ajuste no projeto de fundações e estruturas - reservatório de inêndio	4.338,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Revisão do projeto de drenagem	23.794,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Adequações no projeto elétrico	83.728,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Forro cortineiro - sanca	480,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Ajuste tipo de extintor	271,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (R\$)		4.170.369,14	2,55%	106.361,99	2,14%	89.048,10	1,93%	80.640,76	2,09%	87.107,25	2,53%	105.401,60	4,99%	208.196,62	3,72%	155.197,70	4,82%	200.885,86	4,96%	206.695,09	1,90%	79.294,90	5,12%	213.580,53	2,70%	112.793,81	8,04%	335.491,02

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
 ENDEREÇO: Avenida Central do Paraná
 LOCAL: Apucarana/PR
 ÁREA(M²): 1.506,56

**CRONOGRAMA VIGENTE
 ALTERADO NA 23ª MEDIÇÃO**

	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		MÊS 25		MÊS 26		
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO	7.434,56		0,00		0,00		0,00		0,00	62,02%	4.611,04	0,00%	0,00	15,51%	1.152,76	0,84%	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64%	1.608,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	101.630,24	3,06%	3.114,76	0,29%	299,51	1,26%	1.276,16	23,52%	23.899,61	0,93%	945,72	8,56%	8.695,15	6,35%	6.456,52	9,17%	9.315,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,06%	6.156,91	0,00%	0,00	32,03%	32.554,14	
INFRAESTRUTURA EXTERNA	14.605,99		0,00		0,00		0,00		0,00	42,98%	6.146,76	6,67%	974,19	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA INTERNA	10.320,07	30,18%	3.114,76	2,90%	299,51	12,37%	1.276,16	14,20%	1.464,94	2,88%	297,01	8,98%	926,61	9,44%	973,76	2,07%	213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12%	321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	36.369,98		0,00		0,00		0,00	61,68%	22.434,65	1,78%	648,71	4,46%	1.621,78	12,40%	4.508,63	8,16%	2.968,51	0,00	0,00	0,00	11,51%	4.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	7.780,04		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	78,83%	6.132,80	0,00	0,00	21,17%	1.647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	525,06	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	525,06		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	525,06			
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.136,64		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	28.136,64			
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.892,47		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.892,47			
26 1º TERMO ADITIVO	-33.501,46	6,64%	-2.225,82	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,31%	-104,70	0,16%	-52,35	0,16%	-52,35	0,16%	-52,35	0,16%	-52,35	0,16%	-52,35	
Engenheiro eletricitista	-2.093,98	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	5,00%	-104,70	2,50%	-52,35	2,50%	-52,35	2,50%	-52,35	2,50%	-52,35			
Alvenarias Fechamento Externo/interna	-10.629,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Alvenarias Plátibanda e Cx D'Água	-18.492,73	11,47%	-2.121,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Muro de fechamento do terreno	-2.285,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
27 2º TERMO ADITIVO	22.266,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Estacas - Fórum	21.785,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Blocos - Fórum	480,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
28 3º TERMO ADITIVO	69.429,46	0,00%	0,00	9,15%	6.355,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Estrutura das Plátibandas - Fórum (pav cobertura)	2.439,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Alvenarias Plátibanda e Cx D'Água	14.587,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Chapisco - Fórum + Reserv.	4.361,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Emboço - Fórum + Reserv.	15.100,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Estrutura de Cobertura - Fórum + Reservatório	26.585,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Pintura em paredes externas -textura	6.355,05	0,00%	0,00	100,00%	6.355,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
29 4º TERMO ADITIVO	112.612,86	0,00%	0,00	53,42%	60.162,94	10,45%	11.768,69	0,00%	0,00	3,15%	3.544,34	10,68%	12.032,34	0,00%	0,00	3,48%	3.920,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,57%	20.912,39	0,00%	0,00	0,24%	271,22	
Ajuste no projeto de fundações e estruturas - reservatório de incluído	4.338,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	61,04%	2.648,41	38,96%	1.690,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Revisão do projeto de drenagem	23.794,26	0,00%	0,00	81,77%	19.457,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,77%	895,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,46%	3.440,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Adequações no projeto elétrico	83.728,70	0,00%	0,00	48,62%	40.705,53	14,06%	11.768,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,35%	10.342,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	24,98%	20.912,39	0,00%	0,00	0,00%		
Forro cortiúdo - sanca	480,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Ajuste tipo de extintor	271,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	271,22			
TOTAL (R\$)	4.170.369,14	3,49%	145.583,15	4,20%	175.191,38	3,52%	146.823,48	4,64%	193.430,32	4,06%	169.160,73	4,13%	172.278,58	4,88%	203.387,39	2,94%	122.695,74	1,70%	70.706,43	0,76%	31.586,19	5,62%	234.506,03	6,09%	254.124,25	6,48%	270.200,26	