

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba

ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro

LOCAL: Curitiba/PR

1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 16		MÊS 16		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
		365.121,10	20.243,73	5,54%	20.243,73	5,54%	324.633,65	88,91%	40.487,45	11,09%
	%	100,00%								
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio periodo	115.512,91	6.417,38	5,56%	6.417,38	5,56%	102.678,14	88,89%	12.834,77	11,11%
	%	100,00%								
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio periodo	115.512,91	6.417,38	5,56%	6.417,38	5,56%	102.678,14	88,89%	12.834,77	11,11%
	%	100,00%								
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	7.408,96	5,56%	7.408,96	5,56%	118.543,35	88,89%	14.817,92	11,11%
	%	100,00%								
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02	0,00	0,00%		0,00%	734,02	100,00%	0,00	0,00%
	%	100,00%								
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL</b>	<b>19.637,07</b>	<b>4.156,26</b>	<b>21,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15.480,81</b>	<b>78,83%</b>	<b>4.156,26</b>	<b>21,17%</b>
	%	100,00%								
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34				0,00%	1.919,34	100,00%	0,00	0,00%
	%	100,00%								
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	2.491,36				0,00%	2.491,36	100,00%	0,00	0,00%
	%	100,00%								
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96				0,00%	7.325,96	100,00%	0,00	0,00%
	%	100,00%								
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16				0,00%	3.744,16	100,00%	0,00	0,00%
	%	100,00%								
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50	3.474,50	100,00%		0,00%	0,00	0,00%	3.474,50	100,00%
	%	100,00%								
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76	681,76	100,00%		0,00%	0,00	0,00%	681,76	100,00%
	%	100,00%								
<b>3</b>	<b>FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>227.980,67</b>	<b>84,71</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>227.895,98</b>	<b>99,96%</b>	<b>84,69</b>	<b>0,04%</b>
	%	100,00%								
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95				0,00%	14.351,95	100,00%	0,00	0,00%
	%	100,00%								
	PISOS	5.375,98				0,00%	5.375,98	100,00%	0,00	0,00%
	%	100,00%								
	PAREDES E PAINELIS	18.431,17				0,00%	18.431,17	100,00%	0,00	0,00%
	%	100,00%								
	VERGAS	709,53				0,00%	709,53	100,00%	0,00	0,00%
	%	100,00%								
	ESQUADRIAS	8.020,43				0,00%	8.020,43	100,00%	0,00	0,00%
	%	100,00%								
	FORROS	20.963,97	84,71	0,40%		0,00%	20.879,26	99,60%	84,71	0,40%
	%	100,00%								
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12				0,00%	6.743,12	100,00%	0,00	0,00%
	%	100,00%								
	PINTURAS	22.942,14				0,00%	22.942,14	100,00%	0,00	0,00%
	%	100,00%								
	CLIMATIZAÇÃO	11.550,12				0,00%	11.550,12	100,00%	0,00	0,00%
	%	100,00%								
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					0,00%				

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 16		MÊS 16		ACUMULADO		SALDO	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					4.135,21		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					14.521,53		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					34.224,77		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					4.106,23		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					20.719,88		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					13.679,15		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					3.986,90		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					385,56		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					3.570,90		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					8.791,39		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					3.546,39		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					559,13		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					5.263,70		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					1.401,56		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
<b>4 FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>239.546,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.546,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53					14.965,56		-0,03	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
PISOS	4.688,15					4.688,15		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98					19.896,98		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
VERGAS	779,79					779,79		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
ESQUADRIAS	7.836,19					7.836,19		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
FORROS	23.172,73					23.172,73		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48					7.977,48		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
PINTURAS	24.900,48					24.900,48		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81					16.436,87		-0,06	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					4.135,20		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					14.521,53		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					34.224,76		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					4.106,22		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					20.719,87		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					13.679,15		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					3.986,90		0,00	
%	100,00%				0,00%	100,00%		0,00%	
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					385,56		0,00	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 16	MÊS 16	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>232.877,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.877,58</b>	<b>0,00</b>
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57			14.691,57	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.348,74			5.348,74	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.982,37			20.982,37	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73			6.406,73	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.633,00			22.633,00	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	16.761,78			16.761,78	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,77	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 16	MÊS 16	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
<b>6</b>	<b>FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>235.313,82</b>	<b>1.508,59</b>	<b>0,00</b>	<b>230.788,04</b>	<b>4.525,78</b>
	%	100,00%	0,64%	0,00%	98,08%	1,92%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82			14.702,82	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.380,76			5.380,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.921,32			20.921,32	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76	1.508,59		1.907,98	4.525,78
	%	100,00%	23,45%	0,00%	29,66%	70,34%
	PINTURAS	22.698,03			22.698,03	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	19.123,75			19.123,75	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,54	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
<b>7</b>	<b>FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>251.238,86</b>	<b>105.727,97</b>	<b>101.927,21</b>	<b>247.438,09</b>	<b>3.800,77</b>
	%	100,00%	42,08%	40,57%	98,49%	1,51%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60			15.393,60	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	4.861,02			4.861,02	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.399,46	10.199,73	10.199,73	20.399,46	0,00
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	779,79	389,90	389,90	779,79	0,00
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.912,90	4.456,45	4.456,45	8.912,90	0,00
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	23.160,95	11.580,48	11.580,48	23.160,95	0,00
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09	4.065,55	4.065,55	8.131,09	0,00

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 16	MÊS 16	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS		27.521,95	14.405,68	13.116,26	26.232,53	1.289,42
	%	100,00%	52,34%	47,66%	95,31%	4,69%
CLIMATIZAÇÃO		23.185,83	12.223,43	9.712,10	20.674,50	2.511,33
	%	100,00%	52,72%	41,89%	89,17%	10,83%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53	3.528,16	3.528,16	14.521,53	0,00
	%	100,00%	24,30%	24,30%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76	17.112,37	17.112,37	34.224,76	0,00
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22	2.053,11	2.053,11	4.106,22	0,00
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87	9.629,55	9.629,55	20.719,87	0,00
	%	100,00%	46,47%	46,47%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14	7.867,40	7.867,40	13.679,15	0,00
	%	100,00%	57,51%	57,51%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,89	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90	1.785,45	1.785,45	3.570,90	0,00
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39	1.045,32	1.045,32	8.791,39	0,00
	%	100,00%	11,89%	11,89%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38	1.773,19	1.773,19	3.546,38	0,00
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13	279,57	279,57	559,13	0,00
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70	2.631,85	2.631,85	5.263,70	0,00
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56	700,78	700,78	1.401,56	0,00
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
<b>8 FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO</b>		<b>240.347,99</b>	<b>1.032,81</b>	<b>0,00</b>	<b>239.315,20</b>	<b>1.032,80</b>
	%	<b>100,00%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,43%</b>
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.734,57			14.734,57	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PISOS		6.746,94			6.746,94	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		19.082,42			19.082,42	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
VERGAS		1.256,77			1.256,77	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		18.666,62			18.666,62	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
FORROS		2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.111,59			6.111,59	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PINTURAS		24.940,23	1.032,81		23.907,42	1.032,81
	%	100,00%	4,14%		95,86%	4,14%
CLIMATIZAÇÃO		27.483,12			27.483,12	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,15	0,00

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 16	MÊS 16	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%			100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			385,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			559,13	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
<b>9 FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO</b>		<b>246.973,44</b>	<b>67.130,11</b>	<b>129.301,28</b>	<b>244.632,07</b>	<b>2.341,37</b>
	%	<b>100,00%</b>	<b>27,18%</b>	<b>52,35%</b>	<b>99,05%</b>	<b>0,95%</b>
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.701,92			14.701,92	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PISOS		5.378,21			5.378,21	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
VERGAS		709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		8.020,43	4.010,21	8.020,43	8.020,43	0,00
	%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%
FORROS		20.844,88	10.422,44	20.844,88	20.844,88	0,00
	%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.539,15	3.269,57	6.539,15	6.539,15	0,00
	%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS		23.215,54	11.607,77	23.215,54	23.215,54	0,00
	%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO		30.240,35	14.390,83	26.825,85	28.284,55	1.955,80
	%	100,00%	47,59%	88,71%	93,53%	6,47%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20		0,00	4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53		0,00	14.521,52	0,01
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76		0,00	34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22	109,77	109,77	4.106,22	0,00
	%	100,00%	2,67%	2,67%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87	10.359,94	20.719,87	20.719,87	0,00
	%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14	6.839,57	13.679,15	13.679,14	0,00
	%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90	410,29	410,29	3.986,90	0,00
	%	100,00%	10,29%	10,29%	100,00%	0,00%
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56	385,56	0,00	0,00	385,56
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90	1.001,03	1.001,03	3.570,90	0,00
	%	100,00%	28,03%	28,03%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39		0,00	8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38	710,94	710,94	3.546,39	0,00
	%	100,00%	20,05%	20,05%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13	279,57	559,13	559,13	0,00
	%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba

ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro

LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 16	MÊS 16	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	2.631,85	5.263,70	5.263,70	0,00
	%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	700,78	1.401,55	1.401,55	0,00
	%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>10</b>	<b>FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>240.529,89</b>	<b>1.032,91</b>	<b>0,00</b>	<b>239.496,98</b>	<b>1.032,91</b>
	%	100,00%	0,43%	0,00%	99,57%	0,43%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25			14.883,25	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	6.314,86			6.314,86	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.088,41			20.088,41	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	1.382,23			1.382,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	18.126,18			18.126,18	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88			5.872,88	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	25.201,07	1.032,91		24.168,16	1.032,91
	%	100,00%	4,10%	0,00%	95,90%	4,10%
	CLIMATIZAÇÃO	27.335,28			27.335,28	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
<b>11</b>	<b>FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>245.917,52</b>	<b>141.131,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.917,52</b>
	%	100,00%	57,39%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85	13.304,85		0,00	13.304,85
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	3.559,77	3.559,77		0,00	3.559,77
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	14.835,58	14.835,58		0,00	14.835,58
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	460,15	460,15		0,00	460,15

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 16	MÊS 16	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS		10.788,99	6.473,40		0,00	10.788,99
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FORROS		23.763,76	14.258,26		0,00	23.763,76
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		8.171,88	4.903,13		0,00	8.171,88
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		23.211,55	9.284,62		0,00	23.211,55
	%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		28.928,73	17.357,24		0,00	28.928,73
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	1.654,08		0,00	4.135,20
	%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53	5.808,61		0,00	14.521,53
	%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76	10.267,43		0,00	34.224,76
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22	2.053,11		0,00	4.106,22
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87	10.359,94		0,00	20.719,87
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14	6.839,57		0,00	13.679,14
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90	2.790,83		0,00	3.986,90
	%	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56	154,22		0,00	385,56
	%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90	1.785,45		0,00	3.570,90
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39	5.274,84		0,00	8.791,39
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38	2.482,47		0,00	3.546,38
	%	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13	559,13		0,00	559,13
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70	5.263,70		0,00	5.263,70
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56	1.401,56		0,00	1.401,56
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>12</b>	<b>FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>250.361,15</b>	<b>61.551,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.361,15</b>
	%	<b>100,00%</b>	<b>24,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.756,30	14.756,30		0,00	14.756,30
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PISOS		5.319,26	5.319,26		0,00	5.319,26
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17	18.431,17		0,00	18.431,17
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS		709,53	0,00		0,00	709,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS		15.000,23	0,00		0,00	15.000,23
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FORROS		19.439,40	0,00		0,00	19.439,40
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.271,08	0,00		0,00	6.271,08
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		22.534,80	0,00		0,00	22.534,80
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		29.007,12	0,00		0,00	29.007,12
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	1.654,08		0,00	4.135,20
	%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53	7.260,77		0,00	14.521,53
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76	10.267,43		0,00	34.224,76
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 16		MÊS 16		ACUMULADO		SALDO	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.106,22	100,00%
%	100,00%								
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.719,87	100,00%
%	100,00%								
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.679,14	100,00%
%	100,00%								
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.986,90	100,00%
%	100,00%								
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	154,22	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	385,56	100,00%
%	100,00%								
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	1.071,27	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.570,90	100,00%
%	100,00%								
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	2.637,42	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.791,39	100,00%
%	100,00%								
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.546,38	100,00%
%	100,00%								
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	0,00%	0,00	0,00%	559,13	100,00%
%	100,00%								
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.263,70	100,00%
%	100,00%								
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.401,56	100,00%
%	100,00%								
<b>13 CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO</b>	<b>310.128,85</b>	<b>120.958,55</b>	<b>39,00%</b>	<b>42.128,97</b>	<b>13,58%</b>	<b>231.299,27</b>	<b>74,58%</b>	<b>78.829,58</b>	<b>25,42%</b>
%	100,00%								
PRUMADAS DE DRENO	5.319,65				0,00%	5.319,65	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%								
TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63	28.804,36	66,22%	3.301,36	7,59%	17.992,62	41,37%	25.503,00	58,63%
%	100,00%								
GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49	3.759,49	100,00%		0,00%	0,00	0,00%	3.759,49	100,00%
%	100,00%								
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO</b>									
FRENTE VM400	87.001,07	48.292,94	55,51%	18.794,39	21,60%	57.502,52	66,09%	29.498,56	33,91%
%	100,00%								
LATERAL DIREITA VM362	34.724,50	34.724,50	100,00%	20.033,22	57,69%	20.033,22	57,69%	14.691,28	42,31%
%	100,00%								
FUNDOS VM400	41.052,04	5.377,25	13,10%	0,00	0,00%	35.674,79	86,90%	5.377,25	13,10%
%	100,00%								
COBERTURA VM362	94.776,47			0,00	0,00%	94.776,47	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%								
<b>14 PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR</b>	<b>1.624,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.624,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
%	100,00%								
PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48				0,00%	1.624,48	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%								
<b>15 SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª</b>	<b>22.615,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>16.308,89</b>	<b>72,11%</b>	<b>6.306,66</b>	<b>27,89%</b>
%	100,00%								
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55				0,00%	16.308,89	72,11%	6.306,66	27,89%
%	100,00%								

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 16	MÊS 16	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
<b>16</b>	<b>SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO</b>	<b>132.223,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.047,56</b>	<b>34.175,51</b>
	%	100,00%	0,00%	0,00%	74,15%	25,85%
	FASE 01	17.696,24			17.696,24	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 02	16.048,49			16.048,49	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 03	16.628,87			16.628,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 04	14.962,27			14.962,27	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 05	17.653,92			17.653,92	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 06	15.057,77			15.057,77	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 07	17.673,71			0,00	17.673,71
	%	100,00%			0,00%	100,00%
	MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80			0,00	16.501,80
	%	100,00%			0,00%	100,00%
<b>17</b>	<b>SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>89.123,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,42</b>	<b>52.339,77</b>	<b>36.783,43</b>
	%	100,00%	0,00%	2,37%	58,73%	41,27%
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20		2.115,42	52.339,77	36.783,43
	%	100,00%		2,37%	58,73%	41,27%
<b>18</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>804,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,66</b>
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66			0,00	804,66
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>19</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>7.634,52</b>	<b>0,00</b>	<b>763,45</b>	<b>5.344,15</b>	<b>2.290,37</b>
	%	100,00%		10,00%	70,00%	30,00%
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52		763,45	5.344,15	2.290,37
	%	100,00%		10,00%	70,00%	30,00%
TOTAL PARCIAL (R\$)		3.359.999,81	# 524.559,42	296.480,05	2.647.069,00	712.930,81
TOTAL PARCIAL (%)		100,00%	# 15,61%	8,82%	78,78%	21,22%

VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 141.391,33
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 155.088,72
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 296.480,05