

OBRA: VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS
 ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte - Lote 27 A-7/27
 Al-E - Colônia Missões - Cep 85660-000
 LOCAL: DOIS VIZINHOS/PR
 ÁREA: 629,85
 A. Terreno: 4.125,00

CRONOGRAMA DA OBRA - (PARA CONTRATADA FAZER AS ALTERAÇÕES PARA 7ª ETAPA)

Item	Descrição	VALOR TOTAL (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Total	%
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	212.271,41	10,34%	R\$21.955,97	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	9,96%	R\$21.146,16	R\$212.271,41	100,00%
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico - período integral	117.772,50	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	10,00%	R\$11.777,25	R\$117.772,50	100,00%
	Mestre de Obras - período integral	93.689,10	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	10,00%	R\$9.368,91	R\$93.689,10	100,00%
	Placa de Obra	809,81	100,00%	R\$809,81		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$809,81	100,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	41.988,36	69,00%	R\$28.970,29	13,27%	R\$5.570,32	0,70%	R\$295,20	0,00%	R\$295,20	1,41%	R\$590,40	2,46%	R\$1.033,20	3,08%	R\$1.291,50	3,08%	R\$1.291,50	3,08%	R\$1.291,50	3,24%	R\$1.359,25	R\$41.988,36	100,00%
	Caçambas - remoção de entulhos	7.380,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	4,00%	R\$295,20	4,00%	R\$295,20	8,00%	R\$590,40	14,00%	R\$1.033,20	17,50%	R\$1.291,50	17,50%	R\$1.291,50	17,50%	R\$1.291,50	17,50%	R\$1.291,50	R\$7.380,00	100,00%
	Ligações de água e esgoto	1.619,07	0,00%	R\$0,00	95,82%	R\$1.551,32	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	4,18%	R\$67,75	R\$1.619,07	100,00%
	Instalações Provisórias	21.037,57	80,90%	R\$17.018,57	19,10%	R\$4.019,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$21.037,57	100,00%
	Locação de Obra	5.430,76	100,00%	R\$5.430,76		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$5.430,76	100,00%
	Tapume	6.520,96	100,00%	R\$6.520,96		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$6.520,96	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	12.784,40	33,78%	R\$4.318,78	0,00%	R\$0,00	52,07%	R\$6.656,29	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	6,00%	R\$766,72	8,16%	R\$1.042,61	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$12.784,40	100,00%
	Remoção da camada vegetal	4.318,78	100,00%	R\$4.318,78		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$4.318,78	100,00%
	Escavações	6.229,40		R\$0,00		R\$0,00	75,39%	R\$4.696,19	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	12,31%	R\$766,72	12,30%	R\$766,49		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$6.229,40	100,00%
	Reaterro compactado	2.236,22		R\$0,00		R\$0,00	87,65%	R\$1.960,10	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	12,35%	R\$276,12		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$2.236,22	100,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	130.618,95	45,28%	R\$59.147,80	49,14%	R\$64.192,23	5,57%	R\$7.278,92	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$130.618,95	100,00%
	Estacas Armadas	60.964,02	97,02%	R\$59.147,80	2,98%	R\$1.816,22	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$60.964,02	100,00%
	Blocos	33.260,31		R\$0,00	100,00%	R\$33.260,31	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$33.260,31	100,00%
	Baldrames	36.394,62		R\$0,00	80,00%	R\$29.115,70	20,00%	R\$7.278,92	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$36.394,62	100,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	174.993,31	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	11,85%	R\$20.734,13	0,00%	R\$80.321,68	37,91%	R\$66.334,51	4,34%	R\$7.602,99	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$174.993,31	100,00%
	Vergas das Portas e Janelas	7.905,25		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	3,82%	R\$302,26	96,18%	R\$7.602,99		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$7.905,25	100,00%
	Pilares - Térreo	27.645,50		R\$0,00		R\$0,00	75,00%	R\$20.734,13	25,00%	R\$6.911,38	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$27.645,50	100,00%
	Vigas - Térreo	61.754,37		R\$0,00		R\$0,00	68,48%	R\$42.286,38	31,52%	R\$19.467,99	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$61.754,37	100,00%
	Lajes - Térreo	48.187,30		R\$0,00		R\$0,00	55,00%	R\$26.503,02	45,00%	R\$21.684,29	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$48.187,30	100,00%
	Pilares - Barrilete/Reservatório	1.111,46		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.111,46	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$1.111,46	100,00%
	Vigas - Barrilete/Reservatório	2.886,60		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.886,60	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$2.886,60	100,00%
	Estrutura das Platibandas	22.428,81		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,60%	R\$4.620,90	79,40%	R\$17.807,91	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$22.428,81	100,00%
	Lajes - Barrilete/Reservatório	3.074,02		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.074,02	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$3.074,02	100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	103.955,83	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.669,31	11,94%	R\$12.408,71	34,70%	R\$36.069,97	25,40%	R\$26.403,93	25,40%	R\$26.403,93	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$103.955,83	100,00%
	Alvenarias	51.147,98		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	5,22%	R\$2.669,31	24,26%	R\$12.408,71	70,52%	R\$36.069,97		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$51.147,98	100,00%
	Divisórias	52.807,85		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$26.403,93	50,00%	R\$26.403,93		R\$0,00		R\$0,00	R\$52.807,85	100,00%
7	ESQUADRIAS	207.923,71	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,97%	R\$2.015,63	16,19%	R\$33.661,56	43,03%	R\$89.461,77	39,81%	R\$82.784,76	0,00%	R\$0,00	R\$207.923,71	100,00%
	Esquadrias de Madeira e Acessórios PNE	48.568,83		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$48.568,83		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$48.568,83	100,00%
	Esquadrias de Alumínio e de Vidro	67.323,11		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,99%	R\$2.015,63	50,00%	R\$33.661,56	47,01%	R\$31.645,93		R\$0,00		R\$0,00	R\$67.323,11	100,00%
	Brisas em Alumínio	46.410,48		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$46.410,48		R\$0,00	R\$46.410,48	100,00%
	Esquadrias em Vidro Temperado	9.247,01		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.247,01		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$9.247,01	100,00%
	Gradis de Proteção das Janelas e Portas	36.374,28		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$36.374,28		R\$0,00		R\$0,00	R\$36.374,28	100,00%
8	COBERTURA	189.675,20	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	95,41%	R\$180.962,49	4,59%	R\$8.712,71	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$189.675,20	100,00%
	Estrutura de Cobertura - Vara + Reservatório	67.782,31		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	94,40%	R\$63.983,58	5,60%	R\$3.798,73		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$67.782,31	100,00%
	Telhamento - Vara + Reservatório	106.863,85		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$106.863,85	100,00%
	Caixas, Rufos e Capeamento das Platibandas	15.029,04		R\$0,00		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	67,30%	R\$10.115,06	32,70%	R\$4.913,98		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	R\$15.029,04	100,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	3.762,53	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	49,64%	R\$1.867,76	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,36%	R\$1.894,77	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$3.762,53	100,00%
	Impermeabilização de Baldrame e Piso	3.762,53		R\$0,00		R\$0,00	49,64%	R\$1.867,76	0,00%	R\$0,00	0,													

OBRA: VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS
 ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte - Lote 27 A-7/27
 Al-E - Colônia Missões - Cep 85660-000
 LOCAL: DOIS VIZINHOS/PR
 ÁREA: 629,85
 A. Terreno: 4.125,00

CRONOGRAMA DA OBRA - (PARA CONTRATADA FAZER AS ALTERAÇÕES PARA 7ª ETAPA)

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA DA OBRA - (PARA CONTRATADA FAZER AS ALTERAÇÕES PARA 7ª ETAPA)																		Total	%		
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10												
Escada Marinho	2.173,60	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.173,60	R\$2.173,60	100,00%		
Paraciclo	1.914,13	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.914,13	R\$1.914,13	100,00%		
Escada de Madeira para o Reservatório	239,85	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$239,85	R\$239,85	100,00%		
Bate-Cadeira	1.003,52	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.003,52	R\$1.003,52	100,00%		
21 LIMPEZA DA OBRA	1.007,14	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.007,14	R\$1.007,14	100,00%		
Limpeza final da obra	1.007,14	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.007,14	R\$1.007,14	100,00%		
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	292.654,93	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$982,53	0,00%	R\$0,00	1,17%	R\$3.427,47	36,94%	R\$108.119,85	44,46%	R\$130.107,52	15,77%	R\$46.155,18	1,32%	R\$3.862,38	R\$292.654,93	100,00%		
Entradas de Energia Elétrica	11.215,63	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	8,76%	R\$982,53	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	91,24%	R\$10.233,10		R\$0,00	R\$11.215,63	100,00%		
Ramal Alimentador - TRT e PAB - Infraestrutura e Cabeamento	85.718,49	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,71%	R\$1.468,08	58,29%	R\$49.963,02	40,00%	R\$34.287,40		R\$0,00		R\$0,00	R\$85.718,49	100,00%		
Iluminação e Portão Externos - Infraestrutura e Cabeamento	16.040,07	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$8.020,04	50,00%	R\$8.020,04		R\$0,00		R\$0,00	R\$16.040,07	100,00%		
Infraestrutura Interna	26.432,75	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	7,41%	R\$1.959,39	62,59%	R\$16.543,53	30,00%	R\$7.929,82		R\$0,00		R\$0,00	R\$26.432,75	100,00%		
Cabeamento Elétrico Interno	67.186,54	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$33.593,27	50,00%	R\$33.593,27		R\$0,00		R\$0,00	R\$67.186,54	100,00%		
Tomadas e Interruptores	5.702,12	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$2.851,06	50,00%	R\$2.851,06		R\$0,00	R\$5.702,12	100,00%		
Colunas Técnicas e Acessórios	16.769,02	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$8.384,51	50,00%	R\$8.384,51		R\$0,00	R\$16.769,02	100,00%		
Iluminação Interna e Acessórios	41.648,26	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$20.824,13	50,00%	R\$20.824,13		R\$0,00	R\$41.648,26	100,00%		
Iluminação Externa e Acessórios	7.724,76	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$3.862,38	50,00%	R\$3.862,38	R\$7.724,76	100,00%		
Quadros Elétricos	14.217,30	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$14.217,30		R\$0,00		R\$0,00	R\$14.217,30	100,00%		
23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	21.344,79	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	93,40%	R\$19.935,27	6,60%	R\$1.409,52	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$21.344,79	100,00%
Aterramento	12.756,85	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$12.756,85		R\$0,00		R\$0,00	R\$12.756,85	100,00%		
Captção e Descidas	7.178,43	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.178,43		R\$0,00		R\$0,00	R\$7.178,43	100,00%		
Equipotencialização	1.409,52	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.409,52		R\$0,00	R\$1.409,52	100,00%		
24 INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	43.137,97	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	37,78%	R\$16.299,42	42,24%	R\$18.221,43	14,13%	R\$6.095,62	5,85%	R\$2.521,50	R\$43.137,97	100,00%
Infraestrutura Externa	3.522,60	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$1.761,30	50,00%	R\$1.761,30		R\$0,00	R\$0,00	R\$3.522,60	100,00%	
Infraestrutura Interna	5.429,39	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$2.714,70	50,00%	R\$2.714,70		R\$0,00	R\$0,00	R\$5.429,39	100,00%	
Cabeamento Lógico, Alarme e Sonorização	18.321,53	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$9.160,76	50,00%	R\$9.160,76		R\$0,00	R\$0,00	R\$18.321,53	100,00%	
Tomadas e Acessórios de Rede Lógica	3.844,02	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$1.922,01	50,00%	R\$1.922,01	R\$0,00	R\$3.844,02	100,00%	
Acessórios de Sonorização	623,39	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$623,39		R\$0,00	R\$0,00	R\$623,39	100,00%	
Quadros, Racks e Acessórios	8.875,54	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$2.662,66	30,00%	R\$2.662,66	40,00%	R\$3.550,22	R\$0,00	R\$8.875,54	100,00%	
Certificação da Rede Lógica	2.521,50	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.521,50	R\$2.521,50	100,00%		
TOTAL (R\$)	2.285.464,00	Exc:	114.392,84	Exc:	97.684,78	Exc:	107.210,80	Exc:	111.126,06	Exc:	100.841,19	Exc:	347.433,37	Exc:	424.431,26	Exc:	439.103,68	Exc:	313.347,68	Exc:	229.892,36	2.285.464,00	100,00%
		% Exc:	5,01%	% Exc:	4,27%	% Exc:	4,69%	% Exc:	4,86%	% Exc:	4,41%	% Exc:	15,20%	% Exc:	18,57%	% Exc:	19,21%	% Exc:	13,71%	% Exc:	10,06%		
		Acm:	114.392,84	Acm:	212.077,62	Acm:	319.288,41	Acm:	430.414,47	Acm:	531.255,66	Acm:	878.689,03	Acm:	1.303.120,29	Acm:	1.742.223,97	Acm:	2.055.571,64	Acm:	2.285.464,00		
		% Acm:	5,01%	% Acm:	9,28%	% Acm:	13,97%	% Acm:	18,83%	% Acm:	23,24%	% Acm:	38,45%	% Acm:	57,02%	% Acm:	76,23%	% Acm:	89,94%	% Acm:	100,00%		