

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 22		MÊS 22		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	314.840,53	10,86%	34.178,42	10,86%	34.178,42	100,00%	314.840,53	0,00%	0,00
Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	128.892,97	12,50%	16.111,62	12,50%	16.111,62	100,00%	128.892,97	0,00%	0,00
Engenheiro electricista	53.705,40	3,00%	1.611,16	3,00%	1.611,16	100,00%	53.705,40	0,00%	0,00
Mestre de Obras	131.645,11	12,50%	16.455,64	12,50%	16.455,64	100,00%	131.645,11	0,00%	0,00
Placa de Obra	597,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	597,06	0,00%	0,00
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	97.781,61	0,82%	804,15	0,82%	804,15	100,00%	97.781,61	0,00%	0,00
Caçambas - remoção de entulhos	17.231,68	4,67%	804,15	4,67%	804,15	100,00%	17.231,68	0,00%	0,00
Ligações de água e esgoto	1.671,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.671,65	0,00%	0,00
Instalações Provisórias	50.731,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.731,32	0,00%	0,00
Locação de Obra	12.108,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.108,18	0,00%	0,00
Tapumes	16.038,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.038,79	0,00%	0,00
3 MOVIMENTO DE TERRA	50.726,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.726,60	0,00%	0,00
Remoção da camada vegetal	7.208,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.208,20	0,00%	0,00
Escavações - fundações e infraestruturas	20.232,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.232,08	0,00%	0,00
Reaterro - entre baldrame e de valas	15.836,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.836,80	0,00%	0,00
Terraplanagem	7.449,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.449,52	0,00%	0,00
4 INFRA-ESTRUTURA	387.542,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	387.542,91	0,00%	0,00
Estacas - Fórum	158.998,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	158.998,65	0,00%	0,00
Blocos - Fórum	58.305,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	58.305,13	0,00%	0,00
Baldrames - Fórum	80.148,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	80.148,21	0,00%	0,00
Estacas - Arquivo	42.271,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42.271,90	0,00%	0,00
Blocos - Arquivo	17.565,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.565,64	0,00%	0,00
Baldrames - Arquivo	15.915,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.915,95	0,00%	0,00
Estacas - Guarita	8.899,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.899,35	0,00%	0,00
Blocos - Guarita	3.978,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.978,19	0,00%	0,00
Baldrames - Guarita	1.459,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.459,89	0,00%	0,00
5 SUPRA-ESTRUTURA	373.776,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	373.776,04	0,00%	0,00
Vergas	8.097,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.097,87	0,00%	0,00
Pilares - Fórum (pav barrilete)	20.019,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.019,68	0,00%	0,00
Vigas - Fórum (pav barrilete)	106.545,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	106.545,75	0,00%	0,00
Lajes - Fórum (pav barrilete)	182.222,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	182.222,82	0,00%	0,00
Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.941,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.941,16	0,00%	0,00
Vigas - Fórum (pav cobertura)	9.913,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.913,21	0,00%	0,00
Estrutura das Platinbandas - Fórum (pav cobertura)	13.068,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.068,50	0,00%	0,00
Pilares - Arquivo (pav terreo)	5.934,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.934,93	0,00%	0,00
Vigas - Arquivo (pav terreo)	9.361,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.361,79	0,00%	0,00
Estrutura das Platinbandas - Arquivo (cobertura)	2.895,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.895,75	0,00%	0,00
Pilares - Guarita (pav terreo)	3.426,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.426,30	0,00%	0,00
Vigas - Guarita (pav terreo)	5.737,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.737,92	0,00%	0,00
Lajes - Guarita (pav terreo)	4.610,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.610,36	0,00%	0,00
6 PAREDES E PAINÉIS	394.690,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	394.690,85	0,00%	0,00
Alvenarias Fórum	113.757,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	113.757,46	0,00%	0,00
Alvenarias Arquivo	23.474,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.474,98	0,00%	0,00
Alvenarias Guarita	4.197,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.197,89	0,00%	0,00
Divisórias Fórum	247.163,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	247.163,19	0,00%	0,00
Divisórias Arquivo	6.097,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.097,33	0,00%	0,00
7 ESQUADRIAS	391.188,82	0,69%	2.715,79	0,69%	2.715,79	100,00%	391.188,82	0,00%	0,00
Esquadrias de Madeira - Fórum	99.322,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	99.322,39	0,00%	0,00
Esquadrias de Madeira - Arquivo	2.534,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.534,33	0,00%	0,00
Esquadrias de Madeira - Guarita	648,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	648,56	0,00%	0,00
Portas de Alumínio - Fórum	7.304,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.304,53	0,00%	0,00
Portas de Alumínio - Arquivo	4.774,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.774,31	0,00%	0,00
Portas de Alumínio - Guarita	1.081,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.081,93	0,00%	0,00
Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	53.087,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	53.087,58	0,00%	0,00
Janelas em alumínio- Fórum	123.768,13	1,79%	2.218,81	1,79%	2.218,81	100,00%	123.768,13	0,00%	0,00
Janelas em Alumínio- Arquivo	18.691,66	2,00%	373,83	2,00%	373,83	100,00%	18.691,66	0,00%	0,00
Janelas em Alumínio - Guarita	6.157,26	2,00%	123,15	2,00%	123,15	100,00%	6.157,26	0,00%	0,00
Gradis de Proteção das Janelas - Fórum	61.482,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	61.482,05	0,00%	0,00
Gradis de Proteção das Janelas- Arquivo	9.285,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.285,11	0,00%	0,00
Gradis de Proteção das Janelas - Guarita	3.050,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.050,98	0,00%	0,00
8 COBERTURA	490.805,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	490.805,04	0,00%	0,00
Estrutura de Cobertura - Fórum	162.235,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	162.235,55	0,00%	0,00
Telhamento - Fórum	218.139,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	218.139,82	0,00%	0,00
Arremates de cobertura - Fórum	28.585,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.585,71	0,00%	0,00
Estrutura de Cobertura - Arquivo	26.141,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.141,28	0,00%	0,00
Telhamento - Arquivo	35.149,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.149,22	0,00%	0,00
Arremates de cobertura - Arquivo	5.484,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.484,43	0,00%	0,00
Estrutura de Cobertura - Guarita	5.487,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.487,67	0,00%	0,00
Telhamento - Guarita	7.378,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.378,65	0,00%	0,00
Arremates de cobertura - Guarita	2.202,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.202,71	0,00%	0,00
9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	17.039,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.039,59	0,00%	0,00

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FÓZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FÓZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 22		MÊS 22		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	14.296,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.296,22	0,00%	0,00
Impermeabilização de Baldrame e piso - Arquivo	2.561,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.561,72	0,00%	0,00
Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	181,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	181,65	0,00%	0,00
10 FORRO	150.396,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	150.396,00	0,00%	0,00
Forro de gesso acartondo removível - Fórum	127.848,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	127.848,20	0,00%	0,00
Forro de gesso acartondo removível - Arquivo	21.967,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.967,82	0,00%	0,00
Forro de gesso acartondo removível - Guarita	579,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	579,98	0,00%	0,00
11 REVESTIMENTOS INTERNOS	91.699,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	91.699,25	0,00%	0,00
Chapisco - Fórum	5.646,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.646,51	0,00%	0,00
Emboço - Fórum	41.892,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	41.892,64	0,00%	0,00
Revestimento em azulejos - Fórum	21.777,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.777,24	0,00%	0,00
Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	1.403,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.403,71	0,00%	0,00
Chapisco - Arquivo	1.253,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.253,73	0,00%	0,00
Emboço - Arquivo	9.301,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.301,66	0,00%	0,00
Revestimento em azulejos - Arquivo	8.057,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.057,90	0,00%	0,00
Entelamento para prevenção de trincas - Arquivo	309,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	309,58	0,00%	0,00
Revestimentos Guarita	2.056,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.056,28	0,00%	0,00
12 REVESTIMENTOS EXTERNOS	68.287,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	68.287,79	0,00%	0,00
Chapisco - Fórum	6.581,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.581,56	0,00%	0,00
Emboço - Fórum	48.829,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.829,92	0,00%	0,00
Chapisco - Arquivo	1.290,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.290,71	0,00%	0,00
Emboço - Arquivo	9.576,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.576,01	0,00%	0,00
Chapisco - Guarita	238,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	238,69	0,00%	0,00
Emboço - Guarita	1.770,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.770,90	0,00%	0,00
13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS	163.127,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	163.127,18	0,00%	0,00
Piso bruto - Fórum	69.511,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.511,66	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Fórum	67.581,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	67.581,40	0,00%	0,00
Piso bruto - Fórum - Arquivo	12.316,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.316,16	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Arquivo	12.806,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.806,71	0,00%	0,00
Piso bruto - Guarita	484,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	484,16	0,00%	0,00
Revestimentos de piso - Guarita	427,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	427,08	0,00%	0,00
14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	39.259,58	36,75%	14.428,77	36,75%	14.428,77	100,00%	39.259,58	0,00%	0,00
Peitoril e Soleiras - Fórum	14.337,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.337,48	0,00%	0,00
Rodapés - Fórum	18.449,00	64,37%	11.876,10	64,37%	11.876,10	100,00%	18.449,00	0,00%	0,00
Peitoril e Soleiras - Arquivo	2.767,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.767,94	0,00%	0,00
Rodapés - Arquivo	2.761,16	84,68%	2.338,20	84,68%	2.338,20	100,00%	2.761,16	0,00%	0,00
Peitoril e Soleiras - Guarita	729,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	729,53	0,00%	0,00
Rodapés - Guarita	214,47	100,00%	214,47	100,00%	214,47	100,00%	214,47	0,00%	0,00
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	189.898,49	2,38%	4.515,10	2,38%	4.515,10	100,00%	189.898,49	0,00%	0,00
Pontos água/esgoto - Fórum	23.034,53	0,00%	-0,24	0,00%	-0,24	100,00%	23.034,53	0,00%	0,00
Registros - Fórum	3.308,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.308,13	0,00%	0,00
Louças - Fórum	24.350,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.350,13	0,00%	0,00
Metais - Fórum	32.458,87	11,91%	3.865,48	11,91%	3.865,48	100,00%	32.458,87	0,00%	0,00
Pontos água/esgoto - Arquivo	4.379,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.379,84	0,00%	0,00
Registros - Arquivo	448,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	448,24	0,00%	0,00
Louças - Arquivo	3.126,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.126,85	0,00%	0,00
Metais - Arquivo	3.716,53	6,49%	241,34	6,49%	241,34	100,00%	3.716,53	0,00%	0,00
Pontos água/esgoto/registros - Guarita	980,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	980,36	0,00%	0,00
Louças e Metais - Guarita	1.742,35	23,46%	408,79	23,46%	408,79	100,00%	1.742,35	0,00%	0,00
Alimentação/distribuição de água fria	14.830,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.830,98	0,00%	0,00
Rede de drenagem e captação pluvial	64.559,43	0,00%	-0,27	0,00%	-0,27	100,00%	64.559,43	0,00%	0,00
Rede de coleta esgoto	12.962,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.962,23	0,00%	0,00
16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1.014.618,80	19,85%	201.360,00	19,85%	201.360,00	100,00%	1.014.618,80	0,00%	0,00
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF - conforme projeto - fornecimento e instalação	1.006.799,99	20,00%	201.360,00	20,00%	201.360,00	100,00%	1.006.799,99	0,00%	0,00
Drenos - Fórum	7.648,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.648,83	0,00%	0,00
Drenos - Guarita	169,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	169,97	0,00%	0,00
17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	29.836,96	18,25%	5.444,95	18,25%	5.444,95	100,00%	29.836,96	0,00%	0,00
Instalações de prevenção de incêndio	29.836,96	18,25%	5.444,95	18,25%	5.444,95	100,00%	29.836,96	0,00%	0,00
18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	577.855,50	5,28%	30.539,27	5,28%	30.539,27	100,00%	577.855,50	0,00%	0,00
Paisagismo	22.751,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.751,99	0,00%	0,00
Estacionamento pavimentado	204.222,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	204.222,02	0,00%	0,00
Calçadas internas	44.014,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	44.014,57	0,00%	0,00
hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.415,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.415,78	0,00%	0,00
Gradil fechamento do terreno	141.907,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	141.907,86	0,00%	0,00
Muro de fechamento do terreno	77.463,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77.463,60	0,00%	0,00
Gramma + calçada passeio	69.992,77	37,42%	26.188,94	37,42%	26.188,94	100,00%	69.992,77	0,00%	0,00
Acesso veículos	15.086,91	28,84%	4.350,33	28,84%	4.350,33	100,00%	15.086,91	0,00%	0,00
19 PINTURAS	178.146,57	5,69%	10.132,31	5,69%	10.132,31	100,00%	178.146,57	0,00%	0,00

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES
 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR
 ÁREA(m²): 1.819,15

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 22		MÊS 22		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
Pintura externa	25.176,68	23,39%	5.887,66	23,39%	5.887,66	100,00%	25.176,68	0,00%	0,00
Pintura interna - Fórum	70.633,31	4,71%	3.329,86	4,71%	3.329,86	100,00%	70.633,31	0,00%	0,00
Pintura exrterna - Fórum	30.315,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.315,45	0,00%	0,00
Pintura portas - Fórum	6.112,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.112,06	0,00%	0,00
Pintura estrutura metálica cobertura - Fórum	26.592,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.592,61	0,00%	0,00
Pintura interna - Arquivo	5.748,88	4,71%	271,02	4,71%	271,02	100,00%	5.748,88	0,00%	0,00
Pintura exrterna - Arquivo	6.178,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.178,51	0,00%	0,00
Pintura portas - Arquivo	308,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	308,50	0,00%	0,00
Pintura estrutura metálica cobertura - Arquivo	4.284,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.284,91	0,00%	0,00
Pintura Guarita	2.795,65	23,03%	643,77	23,03%	643,77	100,00%	2.795,65	0,00%	0,00
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.228,00	4,44%	719,99	4,44%	719,99	100,00%	16.228,00	0,00%	0,00
Mastros para bandeira	3.508,05	16,59%	581,84	16,59%	581,84	100,00%	3.508,05	0,00%	0,00
Banco de Concreto + bicicletário	2.875,84	4,80%	138,16	4,80%	138,16	100,00%	2.875,84	0,00%	0,00
Escada Marinheiro	7.535,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.535,30	0,00%	0,00
Paraciclo	2.308,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.308,82	0,00%	0,00
21 LIMPEZA DA OBRA	4.144,52	100,00%	4.144,52	100,00%	4.144,52	100,00%	4.144,52	0,00%	0,00
Limpeza final da obra	4.144,52	100,00%	4.144,52	100,00%	4.144,52	100,00%	4.144,52	0,00%	0,00
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	700.050,24	4,64%	32.463,08	4,64%	32.463,08	100,00%	700.050,24	0,00%	0,00
SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	12.693,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.693,01	0,00%	0,00
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS ALIMENTADORES (PRINCIPAL E INCÊNDIO)	131.484,12	1,56%	2.054,32	1,56%	2.054,32	100,00%	131.484,12	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA EXTERNA	32.488,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	32.488,64	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA INTERNA	72.120,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	72.120,15	0,00%	0,00
CABEAMENTO ELÉTRICO	212.278,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	212.278,59	0,00%	0,00
INTERRUPTORES, TOMADAS POSTES TÉCNICOS	37.334,44	49,61%	18.522,13	49,61%	18.522,13	100,00%	37.334,44	0,00%	0,00
ILUMINAÇÃO INTERNA	109.878,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	109.878,07	0,00%	0,00
ILUMINAÇÃO EXTERNA	51.221,73	0,76%	387,08	0,76%	387,08	100,00%	51.221,73	0,00%	0,00
QUADROS ELÉTRICOS	40.551,48	28,36%	11.499,55	28,36%	11.499,55	100,00%	40.551,48	0,00%	0,00
23 SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO	17.805,08	9,40%	1.673,65	9,40%	1.673,65	100,00%	17.805,08	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA EXTERNA	8.021,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.021,65	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA INTERNA E CABEAMENTO	4.972,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.972,31	0,00%	0,00
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	4.811,12	34,79%	1.673,65	34,79%	1.673,65	100,00%	4.811,12	0,00%	0,00
24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	124.209,89	24,92%	30.957,78	24,92%	30.957,78	100,00%	124.209,89	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA EXTERNA	23.521,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23.521,80	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.509,78	4,14%	601,14	4,14%	601,14	100,00%	14.509,78	0,00%	0,00
CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	38.283,63	11,29%	4.321,55	11,29%	4.321,55	100,00%	38.283,63	0,00%	0,00
TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	5.790,00	13,80%	799,16	13,80%	799,16	100,00%	5.790,00	0,00%	0,00
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	1.330,05	8,05%	107,03	8,05%	107,03	100,00%	1.330,05	0,00%	0,00
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	37.527,16	58,31%	21.881,44	58,31%	21.881,44	100,00%	37.527,16	0,00%	0,00
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.247,47	100,00%	3.247,47	100,00%	3.247,47	100,00%	3.247,47	0,00%	0,00
25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	60.264,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	60.264,30	0,00%	0,00
ATERRAMENTO	35.775,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.775,30	0,00%	0,00
CAPTAÇÃO E DESCIDAS	20.245,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.245,37	0,00%	0,00
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	4.243,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.243,63	0,00%	0,00
26 1º TERMO ADITIVO - GRADIL	53.854,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	53.854,65	0,00%	0,00
GRADIL - VIGA BALDRAME	11.917,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.917,54	0,00%	0,00
GRADIL - GRADIL METÁLICO	35.399,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.399,81	0,00%	0,00
GRADIL - PORTÕES	4.876,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.876,87	0,00%	0,00
GRADIL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.660,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.660,42	0,00%	0,00
27 2º TERMO ADITIVO - CLIMATIZAÇÃO	14.119,75	100,00%	14.119,75	100,00%	14.119,75	100,00%	14.119,75	0,00%	0,00
QUADRO ELÉTRICO	3.727,48	100,00%	3.727,48	100,00%	3.727,48	100,00%	3.727,48	0,00%	0,00
INFRAESTRUTURA INTERNA	285,01	100,00%	285,01	100,00%	285,01	100,00%	285,01	0,00%	0,00
CABEAMENTO ELÉTRICO	10.107,26	100,00%	10.107,26	100,00%	10.107,26	100,00%	10.107,26	0,00%	0,00
28 3º TERMO ADITIVO	-10.944,35	100,00%	14.119,75	100,00%	-10.944,35	100,00%	-10.944,35	0,00%	0,00
PONTOS LÓGICOS E ELÉTRICOS	6.750,51	100,00%	3.727,48	100,00%	6.750,51	100,00%	6.750,51	0,00%	0,00
CABOS ELÉTRICOS ATERRAMENTO	2.559,71	100,00%	285,01	100,00%	2.559,71	100,00%	2.559,71	0,00%	0,00
GLOSA DE CALÇADA E MEIO FIO	-20.254,57	100,00%	10.107,26	100,00%	-20.254,57	100,00%	-20.254,57	0,00%	0,00
TOTAL	6.001.250,18	6,704%	402.317,28	6,286%	377.253,18	100,00%	6.001.250,18	0,00%	0,00

VALOR MATERIAL COM BDI=	74,87%	R\$ 282.445,16
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	25,13%	R\$ 94.808,02
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 377.253,18