

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU.

CONTRATADA: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	15/01/2016	R\$ 4.484.468,19	R\$ 1.459.751,94	R\$ 5.944.220,13
APOSTILAMENTO (REAJUSTE)	26/06/2017	R\$ 264.628,47	R\$ 86.318,62	R\$ 350.947,09
1º TERMO ADITIVO	13/09/2018	R\$ 43.126,25	R\$ 10.728,40	R\$ 53.854,65
2º TERMO ADITIVO	09/01/2019	R\$ 9.681,73	R\$ 4.438,02	R\$ 14.119,75
3º TERMO ADITIVO	24/04/2019	-R\$ 12.087,66	R\$ 1.143,31	-R\$ 10.944,35
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 4.789.816,98	R\$ 1.562.380,29	R\$ 6.352.197,27

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	22/06/2017	R\$ 31.582,36	R\$ 10.281,85	R\$ 41.864,21
1ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 1.846,91	R\$ 601,27	R\$ 2.448,18
2ª MEDIÇÃO	22/07/2017	R\$ 190.045,24	R\$ 61.870,51	R\$ 251.915,75
2ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 11.113,65	R\$ 3.618,13	R\$ 14.731,78
3ª MEDIÇÃO	22/08/2017	R\$ 133.968,95	R\$ 43.614,49	R\$ 177.583,44
3ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 7.834,37	R\$ 2.550,53	R\$ 10.384,90
4ª MEDIÇÃO	22/09/2017	R\$ 150.332,00	R\$ 48.941,59	R\$ 199.273,59
4ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 8.791,26	R\$ 2.862,06	R\$ 11.653,32
5ª MEDIÇÃO	22/10/2017	R\$ 116.503,30	R\$ 37.928,43	R\$ 154.431,73
5ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 6.812,99	R\$ 2.218,02	R\$ 9.031,01
6ª MEDIÇÃO	25/11/2017	R\$ 239.159,99	R\$ 77.860,14	R\$ 317.020,13
6ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 13.985,84	R\$ 4.553,18	R\$ 18.539,02
7ª MEDIÇÃO	08/01/2018	R\$ 164.634,18	R\$ 53.597,77	R\$ 218.231,95
7ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 9.627,65	R\$ 3.134,34	R\$ 12.761,99
8ª MEDIÇÃO	25/01/2018	R\$ 247.750,36	R\$ 80.656,80	R\$ 328.407,16
8ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 14.488,19	R\$ 4.716,73	R\$ 19.204,92
9ª MEDIÇÃO	21/02/2018	R\$ 145.847,06	R\$ 47.481,49	R\$ 193.328,55
9ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 8.528,99	R\$ 2.776,67	R\$ 11.305,66
10ª MEDIÇÃO	21/03/2018	R\$ 117.441,34	R\$ 38.233,82	R\$ 155.675,16
10ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 6.867,85	R\$ 2.235,88	R\$ 9.103,73
11ª MEDIÇÃO	24/04/2018	R\$ 213.241,56	R\$ 69.422,23	R\$ 282.663,79
11ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 12.470,16	R\$ 4.059,74	R\$ 16.529,90
12ª MEDIÇÃO	23/05/2018	R\$ 219.465,56	R\$ 71.448,49	R\$ 290.914,05
12ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 12.834,12	R\$ 4.178,24	R\$ 17.012,36
13ª MEDIÇÃO	28/06/2018	R\$ 378.236,33	R\$ 123.137,38	R\$ 501.373,71
13ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 22.118,88	R\$ 7.200,95	R\$ 29.319,83
14ª MEDIÇÃO	01/08/2018	R\$ 447.752,22	R\$ 145.768,75	R\$ 593.520,97
14ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 26.184,10	R\$ 8.524,41	R\$ 34.708,51
15ª MEDIÇÃO	29/08/2018	R\$ 254.099,67	R\$ 82.723,86	R\$ 336.823,53
15ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 14.859,49	R\$ 4.837,61	R\$ 19.697,10
16ª MEDIÇÃO	27/09/2018	R\$ 206.074,36	R\$ 67.088,90	R\$ 273.163,26
16ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 12.051,02	R\$ 3.923,29	R\$ 15.974,31
17ª MEDIÇÃO	05/11/2018	R\$ 147.843,11	R\$ 48.131,32	R\$ 195.974,43
17ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 8.645,72	R\$ 2.814,67	R\$ 11.460,39
18ª MEDIÇÃO	27/11/2018	R\$ 159.502,26	R\$ 51.927,03	R\$ 211.429,29
18ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 9.327,53	R\$ 3.036,64	R\$ 12.364,17
19ª MEDIÇÃO	08/01/2019	R\$ 275.285,39	R\$ 89.621,01	R\$ 364.906,40
19ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 16.098,41	R\$ 5.240,95	R\$ 21.339,36
20ª MEDIÇÃO	06/02/2019	R\$ 253.794,55	R\$ 82.624,52	R\$ 336.419,07
20ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 14.841,65	R\$ 4.831,80	R\$ 19.673,45
21ª MEDIÇÃO	27/02/2019	R\$ 150.183,56	R\$ 48.893,27	R\$ 199.076,83
21ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 8.782,58	R\$ 2.859,23	R\$ 11.641,81
22ª MEDIÇÃO	20/05/2019	R\$ 282.445,16	R\$ 94.808,02	R\$ 377.253,18
22ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 16.517,11	R\$ 5.544,28	R\$ 22.061,39
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 4.789.816,98	R\$ 1.562.380,29	R\$ 6.352.197,27