

ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA							
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 56.489,07	5,10%	14.122,27	25,00%	14.122,27	25,00%	14.122,27	25,00%	14.122,27	25,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 16.873,26	1,52%	4.436,01	26,29%	3.843,03	22,78%	4.244,75	25,16%	4.349,47	25,78%
2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalizaçãc	R\$ 354,93		354,93	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00 M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC RANSP/CARGA/DESCARGA	R\$ 1.703,93		425,98	25,00%	425,98	25,00%	425,98	25,00%	425,98	25,00%
2.3	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M Transporte de container	R\$ 119,03		119,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	R\$ 667,54		166,89	25,00%	166,89	25,00%	166,89	25,00%	166,89	25,00%
2.5	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M Transporte de andaimes	R\$ 119,03		119,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO PARA FECHAMENTO EXTERNO	R\$ 506,44				0,00	0,00%	0,00	0,00%	506,44	100,00%
2.7	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESURA 150 MICRAS -COBRIMENTO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 523,75		130,94	25,00%	130,94	25,00%	130,94	25,00%	130,94	25,00%
2.8	REMOÇÃO CX DAGUA	R\$ 401,72				0,00	0,00%	401,72	100,00%	0,00	0,00%
2.9	ÇAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	R\$ 1.889,77		472,44	25,00%	472,44	25,00%	472,44	25,00%	472,44	25,00%
2.10	ÇAÇAMBA PARA TELHAS E RESERVATÓRIOS - locação - capacidade 5m³	R\$ 10.587,12		2.646,78	25,00%	2.646,78	25,00%	2.646,78	25,00%	2.646,78	25,00%
3	COBERTURAS	R\$ 395.187,73	35,68%	119.795,62	30,31%	265.459,59	67,17%	9.932,52	2,51%	0,00	0,00%
3.1	SETOR 01 - 1ª VARA DO TRABALHO										
3.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CALHAS, RUFOS E ARREMATAS DA COBERTURA	R\$ 724,56				724,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.2a	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais.	R\$ 27.819,34				27.819,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.2b	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, MÃO DE OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 2.411,74				2.411,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 2.149,59				2.149,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.4	CAPEAMENTO DE TOPO DE PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.603,41				1.603,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.603,41				1.603,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2	SETOR 02 - 2ª VARA DO TRABALHO										
3.2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CALHAS, RUFOS E ARREMATAS DA COBERTURA	R\$ 724,56		724,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2.2a	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais.	R\$ 27.819,34		27.819,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2.2b	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, MÃO DE OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 2.411,74		2.411,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 2.149,59		2.149,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2.4	CAPEAMENTO DE TOPO DE PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.603,41				1.603,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.603,41				1.603,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3	SETOR 03 - FRENTE/REDONDO										

ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA							
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04	
3.3.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CALHAS, RUFOS E ARREMATAS DA COBERTURA	R\$ 690,67				690,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3.2a	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais.	R\$ 26.518,44				26.518,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3.2b	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, MÃO DE OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 2.298,96				2.298,96	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 5.481,45				5.481,45	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3.4	CAPEAMENTO DE TOPO DE PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.789,52				1.789,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.789,52				0,00	0,00%	1.789,52	100,00%	0,00	0,00%
3.4	SETOR 04 - HALL PUBLICO/PAB/OAB										
3.4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CALHAS, RUFOS E ARREMATAS DA COBERTURA	R\$ 571,41				571,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.4.2a	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais.	R\$ 21.939,25				21.939,25	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.4.2b	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, MÃO DE OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 1.901,97				1.901,97	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.4.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.612,19				1.612,19	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.4.4	CAPEAMENTO DE TOPO DE PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 959,18				959,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.4.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 959,18				959,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5	SETOR 05 - 4ª VT e OAB										
3.5.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CALHAS, RUFOS E ARREMATAS DA COBERTURA	R\$ 692,37				692,37	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	R\$ 1.493,54				1.493,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5.3	Estrutura de aço para cobertura duas águas sem lanternim, espaçamento entre tesouras 4 m, vão 15 m	R\$ 31.872,00				31.872,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5.4a	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais.	R\$ 26.583,48				26.583,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5.4b	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, MÃO DE OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 2.304,60				2.304,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 7.201,13				7.201,13	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5.6	CAPEAMENTO DE TOPO DE PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.918,36				0,00	0,00%	1.918,36	100,00%	0,00	0,00%
3.5.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.918,36				0,00	0,00%	1.918,36	100,00%	0,00	0,00%
3.6	SETOR 06 - 3ª VARA DO TRABALHO										
3.6.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CALHAS, RUFOS E ARREMATAS DA COBERTURA	R\$ 843,59				843,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.6.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	R\$ 1.819,74				1.819,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA							
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04	
3.6.3	Estrutura de aço para cobertura duas águas sem lanternim, espaçamento entre tesouras 4 m, vão 15 m ( apresentar o projeto executivo)	R\$ 38.829,07				38.829,07	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.6.4a	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais.	R\$ 32.389,52				32.389,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.6.4b	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, MÃO DE OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 2.807,94				2.807,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.6.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 8.082,46				8.082,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.6.6	CAPEAMENTO DE TOPO DE PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 2.153,14				0,00	0,00%	2.153,14	100,00%	0,00	0,00%
3.6.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 2.153,14				0,00	0,00%	2.153,14	100,00%	0,00	0,00%
3.7	SETOR 07 - SETORIAL										
3.7.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CALHAS, RUFOS E ARREMATOS DA COBERTURA	R\$ 1.850,48		1.850,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.7.2a	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais.	R\$ 71.049,40		71.049,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.7.2b	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, MÃO DE OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 6.159,47		6.159,47	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 7.631,04		7.631,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.7.4	CAPEAMENTO DE TOPO DE PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 3.149,55				3.149,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 3.149,55				3.149,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 31.447,90	2,84%	0,00	0,00%	3.375,12	10,73%	14.618,52	46,48%	13.454,27	42,78%
4.1	RESERVATÓRIOS										
4.1.1	ESTRUTURA DE AÇO PARA APOIO DAS CAIXAS D'ÁGUA ( 1ª vt, 2ªvt e setorial) (estrutura e tablado OSB 25 mm, conforme projeto)	R\$ 6.327,14				0,00	0,00%	6.327,14	100,00%	0,00	0,00%
4.1.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	R\$ 8.337,83				3.126,69	37,50%	5.211,14	62,50%	0,00	0,00%
4.2	APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS										
4.2.1	KIT CISTERNA DE POLIETILENO , INCLUSO FILTRO E SEPARADOR DE FOLHAS E BOMBA 1/2CV - 600 L (1,30 X1,30 X 0,60 m)	R\$ 1.865,68				0,00	0,00%	1.865,68	100,00%	0,00	0,00%
4.2.2	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ref.: Técnica: STANDARD 39 CR 1153 - DECA ou similar (TORNEIRAS DE JARDIM)	R\$ 60,39				0,00	0,00%	0,00	0,00%	60,39	100,00%
4.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO , OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. (Adaptação da prumada existente)	R\$ 182,14				0,00	0,00%	182,14	100,00%	0,00	0,00%
4.3	BASE PARA TANQUE DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA (1,50 x 0,80 x 0,20)m										
4.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.	R\$ 49,99				49,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.3.2	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017	R\$ 70,32				70,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.3.3	ARMAÇÃO AÇO CA- 5 0 P / 1 , 0M3 DE CONCRETO	R\$ 128,12				128,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.4	DEMOLIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS										
4.4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - INCLUSIVE BASE DE ASSENTAMENTO ( banheiros publicos- PISO E PAREDES	R\$ 1.216,55				0,00	0,00%	608,27	50,00%	608,27	50,00%
4.4.2	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE TAMPO EM GRANITO ( BANCADA LAVATÓRIOS )	R\$ 103,28				0,00	0,00%	51,64	50,00%	51,64	50,00%

ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA							
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04	
4.4.3	RETIRADA DE ESQUADRIAS MADEIRA - ( banheiros publicos - 5 UN)	R\$ 60,05				0,00	0,00%	30,02	50,00%	30,02	50,00%
4.4.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (adequação do vão das portas)	R\$ 30,16				0,00	0,00%	15,08	50,00%	15,08	50,00%
4.4.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	R\$ 76,25				0,00	0,00%	38,13	50,00%	38,13	50,00%
4.4.6	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS (barras e papeleiras de banheiros,torneiras, papeleira, saboneteira)	R\$ 104,25				0,00	0,00%	52,13	50,00%	52,13	50,00%
4.4.7	RETIRADA DE FORRO , INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS (nos banheiros onde houveram intervenções)	R\$ 28,72				0,00	0,00%	14,36	50,00%	14,36	50,00%
4.4.8	RETIRADA DE ESPELHOS DOS LAVATÓRIOS	R\$ 25,10				0,00	0,00%	12,55	50,00%	12,55	50,00%
4.5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS										
4.5.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 (lav de canto)	R\$ 222,50				0,00	0,00%	0,00	0,00%	222,50	100,00%
4.5.2	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO, COM TUBO PVC BRANCO E CONEXÕES, Ø 50 mm (Lav de canto)	R\$ 348,18				0,00	0,00%	0,00	0,00%	348,18	100,00%
4.5.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 1.379,96				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.379,96	100,00%
4.5.4	ASSENTO SANITÁRIO DE POLIPROPILENO (FECHAMENTO SUAVE)	R\$ 276,22				0,00	0,00%	0,00	0,00%	276,22	100,00%
4.5.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, DE CANTO, REF. Deca 30 X 33X41 CM -1zY 37 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 237,55				0,00	0,00%	0,00	0,00%	237,55	100,00%
4.5.6	Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais - largura 80 cm - instalada com parafusos e buchas. ( instaladas junto às bacias PNE)	R\$ 575,03				0,00	0,00%	0,00	0,00%	575,03	100,00%
4.5.7	Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais - largura 60 cm - instalada com parafusos e buchas. ( instaladas junto a porta em ambos os lados)	R\$ 980,77				0,00	0,00%	0,00	0,00%	980,77	100,00%
4.5.8	Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais - largura 40 cm - instalada com parafusos e buchas. ( instaladas junto ao lavatório - 2 unidades a 90 cm de altura)	R\$ 492,17				0,00	0,00%	0,00	0,00%	492,17	100,00%
4.5.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO- Ref. Téc.: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária	R\$ 131,40				0,00	0,00%	0,00	0,00%	131,40	100,00%
4.5.10	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	R\$ 198,73				0,00	0,00%	0,00	0,00%	198,73	100,00%
4.5.11	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, linha standard - Fornecimento e instalação - uma por santário e copa	R\$ 205,63				0,00	0,00%	0,00	0,00%	205,63	100,00%
4.5.12	TOALHEIRO TIPO GANCHO EM METAL CROMADO DE PARAFUSAR - Ref. Téc. : linha Deca Flex 2060 ou similar	R\$ 121,23				0,00	0,00%	0,00	0,00%	121,23	100,00%
4.5.13	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 5MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO- fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas. (1,50x1,0) - instalado sobre a bancada	R\$ 1.342,55				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.342,55	100,00%
4.5.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM ALAVANCA - MODELO BENEFIT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	732,15				0,00	0,00%	0,00	0,00%	732,15	100,00%
4.5.15	Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")- Referência Técnica: Docol ou similar (pne)	R\$ 1.046,13				0,00	0,00%	156,92	15,00%	889,21	85,00%
4.5.16	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,60 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TAMPO 1,60X0,5)+ SAIA (0,40X1,60)- CONSIDEREI A UNIDADE X2)	R\$ 1.818,22				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.818,22	100,00%
4.5.17	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 970,89				0,00	0,00%	0,00	0,00%	970,89	100,00%
4.5.18	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 492,57				0,00	0,00%	0,00	0,00%	492,57	100,00%
4.5.19	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BOX INDIVIDUAL)	R\$ 398,67				0,00	0,00%	0,00	0,00%	398,67	100,00%
4.5.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	R\$ 106,64				0,00	0,00%	53,32	50,00%	53,32	50,00%

ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA							
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04	
4.5.21	KIT EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIOS PNE	R\$ 704,77				0,00	0,00%	0,00	0,00%	704,77	100,00%
<b>5</b>	<b>FORRO</b>	<b>R\$ 62.441,19</b>	<b>5,64%</b>	0,00	0,00%	23.665,25	37,90%	27.785,56	44,50%	10.990,38	17,60%
5.1	1ª VARA DO TRABALHO	R\$ 22.538,33				19.157,58	85,00%	3.380,75	15,00%	0,00	0,00%
5.2	2ª VARA DO TRABALHO	R\$ 22.538,33				4.507,67	20,00%	18.030,67	80,00%	0,00	0,00%
5.3	COPA E BANHEIRO	R\$ 1.026,83				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.026,83	100,00%
5.4	ÁREA DE ESPERA DA 3ª VT	R\$ 6.413,80				0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.413,80	100,00%
5.5	SETORIAL	R\$ 6.374,14				0,00	0,00%	6.374,14	100,00%	0,00	0,00%
5.6	ADAPTAÇÕES DO FORRO DURANTE A REFORMA (5% para substituir rede frigorígena)	R\$ 3.549,75				0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.549,75	100,00%
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>R\$ 127.139,11</b>	<b>11,48%</b>	3.995,25	3,14%	0,00	0,00%	6.395,41	5,03%	116.748,46	91,83%
6.1	REMOÇÃO DE PORTA JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 71,49				0,00	0,00%	71,49	100,00%	0,00	0,00%
6.2	FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	R\$ 1.937,36				0,00	0,00%	1.937,36	100,00%	0,00	0,00%
6.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO - PORTA PRINCIPAL	R\$ 1.631,52				0,00	0,00%	1.631,52	100,00%	0,00	0,00%
6.4	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO - PORTA PRINCIPAL	R\$ 2.755,03				0,00	0,00%	2.755,03	100,00%	0,00	0,00%
6.5	ESQUADRIA EM ALUMINIO TIPO EM VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FECHAMENTO AR CONDICIONADO PLACAS DE 1X 1,0 M	R\$ 31.293,66				0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.293,66	100,00%
6.6	ESTRUTURA DE AÇO PARA PISO /APOIO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 4.439,16		3.995,25	90,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	443,92	10,00%
6.7	ESQUADRIA EM ALUMINIO TIPO EM VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BRISES SOMBREAMENTO PLACAS DE 1,1 X 1,0 M	R\$ 80.320,40				0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.320,40	100,00%
6.8	PM 70x210- PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, INSTALAR PINTADA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS EM AÇO INOX, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 55 mm COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (BOX INDIVIDUAL)	R\$ 826,60				0,00	0,00%	0,00	0,00%	826,60	100,00%
6.9	PM 90x210- PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, INSTALAR PINTADA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS EM AÇO INOX, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 55 mm COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 -PNE	R\$ 3.609,13				0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.609,13	100,00%
6.10	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA (PORTAS PNES - DOIS LADOS) 40 x 90 cm - (Porta banheiro PNE)	R\$ 254,75				0,00	0,00%	0,00	0,00%	254,75	100,00%
<b>7</b>	<b>PINTURAS INTERNAS</b>	<b>R\$ 37.783,36</b>	<b>3,41%</b>	0,00	0,00%	10.653,30	28,20%	18.977,83	50,23%	8.152,24	21,58%
7.1	1ª VARA DO TRABALHO (inclusive espera)										
7.1.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA INTERNO E EXTERNO (duas demão - PAREDES)	R\$ 5.859,71				4.980,75	85,00%	878,96	15,00%	0,00	0,00%
7.1.2	BATE MACA - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, PADRÃO IMBUÍ - E = 0,8 MM (0,30m) - aplicado com cola de contato	R\$ 388,47				0,00	0,00%	0,00	0,00%	388,47	100,00%
7.2	2ª VARA DO TRABALHO (inclusive espera)										
7.2.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA INTERNO E EXTERNO (duas demão - PAREDES)	R\$ 6.347,64				1.269,53	20,00%	5.078,11	80,00%	0,00	0,00%
7.2.2	BATE MACA - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, PADRÃO IMBUÍ - E = 0,8 MM (0,30m) - aplicado com cola de contato	R\$ 388,47				0,00	0,00%	0,00	0,00%	388,47	100,00%
7.3	3ª VARA DO TRABALHO (inclusive hall público)										
7.3.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA INTERNO E EXTERNO (duas demão - PAREDES)	R\$ 5.721,45				0,00	0,00%	4.863,23	85,00%	858,22	15,00%
7.3.2	BATE MACA - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, PADRÃO IMBUÍ - E = 0,8 MM (0,30m) - aplicado com cola de contato	R\$ 264,16				0,00	0,00%	0,00	0,00%	264,16	100,00%
7.4	4ª VARA DO TRABALHO										
7.4.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA INTERNO E EXTERNO (duas demão - PAREDES)	R\$ 3.499,23				0,00	0,00%	3.499,23	100,00%	0,00	0,00%
7.5	ÁREA CENTRAL										
7.5.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA INTERNO E EXTERNO (duas demão - PAREDES)	R\$ 2.271,74				0,00	0,00%	1.135,87	50,00%	1.135,87	50,00%
7.5.2	BATE MACA - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, PADRÃO IMBUÍ - E = 0,8 MM (0,30m) - aplicado com cola de contato	R\$ 202,00				0,00	0,00%	0,00	0,00%	202,00	100,00%
7.6	SETORIAL										
7.6.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA INTERNO E EXTERNO (duas demão - PAREDES)	R\$ 8.806,04				4.403,02	50,00%	3.522,42	40,00%	880,60	10,00%
7.7	PINTURA FORRO MONOLÍTICO E TÉRREDO SETORIAL										
7.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS, DUAS DEMÃOS.	R\$ 2.586,68				0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.586,68	100,00%

ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA							
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04	
7.7.2	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	R\$ 1.447,78				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.447,78	100,00%
<b>8</b>	<b>PINTURAS EXTERNAS</b>	<b>R\$ 33.108,17</b>	<b>2,99%</b>	<b>22.851,83</b>	<b>69,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.716,21</b>	<b>26,33%</b>	<b>1.540,13</b>	<b>4,65%</b>
8.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA - MUROS /CALÇADAS /FACHADA DO IMÓVEL (LAVAGEM PASTILHAS EXTERNAS)	R\$ 2.770,37		554,07	20,00%	0,00	0,00%	2.216,29	80,00%	0,00	0,00%
8.2	FACHADA GALIBIS ( todas as faces voltadas para a Rua Galibis)	R\$ 1.895,09		1.895,09	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.3	FACHADA GUAIRACÁ ( todas as faces voltadas para a Rua Guairacá)	R\$ 2.692,53		2.154,03	80,00%	0,00	0,00%	538,51	20,00%	0,00	0,00%
8.4	FACHADA PARICIS ( todas as faces voltadas para a Rua Paricis)	R\$ 3.579,65		1.073,90	30,00%	0,00	0,00%	2.505,76	70,00%	0,00	0,00%
8.5	FACHADA DIVISA JUSTIÇA FEDERAL ( todas as faces voltadas para a Justiça Federal)	R\$ 3.754,02		1.126,21	30,00%	0,00	0,00%	1.877,01	50,00%	750,80	20,00%
8.6	TETO GARAGEM, VIGAS E PILARES	R\$ 7.893,24		5.525,27	70,00%	0,00	0,00%	1.578,65	20,00%	789,32	10,00%
8.7	MURO SOB MURO PALITO E ESCADA	R\$ 990,73		990,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.8	PINTURA DE MURO PALITO E FACE INTERNA MURO	R\$ 9.532,54		9.532,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>9</b>	<b>REDE CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 53.347,33</b>	<b>4,82%</b>	<b>3.697,86</b>	<b>6,93%</b>	<b>16.358,68</b>	<b>30,66%</b>	<b>23.741,29</b>	<b>44,50%</b>	<b>9.549,50</b>	<b>17,90%</b>
<b>9.1</b>	<b>1ª VARA DO TRABALHO + SALA DE PERÍCIAS</b>										
9.1.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 734,42				734,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.1.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m	R\$ 1.668,17				1.668,17	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.1.3	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 12 m	R\$ 6.395,30				6.395,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.1.4	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 17 m	R\$ 1.361,18				1.361,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>9.2</b>	<b>2ª VARA DO TRABALHO</b>										
9.2.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 652,82				652,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.2.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m	R\$ 1.668,17		667,27	40,00%	1.000,90	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.2.3	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 12 m	R\$ 2.131,77		852,71	40,00%	1.279,06	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.2.4	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 17 m	R\$ 5.444,72		2.177,89	40,00%	3.266,83	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>9.3</b>	<b>3ª VARA DO TRABALHO</b>										
9.3.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 734,42				0,00	0,00%	734,42	100,00%	0,00	0,00%
9.3.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m	R\$ 2.502,25				0,00	0,00%	2.502,25	100,00%	0,00	0,00%
9.3.3	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 12 m	R\$ 1.065,88				0,00	0,00%	1.065,88	100,00%	0,00	0,00%
9.3.4	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 17 m	R\$ 6.805,90				0,00	0,00%	6.805,90	100,00%	0,00	0,00%
<b>9.4</b>	<b>4ª VARA DO TRABALHO</b>										
9.4.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 652,82				0,00	0,00%	652,82	100,00%	0,00	0,00%
9.4.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m	R\$ 834,08				0,00	0,00%	834,08	100,00%	0,00	0,00%
9.4.3	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 12 m	R\$ 2.131,77				0,00	0,00%	1.065,88	50,00%	1.065,88	50,00%
9.4.4	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 17 m	R\$ 6.805,90				0,00	0,00%	6.805,90	100,00%	0,00	0,00%
<b>9.5</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO</b>										
9.5.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 81,60				0,00	0,00%	81,60	100,00%	0,00	0,00%
9.5.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 17 m	R\$ 1.361,18				0,00	0,00%	1.361,18	100,00%	0,00	0,00%
<b>9.6</b>	<b>SITE E SALA TÉCNICA</b>										
9.6.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 163,21				0,00	0,00%	0,00	0,00%	163,21	100,00%
9.6.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m	R\$ 1.668,17				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.668,17	100,00%
<b>9.7</b>	<b>HALL DE ENTRADA E AUDITÓRIO</b>										

ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA							
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04	
9.7.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 163,21				0,00	0,00%	81,60	50,00%	81,60	50,00%
9.7.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m	R\$ 834,08				0,00	0,00%	834,08	100,00%	0,00	0,00%
9.7.3	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 12 m	R\$ 1.065,88				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.065,88	100,00%
9.8	SETORIAL										
9.8.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 244,81				0,00	0,00%	81,60	33,33%	163,21	66,67%
9.8.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m	R\$ 834,08				0,00	0,00%	834,08	100,00%	0,00	0,00%
9.8.3	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 12 m	R\$ 2.131,77				0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.131,77	100,00%
9.9	SHAFT TUBULAÇÕES AR CONDICIONADO										
9.9.1	FECHAMENTO EXTERNO DE TUBULAÇÕES DE AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTADA NA COR DA PAREDE E FIXADA COM PARAFUSOS.	R\$ 3.209,78				0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.209,78	100,00%
10	ADAPTAÇÃO NO PASSEIO E IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM VIA PUBLICA	R\$ 17.545,77	1,58%	0,00	0,00%	1.966,90	11,21%	14.093,47	80,32%	1.485,41	8,47%
	DEMOLIÇÕES										
10.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO/REVESTIDO COM PLACAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (inclusive esquina)	R\$ 1.966,90				1.966,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.2	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM PÓ DE PEDRA, inclusive compactação - 8cm	R\$ 1.188,36				0,00	0,00%	1.188,36	100,00%	0,00	0,00%
10.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	R\$ 9.172,08				0,00	0,00%	9.172,08	100,00%	0,00	0,00%
10.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	R\$ 3.733,02				0,00	0,00%	3.733,02	100,00%	0,00	0,00%
10.5	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	R\$ 712,33				0,00	0,00%	0,00	0,00%	712,33	100,00%
	REBAIXAMENTO ESQUINA										
10.6	LASTRO DE BRITA Nº 2 - apoiada manualmente com maço de até 30kg - espessura 5cm	R\$ 56,73				0,00	0,00%	0,00	0,00%	56,73	100,00%
10.7	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	R\$ 358,55				0,00	0,00%	0,00	0,00%	358,55	100,00%
10.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	R\$ 357,80				0,00	0,00%	0,00	0,00%	357,80	100,00%
11	ENTRADA PRINCIPAL DO FÓRUM - RAMPA/JARDIM/BANCOS	R\$ 8.380,94	0,76%	0,00	0,00%	1.796,53	21,44%	1.796,53	21,44%	4.787,89	57,13%
	BANCOS DE CONCRETO										
11.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	R\$ 1.854,58				927,29	50,00%	927,29	50,00%	0,00	0,00%
11.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	R\$ 475,53				237,77	50,00%	237,77	50,00%	0,00	0,00%
11.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$ 1.262,95				631,47	50,00%	631,47	50,00%	0,00	0,00%
11.4	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMOAS-aplicado em banco de concreto	R\$ 402,90				0,00	0,00%	0,00	0,00%	402,90	100,00%
	PAVIMENTAÇÃO RAMPA E ÁREA DE BANCOS										
11.5	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO/PISO CIMENTADO/REVESTIDO COM PLACAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (RAMPA)	R\$ 218,65				0,00	0,00%	0,00	0,00%	218,65	100,00%
11.6	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM PÓ DE PEDRA, inclusive compactação - 8cm	R\$ 257,27				0,00	0,00%	0,00	0,00%	257,27	100,00%
10.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	R\$ 1.985,66				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.985,66	100,00%

ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA							
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04	
11.8	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA DE CONCRETO 20 x 20 cm, # 6 cm, ASSENTADO SOBRE COXIM D EAREIA -RAMPA	R\$ 247,36				0,00	0,00%	0,00	0,00%	247,36	100,00%
	PAISAGISMO										
11.9	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 - IPE ROXO E/OU JASMIM MANGÁ	R\$ 696,26				0,00	0,00%	0,00	0,00%	696,26	100,00%
	MOBILIÁRIO URBANO										
11.12	BICICLETÁRIO INDIVIDUAL - Fabricado em Aço carbono (ferro) - Acabamento em pintura eletrostática - na cor cinza - fixado com Parafuso e buchas.	R\$ 979,79				0,00	0,00%	0,00	0,00%	979,79	100,00%
<b>12</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>R\$ 3.110,26</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.110,26</b>	<b>100,00%</b>
12.1	Instalação de placas de sinalização - somente mão de obra para fixação - material fornecido pelo TRT	R\$ 610,62				0,00	0,00%	0,00	0,00%	610,62	100,00%
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 2.499,64				0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.499,64	100,00%
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CLIMATIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA NO-BREAK</b>	<b>R\$ 147.574,92</b>	<b>13,32%</b>	<b>50.221,48</b>	<b>34,03%</b>	<b>62.441,30</b>	<b>42,31%</b>	<b>27.049,00</b>	<b>18,33%</b>	<b>7.863,14</b>	<b>5,33%</b>
13.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 23.156,44		7.861,89	33,95%	2.133,48	9,21%	12.076,70	52,15%	1.084,36	4,68%
13.2	CABEAMENTO ELÉTRICO	R\$ 114.455,99		42.359,58	37,01%	50.655,24	44,26%	14.662,39	12,81%	6.778,78	5,92%
13.3	QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 9.962,49				9.652,58	96,89%	309,92	3,11%	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO</b>	<b>R\$ 79.534,07</b>	<b>7,18%</b>	<b>3.850,21</b>	<b>4,84%</b>	<b>28.414,44</b>	<b>35,73%</b>	<b>39.915,18</b>	<b>50,19%</b>	<b>7.354,23</b>	<b>9,25%</b>
14.1	INFRAESTRUTURA - ILUMINAÇÃO	R\$ 15.249,29		3.850,21	25,25%	5.685,23	37,28%	4.523,36	29,66%	1.190,50	7,81%
14.2	CABEAMENTO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO	R\$ 11.740,58				7.518,60	64,04%	3.180,95	27,09%	1.041,04	8,87%
14.3	INTERRUPTORES E TOMADAS	R\$ 1.207,48				523,15	43,33%	684,33	56,67%	0,00	0,00%
14.4	ILUMINAÇÃO INTERNA/EXTERNA E ACESSÓRIOS	R\$ 51.104,01				14.687,46	28,74%	31.391,98	61,43%	5.024,57	9,83%
14.5	DISPOSITIVOS EM QUADROS ELÉTRICOS EXISTENTES	R\$ 232,69				0,00	0,00%	134,56	57,83%	98,13	42,17%
<b>15</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA</b>	<b>R\$ 19.027,63</b>	<b>1,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>19.027,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>16</b>	<b>1º TERMO ADITIVO</b>	<b>R\$ 18.704,06</b>	<b>1,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9.398,71</b>	<b>50,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9.305,35</b>	<b>49,75%</b>
16.1	BANHEIROS PÚBLICOS - REVESTIMENTOS	R\$ 7.682,89				0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.682,89	100,00%
16.2	BANHEIROS PÚBLICOS - FORRO	R\$ 1.622,46				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.622,46	100,00%
16.3	PLATIBANDA SETORIAL - REVESTIMENTO	R\$ 9.398,71				9.398,71	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>				<b>222.970,53</b>	<b>20,13%</b>	<b>441.495,10</b>	<b>39,86%</b>	<b>211.388,54</b>	<b>19,08%</b>	<b>231.840,61</b>	<b>20,93%</b>