

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba

ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro

LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 20	MÊS 20	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	365.121,10	0,00	0,00	365.121,10	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio periodo	115.512,91			115.512,91	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio periodo	115.512,91			115.512,91	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27			133.361,27	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02			734,02	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
2	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL	19.637,07	3.474,50	3.474,50	19.637,07	0,00
	%	100,00%	17,69%	17,69%	100,00%	0,00%
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34			1.919,34	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	2.491,36			2.491,36	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96			7.325,96	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16			3.744,16	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50		3.474,50	3.474,50	0,00
	%	100,00%	3.474,50 100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76			681,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
3	FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO	227.980,67	0,00	0,00	227.980,69	-0,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95			14.351,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.375,98			5.375,98	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINELIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.963,97			20.963,97	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12			6.743,12	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.942,14			22.942,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	11.550,12			11.550,12	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO			
		MÊS 20		MÊS 20			
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	ACUMULADO	SALDO
				Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20				4.135,21		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53				14.521,53		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76				34.224,77		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22				4.106,23		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87				20.719,88		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14				13.679,15		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90				3.986,90		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA							
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				385,56		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90				3.570,90		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39				8.791,39		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38				3.546,39		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13				559,13		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	0,00			5.263,70		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	0,00			1.401,56		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
4 FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO	239.546,39	0,00		0,00	239.546,48		-0,09
	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%		0,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53				14.965,56		-0,03
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
PISOS	4.688,15				4.688,15		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98				19.896,98		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
VERGAS	779,79				779,79		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
ESQUADRIAS	7.836,19				7.836,19		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
FORROS	23.172,73				23.172,73		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48				7.977,48		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
PINTURAS	24.900,48				24.900,48		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81				16.436,87		-0,06
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20				4.135,20		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53				14.521,53		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76				34.224,76		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22				4.106,22		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87				20.719,87		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14				13.679,15		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90				3.986,90		0,00
%	100,00%			0,00%	100,00%		0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA							
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				385,56		0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 20	MÊS 20	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
5	FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO	232.877,58	0,00	0,00	232.877,58	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57			14.691,57	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.348,74			5.348,74	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.982,37			20.982,37	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73			6.406,73	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	22.633,00			22.633,00	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	16.761,78			16.761,78	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,77	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 20	MÊS 20	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
6	FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO	235.313,82	4.525,78	967,16	231.755,19	3.558,63
	%	100,00%	1,92%	0,41%	98,49%	1,51%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82			14.702,82	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.380,76			5.380,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.921,32			20.921,32	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76	4.525,78	967,16	2.875,14	3.558,62
	%	100,00%	70,34%	15,03%	44,69%	55,31%
	PINTURAS	22.698,03			22.698,03	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	19.123,75			19.123,75	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,54	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
7	FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO	251.238,86	0,00	0,00	251.238,84	0,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60			15.393,60	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	4.861,02			4.861,02	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.399,46			20.399,46	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	779,79			779,79	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.912,90			8.912,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	23.160,95			23.160,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09			8.131,09	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 20	MÊS 20	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS		27.521,95			27.521,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO		23.185,83			23.185,83	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,15	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,89	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
8 FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO		240.347,99	0,00	0,00	240.348,09	-0,10
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.734,57			14.734,57	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PISOS		6.746,94			6.746,94	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		19.082,42			19.082,42	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
VERGAS		1.256,77			1.256,77	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		18.666,62			18.666,62	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
FORROS		2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.111,59			6.111,59	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
PINTURAS		24.940,23			24.940,31	-0,08
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO		27.483,12			27.483,12	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,15	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 20	MÊS 20	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%			100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			385,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			559,13	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
9 FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO		246.973,44	0,00	0,00	246.973,42	0,01
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.701,92			14.701,92	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PISOS		5.378,21			5.378,21	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
VERGAS		709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FORROS		20.844,88			20.844,88	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.539,15			6.539,15	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS		23.215,54			23.215,54	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO		30.240,35			30.240,35	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			14.521,52	0,01
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			3.546,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 20	MÊS 20	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,55	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
10	FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO	240.529,89	0,00	0,00	240.529,87	0,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25			14.883,25	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	6.314,86			6.314,86	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.088,41			20.088,41	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	1.382,23			1.382,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	18.126,18			18.126,18	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88			5.872,88	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PINTURAS	25.201,07			25.201,05	0,02
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	27.335,28			27.335,28	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			4.135,20	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			5.263,70	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
11	FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO	245.917,52	94.312,22	90.180,71	241.786,02	4.131,50
	%	100,00%	38,35%	36,67%	98,32%	1,68%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85			13.304,85	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	3.559,77			3.559,77	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	14.835,58	260,23	260,23	14.835,58	0,00
	%	100,00%	1,75%	1,75%	100,00%	0,00%
	VERGAS	460,15			460,15	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 20		MÊS 20		ACUMULADO		SALDO	
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
	%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
ESQUADRIAS		10.788,99	5.118,93	47,45%	987,42	9,15%	6.657,48	61,71%	4.131,51	
	%	100,00%							38,29%	
FORROS		23.763,76	11.458,33	48,22%	11.458,33	48,22%	23.763,76	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS		8.171,88	4.085,94	50,00%	4.085,94	50,00%	8.171,88	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
PINTURAS		23.211,55	11.965,29	51,55%	11.965,29	51,55%	23.211,55	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
CLIMATIZAÇÃO		28.928,73	14.245,90	49,24%	14.245,90	49,24%	28.928,73	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.135,20	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53	3.441,36	23,70%	3.441,38	23,70%	14.521,53	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76	5.355,09	15,65%	5.355,08	15,65%	34.224,76	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22	3.360,19	81,83%	3.360,19	81,83%	4.106,23	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87	11.156,27	53,84%	11.156,27	53,84%	20.719,87	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14	13.679,14	100,00%	13.679,13	100,00%	13.679,15	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			0,00	0,00%	3.986,90	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA										
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			0,00	0,00%	385,56	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90	495,48	13,88%	495,48	13,88%	3.570,90	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39	1.025,29	11,66%	1.025,30	11,66%	8.791,39	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38	2.053,66	57,91%	2.053,66	57,91%	3.546,38	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13	279,56	50,00%	279,57	50,00%	559,14	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70	5.263,70	100,00%	5.263,70	100,00%	5.263,70	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56	1.067,86	76,19%	1.067,85	76,19%	1.401,55	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
12 FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO		250.361,15	15.958,56	6,37%	8.978,75	3,59%	243.381,33	97,21%	6.979,81	
	%	100,00%							2,79%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.756,30				0,00%	14.756,30	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
PISOS		5.319,26				0,00%	5.319,26	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17				0,00%	18.431,17	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
VERGAS		709,53				0,00%	709,53	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
ESQUADRIAS		15.000,23	6.979,80	46,53%		0,00%	8.020,43	53,47%	6.979,80	
	%	100,00%							46,53%	
FORROS		19.439,40				0,00%	19.439,40	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.271,08	0,00	0,00%		0,00%	6.271,08	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
PINTURAS		22.534,80	0,00	0,00%		0,00%	22.534,80	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
CLIMATIZAÇÃO		29.007,12				0,00%	29.007,12	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20				0,00%	4.135,20	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53				0,00%	14.521,53	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76	3.245,64	9,48%	3.245,64	9,48%	34.224,76	100,00%	0,00%	
	%	100,00%							0,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO : Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 20		MÊS 20		ACUMULADO		SALDO	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	770,90	18,77%	770,90	18,77%	4.106,22	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%					100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					20.719,87	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%				0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	919,74	6,72%	919,74	6,72%	13.679,14	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%					100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					3.986,89	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%				0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					385,56	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%				0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					3.570,90	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%				0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	320,87	3,65%	320,87	3,65%	8.791,39	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%					100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					3.546,39	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%				0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	0,00				559,13	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%				0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	3.721,60	70,70%	3.721,60	70,70%	5.263,70	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%					100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	0,00				1.401,56	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%				0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
13 CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO	310.128,85	41.523,24	13,39%	7.467,83	2,41%	276.073,45	89,02%	34.055,40	10,98%
%	100,00%					89,02%	100,00%	10,98%	10,98%
PRUMADAS DE DRENO	5.319,65					5.319,65	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%				0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63	25.503,00	58,63%	7.387,79	16,99%	25.380,42	58,35%	18.115,21	41,65%
%	100,00%					58,35%	100,00%	41,65%	41,65%
GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49	3.759,49	100,00%		0,00%	0,00	0,00%	3.759,49	100,00%
%	100,00%					0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO									
FRENTE VM400	87.001,07	5.515,64	6,34%	457,52	0,53%	81.942,96	94,19%	5.058,12	5,81%
%	100,00%					94,19%	100,00%	5,81%	5,81%
LATERAL DIREITA VM362	34.724,50	6.359,55	18,31%	6.359,55	18,31%	34.724,50	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%					100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
FUNDOS VM400	41.052,04	385,56	0,94%	-3.633,33	-8,85%	37.033,16	90,21%	4.018,89	9,79%
%	100,00%					90,21%	100,00%	9,79%	9,79%
COBERTURA VM362	94.776,47			-3.103,70	-3,27%	91.672,76	96,73%	3.103,70	3,27%
%	100,00%					96,73%	100,00%	3,27%	3,27%
14 PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.624,48	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%					100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48					1.624,48	100,00%	0,00	0,00%
%	100,00%				0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
15 SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55	6.306,66	27,89%	6.019,50	26,62%	22.328,39	98,73%	287,17	1,27%
%	100,00%					98,73%	100,00%	1,27%	1,27%
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55	6.306,66	27,89%	6.019,50	26,62%	22.328,39	98,73%	287,17	1,27%
%	100,00%					98,73%	100,00%	1,27%	1,27%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 20		MÊS 20		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
16	SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO	132.223,07	17.673,71	6.472,99	121.022,35	11.200,72				
	%	100,00%	13,37%	4,90%	91,53%	8,47%				
	FASE 01	17.696,24			17.696,24	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 02	16.048,49			16.048,49	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 03	16.628,87			16.628,87	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 04	14.962,27			14.962,27	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 05	17.653,92			17.653,92	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 06	15.057,77			15.057,77	0,00				
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%				
	FASE 07	17.673,71	17.673,71	6.472,99	6.472,99	11.200,72				
	%	100,00%	100,00%	28,62%	36,62%	63,38%				
	MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80			16.501,80	0,00				
	%	100,00%			100,00%	0,00%				
17	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	36.783,43	1.182,27	53.522,04	35.601,15				
	%	100,00%	41,27%	1,33%	60,05%	39,95%				
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	36.783,43	1.182,27	53.522,04	35.601,15				
	%	100,00%	41,27%	1,33%	60,05%	39,95%				
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	804,66	0,00	0,00	804,66				
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	804,66		0,00	804,66				
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
19	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	389,98	389,99	7.634,52	0,00				
	%	100,00%	5,11%	5,11%	100,00%	0,00%				
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	389,98	389,99	7.634,52	0,00				
	%	100,00%	5,11%	5,11%	100,00%	0,00%				
TOTAL PARCIAL (R\$)		3.359.999,81	221.752,74	125.133,70	3.263.380,92	96.618,89				
TOTAL PARCIAL (%)		100,00%	6,60%	3,72%	97,12%	2,88%				

VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 59.676,26
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 65.457,44
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 125.133,70