



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO  
Secretaria de Engenharia e Arquitetura  
Fiscalização Reforma Fórum Curitiba

## **RELATÓRIO 2ª MEDIÇÃO – 5º TERMO ADITIVO**

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

CONTRATADA: **FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, para o 5º aditivo.

Esta medição da planilha do termo aditivo atingiu o valor de **R\$ 13.516,72** que corresponde a um percentual de 19,68% para a medição do 5º aditivo e 100,00% acumulado.

### **I. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA**

#### **I.1. SERVIÇOS EXTRAS DE PINTURA**

Foram executadas pintura de 08 portas existentes com a aplicação de esmalte acetinado na cor branca, sobre fundo nivelador, na 10ª e 11ª VTs.



(Figura 01 - Pintura em porta com esmalte acetinado cor branca)

Total financeiro executado no item <b>SERVIÇOS EXTRAS DE PINTURA.</b>	R\$ 238,74 na etapa (7,65% do total em planilha)
	R\$ 3.120,16 acumulado (100,00% do total em planilha)

#### **I.20. MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO NOS NOVOS AQUÁRIOS - 4ª, 7ª, 10ª VTs**

Foram instalados 03 unidades de equipamentos SPLIT, nos novos aquários, incluindo toda a rede frigorígena, gás refrigerante, envelopamento das redes com gesso monolítico e posterior pintura.

Total financeiro executado no item <b>MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO NOS NOVOS AQUÁRIOS - 4ª, 7ª, 10ª VTs</b>	R\$ 6.456,55 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 6.456,55 acumulado (100,00% do total em planilha)

## **II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA**

### **II.9. PISOS**

Foi efetuado o fornecimento e executado o assentamento da parte final do piso cerâmico (190,00 m<sup>2</sup>), Classe A, PEI V, 45 x 45 cm, assentado com argamassa colante ACI e rejunte flexível.



(Figura 02 - Finalização de instalação de piso - 16ª VT )

Total financeiro executado no item <b>PISOS.</b>	R\$ 6.821,43 na etapa (50,00% do total em planilha)
	R\$ 13.642,87 acumulado (100,00% do total em planilha)

## **III. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 2ª medição do 5º Termo Aditivo foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
**Fiscalização Reforma Fórum Curitiba**

vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 2ª medição do 5º Termo Aditivo.

#### **IV. DOS ANEXOS**

- Relatório fotográfico e planilha.

Curitiba, 02 de dezembro de 2019.

---

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

---

José Luiz Cartolari  
Membro

---

Carlos Henrique Siwek  
Membro